



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๖-๒๑๗
ที่ E สขป๒.๐๑/ ๒๗๕ / ๒๕๖๒ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอส่งร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

เรียน รอง ผส.ขป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผบท.ขป.๒, ผสท.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒, ผจจ.๓, จด.๒/๑ มด.
และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในเขต สขป.๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ มาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ และส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการ) ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด รายงานการประชุมได้ที่ www.orib.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จ.ร.

(นางวาสนา การสมดี)
ผบท.ขป.๒

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

			ประธานที่ประชุม
๑. นายปรีชา	จันทอง	ผส.ชป.๒	
๒. นายสถิต	โพธิ์ดี	รอง ผส.ชป.๒	
๓. นายสมจิต	อำนาจศาล	ผจบ.ชป.๒	
๔. นายกฤษฎา	แดงสีพลอย	อบ.ชป.๒ แทน ผวศ.ชป.๒	
๕. นายสมหวัง	ผลประสิทธิ์โต	ผผง.ชป.๒	
๖. นายสายัณห์	ลิ่งกาพินธุ์	วค.ชป.๒ แทน ผคก.ชป.๒	
๗. นางวาสนา	การสมดี	ผบท.ชป.๒	
๘. นายวีระยุทธ	เชื่อนแก้ว	วศ.คป.ลำปาง แทน ผคป.ลำปาง	
๙. นายปาโมกข์	ปิงเมือง	วศ.คป.พะเยา แทน ผคป.พะเยา	
๑๐. นายปริญญา	เวชอนรุรักษ์	วศ.คป.น่าน แทน ผคป.น่าน	
๑๑. นายทวีชัย	ไคว์ตระกูล	ผคป.เชียงราย	
๑๒. นายฤทัย	พัชรานุรักษ์	ผคบ.ก๊วลม-ก๊วคอหมา	
๑๓. นายรังสิต	จันทร์ศิริปิติกุล	ผคบ.แม่วัง	
๑๔. นายอนรรักษ์	ชูเชิญ	ผคบ.แม่ลาว	
๑๕. นายศราวุธ	โลหะโชติ	วศ.คส.๒ แทน ผคส.๒	
๑๖. นายธีรนิวช	เกียรติศรีภมม	วช.กฐาพัฒนา แทน ผคศ.กฐาพัฒนา	
๑๗. นายคมกฤษณ์	เตมาฤทธิ์	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน แทน ผสก.๒	
๑๘. นายวีระศักดิ์	ภูกานันท์	วบ.๕ พญ. แทน ผสญ.๕	
๑๙. นายอำนาจ	อินทร์วงศ์แก้ว	ผจจ.๒	
๒๐. นางสาวพัชรินญา	กุลสวัสดิ์	งบ.ชป.๒	
๒๑. นางวรลักษณ์	คงศรีเจริญ	ปท.ชป.๒	
๒๒. นางสาวณกานต์	นันทการณ	นิติกรปฏิบัติกร	
๒๓. นางสาวธัญญาพร	ไยบัณฑิตย์	ปน.ชป.๒	
๒๔. นายชาติชาย	การสมดี	บน.ชป.๒	
๒๕. นายเอกชัย	ก้านเหลือง	สป.ชป.๒	
๒๖. นายเอกสิทธิ์	ตันติมาสน์	ปบ.ชป.๒	
๒๗. นายรัฐไกร	ปุกคำ	ฟท.ชป.๒	
๒๘. นายเกียรติกวิน	เพิ่มทวีสิน	ยศ.ชป.๒	
๒๙. นายศักดิ์สิทธิ์	เสาร์คำ	ปส.ชป.๒	
๓๐. นายสยามรัตน์	ปาเลิง	ชบ.ชป.๒	
๓๑. นายวรเทพ	วัฒนวิเชียร	คพ.ชป.๒	
๓๒. นายเกรียงกฤษณ์	แสนปัญญา	ผง.ชป.๒	
๓๓. นายวิชาญ	กวิณภูมิเสถียร	จน.คป.ลำปาง	

๓๔. นายอินันท์	นาวิกนันท์	วศ.คป.เชียงราย
๓๕. นายวศิน	ลีลาชيناเวศ	วศ.คบ.กัวลม-กัวคอหมา
๓๖. นายกุลธร	รัตนเสรี	วศ.คบ.แม่วัง
๓๗. นายนิธินันท์	คชทโรภาส	วศ.คบ.แม่ลาว
๓๘. นายสิรภพ	แท่นมณี	จน.คบ.แม่ลาว
๓๙. นายศรายุทธ	งูทิพย์	วศ.๒ จด.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวแสงดาว	วงศ์ปิ่น	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒. นายปฐมพงษ์	กันทะวงศ์	นายช่างเครื่องกล
๓. นางสาวรุ่งกานต์	สวนประเสริฐ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๔. นางเรณู	พันธุ์เกตุ	พนักงานพิมพ์ ส ๔
๕. นางเกษร	น้ำแก้ว	พนักงานพิมพ์ ส ๔
๖. นายพัชร	พูลสวัสดิ์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๗. นางตุลา	วรรณโวหาร	พนักงานทั่วไป
๘. นางสาวกัญญ์วรา	ก้อนแก้ว	พนักงานทั่วไป
๙. นางสาวณัฐธิดา	ยศปินดา	พนักงานทั่วไป
๑๐. นางสาวสุดารัตน์	ธิวงศ์	พนักงานทั่วไป
๑๑. นางสาวกุลธิดา	เลิศหล้า	พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ชป.๒ : ๑. วันนี้ถือเป็นการประชุมประจำเดือน และจะมีการประชุมครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งคือ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณการเบิกจ่ายของสำนักงานชลประทานที่ ๒ อยู่ในระดับกลางๆ หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาตัวเลขค่อนข้างต่ำกว่าทุกปี ในส่วนการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมชลประทาน ท่าน รธว. คาดการณ์สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อยู่ประมาณ ๘๕% ซึ่ง ท่าน รธร. ขอให้ทุกโครงการช่วยเร่งรัดการเบิกจ่าย ทั้งนี้ตามกฎหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ หากเบิกจ่ายไม่หมดจะถูกพับไปซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้แก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายในส่วนของงานดำเนินการเองให้ในบางส่วนแล้ว

๒. มาตรการการรองรับช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงอุทกภัย ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ หากโครงการใดมีงานที่เกิดความเสียหาย เช่น คลอง ตะกอนกิน เครื่องกวนบานระบาย ให้ขอตั้งงบประมาณที่จะซ่อมแซมไว้ด้วย

๓. ขณะนี้ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วอาจจะมีผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดเป็นผู้สอดส่องเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ขอให้ช่วยกันดูแลและสนับสนุนเรื่องที่มีผู้แทนราษฎรร้องขอด้วย

ผผง.ชป.๒ : ขอเสริมเรื่องมาตรการการรองรับช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจ ดัดปัญหากรณีงบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องทำ E-bidding ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ทำเรื่องสอบถามไปที่กรมบัญชีกลางว่าจะดำเนินการจัดหาดำเนินการด้วยวิธีพิเศษ ได้หรือไม่ ซึ่งยังรอคำตอบอยู่ ส่วนโครงการชลประทานจังหวัดที่ส่งแผนงานมายังสชป.๒ ยังไม่ได้รับรายงานใดๆ

ผส.ชป.๒ : โครงการชลประทานจังหวัดที่ได้ส่งแผนงานให้ทางจังหวัดแล้ว ขอให้ส่งสำเนามายังทาง ผผง.ชป.๒ เพื่อรวบรวมส่งกองแผนงานต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ผบท.ชป.๒ : ตามที่ได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทาง Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ

(ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา)

ปน.ชป.๒ : รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

(๑) สภาพอากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุระดับ๓ (โซนร้อน) “โพดุล” มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เกิดบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ย และเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ในช่วงวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลังจากนั้นจะเป็นภาคเหนือและภาคอื่น ๆ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหล

(๒) สภาพน้ำฝน กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้ง ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, น่าน และลำปาง ฝนสะสมค่าเฉลี่ย ๗๕๐ มม. จังหวัดพะเยา ฝนสะสมเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ การคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า ๓ วัน วันที่ ๓๐ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๒๕๖๒ มีปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ประมาณ ๒๐-๗๐ มิลลิเมตร

การคาดการณ์ลักษณะอากาศของประเทศไทย เดือน กันยายน ๒๕๖๒ การคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๖๐-๘๐ ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงกับค่าปกติ

ปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อนจะเกิดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อจากนั้นจะมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติ

(๓) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

(๓.๑) เขื่อนกิ่วลม ปริมาณน้ำ ๗๒.๗๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๘.๔๕%

(๓.๒) เขื่อนกิ่วคอหมา ปริมาณน้ำ ๘๒.๒๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๘.๓๐%

(๔) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

(๔.๑) จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๘ อ่าง ปริมาณน้ำ ๔๘.๗๔๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๕.๐๙%

(๔.๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำ ๒๕.๔๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๙.๘๕%

(๔.๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ อ่าง ปริมาณน้ำ ๔๙.๔๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๗.๗๓%

(๔.๔) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำ ๔๕.๔๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๗.๔๘%

รวมทั้งหมดจำนวนอ่าง ๓๙ อ่าง น้อยกว่า ๓๐% - ๑๑ อ่าง, ๓๑-๕๐% - ๑๗ อ่าง, ๕๑-๘๐% - ๔ อ่าง และมากกว่า ๘๐% - ๖ อ่าง ปริมาณน้ำรวมปัจจุบัน ๑๖๙.๑๔๗ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๔๘.๒๗% สามารถรับน้ำได้อีก ๑๘๑.๒๕๓ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๕๑.๗๓%

(๕) สรุปแผน- ผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๖๒ สะสม ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

แผนการเพาะปลูก ๗๑๑,๗๖๔ ไร่ ประกอบด้วย

ข้าว ๖๙๓,๗๖๔ ไร่

พืชไร่พืชผัก ๔,๖๕๖ ไร่

ไม้ผลไม้ยืนต้น ๖,๑๙๑ ไร่

บ่อปลาบ่อกุ้ง ๓,๘๓๐ ไร่

อื่น ๆ ๓,๓๒๒ ไร่

ผลการเพาะปลูก ๖๗๔,๘๔๓ ไร่ คิดเป็น ๙๔.๘๔%

คาดว่าจะทำการปลูกแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

(๖) การเตรียมการช่วยเหลือนาปีและอุทกภัยปี ๒๕๖๒

เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖๗ เครื่อง (ลำปาง ๒๘ เครื่อง, เชียงราย ๘ เครื่อง, พะเยา ๘ เครื่อง, น่าน ๑๑ เครื่อง, ส่วนกลาง ๑๒ เครื่อง)

รถบรรทุก จำนวน ๔ คัน

รถบรรทุก ๖ ตัน จำนวน ๒ คัน

รถเครนปั้นจั่น จำนวน ๒ คัน

ผล.ขบ.๒ : จังหวัดไหน ที่ต้องการเครื่องสูบน้ำเพิ่ม สามารถขอเพิ่มได้จากส่วนกลาง หากเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถใช้เครื่องสูบน้ำได้ทันที

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ สรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ในภาพรวมของ สขบ.๒ (ส่วนแผนงาน)

ตบ.ขบ.๒ : รายงานผลการดำเนินงานข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

(๑) เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๕๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗ งาน แล้วเสร็จ ๓๖ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๙,๕๐๕,๖๗๗.๐๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔๒,๓๖๗,๑๘๗.๗๖ บาท คิดเป็น ๗๗.๙๐% แยก ดังนี้

(๑.๑) งบ พ.ร.บ. มีทั้งสิ้น ๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ (ปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย) งบม. ๙.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๔๑ %

(๑.๒) โครงการ กปร. ปี๖๐ มีทั้งสิ้น ๔ งาน แล้วเสร็จทุกรายการ งบม. ๕๑.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๘.๗๒ %

เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๑

(๒.๑) งบ พ.ร.บ. มีทั้งสิ้น ๒๑ งาน แล้วเสร็จ ๑๗ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ งาน งบม. ๖๘.๔๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๖.๒๘ %

(๒.๒) โครงการไทยนิยม-ยั่งยืน มีทั้งสิ้น ๑๔ งาน แล้วเสร็จ ๑๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน งบม. ๕๐.๖๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๗.๙๘ %

(๒.๓) โครงการ กปร. ปี ๖๑ มีทั้งสิ้น ๑๑ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ งาน งบม. ๒๕๙.๕๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๙.๒๙ %

(๒) ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระดับสำนัก ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

สำนักงานชลประทานที่ ๒ อยู่ในลำดับที่ ๗ คิดเป็น ๗๗.๕๑ %

งบประมาณตาม พ.ร.บ. มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๕ งาน งบม. ๑,๗๑๘.๕๓๘ ล้านบาท

ได้รับการจัดสรร งบม. แล้ว จำนวน ๓๓๒ งาน งบม. ๑,๓๕๖.๔๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๕๑.๓๗๑ ล้านบาท คิดเป็น ๗๗.๕๑%

ผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๖๒)

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งหมด ๓๓๒ งาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๑ งาน

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๘๐-๙๙.๙๙ % ๒๐๕ งาน

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๖๐-๗๙.๙๙ % ๒๐ งาน

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายต่ำกว่า ๖๐ % ๓๖ งาน

โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ๖๐.๐๐ % ทั้งหมด ๓๖ งาน ดังนี้

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จำนวน ๒ งาน

๑. ปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

๒. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบห้วยงาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จำนวน ๓ งาน

๓. ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC.กิ่วคอหมา

๔. ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓

๕. ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วยงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ (เขื่อนกิ่วคอหมา)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จำนวน ๓ งาน

- ๖. บริหารการส่งน้ำในเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว
- ๗. ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ RMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์
- ๘. ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ LMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์

โครงการชลประทานลำปาง จำนวน ๑๐ งาน

- ๙. บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง
- ๑๐. ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วงงาน อ่างเก็บน้ำแม่ทะ
- ๑๑. ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๑๒. ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานอ่างเก็บน้ำแม่เกียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๑๓. ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานอ่างเก็บน้ำแม่ก๊าด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๑๔. ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานอ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวังชู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๑๕. ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานอ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๑๖. ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานเข้าอ่างเก็บน้ำแม่อาบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๑๗. ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานอ่างเก็บน้ำแม่ไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๑๘. แก้มลิงหนองกระทิงพร้อมอาคารประกอบ

โครงการชลประทานน่าน จำนวน ๖ งาน

- ๑๙. บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานน่าน
- ๒๐. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว (พรต.) จ.น่าน
- ๒๑. ซ่อมแซมทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำพอง (ขนาดกลาง พรต.) จ.น่าน
- ๒๒. งานซ่อมแซมถนนเข้าห้วงงานฝายน้ำปัว
- ๒๓. งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝายน้ำปัว
- ๒๔. งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง LMC น้ำแหวง

โครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๑ งาน

- ๒๕. ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม

โครงการชลประทานเชียงราย จำนวน ๒ งาน

- ๒๖. ซ่อมแซมถนนคันคลองฝายน้ำแม่กรณ์- แม่กก
- ๒๗. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว

โครงการก่อสร้าง ๒ สขบ.๒ จำนวน ๓ งาน

- ๒๘. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เชื้อนห้วงงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย
- ๒๙. เชื้อนห้วงงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย
- ๓๐. ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเชื้อนห้วงงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ งาน

- ๓๑. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก ๒

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๒ จำนวน ๑ งาน

- ๓๒. งานซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ทำนบดินปิดช่องเขาต่ำ เขื่อนก๊วกคองหมา

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๒ จำนวน ๓ งาน

๓๓. ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศอ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๔. อ่างเก็บน้ำแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๕. อ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รักษาบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ ๒ จำนวน ๑ งาน

๓๖. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบห้วงาน สำนักงานชลประทานที่ ๒

(๓) ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขป.๒ แสดงตามโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ งาน ดังนี้

๑. ส่วนวิศวกรรม สขป.๒ ๕ งาน
๒. โครงการชลประทานน่าน ๓ งาน

(๔) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- อนุมัติเงินงวดแล้ว ๙ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๕.๕๗๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๑.๐๙๒ ล้านบาท คิดเป็น ๔๖.๘๙ %
๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแฉะพร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงราย งบม. ๔๖.๔๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๘๕.๒๖%
๒. โครงการฝายห้วยป่าไร่พร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบม. ๕.๓๐๖ ล้านบาท คิดเป็น ๘๕.๑๙%
๓. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกิน) จ.เชียงราย งบม. ๗.๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๘๑.๒๕ %
๔. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ย จ.ลำปาง งบม. ๕๐.๘๕๘ ล้านบาท คิดเป็น ๖๕.๙๑ %
๕. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย งบม. ๑๔.๒๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๕๔.๙๕%
๖. โครงการเดินตามรอยพ่อ (เกษตรอินทรีย์) จ.ลำปาง งบม. ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๒๕.๐๘%
๗. โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องซุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบม. ๓๖.๒๙๑ ล้านบาท คิดเป็น ๑๔.๕๗%
๘. โครงการฝายขุนน้ำสะเนียน จังหวัดน่าน งบม. ๑๐.๙๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๘.๗๓ %
๙. ทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา งบม. ๒๙.๖๑๘ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑/๒๕๖๒ และปัญหาอุปสรรค (ทุกส่วน, โครงการ)

๓.๓.๑ ส่วนวิศวกรรม

อบ.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ดังนี้

แผน-ผล การเบิกจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔๒ งาน ผลการเบิกจ่าย ๘๒.๒๔% ประกอบด้วย

งานพิจารณาโครงการ	ผลการเบิกจ่าย ๘๐.๖๙%
งานสำรวจภูมิประเทศ	ผลการเบิกจ่าย ๘๒.๗๑%
งานออกแบบ	ผลการเบิกจ่าย ๙๐.๑๑%
งานสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา	ผลการเบิกจ่าย ๘๕.๗๖%

พค.ขป.๒ : (๑) งานพิจารณาโครงการ จำนวน ๑๑๔ งาน แล้วเสร็จ ๘๐ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ งาน

- (๑.๑) เขียงราย จำนวน ๓๖ งาน แล้วเสร็จ ๒๖ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ งาน
- (๑.๒) น่าน จำนวน ๒๒ งาน แล้วเสร็จ ๑๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ งาน
- (๑.๓) พะเยา จำนวน ๒๔ งาน แล้วเสร็จ ๑๘ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ งาน
- (๑.๔) ลำปาง จำนวน ๓๒ งาน แล้วเสร็จ ๒๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ งาน

สป.ขป.๒ : (๒) งานสำรวจภูมิประเทศ จำนวน ๕๘ งาน แล้วเสร็จ ๕๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ งาน

- (๒.๑) เขียงราย จำนวน ๒๕ งาน แล้วเสร็จ ๒๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ - งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ งาน
- (๒.๒) น่าน จำนวน ๘ งาน แล้วเสร็จ ๗ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ - งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ งาน
- (๒.๓) พะเยา จำนวน ๑๑ งาน แล้วเสร็จ ๘ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ - งาน
- (๒.๔) ลำปาง จำนวน ๑๔ งาน แล้วเสร็จ ๑๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ - งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ - งาน

อบ.ขป.๒ : (๓) งานออกแบบ จำนวน ๖๗ งาน แล้วเสร็จ ๓๐ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๑ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๖ งาน

- (๓.๑) เขียงราย จำนวน ๒๑ งาน แล้วเสร็จ ๑๐ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ - งาน
- (๓.๒) น่าน จำนวน ๑๒ งาน แล้วเสร็จ ๖ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ งาน
- (๓.๓) พะเยา จำนวน ๑๐ งาน แล้วเสร็จ ๕ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ - งาน
- (๓.๔) ลำปาง จำนวน ๒๔ งาน แล้วเสร็จ ๙ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ - งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๕งาน

(๔) งานปฏิรูปและธรณีวิทยา จำนวน ๓ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน

- (๔.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหวน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๔.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง อ.เมือง จ.พะเยา เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๔.๓) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบ อ.แม่เงา จ.ลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. ๒๕๖๒

๓.๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

ผจบ.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) งานบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๒ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๑.๖๗% คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๒

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำและอุทกภัย

(๒.๑) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่แก่ง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๙๙๓,๘๕๑ บาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐ %

(๒.๒) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนแม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา งบประมาณ ๑,๐๕๙,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ผลการเบิกจ่าย ๙๗.๙๖%

(๒.๓) งานซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนก๊วกคหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%

(๒.๔) งานซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ทำนบดินปิดช่องเขาต้ำเขื่อนก๊วกคหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๓.๓.๓ ส่วนแผนงาน

ผผง.ขป.๒ : ไม่มีรายงาน

๓.๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล

วค.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

(๑) รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนเครื่องจักรกล สขป.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๑.๑) งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๔,๐๓๙,๕๗๑.๔๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๒๔๘,๑๖๐ บาท คิดเป็น ๖๕.๘๗% ผลการดำเนินงาน ๗๐%

(๒) สรุปการใช้พลังงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

โครงการ	มาตรฐานไฟ	ใช้จริง	มาตรฐานน้ำมัน	ใช้จริง	หมายเหตุ
สำนักงานชลประทานที่ 2	12,928	21,050	5,207	3,048	
ส่วนเครื่องจักรกล	6,651	8,097	2,545	1,306	
โครงการชลประทานลำปาง	15,174	10,717	5,019	3,429	
โครงการชลประทานพะเยา	19,504	6,673	7,093	6,210	
โครงการชลประทานน่าน	10,579	11,670	3,255	1,310	
โครงการชลประทานเชียงราย	9,066	11,020	3,253	6,125	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากี้วลม-กี้วคอหมา	10,293	9,127	2,521	2,380	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	15,061	4,110	4,893	6,164	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	7,654	10,752	2,396	1,490	
โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 2	9,407	8,461	3,915	1,595	
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2	3,799	3,880	1,480	687	
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	15,084	8,161	2,434	1,256	

(๓) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

เดือน	เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน	
	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
มกราคม	๔,๙๘๙ ลิตร	๕,๔๙๘ ลิตร
กุมภาพันธ์	๔,๐๙๙ ลิตร	๔,๗๕๒ ลิตร
มีนาคม	๔,๘๒๔ ลิตร	๕,๕๓๘ ลิตร
เมษายน	๔,๔๘๑ ลิตร	๕,๒๓๗ ลิตร
พฤษภาคม	๔,๗๗๙ ลิตร	๕,๑๒๕ ลิตร
มิถุนายน	๔,๔๙๐ ลิตร	๕,๖๕๘ ลิตร
กรกฎาคม	๕,๒๕๖ ลิตร	๔,๓๕๔ ลิตร

(๔) รายงานการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล ประจำปี ๒๕๖๒

- (๔.๑) เครื่องสูบน้ำเข้าทำสูบเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกนาปี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ เครื่อง
- (๔.๒) เครื่องสูบน้ำเข้าทำสูบเพื่ออุทกภัยและภัยแล้ง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ เครื่อง
- (๔.๓) เครื่องสูบน้ำที่สนับสนุนงานก่อสร้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖ เครื่อง

๓.๓.๕ โครงการชลประทานจังหวัด

(๑) โครงการชลประทานลำปาง

วศ.คป. ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

(๑) โครงการชลประทานลำปาง จำนวน ๔๗ งาน งบประมาณ ๑๖๔,๐๗๓,๘๕๗.๓๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๓,๗๔๘,๐๘๗.๗๘ บาท คิดเป็น ๕๗.๑๔%

(๒) การจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๕,๑๐๙,๘๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๓๕๔,๖๖๕.๔๐ บาท คิดเป็น ๖๕.๖๕%

(๓) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๕ งาน งบประมาณ ๓๑,๗๙๑,๓๓๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๑,๒๓๐,๗๑๒.๖๑ บาท คิดเป็น ๙๘.๒๔%

(๔) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๒๖,๔๓๙,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๑,๔๐๙,๗๔๓.๖๐ บาท คิดเป็น ๘๐.๙๘%

(๕) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๑๘ งาน งบประมาณ ๒๒,๐๑๑,๔๐๙.๗๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๑,๕๗๐,๒๗๘.๔๑ บาท คิดเป็น ๙๘%

(๖) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๕๖,๔๐๙,๕๕๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๑๐๒,๙๑๗.๗๖ บาท คิดเป็น ๒๘.๕๕%

(๗) โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๘ งาน งบประมาณ ๒๒,๓๑๒,๒๕๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๙,๗๗๐ บาท คิดเป็น ๐.๓๖%

(๘) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- (๘.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๓๖,๔๓๒,๘๑๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๐,๔๕๙,๕๑๐.๑๑ บาท คิดเป็น ๘๓.๖๐% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%
- (๘.๒) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ๒ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๓๔,๒๕๕,๕๖๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๕,๐๓๐,๕๖๙.๙๓ บาท คิดเป็น ๗๓.๐๗% ผลการดำเนินงาน ๙๒%
- (๘.๓) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เมาะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๔๑,๔๒๔,๑๑๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๑,๓๐๒,๗๑๔.๓๓ บาท คิดเป็น ๗๕.๕๗% ผลการดำเนินงาน ๙๕%
- (๘.๔) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่สัน (ตอนบน) งบประมาณ ๘,๔๑๔,๖๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๕๔๑,๙๙๗ บาท คิดเป็น ๖๕.๘๖%

(๒) โครงการชลประทานพะเยา

วศ.คป.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- (๑) แผนงาน : บูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ พรบ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ งาน งบประมาณ ๑๒๑,๐๑๑,๒๘๘.๗๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐๑,๑๖๑,๓๙๕.๗๘ บาท คิดเป็น ๘๓.๖๐%
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน)(โครงการปรับปรุงงานชลประทาน, โครงการพระราชดำริ) จำนวน ๓๗ งาน งบประมาณ ๔๒,๗๙๐,๗๓๘.๗๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๗,๑๒๔,๘๓๓.๕๐ บาท คิดเป็น ๘๖.๗๖%
- (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างความมั่นคงภาคการผลิต (การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๗๘,๒๒๐,๕๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๔,๐๓๖,๕๖๒.๒๘ บาท คิดเป็น ๘๑.๘๗%
- สถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๕๐% หากเกิดพายุสภาพ อ่างเก็บน้ำสามารถรับน้ำได้อีก สถานการณ์น้ำฝนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อยู่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมาฝนตกโดยประมาณ ๑ เดือน ปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ ๕๐๐ มิลลิเมตร เกือบถึงเกณฑ์ที่ ๖๐๐ มิลลิเมตร จากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่ามีความจุสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้

(๓) โครงการชลประทานน่าน

วศ.คป.น่าน : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

- (๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๔ งาน งบประมาณ ๑๘๙,๑๕๓,๑๙๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๙.๒๙% ผลการดำเนินการ ๘๔.๕๔%
- (๑.๑) การจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๒,๕๙๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๐.๙๓% ผลการดำเนินงาน ๖๗.๙๖%
- (๑.๒) งานซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑๒ งาน งบประมาณ ๑๖,๐๒๐,๓๖๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๐.๗๓% ผลการดำเนินงาน ๘๕.๒๗%
- (๑.๓) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๘ งาน งบประมาณ ๑๙,๓๙๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๘.๐๒% ผลการดำเนินงาน ๙๙.๓๓%
- (๑.๔) ปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๒๖,๖๖๑,๔๓๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๐.๑๒% ผลการดำเนินงาน ๙๑.๕๖%

(๑.๕) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๔๗,๔๗๔,๓๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๔.๐๓% ผลการดำเนินงาน ๙๑.๑๕%

(๑.๖) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๓๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๙.๑๕% ผลการดำเนินงาน ๗๒%

(๑.๗) ค่าซ่อมแซมชุดลอก จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๗,๐๙๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๒.๗๖% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๑.๘) ค่าบำรุงทางลำเลียงใหญ่ ๑ จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๓๐,๙๕๐,๐๙๗ บาท

(๑.๙) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๑๖,๒๐๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๓.๗๖% ผลการดำเนินงาน ๓๖.๑๐%

ปัญหา อุปสรรค

การขนย้ายวัสดุก่อสร้างที่เป็นแรงคน เนื่องจากฝนตกสภาพพื้นที่มีปัญหา

สถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝนสะสมโดยเฉลี่ย ๘๒% ลำนํ้าที่สถานี No ๑ น้ำต่ำกว่าตลิ่ง ๓.๘๕ เมตร ความจุ ๑,๒๖๕ ลบ.ม./ วินาที อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๔ แห่ง เต็ม ๓ แห่ง อีก ๑ แห่ง คืออ่างเก็บน้ำน้ำพองอยู่ระหว่างการซ่อมแซมท้าย Spill way ยังระบายน้ำอยู่ ทั้ง ๔ อ่าง ไม่มี River Outlet หากเกิดพายุสามารถระบายลงคลองส่งน้ำได้ ไม่มีปัญหาภัยแล้ง

ผล.ขป.๒ : กรมชลประทานแจ้งให้มีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ให้อยู่ใน Dynamic Rule Curve และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง ๔ แห่ง ของโครงการชลประทานนั้น ไม่มี River Outlet เนื่องจากเป็นอาคารเก่า ให้ทางโครงการชลประทานนั้นทำสถิติไว้ เพื่อให้รู้ว่าจะสามารถระบายน้ำได้เท่าไร และพร่องน้ำได้เท่าไร

(๔) โครงการชลประทานเขียงราย

วศ.คป.เขียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

(๑) สรุปแผนงาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๗ งาน งบประมาณ ๑๖๘,๘๗๑,๔๕๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๖.๖๖ % ผลการดำเนินงาน ๙๒.๐๕ %

(๑.๑) ฝ่ายห้วยสะโงะใต้พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะฯ ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๑.๒) ฝ่ายพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยไคร้ฯ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ผลการดำเนินงาน ๙๕%

(๑.๓) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึกใหญ่ฯ ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๑.๔) ทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ฯ ผลการดำเนินงาน ๙๕%

(๑.๕) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ระยะที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ๙๘%

(๑.๖) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบัว ผลการดำเนินงาน ๙๕%

(๑.๗) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว ผลการดำเนินงาน ๗๐ %

(๒) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒งาน งบประมาณ ๓๕,๘๕๘,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๗.๐๘% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๒.๑) โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) ฝ่ายห้วยน้ำฮากพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๙.๗๖ % ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๒.๒) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเสา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย งบประมาณ ๓๐,๘๕๘,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๖.๖๕ % ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๓) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๖๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๙.๐๘% ผลการดำเนินงาน ๙๓.๔๓%

(๓.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแฉะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๔๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๕.๒๖% ผลการดำเนินงาน ๙๕%

(๓.๒) โครงการจัดหาหนังสือสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกิน) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๑.๒๕% ผลการดำเนินงาน ๙๐%

(๓.๓) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๔.๙๕% ผลการดำเนินงาน ๙๐%

สถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๔ แห่ง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๔๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๗% อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๑๑๕ แห่ง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๘๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๔% รวมทั้งหมด ๑๑๙ แห่ง ปริมาณน้ำรวม ๙๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๐% มีอ่างเก็บน้ำตอยุงน้ำมี ๗๙% ถ้ามี ๘๐% ก็พร่องน้ำได้

๓.๓.๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กว๊าน-กัวคอกหมา

วศ.คบ.กัวคอกหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณทั้งหมด จำนวน ๓๓ งาน งบประมาณ ๑๗๙,๒๕๐,๑๔๘.๘๗ บาท

(๑) สรุปรายละเอียดรายการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน/โครงการ พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(๑.๑) ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำ งบประมาณ ๕,๘๐๗,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๒๒๖,๙๙๐.๙๕ บาท คิดเป็น ๗๒.๗๙%

(๒) สรุปรายละเอียดรายการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำ

(๒.๑) ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพ งบประมาณ ๒๒,๑๙๑,๑๗๐.๘๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๒,๐๙๖,๓๐๙.๗๕ บาท คิดเป็น ๙๙.๕๗%

(๒.๒) ค่าปรับปรุงโครงการ งบประมาณ ๗๙,๖๓๕,๒๔๙.๕๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๙,๘๖๔,๕๖๖ บาท คิดเป็น ๘๗.๗๓%

(๒.๓) ค่าปรับปรุงสะพาน งบประมาณ ๓,๙๕๔,๒๓๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๗๙๔,๑๖๓.๔๒ บาท คิดเป็น ๙๕.๙๕%

(๒.๔) โครงการป้องกันและบรรเทาภัย งบประมาณ ๕๑,๕๕๒,๐๓๔.๔๙ บาท เบิกจ่าย ๔๘,๕๓๒,๔๑๗.๒๔บาท คิดเป็น ๙๔.๒๔%

(๓) สรุปรายละเอียดรายการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

(๓.๑) โครงการส่งเสริมการใช้ยาง งบประมาณ ๑๖,๑๒๐,๔๖๔ บาท เบิกจ่าย ๑๕๒,๘๗๓บาท คิดเป็น ๐.๙๕%

สรุปยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ งบ พรบ. ปี ๒๕๖๒

เบิกจ่าย ๑๔๘,๗๐๗,๓๒๐.๓๖ บาท คิดเป็น ๘๖.๙๖% ข้อผูกพัน ๒๑,๓๙๒,๖๔๖.๐๓ บาท คิดเป็น ๑๑.๙๓%

ผส.ขป.๒ : งานถนนพาราซอยทราบมาว่าทางหลวงออกหนังสือไม่รับทำ Job Mix เนื่องจากอธิปไตยทางหลวงไม่พร้อมที่จะทำ ให้สอบถามข้อมูลแต่ละโครงการเรื่องการทำให้ Job Mix ว่ามีโครงการไหนได้ทำไปแล้วหรือไม่

ผง.ขป.๒ : สำหรับงานตัวพาราซอยที่สำนักชลประทานรับผิดชอบมีทั้งหมด ๘ งาน ทั้ง ๘ งานนี้ส่งผล Job Mix ไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมา ซึ่งอยู่ในระหว่างผู้รับจ้างประสานงานเพื่อผู้อำนวยการออกแบบ Job Mix ทางหลวงที่ ๗ จ.ขอนแก่น ที่ได้แจ้งไป เพราะครั้งแรกที่ประสานไป ถูกปฏิเสธการออกแบบ ซึ่งระยะเวลาในการออกแบบ ๓๐ - ๔๐ วันในการออกแบบ Job Mix

ผส.ขป.๒ : ให้ทางร้านจังหวัดขอนแก่น ประสานไปยังกรมอธิปไตยในเรื่องการรับหนังสือ และให้ติดตามการตอบรับการออกแบบ

ผง.ขป.๒ : ทางกรมสำนักงานวิจัยเคยตอบกลับมาแบบไม่เป็นทางการ หากให้ทางกรมดำเนินการออกแบบ Job Mix ก็สามารทำได้ แต่ขณะนี้ทางกรมก็ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะออกแบบ Job Mix และขออนุญาตเพิ่มเติมการออกแบบ Job Mix ที่ตามประกาศการคิดคำนวณราคากลาง คิดได้ ๒ ลักษณะ คือ Job Mix Inpress ส่วนใหญ่เป็นงานขนาดเล็กที่ทำในส่วนท้องถิ่น และเท่าที่ทราบมามีบางสำนักที่ทำแบบ Mix Impress ซึ่งส่วนนี้จะดำเนินการออกแบบเอง ส่วนของสำนักจะทำในลักษณะ Mix Implan ดังนั้นจึงต้องให้หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือออกแบบ Job Mix

(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

วศ.คบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) รายการงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔,๖๒๑,๐๑๐ บาท เบิกจ่าย ๙๑.๐๔% ผูกพันทั้งสิ้น ๙๑.๐๔% ดังนี้

๑.๑ งานซ่อมบำรุงรักษา ๔๒ งาน ผลงานแล้วเสร็จ ๑๐๐ %

๑.๒ งานปรับปรุง ๑ งาน ผลงานแล้วเสร็จ ๗๘ %

๑.๓ งานจัดการน้ำ ๒ งาน คือบำรุงรักษาหัวงาน และบริหารการส่งน้ำ ผลงานแล้วเสร็จ ๗๐-๘๐ % เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน

- ปัจจุบันได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีก ๓ งาน จำนวน ๙.๙ ล้านบาท เป็นงานชุดลอกแม่น้ำวังบริเวณเหนือฝายและท้ายฝาย ซึ่งจะดำเนินการโดยรถชุด และงานปรับปรุงคันคลองน้ำ LMC ขณะนี้ได้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเป็นพาราเอสพีลท์ติก รอ Job Mix คาดว่าภายในอาทิตย์หน้าจะได้ Job Mix และสัญญา ๖๐ วัน ผลงานคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
- โครงการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในระหว่างจัดทำในส่วนเรื่องอื่น คาดว่าไม่มีปัญหา ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สามารถเบิกจ่ายได้ครบ

(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

วศ.คบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

(๑) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๔,๑๐๐,๐๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๕๖๓,๙๐๗.๗๕ บาท คิดเป็น ๘๖.๙๒%

(๒) ค่ากำจัดวัชพืช งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๕๓,๘๔๖.๐๕ บาท คิดเป็น ๙๕.๓๘%

(๓) โครงการส่งเสริมการใช้อย่างในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๖ งาน งบประมาณ ๑๓๐,๑๒๗,๖๙๓.๙๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๒๙,๓๘๙,๖๙๙.๖๘ บาท คิดเป็น ๙๙.๔๓%

(๔) ค่าปรับปรุงโครงการ จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๒๒,๐๕๔,๙๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๘,๒๙๒,๑๘๖.๒๒ บาท คิดเป็น ๘๒.๙๔%

(๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๖๓,๒๓๔,๙๕๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๙,๘๙๓,๙๗๙.๕๕ บาท คิดเป็น ๗๘.๙๐%

(๖) ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน จำนวน ๒๐ งาน งบประมาณ ๑๖,๖๗๓,๕๕๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๕๗,๔๐๓.๖๒ บาท คิดเป็น ๙๙.๓๐%

(๗) สรุบบงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔๖ งาน งบประมาณ ๒๓๗,๑๙๑,๑๙๒.๙๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๑๘,๖๕๑,๐๒๒.๘๗ บาท คิดเป็น ๙๒.๑๘%

ปัญหา อุปสรรค

เรื่องระดับน้ำในลำน้ำลาว เนื่องจากภาวะฝนตกชุกในช่วง ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมามีน้ำท่วมสูงขึ้นสูงสุดของปี ที่ ๒๑๗ ลบ.ม./วินาที ทำให้น้ำท่วมท้ายบ่อสูบ ไม่สามารถใช้งานต่อได้ ปัจจุบันต้องมีการหยุดเหมาจ้างงานดิน ๑ สัญญา และชะลอการส่งมอบคอนกรีต ๑ สัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการต่อไปได้ และคาดว่าจะต้องกันเงินเหลือมปี และรออีก ๑ สัญญาคือ งานผิวจราจรด้านบน คาดว่าจะต้องกันเงินเหลือมปี วงเงินประมาณ ๑๐ ล้านบาท เพื่อจะดำเนินการต่อไป

๓.๓.๗ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒

วศ.คส.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ๓ งาน อยู่ระหว่างคณะกรรมการตกลงราคาพิจารณาราคาเพื่อที่จะเสนอกรมฯ ต่อไป ดังนี้

(๑.๑) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเชื้อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๘๑,๖๗๔,๒๓๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๔,๑๐๙,๐๖๔.๘๕ บาท คิดเป็น ๒๙.๕๒% ผลการดำเนินงาน ๒๐.๐๕%

(๑.๒) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเชื้อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๒,๓๗๕,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๕๒,๔๓๑.๗๕ บาท คิดเป็น ๑๙.๐๕% ผลการดำเนินงาน ๑๕%

(๑.๓) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเชื้อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๒,๒๗๑,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๒๙,๒๑๗.๑๙ บาท คิดเป็น ๓๒.๑๐% ผลการดำเนินงาน ๒๐.๐๕%

(๒) งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ

- (๒.๑) โครงการฝายแม่งามพร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๕,๗๔๙,๓๓๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๒,๒๐๖,๖๑๖ บาท คิดเป็น ๘๓.๖๔% ผลการดำเนินงาน ๙๕%
- (๒.๒) โครงการฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงราย งบประมาณ ๒๐,๘๔๑,๕๕๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๘๗๔,๘๑๐ บาท คิดเป็น ๘๖.๕๔% ผลการดำเนินงาน ๙๖%
- (๒.๓) โครงการฝายห้วยเตี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๗,๑๗๗,๕๖๙ บาท คิดเป็น ๘๖.๕๖% ผลการดำเนินงาน ๙๖%
- (๒.๔) โครงการฝายต้นลำไยพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๓,๖๔๔,๗๕๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๓๐๓,๖๑๖ บาท คิดเป็น ๗๕.๐๘% ผลการดำเนินงาน ๙๖%
- (๒.๕) โครงการฝายห้วยพระเจ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๐๑๕,๐๗๓ บาท คิดเป็น ๗๗.๔๙% ผลการดำเนินงาน ๙๑.๗๒%
- (๒.๖) โครงการฝายห้วยแป้นพร้อมระบบส่งน้ำ จ.พะเยา งบประมาณ ๑๕,๒๘๐,๖๙๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๒,๑๙๒,๖๘๓ บาท คิดเป็น ๘๖.๘๙% ผลการดำเนินงาน ๙๑%
- (๒.๗) โครงการฝายน้ำป่านพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบประมาณ ๒๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๘,๒๔๖,๒๕๑ บาท คิดเป็น ๘๒.๙๒% ผลการดำเนินงาน ๙๖%
- (๒.๘) โครงการฝายน้ำพริกน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบประมาณ ๑๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔,๒๕๑,๘๒๓ บาท คิดเป็น ๘๖.๖๕% ผลการดำเนินงาน ๙๖%
- (๒.๙) โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย (๒๕๖๒) งบประมาณ ๒๙,๙๙๗,๕๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๑๘.๓๗%

(๓) แผนงานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๕๖๑

- (๓.๑) โครงการฝายแม่อาจบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๘,๘๑๙,๖๔๖ บาท คิดเป็น ๙๖.๕๑% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๔) แผนงานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๕๖๒

- (๔.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๕๐,๘๕๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๓,๕๒๒,๒๙๕ บาท คิดเป็น ๖๕.๙๑% ผลการดำเนินงาน ๗๘.๕๗% อนุมัติเงินงวด ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
- (๔.๒) โครงการทำนบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา งบประมาณ ๒๙,๖๑๘,๐๐๐ บาท อนุมัติเงินงวด มิถุนายน ๒๕๖๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
- (๔.๓) โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการเดินตามรอยพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๗๖๑,๖๓๕ บาท คิดเป็น ๒๕.๐๘% ผลการดำเนินงาน ๔๑.๗๔% อนุมัติเงินงวด มิถุนายน ๒๕๖๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๓.๓.๘ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วช.ภูฟ้าพัฒนา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒

(๑) เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๑

(๑.๑) ระบบส่งน้ำฝายน้ำสาางระยะที่ ๒ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๑๗,๖๙๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๕,๐๑๗,๖๓๓.๖๓ บาท คิดเป็น ๘๕% ผลการดำเนินงาน ๙๙% คืบเงินส่วนที่เหลือจากการจัดซื้อแบบ E-bidding

(๒) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๖ งาน งบประมาณ ๑๓,๙๕๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑,๒๒๙,๐๕๘.๑๙ บาท คิดเป็น ๙๕% ผลการดำเนินงาน ๙๗%

(๒.๑) ฝายห้วยปิงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติ โครงการฝายห้วยปิงพร้อมระบบส่งน้ำได้คืนเงินกลับไป เนื่องจากอยู่ในระหว่างขออนุญาตกรมอุทยานดอยภูคา ซึ่งจะเลื่อนโครงการไปเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๒.๒) ฝายท่าลาวพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๔,๙๕๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๖๐๔,๐๘๘.๙๒ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๒.๓) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสบปิ่น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๖๘๕,๙๓๗ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๒.๔) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก ๒ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๙๔๔,๔๐๙ บาท คิดเป็น ๖๐% ผลการดำเนินงาน ๘๐% โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากส่วนที่เหลือเป็นค่าเบิกวัสดุบางส่วนซึ่งจะจัดทำข้อผูกพันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน และค่าแรงเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๒ รวมทั้งหมดเบิกจ่ายงานที่แล้วเสร็จ จะมีผลการเบิกจ่าย ๙๕% ผลงาน ๙๗%

(๒.๕) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยแป้น (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๘๘,๙๔๗.๑๖ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๒.๖) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยสะลี (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๙๕,๖๗๕.๙๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๓) งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบ กปร.) ปี ๒๕๖๒ รวม ๒๖,๔๒๕,๔๗๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๑,๓๐๗,๓๙๐.๗๑ บาท คิดเป็น ๘๑% ผลการดำเนินงาน ๘๕%

(๓.๑) แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ งบประมาณ ๒๑,๗๘๒,๗๑๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๗๓๖,๕๘๖.๗๑ บาท คิดเป็น ๘๒% ผลการดำเนินงาน ๙๕%

(๓.๒) แผนงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งบประมาณ ๑,๒๒๒,๘๐๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๔๖,๙๑๖.๐๗ บาท คิดเป็น ๗๗% ผลการดำเนินงาน ๘๕%

(๓.๓) แผนงานการจัดการความรู้ งบประมาณ ๓,๔๑๙,๙๖๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๖๒๓,๘๘๘.๘๐ บาท คิดเป็น ๗๖% ผลการดำเนินงาน ๘๐%

๓.๓.๙ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายคมกฤษณ์ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) สรุปการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ งาน งบประมาณ ๖๐๘,๔๗๗,๓๐๐ บาท งบจัดสรร ๕๔๐,๙๓๔,๒๙๒.๓๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๕๖,๔๘๙,๕๑๘.๑๐ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๗๕.๐๒% คิดเป็น (งบจัดสรร) ๘๔.๓๙%

(๑.๑) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๙๐.๓๙% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๙๙.๗๕%

(๑.๒) ทำนบกั้นดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน งบประมาณ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๘๐.๗๖% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๙๒.๓๖%

(๑.๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๙๒.๕๙% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๙๓.๙๖%

(๑.๔) ทำนบกั้นดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๓.๑๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง งบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๙๑.๖๕% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๙๕.๗๘%

(๑.๕) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑๐.๗๗๗ กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เนียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๘๑.๒๘% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๘๔.๗๕%

(๑.๖) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๗,๓๘๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๓๓.๐๙% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๓๓.๐๙%

(๑.๗) ทำนบกั้นดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๗๒.๐๖% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๙๙.๐๙%

(๑.๘) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ จ.เชียงราย งบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๙๔.๙๒% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๙๕.๘๑%

(๑.๙) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังขู้) จ.ลำปาง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๘๓.๐๙% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๙๐.๐๓%

(๑.๑๐) ทำนบกั้นดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขึ้นพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบประมาณ ๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๙๓.๕๗% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๙๑.๙๑%

(๑.๑๑) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริ้ว จ.เชียงราย งบประมาณ ๖๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๑๑.๙๐% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๑๗.๙๒%

(๑.๑๒) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูละบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริ้ว จ.เชียงราย งบประมาณ ๑,๑๔๕,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๗.๗๘% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๘๙.๑๒%

(๑.๑๓) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรุ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๖๕.๙๔% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๖๘.๙๐%

(๒) ผลการดำเนินงาน

(๒.๑) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งซู้) จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๙๘.๗๒%

(๒.๒) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ๙๗.๗๕%

(๒.๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๒.๔) ประตูละบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำบ้านแก่นเจริญ จ.เชียงราย ผลการดำเนินงาน ๙๗.๙๘%

(๒.๕) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๒.๖) ประตูละบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริ้ว จ.เชียงราย ผลการดำเนินงาน ๑๕.๗๘๘%

(๒.๗) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูละบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริ้ว จ.เชียงราย ผลการดำเนินงาน ๘๙.๑๒%

(๒.๘) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๙๗.๕๒%

(๒.๙) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑๐.๗๗๗ กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เนิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๗๕.๖๒%

(๒.๑๐) งานค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๓๒.๑๒%

(๒.๑๑) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๓.๑๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๘๙.๙๒%

(๒.๑๒) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๙๘.๘๕%

(๒.๑๓) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรุ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา ผลการดำเนินงาน ๗๕.๐๒%

๓.๓.๑๐ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ว.๕ พยุ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

งบดำเนินงาน

(๑) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบจัดสรร ๑,๑๙๑,๐๑๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๐๖๑,๗๙๒.๙๗ บาท คิดเป็น(จัดสรร) ๘๙.๑๕%

งบลงทุน

(๒) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบประมาณ ๘๐,๑๒๑,๒๐๐ บาท งบจัดสรร ๘๘,๒๗๓,๙๙๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๕,๒๘๐,๑๓๕.๕๖ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๘๑.๔๘% คิดเป็น(จัดสรร) ๗๓.๑๒%

(๓) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๔๑๓,๓๐๐,๕๐๐ บาท งบจัดสรร ๑๑๖,๙๓๙,๓๘๒.๘๕ บาท เบิกจ่าย ๙๕,๗๔๑,๘๗๐.๗๔ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๒๓.๑๗% คิดเป็น(จัดสรร) ๘๑.๘๗%

(๔) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จ.แพร่ งบประมาณ ๔๖,๖๓๒,๐๐๐ บาท งบจัดสรร ๔๖,๖๓๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๗,๘๖๗,๔๓๘.๒๖ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๘๑.๒๐% คิดเป็น(จัดสรร) ๘๑.๒๐%

(๕) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน รื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน กววม ๓ ระยะ ๓ งบจัดสรร ๓,๐๓๙,๓๘๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๘๑๔,๑๘๐.๕๔ บาท คิดเป็น(จัดสรร) ๙๒.๕๙%

๓.๓.๑๑ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒

วศ.๒ จด. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๖,๒๙๘,๖๘๙.๓๑ บาท คิดเป็น ๙๗% ได้คืนเงินให้กรม ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

(๑.๑) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำ แม่วังฝั่งซ้าย(แม่ปุง) ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔,๔๒๗,๘๑๐.๒๔ บาท คิดเป็น ๙๘% ผลการดำเนินงาน ๙๗%

(๑.๒) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำ กววม-กัวคหมา(ระยะที่ ๒) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๒๗๔,๖๘๘.๖๔ บาท คิดเป็น ๙๕% ผลการดำเนินงาน ๙๗%

(๑.๓) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายประสพสุข ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๒๓๘,๔๘๕.๘๓ บาท คิดเป็น ๙๕% ผลการดำเนินงาน ๙๗%

(๑.๔) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว(ระยะที่ ๓) ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๓,๓๕๗,๗๐๔.๖๐ บาท คิดเป็น ๙๙% ผลการดำเนินงาน ๙๘%

(๒) แผนงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๒.๑) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำจุน (ฝั่งขวา) พื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา งบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบกองทุนจัดรูปที่ดิน

(๒.๒) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) (ระยะที่ ๒) พื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบกองทุนจัดรูปที่ดิน

(๒.๓) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว (ระยะที่ ๔) พื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่ ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบกองทุนจัดรูปที่ดิน

(๒.๔) งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเหยียน พื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒.๕) งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากววม-กัวคหมา พื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒.๖) งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋านไผ่ พื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วศ.คป.พะเยา : วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ทางรัฐมนตรีช่วยพร้อมคณะเข้าร่วมปลูกป่าจึงนำเรียนให้ ผส.ขป.๒ ทราบ

ผง.ขป.๒ : ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับออกแบบ Job Mix งานพาราชอย ทางงานพัสดุได้ประสานไปยังสำนักงานทางหลวงที่ ๗ จ.ขอนแก่น ขณะนี้ได้ยืนยันและสามารถดำเนินการออกแบบ Job Mix งานพาราชอย ปัจจุบันได้ออกแบบให้ทางสำนักงานชลประทานที่ ๕ โครงการอุดร ซึ่งทาง สำนักงานชลประทานที่ ๒ อยู่ในระหว่างรอคิวดำเนินการ ระยะเวลา ๓๐ - ๔๐ วัน นับจากวันที่ส่งงานไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ผผง.ขป.๒ : งานสารสนเทศขณะนี้ทางกรมฯ อนุมัติการซื้อ Video Conference ให้โครงการจังหวัดดำเนินการโดยสำนักงานชลประทานที่ ๒ คาดว่าประมาณ ๑ - ๒ อาทิตย์จะเริ่มการติดตั้งโครงการจังหวัด ๔ แห่ง ไม่เกินเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

- สัญญา PPN ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะเพิ่มความเร็วให้ ๑ GB หรือ ๑๐๐ MB และทางแผนงานได้ขอสิทธิให้โครงการละ ๕ ตัว เริ่มจาก โครงการเชียงราย โครงการแม่ลาว และโครงการก่อสร้าง

ฝบท.ขป.๒ : ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ มีการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๕ และงานเกษียณอายุราชการ/ ลูกจ้างประจำ ให้ข้าราชการแต่งกายด้วยชุดสีฟ้าก็ เนื่องจากมีพิธีการมอบใบเกียรติบัตร และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณหลังจากมีการประชุมเสร็จ และในงานเลี้ยงตอนเย็น สถานที่จัดงาน ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มการแต่งกาย สีฟ้า-ขาว (blue & white)

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม : ๑๖.๒๐ น.

แบบรับรองรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒
 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

.....

- รับรองรายงานการประชุม
- ไม่รับรองรายงานการประชุมเนื่องจาก
- ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

หน้า	บรรทัดที่	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	หมายเหตุ

หมายเหตุ กรุณาส่งฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดถือว่าให้การรับรองแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....