



# ส่วนที่สุค

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘  
ที่ กผง ๐๖/๙๙๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เรื่อง แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายระดับโครงการที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓๐ อันดับ ของงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบ พ.ร.บ.) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำนัก ออช. และรองอธิบดี

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ มติที่ประชุมให้เร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ๓ สำหรับรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๔.๒๙ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๕.๑๑ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๗.๐๐ และให้ผู้อำนวยการโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๓๐ อันดับของงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้ามาชี้แจงปัญหาอุปสรรค ในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อไป

ในการนี้ กองแผนงานจึงได้จัดทำสรุปผลการเบิกจ่ายระดับโครงการที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓๐ อันดับ ของงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้แต่ละโครงการเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายชื่อโครงการมาด้วยแล้ว

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

- ทราบ

- 15๐๔ ๑๑๖.๐๒.๖ ๑๑๐๗.๐๒.๖ ๑๑๓๖.๐๒  
เพื่อทราบ + 15๐๕ ๑๑๖๐๗

(นายปรีชา จานทอง)  
ผส.ชป.๒  
20 มิ.ย. 2561

แนบแนบฝ่าย

- ทราบ

- ๑๗.๕๗.๖ ๑๗๖๖๐๖

๑๗๖๖๐๖  
(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต)

ผผง.ชป.๒

โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย บังบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่ำสุด 30 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561)

ลำดับ	สำนัก	โครงการ	จำนวน รายการ	งบประมาณ ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ผลต่างจาก เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 3 (ร้อยละ -65.11)
รวม			604	6,161,500,341	1,095,324,377	17.78	-47.33
1	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	4	11,508,300	709,384	0.64	-54.47
2	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	29	65,258,960	4,106,869	6.29	-58.82
3	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	10	442,368,172	34,274,742	7.75	-57.36
4	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	3	60,722,704	5,122,834	8.44	-56.67
5	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	8	65,194,750	5,570,865	8.54	-56.57
6	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยะยาว	31	281,025,157	24,681,703	8.78	-56.33
7	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 2	4	41,180,000	5,702,228	13.85	-51.26
8	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	26	732,609,400	103,303,239	14.10	-51.01
9	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สาย 2	4	53,269,900	4,779,860	14.37	-50.74
10	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	6	99,733,300	15,260,781	15.30	-49.81
11	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6	1	7,099,198	1,170,638	16.49	-48.62
12	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการก่อสร้าง 3	4	31,252,206	8,496,087	16.58	-48.53
13	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	59	909,374,293	151,576,839	16.67	-48.44
14	สำนักงานชลประทานที่ 13	ส่วนเครื่องจักรกล สป.13	1	1,156,000	209,000	17.30	-47.81
15	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 11	17	802,956,739	143,639,500	17.89	-47.22
16	สำนักงานชลประทานที่ 5	งานรักษาบริเวณ สป.5	6	11,494,772	2,179,345	18.96	-46.15
17	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการก่อสร้าง 9	16	690,133,636	144,982,510	21.01	-44.10
18	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานอุทัยธานี	34	135,407,867	29,421,426	21.73	-43.38
19	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานอุดรธานี	19	74,686,597	16,739,605	22.41	-42.70
20	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	38	103,290,096	24,155,307	23.39	-41.72
21	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	72	305,441,037	74,575,355	24.42	-40.69
22	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการก่อสร้าง 10	4	221,214,051	54,120,035	24.47	-40.64
23	สำนักบริหารโครงการ	ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน	1	1,500,000	368,401	24.56	-40.55
24	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์*	37	141,527,123	35,921,207	25.38	-39.73
25	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานนครราชสีมา	39	208,980,325	53,832,975	25.75	-39.36
26	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมราช	19	160,830,321	41,733,821	25.95	-39.16
27	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบลราชธานี	30	162,452,687	43,389,750	26.71	-38.40
28	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานพทุมธานี	17	18,545,680	4,961,157	26.75	-38.36
29	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฉะเชิงเทรา	12	17,503,470	4,762,227	27.21	-37.90
30	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	53	203,811,900	55,615,487	27.29	-37.82