



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗

ที่ E สขป๒.๐๑/ ๑๒ / ๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

เรียน รอง ผส.ขป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผบท.ขป.๒, ผสก.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒ และหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนกลางในเขต สขป.๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
มาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ
และส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการ) ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด รายงานการประชุมได้ที่ www.orib.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา การสมดี)

บส.ขป.๒ รักษาการในตำแหน่ง

ผบท.ขป.๒

แบบรับรองรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

.....

- รับรองรายงานการประชุม
- ไม่รับรองรายงานการประชุมเนื่องจาก
- ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

หน้า	บรรทัดที่	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	หมายเหตุ

หมายเหตุ กรุณาส่งฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
หากพ้นกำหนดถือว่าให้การรับรองแล้ว

ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง.....

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

			ประธานที่ประชุม
๑. นายปรีชา	จานทอง	ผส.ชป.๒	
๒. นายอรรถพงษ์	ฉันทานุมัติ	รอง ผส.ชป.๒	
๓. นายเทอดทูล	คล้ายขยาย	อบ.ชป.๒ แทน ผวศ.ชป.๒	
๔. นายสมจิต	อำนาจศาล	ผจบ.ชป.๒	
๕. นายวินัย	แสงสว่าง	ผคก.ชป.๒	
๖. นายชัยประเสริฐ	เนตรอนงค์	ผคป.ลำปาง	
๗. นายนพดล	ใจธรรม	ผคป.พะเยา	
๘. นายจักริน	เมืองดี	สบ.๓ แทน ผคป.น่าน	
๙. นายกฤตย์	สวาสดีมิตร	ผคป.เชียงราย	
๑๐. นายฤทัย	พัชรานูรักษ์	ผคป.กัวลม-กัวคอบมา	
๑๑. นายกุลธร	รัตนเสรี	วศ.คป.แม่วัง แทน ผคป.แม่วัง	
๑๒. นายอนุรักษ์	ชูเชิญ	ผคป.แม่ลาว	
๑๓. นายพีรยุทธ์	เหมาะพิชัย	ผคส.๒	
๑๔. นายพนม	เทียมจันทร์	ผสก.๒	
๑๕. นายเฉลิมวุฒิ	คำฟูบุตร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน ผจจ.๒	
๑๖. นางบุญจันทร์	ไชยเรือน	บรค.๒/๑ แทน จด.๒/๑ มด.	
๑๗. นายสุธี	ชมบุญ	ผจจ.๓	
๑๘. นางวาราลักษณ์	คงศรีเจริญ	ปท.ชป.๒	
๑๙. นางสาวพัชรียา	กุลสวัสดิ์	งบ.ชป.๒	
๒๐. นายชานนท์	วงศ์อินทร์	พด.ชป.๒	
๒๑. นางวาสนา	การสมดี	บส.ชป.๒	
๒๒. นางกัลยกร	ยลสุริย์นวงศ์	ธก.ชป.๒	
๒๓. นางสาวณการ์ต์	นันทการณ์	นิติกร	
๒๔. นายเกรียงกฤษณ์	แสนปัญญา	ผง.ชป.๒	
๒๕. นายเกียรติกวิน	เพิ่มทวีสิน	ยศ.ชป.๒	
๒๖. นายนพดล	สิทธิวงศ์	คพ.ชป.๒	
๒๗. นายกฤษฏา	แดงสีพลอย	ปบ.ชป.๒	
๒๘. นายเอกชัย	ก้านเหลือง	สป.ชป.๒	
๒๙. นายอดิชาติ	วิจฝัน	พค.ชป.๒	
๓๐. นายสายัณห์	ลิ่งกาพินธุ์	วค..ชป.๒	
๓๑. นายวีระยุทธ	เชื่อนแก้ว	วศ.คป.ลำปาง	
๓๒. นายวิชาญ	กวินภูมิเสถียร	จน.คป.ลำปาง	
๓๓. นายอนันต์	แสงสุวรรณ	จน.คป.พะเยา	
๓๔. นายวศิน	ลีลาชีนาเวศ	วศ.คป.กัวลม-กัวคอบมา	
๓๕. นายอุดมศักดิ์	สีธิสาร	จน.คป.กัวลม-กัวคอบมา	

๓๖. นายเทเวศร์	ส่วนบุญ	จน.คบ.แม่วัง
๓๗. นายนิธินันท์	คชทโรภาส	วศ.คบ.แม่ลาว
๓๘. นายสิรภพ	แท่นมณี	จน.คบ.แม่ลาว
๓๙. นายศราวุธ	โลหะโชติ	วศ.คส.๒
๔๐. นายประเสริฐ	แสนหลี่	สร.รว.๒ แทน ผด.๒ สธ.

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายศุภชัย	พินิจสุวรรณ	ผวศ.ขป.๒
๒. นายสมหวัง	ผลประสิทธิ์โต	ผผง.ขป.๒ / ผบท.ขป.๒
๓. นายรังสิต	จันทร์ศิริพิติกุล	ผคบ.แม่วัง
๔. นายอัฐวิชัย	นาควัชร	ผจจ.๒
๕. นายวิวัฒน์ชัย	คงลำธาร	ผสญ.๕
๖. นายบุญลือ	แดงสุวรรณ	จด.๒/๑ มด.
๗. นายทวีชัย	ไคว์ตระกูล	วศ.คป.เชียงราย
๘. นายปริญญา	เวชอนนุรักษ์	วศ.คป.น่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวแสงดาว	วงศ์ปิ่น	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒. นางสาวอัญวิณ	ธีรเสริมศักดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓. นางสาวผกาวัลย์	สายเครื่องมือ	เจ้าพนักงานธุรการ
๔. นายสุทัศน์	สุกัจจนพรพงศ์	กจ.๓ ขป.๒
๕. นายณรงค์ฤทธิ	พรมเมือง	นิติกร
๖. นางอำไพ	กิ่งทองสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๗. นายพัชร	พูลสวัสดิ์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๘. นางสาววรรณระวี	วงศ์บุตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๙. นางสาวธศวรรณ	ฝันชมภู	นักจัดการงานทั่วไป
๑๐. นางสาวจirinันท์	นครแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป
๑๑. นางสาวหัสยา	ไชยสมบัติ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๒. นายเศรษฐศิลป์	อุปทอง	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๓. นางสาวจันทร์จิรา	ปิติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๔. นางสาวสุทธิพร	กองใจ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๕. นางเกษร	น้ำแก้ว	พนักงานพิมพ์ ส ๓
๑๖. นางสาวสุพรรณนิการ์	พูลเจริญ	พนักงานทั่วไป
๑๗. นางสาวณัฐธิดา	ยศปินตา	พนักงานทั่วไป
๑๘. นางสาวสุคนธ์รส	คำเศษ	พนักงานทั่วไป
๑๙. นางสาวกุลธิดา	เลิศหล้า	พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ชป.๒ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แจ้งกำหนดการพระเทพฯ เสด็จที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ตำหนักภูฟ้า ที่ศูนย์ประชุมการเรียนรู้

ผคป.ลำปาง : กรณีที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จตำหนักภูฟ้า จังหวัดน่าน ท่านทรงเสด็จทุกปี คณะทำงานจะรายงาน ในส่วนกรมชลประทานที่ ๒ มีแผนแม่บท ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เรื่องแหล่งน้ำ จะมีผู้แทนกรมชลประทาน ส่วนสำนักงานชลประทานที่ ๒ มี ผอ.โครงการ เป็นผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง,สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ เนื่องจากมีงานในจังหวัดน่าน

ผส.ชป.๒ : ทางส่วนแผนงานงบประมาณงานซ่อม กรมชลประทาน ตั้งคณะทำงานและนำรูปถ่ายความเสียหายให้กรมชลประทาน พิจารณาว่าจะให้งบประมาณหรือไม่ ในวันที่ประชุมวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้โครงการเตรียมความพร้อม ทาง ผง.ชป.๒ ได้จัดการประชุม วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ให้เตรียมข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัย หากสำนักงานงบประมาณมีงบประมาณไม่เพียงพอให้ขอทิ้งงบกลาง

ผคป.ลำปาง : อ่างเก็บน้ำแม่ไพรเสียหาย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไปตรวจสอบแล้วและได้รายงานมาที่สำนักงานชลประทานที่ ๒ และพร้อมทำการประมาณการ เป็นการซ่อมท่อ แต่ไม่อยู่ในประเด็นที่เป็นอุทกภัย

รอง ผส.ชป.๒ : เป็นความเสียหายที่เกี่ยวกับน้ำ และต้องประกาศวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร้อมรูปถ่ายที่ไปซ่อมแซมและก่อตั้งของงบประมาณไปด้วย

ผส.ชป.๒ : เรื่องของงบประมาณ Area Base หากเป็นอาคารให้เข้าประชุมมีส่วนร่วมกราชกรและทำหนังสือบันทึกการประชุม ทำบันทึกกับส่วนราชการที่เป็นอาคารที่ไม่เกิดขวางทางน้ำไม่ได้เสนอกรมชลประทาน แต่ให้เสนอสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) ต้องเตรียมความพร้อมงบประมาณพร้อมแบบ ให้เจ้าหน้าที่ทำการประชุมกับชาวบ้านและทำบันทึกการประชุมว่าส่วนไหนให้ความร่วมมือบ้าง รวมทั้งกรมทางหลวงและกรมเจ้าท่า

รอง ผส.ชป.๒ : การของงบประมาณ Area Base หรือการของงบ Function ให้ตรงกับยุทธศาสตร์ ๑. พื้นที่ที่ให้ ความช่วยเหลือมีกี่ไร่ ๒. มีหลักเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ใช้หลักเกณฑ์ความยากจนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมอย่างไร ใน ๑ รายการ ต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วนซึ่งถ้าทาง สทช. ตรวจสอบที่ ออกนโยบายมาดูว่าการแก้ปัญหาตรงตามนโยบายของรัฐบาล การแก้ปัญหาความยากจน หลักเกณฑ์แก้ความยากจนของ จปฐ. ส่วนการจัดการน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างไร ซึ่งได้ประสานกับ ผวส.ชป.๒ เร่งทำ ยุทธศาสตร์น้ำให้ตรงกับ อุปสงค์และอุปทานของกลุ่มน้ำเป็นอย่างไร เพื่อเตรียมรับความพร้อมสำหรับการปรับกฎเกณฑ์

ผส.ชป.๒ : ท่าน ดร.สมเกียรติ ตอนท่านเป็น รทว. และเลื่อนมาเป็น รทช. ซึ่งการของงบประมาณต้องเตรียมความพร้อมในการขอให้ครบถ้วน ตามที่ รอง ผส.ชป.๒ ได้บอกว่ารวมถึงข้อมูล Function ด้วย ที่เสนอ ๒๒ รายการของ Area Base ไปก่อน

ส่วนเรื่อง นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังดำเนินการอยู่ เช่น แปลงใหญ่ ฤกษ์ใหม่ ฯลฯ ขอให้ดำเนินการตามนโยบายต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

บส.ขป.๒ : ตามที่ได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทาง Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้มาประชุมพิจารณา นั้น โดยมีหน่วยงานขอแก้ไข/เพิ่มเติมเนื้อหา ดังนี้

(๑) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒ ขอแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๔ นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข ผู้แทน สจจ.ขป.๒ ขอแก้ไขเป็น นายอัญญวิชัย นาควัชระ ผจจ.๒

(๒) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขอแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๑๔ ๒๕๖๑๑๘๓,๖๙๔ ขอแก้ไขเป็น ปี๒๕๖๑ ๑๘๓,๖๙๔

หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๑๔ ผลการดำเนินงาน ๙๔.๓๙% ขอแก้ไขเป็น ผลการดำเนินงาน ๙๔.๓๙% ของจัดสรรปี ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ

(ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา)

ปน.ขป.๒ : รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ

๓.๑.๑ สภาพอากาศ ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๖ พายุโซนร้อน “เท็มบิน”(TEMBIN) ได้ เคลื่อนผ่านตอนใต้สุดของปลายแหลมญวน และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อม ความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย ตอนบนมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ ประกอบกับทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นได้

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

จังหวัดเชียงราย อุณหภูมิสูงสุด ๒๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๒ องศาเซลเซียส

จังหวัดพะเยา อุณหภูมิสูงสุด ๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๒ องศาเซลเซียส

จังหวัดลำปาง อุณหภูมิสูงสุด ๒๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๔ องศาเซลเซียส

จังหวัดน่าน อุณหภูมิสูงสุด ๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๓ องศาเซลเซียส

๓.๑.๒ สภาพน้ำฝน จากกราฟเปรียบเทียบปริมาณค่าเฉลี่ยฝนสะสมปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผลต่างปี ๒๕๖๐ กับค่าเฉลี่ย

(๑) จังหวัดเชียงราย สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๕๒๖.๕ มม.

(๒) จังหวัดพะเยา สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๙๕.๓ มม.

(๓) จังหวัดน่าน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๗๔ มม.

(๔) จังหวัดลำปาง สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๕๘๙.๑ มม.

การคาดการณ์ล่วงหน้า ๓ วัน จาก NHC หรือ คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ วันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีปริมาณฝนตกที่ ๑.๕ มิลลิเมตรของพื้นที่

๓.๑.๓ สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)

- (๑) เขื่อนกัวลม ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๑๐๒ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๙๖% ปริมาณน้ำใช้การ ๙๙ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๙๖%
- (๒) เขื่อนกัวคอกหมา ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๑๓๗ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๑๐๔% ปริมาณน้ำใช้การ ๑๓๑ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๑๐๑%

๓.๑.๔ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

- (๑) จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๘ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๑๒๓.๓๙ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๘๘.๘๒%
- (๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๒๔.๘๑ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๙๗.๓๔%
- (๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๘๓ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๑๐๐%
- (๔) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๗๓.๘๙ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๗๗.๒๔%

สรุปอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รวมทั้งหมด ๓๙ อ่าง ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๓๐% จำนวน ๑ อ่าง (อ่างเก็บน้ำแม่ไพร จังหวัดลำปาง) , ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๓๑-๕๐% จำนวน ๑ อ่าง , ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๕๑-๘๐% จำนวน ๒ อ่าง และปริมาณน้ำมากกว่า ๘๐% จำนวน ๓๕ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๓๐๒.๔๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๘๘.๑๕% สามารถรับน้ำได้อีก ๒๙.๘๖ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๘.๗%

รอง ผศ.ชป.๒ : อ่างเก็บน้ำขนาดกลางของจังหวัดลำปาง ๓๑-๕๐% จำนวน ๑ อ่าง / ๕๑-๘๐% จำนวน ๓ อ่าง มีแผนบริหารจัดการน้ำอย่างไร

ผศ.ป.ลำปาง : อ่างเก็บน้ำของจังหวัดลำปาง ๒๘ แห่ง เป็นอ่างเก็บน้ำ ล้วนต้นๆ ซึ่งโครงการชลประทานจังหวัดลำปางได้มีการประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำมีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งน้อย เช่น อ่างเก็บน้ำแม่ทานมีน้ำ ๑๐ ล้าน ลบ.ม. ก็เพาะปลูกน้อย เน้นเจ้าหน้าที่ให้ดูแลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งมากขึ้น ส่วนด้านอุปโภคบริโภคจะใช้น้ำปะปาช่วยด้วย

รอง ผศ.ชป.๒ : ผ่าทาง ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง ให้ สบ. ลงพื้นที่คุยกับชาวบ้านเตรียมความพร้อมรับภัยแล้งด้วย

ผศ.บ.แม่ลาว : จังหวัดเชียงรายมีอยู่ ๑ อ่าง ๕๑-๘๐% ของแม่สรวยอยู่ที่ ๗๐% อยู่ระหว่างปรับปรุง ส่วนการใช้ น้ำในฤดูแล้งคำนวณแล้วเพียงพอ

รอง ผศ.ชป.๒ : อ่างที่ต่ำกว่า ๘๐% ให้ สบ.ลงพื้นที่ดูการบริหารน้ำช่วงภัยแล้ง ท่านอธิบดีให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำมาก
มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ สรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในภาพรวมของ สชป.๒ (ส่วนแผนงาน)

ยศ.ชป.๒ : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปแยกตามแผนงาน ดังนี้

(๑) เงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) ทั้งหมด ๔๘ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕๗,๖๙๗,๑๔๖.๔๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๑,๒๔๙,๓๙๐.๖๕ บาท คิดเป็น ๒๑.๗๔%

(๒) แผนงาน งบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๒๘๑ งาน งบประมาณ ๑,๐๖๕.๔๙ ล้านบาท งานผูกพันเดิม ๒ งาน งานปีเดียว ๒๗๙ งาน รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ๑๙ งาน

(๓) ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานชลประทานที่ ๒ อยู่ในลำดับที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๗ %

(๔) แผน-ผลการเบิกจ่ายรายงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ อยู่ที่ ๘.๕๖

ไตรมาสที่ ๒ อยู่ที่ ๔๗.๖๗

ไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ ๗๗.๖๖

ไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่ ๑๐๐

ซึ่งผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือน ธันวาคม อยู่ที่ ๗.๓๗% ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑.๑๙% มีทั้งหมด ๒๘๑ งาน อนุมัติเงินงวด ๒๗๙ งาน งบประมาณ ๙๘๕.๒๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๒.๖๔๖ ล้านบาท คิดเป็น ๗.๓๗%

(๕) โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปี ๒๕๖๑

สถานะด้านประมาณการมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ งาน งบประมาณ ๕๓๘.๔๖๘ ล้านบาท นายกษอนุมัติแล้ว ๑ งาน กรมฯเสนอ กปร. ไปแล้ว ๓ งาน อยู่ระหว่างจัดทำ ประมาณการ ๗ งาน และอยู่ระหว่างออกแบบ ๑๑ งาน

รอง ผส.ชป.๒ : ให้ส่วนแผนงาน ประสานกับทาง อบ.ชป.๒ โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ๑๑ งานที่อยู่ระหว่างการออกแบบ ตรวจสอบขั้นตอนว่าข้ามขั้นตอนไหนบ้าง และเร่งรัดการออกแบบ

ผง.ชป.๒ : ส่วนแผนงานประสานกับทางวิศวกรรมเรื่องการออกแบบ

เพิ่มเติมการคาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณเดิมส่งแผนเข้าไปช่วงต้นปี และมีการปรับแผน ๑ ครั้ง เพื่อใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๗.๓๗% ซึ่งสามารถไหลลดการเบิกจ่ายได้ถึง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ทางโครงการเร่งเบิกจ่าย ที่คาดการณ์ที่ส่งมาให้ทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ อยู่ที่ ๘.๕๖% ได้ไหลลดค่าแรงลงหมดแล้วหรือไม่ เนื่องจากที่แจ้งรายละเอียดเข้ามาไม่ได้แยกว่าเป็นค่าแรงหรือค่าของ ซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ สรุปได้ ๘.๕๖% ฝากให้หน่วยเบิกจ่ายช่วยเร่งไหลลดข้อมูลได้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผส.ชป.๒ : ให้ทางส่วนแผนงานรวบรวมจากโครงการต่างๆ เพื่อที่จะทราบผลการเบิกจ่ายและให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและต้องทำให้ถูกระเบียบ เพื่อให้อยู่ในลำดับที่ดี ไม่อยู่ในลำดับสุดท้ายเพื่อจะไม่ต้องชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายล่าช้าคาดว่าจะเป็นอย่างทุกสำนัก เนื่องจากเป็นระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้างใหม่ ฝาก ผอ.โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ตรงเป้า

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ และปัญหาอุปสรรค (ทุกส่วน, โครงการ)

๓.๓.๑ ส่วนวิศวกรรม

อบ.ชป.๒ : งบประมาณค่าเตรียมความพร้อมแผนงาน จำนวน ๑๙๖ งาน งบประมาณ ๑๐,๕๙๐,๔๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๖ งาน งบประมาณ ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท ค่าจ้างชั่วคราว ๘๖๗,๐๐๐ บาท

โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีงบประมาณค่าก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ปริมาณงานก่อสร้างโดยสรุป

๑. กิจกรรมรื้อย้ายสันเขื่อนส่วนบน

๒. กิจกรรมงานปรับปรุงเขื่อนส่วนบน

๒.๑ งานเสริมสันเขื่อนด้วย Gabion Wall

๒.๒ งานป้องกันการเคลื่อนตัวของวัสดุด้วย Steel Sheet Pile type III

๒.๓ งานวัสดุถมบนสันเขื่อน

๒.๔ งานเสริมกำลังดิน

๒.๕ งาน Retaining Wall

๓. กิจกรรมงานคอนกรีต พื้น เสา ตอม่อ สะพานช่วงรอยต่อเชื่อมกับอาคารระบายน้ำล้น

๔. กิจกรรมติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน

๕. กิจกรรมงานถนนบนสันเขื่อน

- ๖. กิจกรรมทางระบายน้ำบนสันเขื่อน
- ๗. กิจกรรมปรับปรุงอาคารที่ทำการ
- ๘. กิจกรรมงานสำรวจและทดสอบก่อนเริ่มงาน

กิจกรรมที่ ๑ งานรื้อย้ายสันเขื่อนส่วนบน สกัดสันเขื่อนส่วนบนฝั่งขวา ปรับจุดทิ้งเศษวัสดุจุดที่ ๒ สกัดถนนบนสันเขื่อนฝั่งขวา ขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่ฝั่งขวา สกัดสันเขื่อนส่วนบนฝั่งซ้าย ขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่ฝั่งซ้าย

กิจกรรมที่ ๒ งานปรับปรุงเขื่อนส่วนบน งาน Retaining Wall เจาะสำรวจฐานรากก่อนดำเนินงาน Micro Pile

กิจกรรมที่ ๓ งานคอนกรีต พื้นเสา ตอม่อ สะพานช่วงรอยต่อเชื่อมกับอาคารระบาย เจาะหลุมแคดบีมฝั่งซ้าย แกะหลุมเสียบเหล็กฝั่งซ้าย เตรียมเหล็กทำแบบฐานแคดบีมฝั่งขวา ทำแบบโครงสร้างแคดบีมฝั่งขวา

กิจกรรมที่ ๗ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ทาสีอาคาร ทำบันได ทาสีเก็บขอบและติดไฟพร้อมทำความสะอาดสรุปผลความก้าวหน้า

แผนงานสะสมที่กำหนดในครั้งที่ : ๕.๓๗๗%

ผลงานสะสมที่ทำได้จริงในครั้งที่ : ๒.๔๙๘%

ต่ำกว่าแผนที่กำหนด : ๒.๘๗๙%

ผส.ขป.๒ : การประชุมขอให้ส่วนวิศวกรรมรายงานในรูปตาราง แจ้งการสำรวจและการออกแบบ ให้ที่ประชุมทราบถึงชื่องานและโครงการ ว่างานดำเนินการถึงขั้นตอนไหนบ้าง

๓.๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

ผจบ.ขป.๒ : รายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ งาน งบประมาณรวม ๓๕,๔๗๒,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน) ผลผลิต การจัดการน้ำชลประทาน

(๑) งานบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่ ๒ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๗.๐๖%

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ผลผลิตที่ ๕ โครงการป้องกันและบรรเทาภัย

(๑) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนห้วยช้าง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายค่าดำเนินการเอง ๒.๗๖% ส่วนการจ้างเหมาอยู่ระหว่างทำ E-Bidding

(๒) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยยัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายค่าดำเนินการเอง ๐.๘๔% ส่วนการจ้างเหมาอยู่ระหว่างทำ E-Bidding

(๓) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นซุ่น จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๙,๔๗๒,๐๐๐ บาท งานจ้างเหมาได้ผู้รับเหมาแล้วจัดทำ E-Bidding ส่วนงานหินใหญ่ และงานดินเหนียวสังเคราะห์ซึ่งเป็นงานหลัก อยู่ระหว่างการจัดทำ E-Bidding อยู่ ได้ประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และระบายน้ำออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.๓.๓ ส่วนแผนงาน

ผง.ขป.๒ : มี ๒ เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

(๑) การประชุม ครม. สัญจร เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. อธช. ได้สั่งการเรียกประชุมเตรียมความพร้อม งานในสำนักงานชลประทานที่ ๒ มี ๒๒ งาน สืบเนื่องมาจาก Project Base หรือ Area Base

งานอีกส่วนหนึ่งเป็นงานเร่งด่วน ให้เตรียมความพร้อมการทำประชาคมที่ ดิน แบบและประมาณการ มีเจ้าหน้าที่ กองแผนงานแจ้งเข้ามาขอประมาณการช่วงเดือนมกราคม ซึ่งเวลายังไม่แจ้งให้ชัดเจน ขอให้ทางโครงการเตรียม ความพร้อมของประมาณการเอาไว้ด้วย

(๒) ได้รับการแจ้งจากส่วนปรับปรุง เวลา ๒๐.๐๐ น. ของวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงได้จัดการประชุม วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ให้เร่งจัดเรียงลำดับความสำคัญของรายการงานที่เป็นของงานอุทกภัย และงานซ่อมแซมเดิมมี ๕๕ งาน ให้ทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ พิจารณาตรวจสอบรายการงานดูอีกครั้งว่า เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือไม่ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมมาอีกว่าต้องเป็นอาคารในสำนักงานชลประทานในเขต พื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยมีเอกสารที่ประกาศว่าเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยของจังหวัด หรือเป็นหนังสือที่ทาง โครงการเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติระดับจังหวัด (กชภจ.) หรือพื้นที่ต่อเนื่องที่ได้รับอุทกภัย

๓.๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล

ผคก.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูลเดือนธันวาคม ดังนี้

(๑) สรุปปริมาณการใช้น้ำมันส่วนกลาง สขป.๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล ๓,๑๒๕ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๓๘๒ ลิตร ยอดคงเหลือในคลัง น้ำมันดีเซล ๕๔,๓๗๐ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๓,๗๑๒ ลิตร

ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙- ๒๕๖๐

เดือน	เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน	
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐	๓,๙๗๔ ลิตร	๔,๗๘๑ ลิตร
มิถุนายน ๒๕๖๐	๓,๖๕๐ ลิตร	๔,๓๖๑ ลิตร
กรกฎาคม ๒๕๖๐	๒,๙๓๗ ลิตร	๗,๔๘๖ ลิตร
สิงหาคม ๒๕๖๐	๓,๒๔๔ ลิตร	๕,๐๒๙ ลิตร
กันยายน ๒๕๖๐	๔,๗๐๐ ลิตร	๗,๐๑๑ ลิตร
ตุลาคม ๒๕๖๐	๒,๘๙๖ ลิตร	๔,๙๘๙ ลิตร
พฤศจิกายน ๒๕๖๐	๓,๕๐๗ ลิตร	๓,๗๗๔ ลิตร
ธันวาคม ๒๕๖๐	๒,๓๘๗ ลิตร	๖,๖๙๖ ลิตร

(๒) การใช้พลังงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

โครงการ	มาตรฐานไฟ	ใช้จริง	มาตรฐานน้ำมัน	ใช้จริง	คะแนน
สำนักงานชลประทานที่ ๒	12,545.00	15,222.00	5,340.00	4,687.00	
ส่วนเครื่องจักรกล	7,343.00	6,156.00	2,963.00	2,009.00	
โครงการชลประทานลำปาง	14,637.00	7,071.00	5,019.00	3,896.00	
โครงการชลประทานพะเยา	18,069.00	2,253.00	7,207.00	6,510.00	
โครงการชลประทานน่าน	6,910.00	6,649.00	2,032.00	2,074.00	
โครงการชลประทานเชียงราย	8,535.00	7,008.00	3,253.00	5,905.00	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าน-ก๊วกอหมา	-	8,751.00	-	1,599.00	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	8,353.00	5,019.00	2,611.00	3,168.00	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	7,331.00	6,804.00	2,396.00	989.00	
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒	6,809.00	4,131.00	3,098.00	1,050.00	
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรที่ ๒	3,834.00	2,921.00	1,518.00	1,206.00	
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง	7,940.00	9,118.00	2,586.00	3,708.00	

รอง ผส.ชป.๒ : ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการกรอกค่ามาตรฐานคูของสำนักงานชลประทานที่ ๒ เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารและทำอาคารเพิ่มเติม ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิ้วลม- กิ่วคอกหมา ให้หัวหน้าโครงการประเมินกรอกค่ามาตรฐานให้ปรึกษา ผคก.ชป.๒ ประมาณการใช้งานไปของหัวงานทั้งหมด มาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าไม่มีคะแนนจะมีปัญหาตอนประเมิน KPI ตอนหลัง

ผคก.ชป.๒ : ปกติของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิ้วลม- กิ่วคอกหมา เลขขึ้นทุกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้กรอกค่าดัชนีค่ามาตรฐานจึงไม่ขึ้น

รอง ผส.ชป.๒ : เรื่องค่ามาตรฐานหากทางโครงการมีการปรับปรุงอาคาร โครงการ หรือขยายเขตพื้นที่งานให้ปรับดัชนีของค่างานด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหากใช้ปริมาณเยอะขึ้นแต่ไม่ปรับดัชนีค่าก็จะติดลบ ผากให้ทุกโครงการดูแลเรื่องของดัชนีด้วย

(๓) รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล ๑,๒๙๕ ลิตร ยอดคงเหลือน้ำมันดีเซล ๑๕,๔๘๔ ลิตร และปริมาณการใช้สารหล่อลื่นจำนวน - ลิตร ยอดคงเหลือสารหล่อลื่น จำนวน ๑,๑๕๕ ลิตร

สรุปรายงานเครื่องสูบน้ำเข้าทำสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ พิษณุโลก, นาปรัง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

รวม ๑ หมู่บ้าน ๑ ตำบล ขนาดท่อ ๘ นิ้ว ๒ เครื่อง จำนวนเครื่องสูบน้ำ ๒ เครื่อง พื้นที่สนับสนุน ๕๕๐ ไร่

(๔) รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

(๔.๑) งานก่อสร้างโครงการฝายจิวพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน ได้รับงบประมาณ ๑,๙๙๒,๘๐๙ บาท ผลงาน ๘๐.๓๓% ผลการเบิกจ่าย ๑,๓๖๑,๐๘๙ บาท คิดเป็น ๖๘.๓๐% ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

(๔.๒) งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้รับงบประมาณ ๑๙,๖๙๐,๖๘๗ บาท ผลงาน ๔๐% ผลการเบิกจ่าย ๘,๑๗๓,๖๐๔ บาท คิดเป็น ๓๕.๑๐% ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

(๔.๓) งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ได้รับงบประมาณ ๑๓,๑๕๙,๘๖๙ บาท ผลงาน ๔๕% ผลการเบิกจ่าย ๕,๓๓๑,๐๖๓ บาท คิดเป็น ๔๐.๕๑% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

๓.๓.๕ โครงการชลประทานจังหวัด

(๑) โครงการชลประทานลำปาง

ผคป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๑.๑) แผนงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวม ๓๐ งาน ได้รับงบประมาณ ๑๒๗,๘๔๘,๔๐๔ บาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๓,๗๔๖,๒๑๓.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓%

การเบิกจ่ายค่อนข้างล่าช้า จะช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้รวมทั้งติดระเบียบต่างๆ แต่ละโครงการผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๐% อยู่ระหว่างการเตรียมการ

ส่วนงานที่ดำเนินการได้ ๙๐% คือ

- ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำแบบรางริน LMC อ่างเก็บน้ำแม่ทาน โครงการชลประทานลำปาง

(๑.๒) งานกันเหลื่อมปี ๖๐ รวม ๓ งาน ได้รับงบประมาณ ๓๓,๘๖๒,๔๗๐.๑๖ บาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๗,๓๔๗,๐๐๑.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๐%

(๑.๒.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตอง ตำบลผาปิง อำเภอแม่พริก งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ๓๑,๓๘๐,๗๙๗.๔๔ บาท เบิกจ่าย ๖,๖๓๓,๙๕๘.๘๕ บาท คิดเป็น ๓๐% ส่วนเรื่องงานคอนกรีตเป็นงานเกี่ยวกับอาคาร Spill Way คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

(๑.๒.๒) ระบบส่งน้ำนาปาง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง งบประมาณ ๑,๔๗๒,๖๗๓.๕๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๑๓,๐๔๒.๗๕ บาท คิดเป็น ๙๐%

(๑.๒.๓) จ้างเหมาชุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ไพร อ่างเขวอแก้ว อ่างเขวอหังฉัตร งบประมาณ ๑,๐๐๘,๙๙๙.๑๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๗๐%

เรื่องประกาศเกี่ยวกับภัยพิบัติในเขตพื้นที่อ่างเขวอหังฉัตร เริ่มวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งงานที่เสียหายคือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่แนใจจะเข้าข่ายประสบ อุทกภัยหรือไม่

(๒) โครงการชลประทานพะเยา

จน.คป.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๑) กั้นเงินเหลื่อมปี ๒๕๕๙ เงินกู้ จำนวน ๑ งาน โครงการแก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อ่างเขวอภูมยาว เป็นงานจ้างและติดตั้งทำบาน งบประมาณ ๒,๙๒๔,๐๙๖ บาท งานจ้างและติดตั้ง ทำบาน แจ่งกั้นเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ ๒,๙๖๔,๐๙๖ บาท

(๒) เงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ งาน (กั้นเงินเหลื่อมปี) ได้แก่

(๒.๑) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองสายแม่ตำ-วัดสันป่าฝางอ่างเก็บน้ำ แม่ตำ งบประมาณ ๑,๖๒๔,๘๘๙.๑๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๔๘,๐๕๒ บาท ผลการดำเนินงาน ๗๕% คาดว่า เบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(๒.๒) แก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อ่างเขวอภูมยาว งบประมาณ ๘,๕๕๙,๘๔๖.๓๒ บาท ผลการดำเนินงาน ๕% (ดำเนินการโดยฝ่ายเครื่องจักรกลเรือชุด)

(๓) รวมแผนงาน : บรูณาการจัดการทรัพยากรน้ำ พรบ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗ งาน งบประมาณ ๗๔,๒๗๖,๒๗๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๘๔๒,๒๐๑.๙๐ บาท คิดเป็น ๑๓.๒๕%

ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน งบประมาณ ๒๑,๕๙๓,๒๐๐ บาท ผลการ เบิกจ่าย ๑๐,๕๕๓,๕๒๐.๑๔ บาท คิดเป็น ๔๘.๘๗%

งานซ่อมแซมโครงการพระราชดำริ งบประมาณ ๓,๓๔๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๒๓,๑๒๙.๐๗ บาท คิดเป็น ๔๕.๕๘%

งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๒ แห่ง ที่ อ.ดอกคำใต้ ๑ แห่ง และที่ อ.จุน ๑ แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยภาพรวมโครงการชลประทานพะเยา เบิกจ่าย ๑๔.๕๕% ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๑๘.๐๘% ครบไตรมาสที่ ๑ คาดว่าจะครบ ๑๙%

(๓) โครงการชลประทานน่าน

จักริน เมืองดี : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๑) เงินกั้นเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม)

(๑.๑) โครงการเพิ่มผลผลิตภาพและคุณภาพข้าวปลอดภัย งบประมาณ ๘๓,๓๑๒,๐๐๐ บาท กั้นเงินเหลื่อมปี ๑๕,๙๘๓,๔๓๓.๗๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๑.๗๗% ผลการดำเนินการ ๘๐.๔๖%

(๒) แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๒ งาน งบประมาณ ๑๒๓,๖๔๑,๑๖๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕.๓๑% ผลการดำเนินการ ๒๐.๕๑%

งานค้างอยู่ ๓ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ งาน คือ ขุดลอกโดยรถขุดงานจ้างเหมาฝ่ายป่า
แดด ๑ งาน งานขุดลอกงานโดยรถขุดคลองฝายนาตง ๑ งาน เนื่องจากราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำและ อปท. ดำเนินการ
เสร็จแล้ว และอีก ๑ งานยังไม่ได้ดำเนินการ คือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำอ่างห้วยบัวคาดว่าจะอนุมัติแผนภายในอาทิตยนี้

(๔) โครงการชลประทานเชียงราย

ผคป.เชียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูลประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

(๑) งานกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕๘,๔๕๖,๖๐๐ บาท
รวมวงเงินกันเหลื่อมปี ๘๐,๑๙๗,๒๐๐.๕๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๘.๕๖% ผลการดำเนินงาน ๘๐.๘๓% ตามรายละเอียดดังนี้

(๑.๑) แผนงาน บรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินกันเหลื่อมปี ๙๕๖,๕๗๖.๒๕ บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ๐% ผลงาน ๑๐๐%

(๑.๒) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ
๓๒,๖๙๔,๑๐๐ บาท เงินกันเหลื่อมปี ๗,๗๑๔,๖๒๙.๔๓ บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ๗.๒๔% ผลงาน ๗๔%

(๑.๓) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ
๑๒๓,๗๕๒,๕๐๐ บาท เงินกันเหลื่อมปี ๗๑,๕๒๕,๙๙๔.๘๘ บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ๒๙.๒๗%
ผลงาน ๕๙.๖๓%

(๒) โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
แผนงานพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย) จำนวน ๑๐ งาน งบประมาณ ๑๑๒,๔๖๑,๑๐๐ บาท
รวมวงเงินกันเหลื่อมปี ๓๔,๗๘๖,๓๖๙.๕๙ บาท ผลการเบิกจ่ายวงเงินกันเหลื่อมปี ๐% ผลงาน ๖๑%

(๓) แผนงานงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖๒ งาน งบประมาณ ๒๗๐,๗๑๑,๙๐๐ บาท ผลการ
เบิกจ่าย ๘.๕๗% ผลงาน ๖.๓๖%

(๓.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต จำนวน ๑๓ งาน
งบประมาณ ๒๒๓,๔๘๙,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒.๑๓% ผลงานรวม ๒.๒๑%

(๓.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย จำนวน ๑ งาน งบประมาณ
๗,๓๖๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑.๓๙% ผลงาน ๒.๐๐%

(๓.๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ จำนวน ๔๘ งาน งบประมาณ ๓๙,๘๖๑,๙๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๔๖.๐๖% ผลงาน ๓๐.๔๓%

รอง ผส.ชป.๒ : คาดการผลการเบิกจ่ายจะถึงเป้าไตรมาสที่ ๑ หรือไม่

ผคป.เชียงราย : คาดว่าจะถึง ๘% ระยะแรกมีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๓.๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊านกุ่ม-กัวคอบหมา

วศ.คป.กัวคอบหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑.๑) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น
จำนวน ๒๙ งาน วงเงิน ๑๓๔,๒๙๑,๑๐๐ บาท

(๑.๒) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงาน/โครงการ
พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำ งบประมาณ ๕,๓๖๖,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๑๘,๙๖๓.๔๕ บาท
คิดเป็น ๑๓.๔๐%

ค่ากำจัดวัชพืช งบประมาณ ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท ข้อผูกพัน ๘๒,๗๕๕.๒๐ บาท คิดเป็น ๗.๓๒%
เบิกจ่าย ๕๕๑,๕๒๐.๓๕ บาท คิดเป็น ๔๘.๘๑%

(๑.๓) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำ

ค่าชุดลอกคลองโดยเรือชุด ดำเนินการเอง งบประมาณ ๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ข้อผูกพัน
๘๑๘,๘๑๑.๐๐ บาท คิดเป็น ๙.๓๐% เบิกจ่าย ๑,๖๙๖,๘๗๒.๕๕ บาท คิดเป็น ๑๙.๒๘%

ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพ งบประมาณ ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้อผูกพัน ๔,๖๓๕,๖๙๙.๔๐ บาท
คิดเป็น ๒๑.๕๖% เบิกจ่าย ๔,๗๒๒,๙๙๐.๕๗ บาท คิดเป็น ๒๑.๙๗%

ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ งบประมาณ ๒๔,๕๐๙,๐๐๐ บาท ข้อผูกพัน ๒๑๘,๙๖๑.๕๐ บาท คิดเป็น ๐.๘๙%
เบิกจ่าย ๕๐๙,๘๕๑.๐๖ บาท คิดเป็น ๒.๐๘%

ค่าปรับปรุงโครงการ งบประมาณ ๕๐,๒๐๓,๐๐๐ บาท ข้อผูกพัน ๒,๕๕๓,๒๘๔.๒๕ บาท คิดเป็น
๕.๐๘% เบิกจ่าย ๑,๘๓๓,๙๘๑.๒๓ บาท คิดเป็น ๓.๖๕%

(๑.๔) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการ
จัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่าปรับปรุงทางและสะพาน งบประมาณ ๓,๔๐๑,๐๐๐ บาท ข้อผูกพัน ๒๑๘,๓๐๘.๐๐ บาท
คิดเป็น ๙.๓๖% เบิกจ่าย ๒๔๕,๘๖๖.๗๐ บาท คิดเป็น ๗.๒๓%

(๑.๕) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการป้องกันและ
บรรเทาภัยจากน้ำ

ค่าก่อสร้างอื่น งบประมาณ ๑๙,๓๘๒,๐๐๐ บาท ข้อผูกพัน ๘,๐๔๘,๘๘๐.๙๑ บาท คิดเป็น
๔๑.๕๓% เบิกจ่าย ๑,๖๑๐,๗๔๖.๒๘ บาท คิดเป็น ๘.๓๑%

สรุปยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

งบ พรบ. ปี ๒๕๖๑

เบิกจ่าย ๑๑,๘๙๐,๗๙๒.๑๙ บาท คิดเป็น ๘.๘๕% งบประมาณผูกพัน ๑๖,๘๑๑,๐๑๖.๖๖ บาท คิดเป็น ๑๒.๕๒%

(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

วค.คบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๒.๑) รายการงบประมาณประเภทเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน งบประมาณทั้งสิ้น
๑๓,๗๓๕,๘๑๙.๗๕ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๔.๑๙%

(๒.๒) รายการงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๘ งาน งบประมาณทั้งสิ้น
๘๑,๖๑๓,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๙.๕๑% ผูกพันทั้งสิ้นร้อยละ ๙.๕๑%

(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

วค.คบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๓.๑) สรุปงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

(๑) โครงการแก้มลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว วงเงินตามแผน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๘,๕๙๑,๘๖๕.๓๕ บาท คิดเป็น ๓๙.๐๕% ผลงาน ๖๐%

(๓.๒) งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สูงกว่า ๒ ล้าน) จำนวน ๘ งาน งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๕๐,๒๘๑,๓๐๐ บาท รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ งาน

(๓.๓) งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๑ (ต่ำกว่า ๒ ล้าน) จำนวน ๑๗ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๐๑๒,๓๐๐ บาท

สรุปงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๖๒,๒๙๓,๖๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๑๕๑,๔๐๘.๓๒ บาท คิดเป็น ๓.๔๕% รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ งาน

ผศบ.แม่ลาว : เรื่องงบ Area Base เพิ่มเติมปี ๒๕๖๑ มีโครงการปรับปรุง ปตร. ฝ่ายเจ้าวงการบัญชา กรมชลประทานได้พิจารณาทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทางโครงการฯ ใช้เอกสารพิจารณาโครงการประกอบทาง สนช. แนบเรื่องประวัติการพิจารณาของกรมชลประทาน

ส่วนอีกเรื่องความพร้อมเรื่องแบบมีประมาณเรียบร้อยแล้ว ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้เร่งเริ่มต้นแบบให้ด้วย

รอง ผส.ขป.๒ : ปรับปรุงคันคลอง LMC ระยะที่ ๓ ติดเรื่องแบบอย่างเดียว หรือไม่

ผศบ.แม่ลาว : ติดเรื่อง E-Bidding ค่าเรื่องของราคากลาง ประกาศราคาก่อนสิ้นปี

๓.๓.๗ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒

ผศบ.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) ก่อสร้างแหล่งน้ำ ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติมงบกลุ่มจังหวัด

(๑.๑) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เสียบ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย งบประมาณ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑,๕๑๔,๐๗๒.๘๗ บาท คิดเป็น ๓๔.๘๙% ผลงาน ๒๘.๕๓% ติดปัญหาเรื่องของการมอบอำนาจ ทำให้การจัดหาลำชา ใช้เครื่องจักรของศูนย์เทคโนโลยีที่ ๑

(๑.๒) ฝ่ายจ้งพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ปัว จ.น่าน งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๕,๐๓๖,๓๐๕.๕๖ บาท คิดเป็น ๖๘.๓๕% ผลงาน ๘๐.๓๓%

(๑.๓) ฝ่ายบ้านวังเค็มใหม่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๑๑๕,๖๓๓.๑๑ บาท คิดเป็น ๕๑.๔๕% ผลงาน ๖๑.๗๘%

(๒) งานก่อสร้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๒.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๕๓,๐๕๕,๗๐๐.๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๗,๒๑๘,๓๘๑.๒๖ บาท คิดเป็น ๕๑.๓๐% ผลงาน ๕๐%

(๒.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศรี อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๓๔,๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๑,๙๓๐,๐๓๖.๖๒ บาท คิดเป็น ๖๓.๙๓% ผลงาน ๖๐%

(๒.๓) โครงการห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๔๗,๑๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๔๗๐,๕๑๔.๔๐ บาท คิดเป็น ๙.๔๘% ผลงาน ๑.๙๐% เริ่มดำเนินการจัดหา ได้รับงบประมาณมาปลายงบประมาณ

(๓) สรุปรายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณ ๘๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท

(๑.๑) โครงการฝ่ายห้วยแม่ตำพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๒๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๖๔,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑.๕๘% ผลงาน ๑.๕๐%

(๑.๒) โครงการฝ่ายห้วยปางพัดบ้านไร่ น้ำพินพร้อมระบบท่อส่งน้ำ อ.น่าน้อย จ.น่าน งบประมาณ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

(๑.๓) โครงการฝายสี่สุกพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา งบประมาณ ๑๐,๗๘๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๕๔,๘๖๕ บาท คิดเป็น ๔.๒๒% ผลงาน ๐%

(๑.๔) โครงการฝายห้วยแม่แก้วพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๘๖,๘๘๐ บาท คิดเป็น ๐.๙๕% ผลงาน ๑.๘๒%

รอง ผส.ชป.๒ : ติดปัญหาอะไรทำให้ผลการเบิกจ่ายล่าช้า

ผศส.๒ : งานทำเองทำสัญญาลงนามซื้อวัสดุในระบบ E-Bidding และเริ่มเข้าดำเนินการทำตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างตามระบบใหม่

รอง ผส.ชป.๒ : ติดปัญหาในระบบใหม่จัดซื้อ-จัดจ้างแก้ปัญหาหรือยัง และสามารถเร่งรัดได้ไหม

ผศส.๒ : แก้ไขปัญหาได้แล้วและเร่งรัดให้

๓.๓.๘ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒

เฉลิมวุฒิ คำฟูบุตร : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูลประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

(๑) แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน มีจำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๔๘,๘๑๓,๐๐๐ บาท รวม ๔,๗๐๐ ไร่ เบิกจ่ายคิดเป็น ๑.๑๑% ผลงาน ๑.๔๐% ไม่สามารถกระตุ้นในการเบิกจ่ายทันในไตรมาสที่ ๑ และเริ่มเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันในไตรมาสที่ ๒ ตามที่กรมชลประทานกำหนด

(๑.๑) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายสบนิง (ระยะที่ ๒) อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายคิดเป็น ๐.๕๔% ผลงาน ๑.๓๕%

(๑.๒) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บแม่พริก อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๓,๘๑๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายคิดเป็น ๑.๙๒% ผลงาน ๑.๔๕%

(๑.๓) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก้วลม-แก้วคอกหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายคิดเป็น ๐.๘๗% ผลงาน ๑.๔๐%

(๒) งานเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๖๐งบกลุ่มจังหวัด

(๒.๑) งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการลำเหมืองมหัศจรรย์ ตำบลป่าคา, ศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๔๘๐,๓๘๘ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๓๖.๔๖% ผลการปฏิบัติงาน ๓๕.๑๙%

(๒.๒) งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาแมว (ระยะที่ ๒) จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๔๑๘,๘๑๔.๘๕ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๑๗.๖๕% ผลการปฏิบัติงาน ๑๐%

รอง ผส.ชป.๒ : งบปี ๒๕๖๑ ลงที่ จ.ลำปางเรื่องมวลชนเคลียร์หมดหรือยัง

เฉลิมวุฒิ คำฟูบุตร : ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินปี ๒๕๕๘ ให้มีการประชุมก่อนการก่อสร้าง มีคณะกรรมการจัดระบบน้ำในชุมชนในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างและมีบันทึกคำยินยอม และสามารถทำการก่อสร้างได้ถูกกฎหมาย

รอง ผส.ชป.๒ : ได้รับงบ E-Bidding แล้ว ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านรับทราบอีกครั้งแล้วหรือยัง

เฉลิมวุฒิ คำฟูบุตร : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๓.๓.๙ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ผส.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

(๑.๑) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น งบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๑.๓๘%

- (๑.๒) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ งบประมาณ ๖๗,๕๔๐,๑๔๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓.๓๔%
- (๑.๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐%
- (๒) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู) จังหวัดลำปาง
- (๒.๑) งบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณ ๗๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลงาน ๔.๖๖% ผลการเบิกจ่าย ๕.๐๑%
- (๓) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
- (๓.๑) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๙.๑๓%
- (๓.๒) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ งบประมาณ ๘๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙.๖๒%
- (๓.๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น งบประมาณ ๒,๖๔๘.๔๙๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖.๗๓%
- (๔) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดน่าน
- (๔.๑) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ งบประมาณ ๗๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕.๑๓%
- (๕) โครงการประตูละบายน้ำบ้านแก่นเจริญ จังหวัดเชียงราย
- (๕.๑) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐%
- (๕.๒) ประตูละบายน้ำและอาคารประกอบ งบประมาณ ๘๕,๘๑๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๕.๔๒%
- (๖) เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จังหวัดพะเยา
- (๖.๑) งบเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหากล้งและอุทกภัย (ครั้งที่ ๓) งบประมาณ ๔๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖.๑๓%
- (๗) ประตูละบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริ้ว จังหวัดเชียงราย
- (๗.๑) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งบประมาณ ๒,๐๑๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘.๑๑%
- ผล.ขป.๒ :** มีแผนงานในปี ๒๕๖๑,๒๕๖๒ ทำอะไร หรือไม่
- ผลก.๒ :** มี MTEF ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผน ขึ้นอยู่กับการวางโครงการปี๒๕๖๑ มีอ่างแม่อ่าง ปตร.ดอยอีสาน ที่ จ.พะเยา ๑ งาน และ ปตร. หุ่นขางริมโขงที่เชียงของ ๑ งาน ตั้งงบประมาณไว้ปี ๒๕๖๒
- ผล.ขป.๒ :** ให้ทำแผนลักษณะเหมือนอาคารบรรจุน้ำได้เท่าไร โครงการชลประทานจังหวัด และสำนักงานชลประทานที่ ๒ ควรรู้ว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางและสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ทำอะไรงานที่กำลังก่อสร้าง ที่ทราบคือส่วนงานที่ทำเสร็จแล้วและโอนมาให้จังหวัด
- ผลก.๒ :** ได้ส่งผลการดำเนินการและแผนให้สำนักงานชลประทานที่ ๒ และทางโครงการชลประทานจังหวัด ทราบทุกจังหวัดทราบทุกเดือน และรายงานกรมชลประทานตามที่กองสั่งการมาให้ประสานงานกับทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ อย่างใกล้ชิด
- อีกเรื่ององคมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ อ่างน้ำงามและอ่างแม่อ่างโครงการในพระราชดำริ ในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางเอารายละเอียดมาให้ดูด้วย
- รอง ผล.ขป.๒ :** ขอรายละเอียดให้ ผล.ขป.๒ เพื่อชี้แจงรายละเอียดด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- (๑) **ผจจ.๓ :** สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓ เป็นหน่วยงานใหม่ของจัดรูป ชื่อนายสุธี ชมบุญ ตำแหน่ง ผจจ.๓ มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีงานจัดระบบน้ำและโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พื้นที่ ๘๐๐ ไร่ เป็นการสร้างคันคูน้ำในวงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีอยู่ ๑ งาน อยู่ระหว่างการจัดซื้อ-จัดจ้าง

(๒) รอง ผส.ชป.๒ : ๑. งานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผกบ.ชป.๒ เร่งรัดติดตามและเรียกประชุมคณะกรรมการ ท่านรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับโครงการทฤษฎีใหม่ และแปลงใหญ่ ยึดหลักการ Road Map เดิม ทำฐานข้อมูล และให้ ผอ.โครงการติดตามนโยบายที่ทำผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร โดยเฉพาะรายได้การทำ การเกษตร การเพาะปลูก รวมทั้งประสานกับ SC

๒. ข้อมูลทางรายได้ตั้งแต่เริ่มทำโครงการมา รายได้ของเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไร จากการปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร ให้ทุกโครงการเตรียมข้อมูล เพื่อหลังช่วงปีใหม่ท่านรัฐมนตรี กษ. จะลงที่ภาคเหนือด้วย ซึ่งทาง SC จะประสานงานอีกครั้ง

๓. ยุทธศาสตร์แผนการจัดการน้ำให้แต่ละโครงการชลประทานจังหวัดทำ GIS ให้ลงสถิติที่ดูแลอยู่ลง ข้อมูลให้ครบถ้วนเวลาเกิดภัยพิบัติ ทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ ไม่สามารถตอบคำถามผู้บริหารได้เพราะในระเบียบ AI ตัวใหม่ต้องตอบภายใน ๑ ชั่วโมง ยุทธศาสตร์น้ำตัวใหม่ที่กรมชลประทานใช้ขับเคลื่อนการทำงานประมาณต้องทำให้ตรงพื้นที่ที่เข้าไปแก้ไขปัญหา แก้ปัญหาอะไรในพื้นที่เชิงของ Function app road หรือ Area app road ผกบ.ชป.๒ ประชุมทำยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำให้ ผจบ.ชป.๒ ด้วย หากมีการปรับโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ หากทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ไม่ครบเบี่ยงประมาณจะมีปัญหาได้ ดูความต้องการของพื้นที่ ได้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดทำแผน MTEF และจะเรียกประชุมอีกครั้งหลังปีใหม่

ผจ.ชป.๒ : ๑. ประชุมเรื่องอุทกภัย สำนักงานชลประทานที่ ๒ ส่งแผนให้กรมชลประทาน ประมาณ ๓ ครั้ง และทางกรมชลประทานได้สรุปแล้วมี ๕๕ งาน และสามารถเพิ่มเติมงานที่เป็นอุทกภัยเข้าไปได้ และให้แยกไฟล์ออกไปมีของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิวลม-ภิวคอหมา ๒๙ งาน โครงการชลประทานเชียงราย ๙ งาน โครงการชลประทานน่าน ๑๓ งาน โครงการชลประทานลำปาง ๔ งาน ส่วนโครงการชลประทานพะเยาไม่มีแต่สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้

๒. พื้นที่ทำแผน MTEF เป็นแผนระยะกลางพื้นที่ปลูกสับปะรด ได้ตั้งพื้นที่เป้าหมายไว้สนับสนุนว่าจะสนับสนุนตรงไหนบ้าง และหาข้อมูลทำแผนงานระยะ ๔ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สำนักงานชลประทานที่ ๒ ต้องไปปริเซนตีให้ทางกรมชลประทานในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่กรมชลประทานสามเสน

ผส.ชป.๒ : งานซ่อมแซมพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ ให้แต่ละโครงการไปดูว่ามีที่ไหนบ้างที่จะซ่อมแซมพื้นที่ที่เกิดจากอุทกภัย

รอง ผส.ชป.๒ : หลักเกณฑ์ของเหตุอุทกภัยจากเกิดอุทกภัยแล้วไม่สามารถส่งน้ำได้ หรือเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำที่ทำให้ไม่สามารถทำงานชลประทานได้เข้าข่ายอุทกภัย แต่เป็นงานซ่อมแซมธรรมดาปกติใช้ในหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้ ที่สำนักงานชลประทานที่ ๒ เคยทำ ต้องถ่ายรูปความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้เพื่อชี้แจง

ผส.ชป.๒ : เรื่องคลองเวลาน้ำใช้ส่งน้ำได้แต่พอเวลาน้ำลดและคลองพังทำอย่างไร

รอง ผส.ชป.๒ : เรื่องคลองต้องซ่อม กรณีเกิดน้ำป่า น้ำหลาก ซึ่งคลองเหนือจะประกาศไม่ทัน ฝนตกทำให้น้ำทำคลองขาดสามารถเข้าข่ายอุทกภัยได้ เกิดน้ำท่วมหรืออุทกภัยแต่ไม่ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน ให้เอารูปถ่ายประกอบการขอเป็นอุทกภัยได้

ผส.ชป.๒ : จังหวัดที่ประกาศอุทกภัยเกิดการเสียหายจากคลองส่งน้ำทำเรื่องขอไปก่อน ส่วนจังหวัดที่ไม่ประกาศอุทกภัยให้ภาพน้ำพัดประกอบ

ผจ.ชป.๒ : ตัวอาคาร Structure ที่เป็นอาคารชลประทานได้รับความเสียหายจากอุทกภัยต้องรายงานกรมชลประทานด้วย นิติกรกรมชลประทานต้องมาสอบในพื้นที่

ผส.ขป.๒ : เรื่องตั้งคณะกรรมการดูแลความเสียหายจากอุทกภัยเกิดความเสียหายหลายครั้งไม่เคยตั้งคณะกรรมการ จังหวัดประกาศเป็นอุทกภัยเราตั้งคณะกรรมการสอบจะไม่ใช้งานอุทกภัยได้อย่างไร

รอง ผส.ขป.๒ : ประเด็นที่ตั้งอันบาลมาสอบ หาสาเหตุจากการเดินเลื้อ หรือเกิดจากภัยที่ไม่ใช่การประมาท

นิติกร : มีความเสียหายเกิดขึ้นต้องรายงานสำนักงานชลประทานที่ ๒ และสำนักงานชลประทานที่ ๒ ต้องแจ้งกรมชลประทาน กรมชลประทานให้ฝ่ายสอบสวนของ สมค.เข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อน และจะตั้งคณะกรรมการไปสอบร่วมกับคนในสำนักงานชลประทานที่ ๒ ด้วย

รอง ผส.ขป.๒ : หากเป็นอุทกภัยใหญ่ Structure ใหญ่ๆ เสียหายต้องตั้งคณะกรรมการระดับอันบาล ส่วนอุทกภัยความเสียหายเล็กน้อยให้สำนักงานชลประทานที่ ๒ ตั้งคณะกรรมการขึ้นเอง

ผส.ขป.๒ : จังหวัดประกาศอุทกภัยไม่เคยตั้งคณะกรรมการเลย ขออนุมัติจากกรมชลประทาน กรมชลประทานก็ให้มาทุกครั้ง กรมชลประทานไม่ตั้งคณะกรรมการสอบ หากเสียหายจากอุทกภัยแต่จังหวัดไม่ได้ประกาศแบบนี้ต้องตั้งคณะกรรมการ

รอง ผส.ขป.๒ : แยกเป็นกรณีซึ่งระเบียบที่ทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ มีมันเก่าแล้ว ท่าน ผส.ขป.๒ ควรเสนอให้แก้ไขข้อกฎหมาย เวลาได้งบประมาณหรืองบอุทกภัยหากตรวจตามระเบียบจะกลายเป็นข้อบกพร่องของสำนักงานชลประทานที่ ๒

ผคป.ลำปาง : โครงการชลประทานลำปางรายงานเรื่องฝ่ายทุ่งแสนต่อ ไปที่กรมชลประทาน และทางกรมชลประทานตั้งคุณสุภามิตร พร้อมนิติกรสำนักงานชลประทานที่ ๒ และคุณกฤษฎา แดงสีพลอย ไปร่วมด้วยเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายงานไปแล้วจะมีคณะกรรมการมาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรมชลประทานอีกครั้ง โครงการชลประทานลำปางมี ๓ งาน กรมชลประทานดูแลงานฝ่ายทุ่งแสนต่อ ช่วยไม่ให้เกิดความประมาทเดินเลื้อรวมทั้งสอบถามชาวบ้านและมีรูปถ่ายด้วย

ผคป.ก๊วลม-ก๊วคหมา : ตามที่ ผคป. ลำปาง ชี้แจง มีข้อสังเกตที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วลม-ก๊วคหมาเมื่อ ๓ ปีที่แล้วมีกิ่งไม้ตกลงมาทับบ้านพักเสียหายและรายงานไปที่กรมชลประทานและได้ตั้งอันบาลเข้ามาตรวจสอบ

ผส.ขป.๒ : อยู่ที่โครงการรายงานไม่มีอะไรประกอบ กรมชลประทานจะตั้งคณะกรรมการ เช่นอุทกภัยไม่ได้รายงานทุกตัว

ขอขอบคุณทุกคนที่มาประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ นี่เป็นประชุมครั้งสุดท้ายของปี ๒๕๖๐ ต่อไปจะไม่ประชุมทุกเดือน อาจประชุม ๓ เดือน ๒ ครั้ง หรือ ๒ เดือนครั้ง ยกเว้นกรณีเร่งด่วน จะใช้วิธีการไปเยี่ยมแต่ละโครงการมากกว่า และฝากเรื่องการเบิกจ่ายด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม : ๑๒.๐๐ น.