



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗
ที่ E สขป๒.๐๑/ ๓๐๗/ ๒๕๖๑ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เรียน รอง.ผส.ขป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผบท.ขป.๒, ผสท.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒, ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา และหัวหน้า
หน่วยงานส่วนกลางในเขต สขป.๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอส่งรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่
www.oril๒.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชานนท์ วงศ์อินทร์)
พต.ขป.๒ รักษาการในตำแหน่ง
ผบท.ขป.๒

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

			ประธานที่ประชุม
๑. นายปรีชา	จันทอง	ผส.ชป.๒	
๒. นายศุภชัย	พินิจสุวรรณ	ผวศ.ชป.๒	
๓. นายสมหวัง	ผลประสิทธิ์โต	ผผง.ชป.๒	
๔. นายวินัย	แสงสว่าง	ผคก.ชป.๒	
๕. นางวาสนา	การสมดี	ผบท.ชป.๒	
๖. นายชัยประเสริฐ	เนตรอนงค์	ผคป.ลำปาง	
๗. นายนพดล	ใจธรรม	ผคป.พะเยา	
๘. นายโชติกรวิชัย	ทวีศักดิ์ทินโชติ	จน.คป.น่าน แทน ผคป.น่าน	
๙. นายกฤตย์	สวาสต์มิตร	ผคป.เชียงราย	
๑๐. นายฤทัย	พัชรานุรักษ์	ผคบ.ก๊วลม-ก๊วคหมา	
๑๑. นายรังสิต	จันทร์ศิริปิติกุล	ผคบ.แม่วัง	
๑๒. นายอนุรักษ์	ชูเชิญ	ผคบ.แม่ลาว	
๑๓. นายพิรยุทธ	เหมาะพิชัย	ผคส.๒	
๑๔. นายนพดล	สิทธิวงศ์	วช.ก๊วฟ้าพัฒนา แทน ผคศ.ก๊วฟ้าพัฒนา	
๑๕. นายวีระพงษ์	ประทุมโชน	วศ.๕ พญ. แทน ผสญ.๕	
๑๖. นางบุญจันทร์	ไชยเรือน	บธด.๒/๑ แทน จด.๒/๑ มด.	
๑๗. นายสุธี	ชมบุญ	ผจจ.๓	
๑๘. นางวราลักษณ์	คงศรีเจริญ	ปท.ชป.๒	
๑๙. นางสาวจันทร์จิรา	ปิติ	บส.ชป.๒	
๒๐. นางสาวพัชรินา	กุลสวัสดิ์	งบ.ชป.๒	
๒๑. นายชานนท์	วงศ์อินทร์	พด.ชป.๒	
๒๒. นางกัลยกร	ยลสุริยੰวงค์	ธก.ชป.๒	
๒๓. นายณรงค์ฤทธิ์	พรหมเรือง	นิติกร	
๒๔. นายกิตติพงษ์	ศรีวิภาต	ตป.ชป.๒	
๒๕. นายวชิรา	ศิริประยูร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน ตว.ชป.๒	
๒๖. นายสุเมธ	ธิมา	ปช.ชป.๒	
๒๗. นายเทอดทูล	คล้ายขยาย	อบ.ชป.๒	
๒๘. นายเอกชัย	ก้านเหลือง	สป.ชป.๒	
๒๙. นายสายัณห์	ลังกาพินธุ์	วค.ชป.๒	
๓๐. นายวิชาญ	กวินภูมิเสถียร	จน.คป.ลำปาง	
๓๑. นายวศิน	ลีลาชีนาเวศ	วศ.คบ.ก๊วลม-ก๊วคหมา	
๓๒. นายอุดมศักดิ์	สีธิสาร	จน.คบ.ก๊วลม-ก๊วคหมา	
๓๓. นางสาวนฤมล	วานิชพันธ์	บท.คบ.แม่วัง	

๓๔. นายกุลธร	รัตน์เสรี	วศ.คบ.แม่วัง
๓๕. นายเทเวศร์	ส่วนบุญ	จน.คบ.แม่วัง
๓๖. นายนิธินันท์	คชทโรภาส	วศ.คบ.แม่ลาว
๓๗. นายสิรภาพ	แท่นมณี	จน.คบ.แม่ลาว
๓๘. นายศรารุช	โลหะโชติ	วศ.คส.๒
๓๙. นายปฐมพงษ์	กันทะวงศ์	นายช่างเครื่องกล
๔๐. นางสาวรุ่งกานต์	สวนประเสริฐ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวิฑูรย์	ฐิติธนภัค	รอง ผส.ชป.๒
๒. นายพนม	เทียมจันทร์	ผสก.๒
๓. นายอัญญวิชัย	นาควัชระ	ผจจ.๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวแสงดาว	วงศ์ปิ่น	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒. นางสาวชนนิกานต์	ตากาสาย	นักจัดการงานทั่วไป
๓. นางสาวสุทธิพร	กองใจ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔. นายอนุชิต	ยอดใจยา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๕. นางอำไพ	กิ่งทองสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๖. นางสาวจิราวดี	จิระโพธิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๗. นางสาวหัสยา	ไชยสมบัติ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘. นางสาววรัญญา	สมศรี	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๙. นางสาวผกาวัลย์	สายเครื่องมือย	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๐. นางสาวสุพิชญา	ไชยวงศ์สืบ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๑๑. นายพัชร	พูลสวัสดิ์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๒. นางสาวประภัสสร	แสนปาน	เจ้าหน้าที่ทั่วไป
๑๓. นางเกษร	น้ำแก้ว	พนักงานพิมพ์ ส.๔
๑๔. นางวาสนา	ทิพันธ์	พนักงานทั่วไป
๑๕. นางสาวประกายดาว	นาคปรีชา	พนักงานทั่วไป
๑๖. นางสาวปาริชาติ	รักมีศรี	พนักงานทั่วไป
๑๗. นางสาวธิดารัตน์	จำศีล	พนักงานทั่วไป
๑๘. นางสาวณัฐธิดา	ยศปิ่นตา	พนักงานทั่วไป
๑๙. นางสาวกุลธิดา	เลิศหล้า	พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ขป.๒ : กล่าวเปิดประชุมครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑. เรื่องที่อธิบดีสั่งการเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ถูกบุกรุกให้มีการจัดทำป้ายติดประกาศเขตและแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกเขตพื้นที่ชลประทาน

๒. เรื่องงานชลประทานขนาดเล็กหรืองานที่มีการถ่ายโอนให้ทาง อบต. ไปแล้ว ท่านอธิบดีแจ้งให้ทำป้ายติดไว้ด้านข้างว่าโครงการที่ได้ถ่ายโอนให้ อบต. โดยระบุ วัน เดือน ปี ให้ชัดเจน ไม่ว่าจะป็นงานอ่างหรืองานฝาย ขอให้เข้าไปดำเนินการให้เรียบร้อย

๓. เรื่องหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการเข้าตรวจสอบทุกปี ได้สรุปผลตรวจสอบให้ท่านอธิบดีทราบ ผลการทำงานซึ่งจะมีการผิดซ้ำซากที่เดิม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ใส่ใจผลสรุปที่ทางตรวจสอบเข้าตรวจสอบ พบจุดบกพร่อง ไม่ใช่ความผิดเชิงเทคนิคแต่เป็นความผิดเชิงไม่ใส่ใจ ขอให้ทุกส่วน สำนัก โครงการ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับงานที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางหน่วยตรวจสอบเน้นย้ำเข้ามา

๔. เรื่องงานพาณิชย์ และเรือนประทับของ สขป.๒ มี ๑ ที่ คือภูฟ้า ให้ตรวจสอบ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี

๕. เรื่องการปฏิบัติงาน ให้ระวัง สดง. ซึ่งจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเวลาตรวจพอจะส่งเรื่องมาที่ กรมฯ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือตั้งกรรมการตรวจสอบ และส่งไป บปช. ไม่ได้จบที่ กรมฯ อย่างเดียว ขอให้ระวังการทำงาน ซึ่งรูปแบบการทำงานที่ทำกันอยู่ปัจจุบัน เอกสารค่อนข้างมาก รูปแบบ ขอให้ถูกต้อง กำชับ ทาง ผอ.โครงการ และ OE กับ จน. ที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างของโครงการตรวจสอบความถูกต้องเอกสารให้รัดกุม

๖. งบประมาณการปี ๒๕๖๒ ตอนนี้เขาให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้มีรายการใดบ้าง ยังไม่พร้อม เพราะ ธร. เร่งมาก ทุกโครงการมีความพร้อมอยู่แล้ว หากติดเรื่องแบบให้ตามได้ที่ ผวค.ขป.๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ผบท.ขป. ๒ : ตามที่ได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ทาง Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/ติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ (ส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา)

ผผง.ชป.๒ รก. ผจบ.ชป.๒ : รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานการปลูกพืชฤดูแล้ง

๓.๑.๑ รายงานสภาพอากาศ ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “เบบินคา” ฉบับที่ ๒๗ (๓๙๖/๒๕๖๑) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๘๐ กิโลเมตร คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุเปรสชัน กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

๓.๑.๒ รายงานสภาพน้ำฝน การเปรียบเทียบปริมาณค่าเฉลี่ยของน้ำฝนสะสมในปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผลต่างปี ๒๕๖๑ กับค่าเฉลี่ย

จังหวัดเชียงราย มากกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๖๑.๖ มม.

จังหวัดพะเยา มากกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๙๗.๔ มม.

จังหวัดน่าน น้อยกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๑๕๒.๓ มม.

จังหวัดลำปาง มากกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๔๑.๑ มม.

การคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า ๓ วัน จาก NHC หรือคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่มากกว่า ๕๐ มิลลิเมตร

๓.๑.๓ สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)

(๑) เขื่อนกิ่วลม ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๓๑ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๒๙% ปริมาณน้ำใช้การ ๒๘ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๒๖%

(๒) เขื่อนกิ่วคอหมา ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๑๐๒ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๖๐% ปริมาณน้ำใช้การ ๙๖ ล้านลบ.ม.

คิดเป็น ๖๐%

๓.๑.๔ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)

(๑) จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๘ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๘๙.๐๒ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๖๔.๐๖%

(๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๒๒.๑๙๓ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๘๗.๐๗%

(๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๕๒.๐๒๐ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๖๒.๖๘%

(๔) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๓๓.๕๓๗ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๓๕.๐๖%

สรุปอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

รวมทั้งหมดจำนวนอ่าง ๓๙ อ่าง น้อยกว่า ๓๐% - ๒, ๓๑-๕๐% - ๓ อ่าง , ๕๑-๘๐% - ๓๒ อ่าง และมากกว่า ๘๐% - ๒ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๑๙๖.๗๕ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๕๗.๓๔% สามารถรับน้ำได้อีก ๑๔๖.๓๒ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๕๒.๖๖%

๓.๑.๕ สรุปแผน- ผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝนสะสม ปี ๒๕๖๑

(๑) โครงการชลประทานลำปาง แผนการเพาะปลูก ๘๒,๕๗๓ ไร่ ผลการเพาะปลูก ๘๒,๒๖๓ ไร่

(๒) โครงการชลประทานน่าน แผนการเพาะปลูก ๔๓,๐๗๗ ไร่ ผลการเพาะปลูก ๓๘,๖๘๗ ไร่

(๓) โครงการชลประทานพะเยา แผนการเพาะปลูก ๙๐,๓๖๓ ไร่ ผลการเพาะปลูก ๙๐,๓๖๓ ไร่

(๔) โครงการชลประทานเชียงราย แผนการเพาะปลูก ๒๐๑,๗๘๕ ไร่ ผลการเพาะปลูก ๒๐๗,๗๖๑ ไร่

(๕) โครงการฯ กิ่วลม-กิ่วคอหมา แผนการเพาะปลูก ๙๔,๕๕๓ ไร่ ผลการเพาะปลูก ๘๓,๔๕๙ ไร่

(๖) โครงการฯ แม่วัง แผนการเพาะปลูก ๖๘,๒๔๐ ไร่ ผลการเพาะปลูก ๖๖,๔๐๗ ไร่

(๗) โครงการฯ แม่ลาว แผนการเพาะปลูก ๑๗๐,๒๓๗ ไร่ ผลการเพาะปลูก ๑๔๘,๔๓๒ ไร่

ผผง.ชป.๒ รก. ผจบ.ชป.๒ : สถานการณ์น้ำช่วงพายุ “เบบินคา” เคลื่อนเข้าฝั่งประเทศเวียดนามและคืนวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ คาดว่าจะเข้าประเทศลาว ขอให้ ผคป.โครงการ ช่วยติดตามสถานการณ์น้ำช่วง ๑๗-๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑

ผส.ชป.๒ : ขอให้ทางโครงการ เร่งรายงานสถานการณ์น้ำ กรณีน้ำท่วมที่จังหวัดน่าน จึงขอให้รายงานให้ทาง สชป.๒ ทราบก่อน เพื่อที่จะได้รายงานให้กรมชลประทานทราบทันที ซึ่งทางผู้บริหารกรมชลประทานอยากทราบเรื่องจากทาง สชป.๒ ก่อนทราบจากข่าวสาร ให้ สบ. โครงการ ประจำพื้นที่รายงานสถานการณ์โดยเร็วทั้งภาพและข้อมูล

ให้ทุกโครงการช่วยดูแลช่วง ๑๗-๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑ ส่วนเรื่องเครื่องจักรเครื่องมือไม่เพียงพอขอรับการสนับสนุนจาก สำนักเครื่องจักรกลได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ สรุปรายงานแผน-ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และพ.ศ. ๒๕๖๑
ในภาพรวมของ สชป.๒ (ส่วนแผนงาน)

ดป.ชป.๒ : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

๓.๒.๑ เงินก้อนเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายการงานทั้งหมด ๔๙ งาน แล้วเสร็จ ๑๘ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๑ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๙๗.๘๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๔๒.๗๘๑ ล้านบาท โอนกลับส่วนกลาง ๒๕.๑๓๖ คิดเป็น ๗๘.๒๗ %

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานชลประทานที่ ๒ อยู่ในลำดับที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๔ % ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ -๑๐.๕๖ %
แผนการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ สชป.๒ เดือนสิงหาคม อยู่ที่ ๙๖.๘๔ % ส่วนต่างของแผน ต่ำกว่าแผนอยู่ที่ - ๑๙.๔๐ %

แผน-ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มีทั้งหมด ๒๘๖ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๒๙.๓๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๙๗.๐๙๘ ล้านบาท คิดเป็น ๗๗.๔๔ %
ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๖๑)

โครงการที่มีผลการเบิกจ่าย ๘๐ - ๑๐๐ % จำนวน ๒๓๘ รายการ

โครงการที่มีผลการเบิกจ่าย ๕๐ - ๗๙.๙๙ % จำนวน ๓๓ รายการ

โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ๕๐ % จำนวน ๑๕ รายการ แยกดังนี้

- โครงการชลประทานพะเยา

(๑) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท

- โครงการชลประทานเชียงราย

(๒) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท

- โครงการชลประทานลำปาง

(๓) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ยาว ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ซ่อมแซมคันดินฝายทุ่งแสนตอ จ.ลำปาง งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการชลประทานน่าน

- (๕) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขต จ.น่าน ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน งบประมาณ ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท
- (๖) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- (๗) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทาน จ.น่าน งบประมาณ ๙๕,๖๐๐ บาท
- (๘) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบัว (พรต) โครงการชลประทานน่าน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- (๙) อาคารชลประทานป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพอง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน งบประมาณ ๓๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

- (๑๐) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.๒๓+๖๐๐-๒๕+๐๐๐ และอาคารประกอบ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- (๑๑) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๒

- (๑๒) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนห้วยช้าง ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒

- (๑๓) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย ๑ รายการ งบประมาณ ๘๐๙,๗๐๐ บาท
- (๑๔) เขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๒๐,๘๒๗,๒๐๐ บาท
- (๑๕) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๗๐๗,๐๐๐ บาท

ผล.ชป.๒ : ขอให้เร่งรัดงานที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ๕๐% และให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง หากเกิดอุทกภัยสามารถขออนุมัติเงินได้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

๓.๒.๓ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ งาน งบประมาณ ๕๓๘.๔๖๘ ล้านบาท

- ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน ๖ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๙.๕๓๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๗๔๖๑ ล้านบาท คิดเป็น ๔๖๘%

- นายคา ออนุมัติแผนแล้ว ๓ งาน

- (๑) โครงการฝายแม่อ่างบ้านน้ำล้อม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๙.๕๐๐ ล้านบาท
- (๒) โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร งบประมาณ ๕.๐๐๐ ล้านบาท
- (๓) สถานีสูบน้ำ บ้านหนองเสา เชียงราย งบประมาณ ๓๑.๕๐๐ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน กปร. ๓ งาน

- (๑) อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๕๑.๕๘๖ ล้านบาท
- (๒) อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแ่งพร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงราย งบประมาณ ๔๖.๔๐๐ ล้านบาท
- (๓) ฝายห้วยป่าไร่พร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบประมาณ ๕.๓๐๖ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการส่งกรมฯ ๖ งาน

- (๑) อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน จ.ลำปาง งบประมาณ ๓๕.๐๐๐ ล้านบาท
- (๒) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยตันยาง จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท
- (๓) โครงการจัดหาน้ำฯ(บ้านห้วยน้ำกั้น) จ.เชียงราย งบประมาณ ๘.๕๐๐ ล้านบาท
- (๔) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยโก๋น ๑ จ.น่าน งบประมาณ ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท
- (๕) ระบบส่งน้ำและถังพักน้ำเพิ่มเติมฯ น่าน งบประมาณ ๗.๐๐๐ ล้านบาท
- (๖) ปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและฝายร่องซุยพร้อมระบบส่งน้ำ จ.พะเยา งบประมาณ ๓๖.๐๔๖ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ๔ โครงการ

- (๑) ฝายนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง
- (๒) ฝายแม่อ่างบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง
- (๓) ปรับปรุงฝายนาคา จ.น่าน อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ
- (๔) ทำนบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ จ.พะเยา

๓.๒.๔ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๘๐ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๗.๘๐๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๒๙.๑๖๓ ล้านบาท คิดเป็น ๑๘.๕๗%

- (๑) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานรัฐ จำนวน ๑๐ งาน งบประมาณ ๔๘.๙๓๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔.๙๔๖ ล้านบาท คิดเป็น ๑๐.๑๑%
- (๒) โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร จำนวน ๗ งาน งบประมาณ ๗.๖๔๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔.๖๐๑ ล้านบาท คิดเป็น ๖๐.๒๓%
- (๓) โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน ๗๓ งาน
 - (๓.๑) พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๕๘ งาน งบประมาณ ๔๗.๑๘๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๙.๙๐๑ ล้านบาท คิดเป็น ๒๐.๙๘%
 - (๓.๒) พัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จำนวน ๑๕ งาน งบประมาณ ๕๔.๑๕๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๙.๗๑๕ ล้านบาท คิดเป็น ๑๗.๙๔%

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๑ งาน

- (๑) โครงการชลประทานลำปาง จำนวน ๑ งาน
- (๒) โครงการชลประทานเชียงราย จำนวน ๑ งาน
- (๓) โครงการชลประทานน่าน จำนวน ๑๕ งาน
- (๔) โครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๕ งาน
- (๕) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จำนวน ๑ งาน
- (๖) ส่วนแผนงาน จำนวน ๘ งาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานแผน/ ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ และปัญหาอุปสรรค
(ทุกส่วน, โครงการ)

๓.๓.๑ ส่วนวิศวกรรม

ผวศ.ชป.๒ : โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๔ งาน สามารถรับแบบได้ ดังนี้

- (๑) ฝ่ายทาลาวพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ออกแบบแล้ว ๑๐๐%
- (๒) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านสบป็น อยู่ระหว่างออกแบบ ๖๐%
- (๓) ฝ่ายขุนน้ำสะเนียนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขุนน้ำสะเนียน-ห้วยลู่ ออกแบบแล้ว ๑๐๐%
- (๔) ฝ่ายห้วยปิงพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อยู่ระหว่างออกแบบ ๙๐%

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

แผน-ผล การเบิกจ่ายงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป้าหมายกรมไตรมาส ๑ อยู่ที่ ๓๐.๒๙% เป้าหมายกรมไตรมาส ๒ อยู่ที่ ๕๒.๒๙% เป้าหมายกรมไตรมาส ๓ อยู่ที่ ๗๗.๒๙% ผลการเบิกจ่าย ส่วนวิศวกรรมอยู่ที่ ๗๓.๔๐%

พค.ชป.๒ : ได้รับความจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๓๙ งาน แล้วเสร็จ ๗๐ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๔ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๕ งาน

- (๑) โครงการชลประทานเชียงราย ๓๖ งาน แล้วเสร็จ ๑๙ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ งาน
- (๒) โครงการพะเยา ๒๒ งาน แล้วเสร็จ ๕ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ งาน
- (๓) โครงการน่าน ๔๘ งาน แล้วเสร็จ ๓๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ งาน
- (๔) โครงการลำปาง ๓๓ งาน แล้วเสร็จ ๑๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ งาน

สป.ชป.๒ : ได้รับความจัดสรรงบประมาณ ๔๘ งาน แล้วเสร็จ ๓๕ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ งาน

- (๑) โครงการชลประทานเชียงราย ๑๖ งาน แล้วเสร็จ ๑๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ งาน
- (๒) โครงการชลประทานน่าน ๙ งาน แล้วเสร็จ ๗ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน
- (๓) โครงการชลประทานพะเยา ๗ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ งาน
- (๔) โครงการชลประทานลำปาง ๘ งาน แล้วเสร็จ ๘ งาน
- (๕) โครงการก่อสร้าง ๒ ๕ งาน แล้วเสร็จ ๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน
- (๖) ส่วนบริหารจัดการน้ำ ๓ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ งาน

อบ.ชป.๒ : ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖๔ งาน

- (๑) โครงการก่อสร้าง ๒ ๗ งาน แล้วเสร็จ ๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ งาน รอผลสำรวจ ๒ งาน คือ
(๑.๑) อ่างเก็บน้ำห้วยเจดีย์ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
(๑.๒) อ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

- (๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิวลม-กิวคอบมา ๕ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ งาน คือ
- (๒.๑) ปรับปรุงคลองซอย 15.2L-2.4L-RMC กิวลม
 - (๒.๒) ปรับปรุงคลองซอย 0+400 LMC กิวคอบมา
 - (๒.๓) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ ๕ พร้อมอาคารประกอบ
- (๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ๓ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน คือ
- (๓.๑) ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 5 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ
- (๔) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ งาน คือ
- (๔.๑) ปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา
 - (๔.๒) งานปรับปรุงตลิ่งด้านเหนือฝายแม่วัง ระยะที่ ๒
 - (๔.๓) ปรับปรุงคลองส่งน้ำท้ายคลองซอย ๔ แม่ปุงสายใหญ่
 - (๔.๔) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.19+100-20+600

ปธ.ชป.๒ : ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ

- (๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเจดีย์ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย อยู่ระหว่างจัดทำเล่มรายงาน
- (๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รอผลทดสอบดินจากสำนักวิจัย
- (๓) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปุดอง อ.พระยาเม็งราย จ.เชียงราย อยู่ระหว่างการเจาะสำรวจธรณีและปฐพีกลศาสตร์

ผผง.ชป.๒ : ขอให้แต่ละโครงการดำเนินการตรวจสอบอาคารชลประทานทั้งหมดที่มีปัญหา ช่วงอุทกภัย หากข้างกลของโครงการดำเนินการไม่ได้ ให้แจ้งที่ ผคก.ชป.๒ ได้

๓.๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

ผผง.ชป.๒ รก. ผจบ.ชป.๒ : รายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้รับงบประมาณจำนวน ๔ งาน

- (๑) งานบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๘๐.๐๔%

ปช.ชป.๒ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำและอุทกภัย ผลผลิตที่ ๕ โครงการป้องกันและบรรเทา

- (๒) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนห้วยช้าง

จ.เชียงราย งบประมาณ ๘,๙๖๔,๔๓๙.๙๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๕๘๓,๔๕๖.๒๓ บาท คิดเป็น ๕๑.๑๒%

- (๓) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยยัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

งบประมาณ ๔,๔๘๐,๗๔๒.๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๙๙๘,๘๓๒.๓๑ บาท คิดเป็น ๘๙.๒๔%

งานกันเหลื่อมปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน

- (๔) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยตันงัน จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๙,๔๗๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย

๑๙,๔๗๑,๕๙๔.๘๕ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

(๕) กรมชลประทานให้ตั้งครุภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ที่อยู่อ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดกลาง หากเครื่องมือเกิดความเสียหาย สามารถตั้งซ่อมได้

- (๖) วันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๑ จัดอบรมเครื่องมือวัดความดันน้ำในมวลดิน ๓ เรื่อง คือ Piezometer ,

Pressuremeter และ Observation Well

(๗) ขอให้ สบ. โครงการช่วยบำรุงรักษาเขื่อนห้วยวังน เพื่อเข้าไปบันทึกภาพ ตามโครงการต่างๆ รวม ๑๙๘ อ่าง

ผส.ชป.๒ : ขอให้ สบ.โครงการ ดูแลอ่างเก็บน้ำ ที่หญ้าขึ้นด้วย

๓.๓.๓ ส่วนแผนงาน

ผผง.ชป.๒ : เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ คือ

- (๑) งานกันเหลื่อมปี ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๑
- (๒) การเบิกจ่ายปี ๒๕๖๑ ของ สชป.๒ ต่ำกว่าแผนทุกโครงการ งานที่ล่าช้าให้ปรับเปลี่ยนแผน
- (๓) งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๒ มีโครงการที่ยังไม่ได้ส่งประมาณการ ส่วนโครงการที่ส่งประมาณการแล้วให้จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง และดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างได้
- (๔) ปี ๒๕๖๓ กรมชลประทานให้จัดทำแผน MTEF ๑ แผ่น ๑ โครงการ ส่งกรมชลประทาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และส่งประมาณการภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งทาง สชป.๒ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมจัดทำแผน MTEF วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกโครงการแล้ว

๓.๓.๔ โครงการชลประทานจังหวัด

(๑) โครงการชลประทานลำปาง

จน.คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

- (๑) งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๓ งาน งบประมาณ ๑๓๕,๑๖๑,๒๙๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๔.๗๓%
- (๒) สรุปรวมงานกันเหลื่อมปี ๒๕๖๐ (งบกลาง)
 - (๒.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอย งบจ้างเหมา ๒๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑.๐๓%
 - (๒.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตอง งบประมาณ ๓๑,๓๘๐,๗๙๗.๔๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๕%
 - (๒.๓) ระบบส่งน้ำนาปาง งบประมาณ ๑,๔๗๒,๖๗๓.๕๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๙๙%
 - (๒.๔) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่ไพร งบประมาณ ๑,๐๐๘,๙๙๙.๑๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%
- (๓) งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - (๓.๑) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายกลุ่ม ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๓๕,๔๙๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑.๓๘%
 - (๓.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เมาะพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๔๒,๘๒๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐.๖๗%
- (๔) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน ๑๓ งาน งบประมาณ ๑๘,๑๓๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๖.๗๕%

(๒) โครงการชลประทานพะเยา

ผคป.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

- (๑) สรุปงานตาม แผนงาน : บูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ พรบ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗ งาน งบประมาณ ๖๗,๙๔๑,๖๙๒.๘๗ บาท เบิกจ่าย ๕๕,๖๐๘,๙๔๖.๑๖ บาท คิดเป็น ๘๑.๘๕%

(๑.๑) การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน) จำนวน ๒๕ งาน งบประมาณ ๒๑,๒๕๘,๖๒๒.๘๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๐,๓๖๖,๗๗๓.๐๔ บาท คิดเป็น ๙๕.๘๐%

(๑.๒) สร้างความมั่นคงภาคการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๔๖,๖๘๓,๐๗๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๕,๒๔๒,๑๗๓.๑๒ บาท คิดเป็น ๗๕.๔๙%

(๒) โครงการไทยนิยมยั่งยืน มีงานเกี่ยวกับโครงการชลประทานพะเยา ๓ กิจกรรม งบประมาณรวม ๗,๔๙๘,๐๐๐ บาท

(๒.๑) โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ขป.พะเยา) จ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร มีการจ้างแรงงานแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง

(๒.๒) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (งานทวง สขป.๒) อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

(๒.๓) โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน (ขป.พะเยา) งานซ่อมแซม ๔ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ทั้ง ๔ งาน

(๓) โครงการชลประทานน่าน

จน.คป.น่าน : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูลเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม)

(๑.๑) เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๔ งาน ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% โครงการยกระดับกาแพภาคเหนือตอนบน ๒ ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า (๒) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลงาน ๙๘.๒๐%

(๒) แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๒ งาน งบประมาณ ๑๒๖,๔๓๔,๖๓๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๖.๒๖% ผลการดำเนินการ ๖๖.๒๖% แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งานที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ๕๐% อาคารชลประทานป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพอง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

(๓) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน จำแนกรายจังหวัด จำนวน ๕๒ งาน

(๓.๑) เมนูจ้างแรงงานสร้างรายได้ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างแรงงาน จำนวน ๔๒ ราย

(๓.๒) เมนูส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๑๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท

(๓.๓) เมนูพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระดับน้ำชุมชน ปิดทองหลังพระ) จำนวน ๔๔ งาน งบประมาณ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓.๔) เมนูพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท

(๔) โครงการชลประทานเชียงราย

ผคป.เชียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

(๑) งานกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕๘,๔๔๖,๖๐๐ บาท รวมวงเงินกันเหลื่อมปี ๗๒,๙๓๑,๓๗๑.๑๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๑.๒๙% ผลงาน ๙๙.๑๙%

(๒) โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แผนงานพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย) จำนวน ๑๐ งาน งบประมาณ ๑๑๒,๔๖๑,๑๐๐ บาท รวมวงเงินกู้เงินเหลือมีปี ๓๔,๗๘๖,๓๖๙.๕๙ บาท ผลการเบิกจ่ายวงเงินกู้เงินเหลือมีปี ๙๒.๓๐% ผลงาน ๙๕.๘๒%

(๓) แผนงานงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖๖ งาน งบประมาณ ๒๗๕,๗๙๓,๐๒๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๔.๔๖% ผลงาน ๘๑.๗๔%

(๔) ไทยนิยม ยั่งยืน แผนงาน/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย

(๔.๑) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสนับสนุนการใช้จ่ายพาราได้จำนวน ๑๑.๗ ตัน

(๔.๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต (จ้างแรงงานคน ๘๔ คน) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๓.๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคหมา

วศ.คบ.ก๊วคหมา-ก๊วคหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณทั้งหมด จำนวน ๓๐ งาน งบประมาณ ๑๓๔,๗๖๘,๗๐๐ บาท

(๑) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน

(๑.๑) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC. ก๊วคหมา จำนวน ๒ แห่ง ท้าย กม.4,กม.20 งบประมาณ ๒๓,๗๖๖,๒๒๙.๔๗ บาท

(๒) สรุปรายละเอียดรายการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร งบประมาณ ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท

(๒.๑) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคหมา จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

(๓) โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำชลประทาน

(๓.๑) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ กม.24+195 จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓.๒) ซ่อมแซมผนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังด้านซ้ายท้ายเขื่อนก๊วคหมาช่วง กม.14+500 บ้านแม่ตาใน ม.๖ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๑

เบิกจ่าย ๑๓๑,๘๘๐,๑๕๓.๙๑ บาท คิดเป็น ๙๔.๑๙% ซ้ำผูกพัน ๓,๔๖๙,๖๔๐ บาท คิดเป็น ๒.๕๘%

(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

ผคบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) รายการงบประมาณประเภทเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๗๓๕,๘๑๙.๗๕ บาท เบิกจ่าย ๘๖.๑๓%

(๒) รายการงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๘ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๔๖๔,๐๑๒ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๗๓.๔๘% ผูกพันทั้งสิ้น ๗๓.๔๘%

(๓) รายงานงบประมาณ (งบไทยนิยม ยั่งยืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๘.๐๓%

(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

วค.คบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) สรุปงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

(๑.๑) โครงการแก้มลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว วงเงินตามแผน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๘,๗๔๒,๐๕๙.๙๕ บาท คิดเป็น ๘๕.๑๙% มีเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง จำนวน ๓,๒๕๗,๙๔๐.๐๕ บาท

(๒) งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สูงกว่า ๒ ล้าน) จำนวน ๘ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๑,๑๖๐,๗๒๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๗,๗๑๙,๐๙๖.๘๙ บาท คิดเป็น ๙๑.๖๔% งบม.ผูกพัน ๒,๓๘๕,๕๖๓.๓๑ บาท คิดเป็น ๕.๘๐%

(๓) งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต่ำกว่า ๒ ล้าน) จำนวน ๑๖ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๑๖๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๖๒๗,๖๓๓.๑๘ บาท คิดเป็น ๘๖.๒๖% งบม.ผูกพัน ๒๙๘,๒๒๐ บาท คิดเป็น ๒.๖๗%

(๔) งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) วงเงินตามแผน ๑๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท จ้างเหมา ๑๒,๒๐๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการเอง ๖,๘๔๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๖๔๖,๐๓๑.๕๑ บาท คิดเป็น ๒๔.๓๙% งบม.ผูกพัน ๑๒,๓๙๙,๓๑๐.๗๗ บาท คิดเป็น ๖๕.๐๙%

๓.๓.๖ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒

ผคส.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) ก่อสร้างแหล่งน้ำ ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติมงบกลุ่มจังหวัด

(๑.๑) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย งบประมาณ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๑,๐๖๙,๙๒๑.๒๗ บาท คิดเป็น ๙๔.๑๕% ผลงาน ๑๐๐%

(๑.๒) ฝ่ายจิวพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ป่า จ.น่าน งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๑,๓๙๗,๒๗๑.๑๘ บาท คิดเป็น ๙๗.๒๖% ผลงาน ๑๐๐%

(๑.๓) ฝ่ายบ้านวังเค็มใหม่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๓๗๒,๘๖๗.๙๑ บาท คิดเป็น ๙๒.๑๖% ผลงาน ๑๐๐%

(๒) งานก่อสร้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๒.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๕๓,๐๕๕,๗๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๙,๒๙๐,๐๐๖.๑๕ บาท คิดเป็น ๙๒.๙๐% ผลงาน ๘๙.๑๙%

(๒.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๓๔,๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๓,๙๘๙,๕๓๗.๑๗ บาท คิดเป็น ๙๙.๐๙% ผลงาน ๙๐.๕๐%

(๒.๓) โครงการห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๔๗,๑๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๘,๔๙๘,๐๔๔.๗๓ บาท คิดเป็น ๖๐.๔๕% ผลงาน ๖๖%

(๓) งานก่อสร้างแหล่งน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๐๖,๖๒๓,๙๐๐ บาท

(๓.๑) โครงการฝายห้วยแม่ตำพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๒๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๐,๙๙๘,๒๒๗.๕๘ บาท คิดเป็น ๗๑.๔๒% ผลงาน ๗๐%

(๓.๒) โครงการฝายห้วยปางหัดบ้านไร่ น้ำหินพร้อมระบบท่อส่งน้ำ อ.น่าน้อย จ.น่าน งบประมาณ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๕๙๗,๘๐๐.๕๐ บาท คิดเป็น ๗๑.๘๓% ผลงาน ๖๓%

(๓.๓) โครงการฝายสี่ศุกพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา งบประมาณ ๑๐,๗๘๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๔๘๗,๖๘๘.๔๘ บาท คิดเป็น ๘๘.๐๑% ผลงาน ๙๕%

(๓.๔) โครงการฝายห้วยแม่แกพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๕,๐๖๓,๒๕๐.๕๔ บาท คิดเป็น ๗๖.๘๕% ผลงาน ๘๔.๐๓%

(๓.๕) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๒๐,๘๒๗,๒๐๐ บาท ผลงาน ๑% อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบและออกแบบเพิ่มเติม

(๓.๖) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๘๐๙,๗๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๒๐๘ บาท คิดเป็น ๑.๒๖% ผลงาน ๑๕.๓๔%

(๓.๗) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๗๐๗,๐๐๐ บาท ผลงาน ๑%

(๔) แผนงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กันเหลื่อม)

(๔.๑) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๙,๕๐๕,๖๖๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๙๒๓,๔๘๓ บาท คิดเป็น ๒๐.๑๑% ผลงาน ๗.๓๔% อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบและออกแบบเพิ่มเติม

(๔.๒) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๗๖๔,๗๕๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๖๓,๐๐๕ บาท คิดเป็น ๔๗.๔๗% ผลงาน ๒๕.๑๔%

(๔.๓) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๑,๒๗๐,๓๐๐ บาท ผลงาน ๔%

๓.๓.๗ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วช.ภูฟ้าพัฒนา : ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑

(๑) งบประมาณ กปร. ปี ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำสาง ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๑๗,๖๙๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมงาน วางแนวท่อส่งน้ำและปรับพื้นที่

(๒) เบิกจ่ายแทน สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ๑๕,๕๒๙,๒๘๘ บาท
ส่งประมาณขอรับการสนับสนุน ๘,๗๓๙,๕๐๐ บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ๕,๖๐๙,๖๕๐ บาท
อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ ๓,๑๒๙,๘๕๐ บาท
คงเหลืองบประมาณ ๖,๗๘๙,๗๘๘ บาท

(๓) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (เพิ่มเติมเหลือจ่าย) จัดซื้อครุภัณฑ์

(๓.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๗๓,๘๐๐ บาท

(๓.๒) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑๒๒,๐๐๐ บาท

(๓.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ งบประมาณ ๔๙๖,๖๔๐ บาท อยู่ระหว่างส่งมอบของ

(๓.๔) ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒,๖๘๑,๔๒๐ บาท อยู่ระหว่างส่งมอบของ

๓.๓.๘ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

วช.๕ พญ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) งบประมาณกันเหลือมีปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานจ้างเหมาเขียนหัวงานและอาคารประกอบฯ งบจัดสรร ๑๙๙,๐๙๘,๐๐๐.๖๙ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๑๗๔,๕๓๕,๐๕๑.๗๑ บาท คงเหลือ ๘,๘๗๒,๐๖๗.๗๙ บาท คิดเป็น ๘๗.๖๖%

งบประมาณกันขยายปี พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการกักคอกหมา จ.ลำปาง งานระบบชลประทานกักลม ๓ ระยะที่ ๓ งบจัดสรร ๙๕,๕๑๙,๔๖๓.๔๔ บาท

(๒) งบลงทุน

(๒.๑) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบตาม พ.ร.บ. ๑๑๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท

คิดเป็น(พ.ร.บ.) ๗๕.๙๓% คิดเป็น(จัดสรร) ๘๗.๐๖% แผนงานก่อสร้างถึงปัจจุบัน ๖๔.๓๐% ผลงานก่อสร้างปัจจุบัน ๕๓.๖๓% ซ้ำกว่าแผนงาน ๑๐.๖๗%

(๒.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบตาม พ.ร.บ. ๓๐๗,๓๖๒,๒๐๐ บาท

คิดเป็น(พ.ร.บ.) ๓๒.๓๓% คิดเป็น(จัดสรร) ๓๖.๒๕% แผนงานก่อสร้างสะสม ๔๓.๐๖% ผลงานก่อสร้างสะสม ๑๓% ซ้ำกว่าแผนงาน ๓๐.๐๖%

๓.๓.๙ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓

ผจจ.๓ : รายงานสรุปผลงาน ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) โครงการกองทุนจัดรูปที่ดิน งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรร ๘,๐๘๗,๐๒๒ บาท ดำเนินการเอง ๕,๓๐๖,๒๖๐ บาท ค่าควบคุมงาน ๘๐,๙๐๐ บาท จ้างเหมา ๒,๖๙๙,๘๖๑.๕๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๑๓๐,๔๘๕ บาท คิดเป็น ๖๓.๔๔% ผลงาน ๓๘%

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผผง.ขป.๒ : หนังสือจากทางจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ งาน ของโครงการชลประทาน ลำปาง ๒ งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ๑ งาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ๑ งาน ซึ่งทางโครงการชลประทานลำปางรายงานให้ทางจังหวัดลำปางทราบโดยตรงและขอให้ส่งสำเนาให้ส่วนแผนงานด้วย ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง, กิ่วลม-กิ่วคอหมา ขอให้รายงานมายังสำนักงานชลประทานที่ ๒ เพื่อรวบรวม ส่วนโครงการอื่นที่มีงบประมาณให้แจ้งทางส่วนแผนงาน เพื่อรวบรวมรายงานส่งกรมชลประทาน

ผคป.ลำปาง : ในส่วนของโครงการชลประทานลำปาง ได้เข้าไปชี้แจงให้ทาง กรมฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ ปิดการประชุม

เลิกประชุม : ๑๗.๔๐ น.



ผู้จดยางงานการประชุม
(นางกัลยกร ยลสุรีย์วงศ์)
ธก.ชป.๒



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายชานนท์ วงศ์อินทร์)
พต.ชป.๒ รักษาการในตำแหน่ง
ฝบท.ชป.๒



เห็นชอบ
(นายสมจิต อำนางศาล)
ผจบ.ชป.๒ รักษาการแทน
ผส.ชป.๒