



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗

ที่ F สขป๒.๐๑/๕๘๓/๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

เรียน รอง ผส.ขป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผบท.ขป.๒, ผสก.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒ และหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนกลางในเขต สขป.๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ มาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ และส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการ) ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด รายงานการประชุมได้ที่ www.orib.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา การสมดี)

บส.ขป.๒ รักษาการในตำแหน่ง

ผบท.ขป.๒

แบบรับรองรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

.....

- รับรองรายงานการประชุม
- ไม่รับรองรายงานการประชุมเนื่องจาก
- ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

หน้า	บรรทัดที่	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	หมายเหตุ

หมายเหตุ กรุณาส่งฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
หากพ้นกำหนดถือว่าให้การรับรองแล้ว

ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง.....

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
๑.	นายปรีชา	งานทอง	ผส.ชป.๒	ประธานที่ประชุม
๒.	นายศุภชัย	พินิจสุวรรณ	ผวศ.ชป.๒	
๓.	นายสมหวัง	ผลประสิทธิ์โต	ผผง.ชป.๒/ ผบพ.ชป.๒	
๔.	นายวินัย	แสงสว่าง	ผคก.ชป.๒	
๕.	นายชัยประเสริฐ	เนตรอนงค์	ผคป.ลำปาง	
๖.	นายนพดล	ใจธรรม	ผคป.พะเยา	
๗.	นายสุรศักดิ์	สุพรรณคง	ผคป.น่าน	
๘.	นายภาณุวัฒน์	ดวงนภา	จน.คป.เชียงราย แทน ผคป.เชียงราย	
๙.	นายวศิน	ลีลาชีนาเวศ	วศ.คบ.ก๊วลม-ก๊วคหมา แทน ผคบ.ก๊วลม-ก๊วคหมา	
๑๐.	นายรังสิต	จันทร์ศิริปิติกุล	ผคบ.แม่วัง	
๑๑.	นายอนุรักษ์	ชูเชิญ	ผคบ.แม่ลาว	
๑๒.	นายพีรยุทธ	เหมาะพิชัย	ผคส.๒	
๑๓.	นายนรินทร์	ปิ่นทะโชติ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน แทน ผสก.๒	
๑๔.	นายอภิวชิชัย	นาควัชระ	ผจจ.๒	
๑๕.	นายพีรภัทร	ชายมาน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แทน ผสญ.๕	
๑๖.	นางสาวพัชรญา	กุลสวัสดิ์	งบ.ชป.๒	
๑๗.	นายชานนท์	วงศ์อินทร์	พต.ชป.๒	
๑๘.	นางวาสนา	การสมดี	บส.ชป.๒	
๑๙.	นางสาวณการต์	นันทการณ	นิติกร	
๒๐.	นายเกรียงกฤษณ์	แสนปัญญา	ผง.ชป.๒	
๒๑.	นายเกียรติกวิน	เพิ่มทวีสิน	ยศ.ชป.๒	
๒๒.	นายจักริน	เมืองดี	ตป.ชป.๒	
๒๓.	นายนพดล	สิทธิวงศ์	คพ.ชป.๒	
๒๔.	นายชาติชาย	การสมดี	บน.ชป.๒	
๒๕.	นายสุเมธ	ธิมา	ปช.ชป.๒	
๒๖.	นายกฤษฎา	แดงสีพลอย	ปป.ชป.๒	
๒๗.	นางสาวธัญญาพร	ไยบัณฑิตย์	ปน.ชป.๒	
๒๘.	นายเอกชัย	ก้านเหลือง	สป.ชป.๒	
๒๙.	นายเทอดทูล	คล้ายขยาย	อบ.ชป.๒	
๓๐.	นายสายัณห์	ลิ่งกาพินธุ์	วค.ชป.๒	
๓๑.	นายวีระยุทธ	เชื่อนแก้ว	วศ.คป.ลำปาง	
๓๒.	นายวิชาญ	กวินภูมิเสถียร	จน.คป.ลำปาง	
๓๓.	นายโชติกรวิชัย	ทวีศักดิ์ทินโชติ	จน.คป.น่าน	
๓๔.	นายอุดมศักดิ์	สีธิสาร	จน.คบ.ก๊วลม-ก๊วคหมา	
๓๕.	นายกุลธร	รัตนเสรี	วศ.คบ.แม่วัง	

๓๖. นายนิธินันท์	คชทโรภาส	วศ.คบ.แม่ลาว
๓๗. นายสิรภพ	แท่นมณี	จน.คบ.แม่ลาว
๓๘. นายศรารุช	โลหะโชติ	วศ.คส.๒
๓๙. นายสุทัศน์	สุวัจนพรพงศ์	กส.๓ ขป.๒
๔๐. นายประเสริฐ	แสนหลี	สร.รว.๒
๔๑. นายโกเมศ	ดงแก้ว	ผด.๒ สธ.

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอรรถพงษ์	ฉันทานุมัติ	รอง ผส.ขป.๒	ติตราชการ
๒. นายสมจิต	อานาจศาล	ผจบ.ขป.๒	ติตราชการ
๓. นายกฤตย์	สวาสดีมิตร	ผคป.เชียงใหม่	ติตราชการ
๔. นายฤทัย	พัชรานุรักษ์	ผคบ.ก๊วลม-ก๊วค้อหมา	ติตราชการ
๕. นายพนม	เทียมจันทร์	ผสก.๒	ติตราชการ
๖. นายวิวัฒน์ชัย	คงลำธาร	ผสญ.๕	ติตราชการ
๗. นายบุญลือ	แดงสุวรรณ	จต.๒/๑ มด.	ติตราชการ
๘. นางวรลักษณ์	คงศรีเจริญ	ปท.ขป.๒/ ธก.ขป.๒	ลาพักผ่อน
๙. นายอนันต์	แสงสุวรรณ	จน.คป.พะเยา	ติตราชการ
๑๐. นายวีระพงษ์	ประทุมโตน	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวแสงดาว	วงศ์ปิ่น	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒. นายณัฐวุฒิ	สวัสดิ์สุข	วิศวกรชลประทาน
๓. นายพรหมวัฒน์	จันทร์ช่วย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๔. นายกิตติคุณ	ปวงแก้ว	วิศวกรชลประทาน
๕. นายปฐมพงษ์	กันทะวงศ์	นายช่างเครื่องกล
๖. นายจिरยุทธ	รักบุญ	สบ.๓ คบ.แม่วัง
๗. นายณรงค์ฤทธิ์	พรหมเมือง	นิติกร
๘. นางอำไพ	กิ่งทองสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๙. นางกัลยกร	ยลสุรียันวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๐. นางสาวสุพิชญา	ไชยวงศ์สืบ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๑๑. นายพัชร	พูลสวัสดิ์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๒. นางสาวจุฑามาศ	มิ่งเมือง	พนักงานทั่วไป
๑๓. นางสุภัทสรณ์	ตันจันทร์กุล	พนักงานทั่วไป
๑๔. นางสาวปาริชาติ	รักมีศรี	พนักงานทั่วไป
๑๕. นางสาวกุลธิดา	เลิศหล้า	พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผล.ขป.๒ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้ถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการในการดำรงตำแหน่ง ผส.ขป.๒ ได้ประมาณ ๒ อาทิตย์ จึงขอความร่วมมือทุกท่านมีความรักและความสามัคคีกันในการทำงาน ให้เกียรติซึ่งกันและกันการทำงานจะได้มีความราบรื่น การทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อป้องกันการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการดำรงตำแหน่ง ผส.ขป.๒ เป็นพื้นที่และภูมิประเทศใหม่ จึงอาศัยช่วงแรกๆในการเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ทั้ง ๘ โครงการ ให้หมด เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่การทำงานและทำความเข้าใจ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกโครงการ

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

บส.ขป.๒ : ตามที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ทาง Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้มาประชุมพิจารณานั้น โดยมีหน่วยงานขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา ดังนี้

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ขอแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๑๐-๑๑ ข้อ (๖.๓) งานเทคนิคดินเพื่อยึด SHOTCRETE ด้านบนมี SHOTCRETE ล้ำสุดที่ระดับ ๕๑๐ เหนือระดับเก็บกัก ๒ เมตรกว่า ขอแก้ไขเป็นงานเทคนิคดินเพื่อยึด SHOTCRETE ด้านบนมี GRID BEAM สุดที่ระดับ ๕๑๐ เหนือระดับเก็บกัก ๓ เมตรกว่า

หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๑๒ ข้อ (๖.๔) งานของ SHOTCRETESOLNAIL ด้านบน ขอแก้ไขเป็นงานของ GRID BEAMSOLNAIL ด้านบน

หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๑๕-๑๖ ข้อ (๖.๖) งานเพิ่มเติมของสะพานคนเดินที่เข้าไปในท้อง วาล์วเข้าสั เริ่มดำเนินการปรับปรุงปี ๒๕๕๙ เริ่มตอกเสาเข็ม ทำตอม่อ ทำโครงเหล็กสะพาน ขอแก้ไขเป็น งานเพิ่มเติมของสะพานคนเดินที่เข้าไปในท้อง วาล์วเข้าสัซึ่งดำเนินการปรับปรุงปี ๒๕๕๙ โดยเริ่มตอกเสาเข็ม ทำตอม่อ ทำโครงเหล็กสะพาน

หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๒๗ โดยขอตรวจสอบงานที่มีความแปลก ขอแก้ไขเป็นโดยขอตรวจสอบงานที่โครงการฯ ไม่เคยดำเนินการ

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ (ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา)

ปน.ขป.๒ : รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ

๓.๑.๑ สภาพอากาศบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิลดลง ๒-๔ องศาเซลเซียส

๓.๑.๒ สภาพน้ำฝน จาการเปรียบเทียบปริมาณค่าเฉลี่ยฝนสะสมปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผลต่างปี ๒๕๖๐ กับค่าเฉลี่ย

- (๑) จังหวัดเชียงราย สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๓๗๘.๘ มม.
- (๒) จังหวัดพะเยา สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๙๔.๔ มม.
- (๓) จังหวัดน่าน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๖๙.๓ มม.
- (๔) จังหวัดลำปาง สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๕๘๕.๑ มม.

การคาดการณ์ล่วงหน้า ๓ วัน จาก NHC หรือ คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ วันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีปริมาณฝนตกที่ ๐- ๕ มิลลิเมตร/วัน

๓.๑.๓ สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

- (๑) เขื่อนกิ่วลม ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๘๘ ล้านลบม. คิดเป็น ๘๓%ปริมาณน้ำใช้การ ๘๔ ล้านลบม.
- (๒) เขื่อนกิ่วคอหมา ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๓๗๗ ล้านลบม. คิดเป็น ๑๐๔%ปริมาณน้ำใช้การ ๓๓๑ ล้านลบม.

๓.๑.๔ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

- (๑) จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๘ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๑๒๓.๓๙ ล้านลบม. คิดเป็น ๘๘.๘๒%
- (๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๒๕.๔๕ ล้านลบม. คิดเป็น ๙๙.๘๔%
- (๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๘๕.๒๗ ล้านลบม. คิดเป็น ๑๐๒.๓๗%
- (๔) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๓๙.๑๑ ล้านลบม. คิดเป็น ๘๒.๖๙%

สรุปอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รวมทั้งหมด ๓๙ อ่าง ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๓๐% จำนวน ๑ อ่าง (อ่างเก็บน้ำแม่ไพร จังหวัดลำปาง) , ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๓๑-๕๐% จำนวน ๑ อ่าง , ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๕๑-๘๐% จำนวน ๒ อ่าง และปริมาณน้ำมากกว่า ๘๐% จำนวน ๓๕ อ่างสามารถรับน้ำได้อีก ๒๙.๘๖ ล้านลบม. คิดเป็น ๘.๗%

๓.๑.๕ แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑

โครงการชลประทานลำปาง	รวม ๓,๓๗๕ ไร่
โครงการชลประทานพะเยา	รวม ๑๓,๐๐๐ ไร่
โครงการชลประทานเชียงราย	รวม ๘๓,๙๕๐ ไร่
โครงการชลประทานน่าน	รวม ๑๙,๙๕๐ ไร่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- กิ่วคอหมา	รวม ๓๖,๘๓๓ ไร่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	รวม ๓๓,๙๔๒ ไร่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	รวม ๕๒,๑๕๔ ไร่
รวมทั้งหมด	๒๔๓,๒๐๙ ไร่

ผล.ขป.๒ : ทางภาคเหนือเริ่มการเพาะปลูกเดือนธันวาคม แต่ละโครงการเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของจังหวัดลำปางมี ๒๘ อ่าง ทำให้ไม่ถึงการเพาะปลูกแค่ ๓,๓๗๕ ไร่

ผลคป.ลำปาง : ในปีที่ผ่านมาเกิดภัยแล้งในจังหวัดลำปางเกษตรกรเกิดความวิตกกังวลในการใช้น้ำ มติส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้ใช้น้ำไม่มีการเพาะปลูก เนื่องจากประสบภัยแล้งเป็นระยะเวลา ๓ ปีติดต่อกัน

มติที่ประชุม: รับทราบ

๓.๒ สรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในภาพรวมของ สขบ.๒ (ส่วนแผนงาน)

ตบ.ขบ.๒ : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปแยกตามแผนงาน ดังนี้

(๑) เงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ทั้งหมด ๔๘ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕๗,๖๙๗,๑๔๖.๔๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๔,๖๔๙,๖๖๖.๔๙ บาท คิดเป็น ๙.๘๐ % มี ๔ แผนงาน ดังนี้

(๑.๑) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑๓ รายการ	งปม. ๘๓.๕๐๗ ล้านบาท
(๑.๒) โครงการเงินกู้ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐	๑ รายการ	งปม. ๒.๙๒๔ ล้านบาท
(๑.๓) (๖๐ เพิ่มเติม : ผ่านส่วนราชการ เพิ่มเติม)	๒๔ รายการ	งปม. ๒๒๘.๐๒๕ ล้านบาท
(๑.๔) (งบกลาง กปร.) ปี๖๐	๑๐ รายการ	งปม. ๒๔๓.๒๔๑ ล้านบาท

(๒) แผนงาน งบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๒๘๑ งาน อนุมัติแล้ว ๒๗๓ งาน ยังไม่ได้รับอนุมัติอีก ๘ งาน คือ งานขุดลอกงานจ้างเหมา ได้รับงบประมาณ ๙๘๔,๙๐๔,๐๔๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๖๓๗,๔๒๘.๒๖ บาท คิดเป็น ๐.๘๘% มี ๔ แผนงาน ดังนี้

- (๒.๑) พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน ๓๙ งาน งบประมาณ ๔๘,๐๘๘,๔๐๐ บาท
- (๒.๒) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๔๔ งาน งบประมาณ ๑๔๙,๒๑๒,๐๐๐ บาท
- (๒.๓) บรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑๙๓ งาน งบประมาณ ๗๖๘,๘๔๖,๓๐๐ บาท
- (๒.๔) บรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนราชการ จังหวัดและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน ๕ งาน งบประมาณ ๙๙,๓๔๐,๐๐๐ บาท

(๓) ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มีส่วน/โครงการ เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

(๓.๑) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒	๑๐๐%
(๓.๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	๑๐๐%
(๓.๓) ส่วนเครื่องจักรกล	๑๐๐%
(๓.๔) ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา	๑๐๐%
(๓.๕) โครงการชลประทานพะเยา	๙๓%
(๓.๖) โครงการชลประทานน่าน	๘๖%
(๓.๗) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	๘๕%
(๓.๘) โครงการชลประทานเชียงราย	๘๔%
(๓.๙) โครงการชลประทานลำปาง	๘๑%
(๓.๑๐) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา	๗๗%

ยังไม่ได้เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คือ ส่วนวิศวกรรม จำนวน ๒ งาน

(๔) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุมัติเงินงบประมาณทั้งหมด ๒๗๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙๘๔,๙๐๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๖๓๗ ล้านบาท คิดเป็น ๐.๘๘% เป้าหมายกรมไตรมาส ๑ อยู่ที่ ๒๑.๑๑% และเป้าหมายสำนักไตรมาส ๑ อยู่ที่ ๒๒.๔๓%

(๕) โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปี ๒๕๖๑

สถานะด้านประมาณการ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ งาน งบประมาณ ๕๓๘.๔๖๘ ล้านบาท นายกฤษฎาอนุมัติแล้ว ๑ งาน กรมฯเสนอ กปร. ไปแล้ว ๓ งาน อยู่ระหว่างจัดทำ ประมาณการ ๗ งาน และอยู่ระหว่างออกแบบ ๑๑ งาน ดังนี้

- (๕.๑) จังหวัดลำปาง ๘ งาน งบประมาณ ๒๖๘.๗๐๓ ล้านบาท
- (๕.๒) จังหวัดน่าน ๗ งาน งบประมาณ ๙๘.๓๕๙ ล้านบาท
- (๕.๓) จังหวัดพะเยา ๒ งาน งบประมาณ ๕๘.๐๔๖ ล้านบาท
- (๕.๔) จังหวัดเชียงราย ๕ งาน งบประมาณ ๑๑๓.๓๖๐ ล้านบาท

(๖) สรุปความก้าวหน้าประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สขป๒ มีทั้งหมด ๔๙๒ งาน ส่งประมาณการมาให้สำนักแล้ว ๓๓๗ งาน คงค้าง ๑๕๕ งาน คิดเป็น ๖๘%

(๗) สรุปค่าคะแนนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน) ในภาพรวมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ได้คะแนน ๔.๕๕๕๕ คะแนน โดยแยกเป็นรายละเอียด ดังนี้

(๗.๑) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒	๕.๐๐๐๐ คะแนน
(๗.๒) ส่วนเครื่องจักรกล	๕.๐๐๐๐ คะแนน
(๗.๓) โครงการชลประทานเชียงราย	๔.๙๓๗๘ คะแนน
(๗.๔) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา	๔.๙๐๒๖ คะแนน
(๗.๕) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	๔.๘๖๓๖ คะแนน
(๗.๖) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	๔.๗๗๘๓ คะแนน
(๗.๗) งานรักษาบริเวณ	๔.๗๗๘๓ คะแนน
(๗.๘) โครงการชลประทานลำปาง	๔.๖๒๓๖ คะแนน
(๗.๙) โครงการชลประทานพะเยา	๔.๕๓๘๔ คะแนน
(๗.๑๐) ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา	๓.๗๗๒๗ คะแนน
(๗.๑๑) โครงการชลประทานน่าน	๓.๔๐๕๕ คะแนน
(๗.๑๒) ส่วนวิศวกรรม	๓.๐๙๐๙ คะแนน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ และปัญหาอุปสรรค (ทุกส่วน, โครงการ)

๓.๓.๑ ส่วนวิศวกรรม

ผวศ.ขป.๒ : งานเตรียมความพร้อม อยู่ระหว่างรองงบประมาณ มีงานที่รับผิดชอบ ๑ งาน คือ งานเชื่อมหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวยมอบหมายให้ ตว.ขป.๒ รายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบ

ตว.ขป.๒ : โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีงบประมาณค่าก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) งานเชื่อมหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ผู้รับจ้าง ได้แก่บริษัท เคนเบอร์ จีไอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐๐ วัน (๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒) วงเงินตามสัญญา ๘๑,๖๗๔,๒๓๙.๐๐ บาท แบ่งเป็น

งบประมาณ ๒๕๖๐	๓๑,๗๕๖,๘๐๐ บาท
งบประมาณ ๒๕๖๑	๒๐,๘๒๗,๒๐๐ บาท
งบประมาณ ๒๕๖๒	๒๙,๐๙๐,๒๓๙ บาท

(๒) จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขียนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐๐ วัน หรือจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ วงเงินตามสัญญา ๒,๓๗๕,๔๐๐.๐๐ บาทแบ่งเป็น

งบประมาณ ๒๕๖๐ ๑,๒๗๐,๓๐๐ บาท

งบประมาณ ๒๕๖๑ ๗๐๗,๐๐๐ บาท

งบประมาณ ๒๕๖๒ ๓๙๘,๒๐๐ บาท

(๓) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ใช้งบประมาณ ๑๘๗,๙๔๓.๔๐ บาท กั้นเหลื่อมปี ๗๖๔,๗๕๖.๖๐ บาท แบ่งเป็น

งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๒๕,๑๐๐ บาท

งบประมาณ ๒๕๖๐ ๙๕๒,๗๐๐ บาท

งบประมาณ ๒๕๖๑ ๘๐๙,๗๐๐ บาท

งบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๓๑,๘๐๐ บาท

เนื่องจากการเชื่อมมีการทรุดตัวทั้ง ๒ ฝั่ง จึงมีการปรับปรุงเชื่อม

(๔) กิจกรรมงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑. กิจกรรมรื้อย้ายสันเขื่อนส่วนบน

๒. กิจกรรมงานปรับปรุงเขื่อนส่วนบน

๒.๑ งานเสริมสันเขื่อนด้วย Gabion Wall

๒.๒ งานป้องกันการเคลื่อนตัวของวัสดุด้วย Steel Sheet Pile type III

๒.๓ งานวัสดุถมบนสันเขื่อน

๒.๔ งานเสริมกำลังดิน

๒.๕ งาน Retaining Wall

๓. กิจกรรมงานคอนกรีต พื้น เสา ตอม่อ สะพานช่วงรอยต่อเชื่อมกับอาคารระบายน้ำล้น

๔. กิจกรรมติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน

๕. กิจกรรมงานถนนบนสันเขื่อน

๖. กิจกรรมทางระบายน้ำบนสันเขื่อน

๗. กิจกรรมปรับปรุงอาคารที่ทำการ

๘. กิจกรรมงานสำรวจและทดสอบก่อนเริ่มงาน

กิจกรรมงานรื้อย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ บนสันเขื่อน เช่น เสาไฟฟ้า รั้ว งานเจาะสำรวจธรณีฐานราก และเก็บตัวอย่าง RCC ไปทดสอบ และรื้อย้าย ทิ้งเศษวัสดุเพื่อทำเป็นคั่นกันน้ำการกัดเซาะ และปรับปรุงอาคารที่ทำการผลงาน ๙๐%

(๕) สรุปผลความก้าวหน้า ครั้งที่ ๔(๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

แผนงานสะสมที่กำหนดในครั้งที่ ๔ : ๕.๐๘๑ %

ผลงานสะสมที่ทำได้จริงในครั้งที่ ๔ : ๑.๗๓๒ %

ต่ำกว่าแผนที่กำหนด : ๓.๓๔๙ %

ผศ.ชป.๒ : ทุกโครงการมีปัญหาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสำรวจออกแบบหรือไม่ เนื่องจากจะมีงบประมาณของจังหวัด และงบประมาณของภาค และงบประมาณที่มาเป็น Faction ซึ่งทาง ผศ.ชป.๒ มีงานจำนวนมากทำให้ออกแบบไม่ทัน ขอให้ทางโครงการที่มีหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หรือผู้ที่เคยออกแบบได้ให้ช่วยดำเนินการออกแบบและส่งให้ ผศ.ชป.๒ ตรวจสอบแบบ อยากรทราบว่าทุกโครงการมีความพร้อมหรือไม่

ผศ.แม่ลาว : การออกแบบเดิมที่ผ่านมา ผศ.ชป.๒ (นายไชยงค์ จงอาสาชาติ) ได้มีคำสั่งให้วิศวกรที่เคยปฏิบัติงานที่ออกแบบสามารถออกแบบและเซนต์ในเบื้องต้นเพื่อส่งให้ส่วนวิศวกรรมดำเนินการ แต่ช่วงหลังมีการเร่งรัดรูปแบบที่จะต้องดำเนินการล่วงหน้า ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาวได้ออกแบบหลายๆ ตัว เช่น ออกแบบ Farm pond และเมื่อดำเนินการส่งให้ส่วนวิศวกรรมแล้วการดำเนินการล่าช้า ขอให้ส่วนวิศวกรรมเร่งรัดในการดำเนินการด้วย

ผศ.ชป.๒ : รับทราบในที่ประชุม สำหรับการออกแบบ Farm pond ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ผากให้ อบ.ชป.๒ ติดตามและดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในส่วนวิศวกรรมไม่มีปัญหาในเรื่องการรับรองแบบแต่อย่างใด

ผส.ชป.๒ : คนออกแบบทางโครงการให้คุยกับทางออกแบบได้เลยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

ส่วนเรื่องการศึกษา Area Base ให้ ผศ.ชป.๒ ศึกษาลุ่มน้ำควรมีอะไรบ้าง ทางอธิบดี ดร.สมเกียรติ เคยบอกให้มีแผนแม่บท เพื่อศึกษาทั้งจังหวัด ว่าลุ่มน้ำควรมีอะไร ทำอะไรบ้าง มีจังหวัดหนึ่งที่ทำสำเร็จคือจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนที่สำนักงานชลประทานที่ ๘ ศึกษาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ที่มีทั้งอ่าง, ฝาย และแก้มลิง รวมอยู่ในโครงการลำเชียงไกรทั้งหมดเพื่อจ่ายต่อการสนองบประมาณ

๓.๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

บน.ชป.๒ : รายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน) ผลผลิต การจัดการน้ำชลประทาน

(๑) งานบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่ ๒ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างชั่วคราวและเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ผลผลิตที่ ๕ โครงการป้องกันและบรรเทาภัย

(๑) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนห้วยช้าง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันในส่วนของงานดำเนินการเองเบิกจ่ายได้ ๑๖,๑๔๐ บาท คิดเป็น ๐.๔๕%

(๒) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยยัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันไม่มีการเบิกจ่าย

(๓) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นงูน จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๙,๔๗๒,๐๐๐ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ยังไม่มีการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๓.๓ ส่วนแผนงาน

ผผง.ชป.๒ : รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ขอเร่งรัดให้ทุกโครงการเร่งส่งประมาณการเนื่องจาก ยังมีประมาณการที่ยังส่งไม่ครบถ้วนประมาณ ๓๐% ขอให้โครงการใดที่ยังไม่ได้จัดงบประมาณการ ขอให้ส่งเร่งรัดให้ส่วนแผนงาน ต่อไป

๓.๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล

ผคก.ชป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) การใช้พลังงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

สรุปการใช้พลังงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐					
โครงการ	มาตรฐานไฟ	ใช้จริง	มาตรฐานน้ำมัน	ใช้จริง	คะแนน
สำนักงานชลประทานที่ ๒	๑๒,๙๐๕.๐๐	๑๖,๐๕๑.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	๒,๗๔๒.๐๐	
ส่วนเครื่องจักรกล	๗,๓๗๗.๐๐	๗,๐๑๓.๐๐	๒,๙๕๔.๐๐	๑,๐๓๒.๐๐	
โครงการชลประทานลำปาง	๑๖,๐๑๗.๐๐	๗,๙๒๕.๐๐	๕,๒๐๙.๐๐	๑,๖๗๑.๐๐	
โครงการชลประทานพะเยา	๑๗,๕๕๑.๐๐	๒,๙๓๐.๐๐	๖,๔๔๖.๐๐	๖,๓๘๐.๐๐	
โครงการชลประทานน่าน	๖,๒๒๐.๐๐	๘,๗๗๙.๐๐	๒,๐๓๒.๐๐	๑,๑๐๙.๐๐	
โครงการชลประทานเชียงราย	๘,๘๗๙.๐๐	๙,๔๑๐.๐๐	๓,๒๕๓.๐๐	๕,๑๔๗.๐๐	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา	๙,๐๕๓.๐๐	๘,๙๖๒.๐๐	๒,๔๖๑.๐๐	๘๖๑.๐๐	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	๘,๒๙๗.๐๐	๕,๔๐๘.๐๐	๒,๓๒๖.๐๐	๔,๑๘๖.๐๐	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่ลาว	๗,๕๑๙.๐๐	๗,๑๙๒.๐๐	๒,๓๙๖.๐๐	๕๕๓.๐๐	
โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๒	๖,๔๐๕.๐๐	๕,๒๓๐.๐๐	๒,๘๓๑.๐๐	๗๐๐.๐๐	
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรกรมที่ ๒	๒,๘๑๔.๐๐	๒,๔๗๘.๐๐	๑,๑๓๗.๐๐	๙๘๖.๐๐	
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	๘,๐๖๘.๐๐	๑๐,๙๕๓.๐๐	๒,๕๕๘.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	

(๒) ปริมาณการใช้น้ำมันส่วนกลางประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล ๓,๑๒๕ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๓๘๒ ลิตร ยอดคงเหลือในคลัง น้ำมันดีเซล ๕๔,๓๗๐ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๓,๗๑๒ ลิตร

ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เดือน	เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน	
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐	๓,๙๗๔ ลิตร	๔,๗๘๑ ลิตร
มิถุนายน ๒๕๖๐	๓,๖๕๐ ลิตร	๔,๓๖๑ ลิตร
กรกฎาคม ๒๕๖๐	๒,๙๓๗ ลิตร	๗,๔๘๖ ลิตร
สิงหาคม ๒๕๖๐	๓,๒๔๔ ลิตร	๕,๐๒๙ ลิตร
กันยายน ๒๕๖๐	๔,๗๐๐ ลิตร	๗,๐๑๑ ลิตร
ตุลาคม ๒๕๖๐	๒,๘๙๖ ลิตร	๔,๙๘๙ ลิตร
พฤศจิกายน ๒๕๖๐	๓,๕๐๗ ลิตร	๓,๗๗๔ ลิตร

(๓) รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล ๔๒๐ ลิตร ยอดคงเหลือน้ำมันดีเซล ๑๗,๑๑๙ ลิตร และปริมาณการใช้สารหล่อลื่น จำนวน - ลิตร ยอดคงเหลือสารหล่อลื่น จำนวน ๑,๑๕๕ ลิตร

เครื่องสูบน้ำขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง, เครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๕๗ เครื่อง, เครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง รถขนาด ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ คัน รวมเครื่องสูบน้ำทั้งหมด ๗๐ เครื่อง

(๔) รายงานเครื่องสูบน้ำเข้าทำสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกนาปี (ปลายฤดู) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัดลำปาง	๑๙ เครื่อง	พื้นที่สนับสนุน ๖,๗๐๒ ไร่
จังหวัดน่าน	๔ เครื่อง	พื้นที่สนับสนุน ๑,๒๙๐ ไร่
จังหวัดพะเยา	๑ เครื่อง	พื้นที่สนับสนุน ๗๕๐ ไร่
จังหวัดเชียงราย	๑ เครื่อง	พื้นที่สนับสนุน ๑๒๐ ไร่

รวม พื้นที่สนับสนุน ๘,๘๖๒ ไร่ หยุดสูบน้ำการขนย้าย

(๕) รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

(๕.๑) งานก่อสร้างโครงการฝายจิวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้รับงบประมาณ ๑,๙๙๒,๘๐๙ บาท ผลงาน ๗๐% ผลการเบิกจ่าย ๑,๑๙๕,๖๘๕ บาท คิดเป็น ๖๐% ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

(๕.๒) งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้รับงบประมาณ ๑๙,๖๙๐,๖๘๗ บาท ผลงาน ๓๕% ผลการเบิกจ่าย ๓,๕๔๔,๓๒๓ บาท คิดเป็น ๑๘% ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

(๕.๓) งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณ ๑๓,๑๕๙,๘๖๙ บาท ผลงานปัจจุบัน ๓๐% ผลการเบิกจ่าย ๒,๕๐๐,๓๗๕ บาท คิดเป็น ๑๙% ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

๓.๓.๕ โครงการชลประทานจังหวัด

(๑) โครงการชลประทานลำปาง

ผคป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๑.๑) งานกันเหลื่อมปี ๖๐ รวม ๓ งาน ได้รับงบประมาณ ๓๓,๘๖๒,๔๒๐.๑๖ บาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๑,๖๗๕,๖๕๑.๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๕

(๑.๑.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตอง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก งบประมาณ ๓๑,๓๘๐,๗๙๗.๔๔ บาท เบิกจ่าย ๑,๖๗๕,๖๕๑.๙๐ บาท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๕% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

(๑.๑.๒) ระบบส่งน้ำนาบง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง งบประมาณ ๑,๔๗๒,๖๗๓.๕๔ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๐% ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๕ ระบบส่งน้ำนาบง เดิมใช้งบฉุกเฉินของรองนายก ณะศักดิ์ ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เมื่อเข้าประชุม ครม. ให้ใช้งบประมาณของกรมชลประทานปกติมีเงินไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ รองนายก ณะศักดิ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของงานระบบส่งน้ำนาบงด้วยตนเอง

(๑.๑.๓) จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ไพร อำเภอวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร งบประมาณ ๑,๐๐๘,๙๙๙.๑๘ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๐% ผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๓% ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำแม่ไพร โครงการชลประทานลำปาง มีน้ำประมาณ ๑๕% ตั้งแผนขุดลอกปี ๒๕๖๐ เข้าดำเนินการไม่ได้ ต้องขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนต้องใช้เวลา ๔ เดือน งบประมาณถึงฤดูฝนพอดี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาคารบังคับน้ำฝั่งขวามีปัญหาชำรุดเสียหาย ระหว่างนี้มีระบายน้ำทิ้งไป คาดว่าปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะสามารถเข้าตรวจสอบดูสาเหตุความเสียหายได้

(๑.๒) แผนงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวม ๓๐ งาน ได้รับงบประมาณ ๑๒๗,๘๔๘,๔๐๔ บาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๑,๐๙๘,๘๖๖.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๗%

(๑.๒.๑) แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (งานจัดการน้ำชลประทาน) จำนวน ๔ งาน เป็นงานทำเอง ๕,๑๔๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๙๙,๕๕๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔

(๑.๒.๒) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จำนวน ๘ งาน เป็นงานจ้างเหมา ๔๐๐,๐๐๐ บาท งานทำเอง ๓๑,๔๙๑,๗๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๕๓๔,๓๔๑.๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๘

(๑.๒.๓) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ) จำนวน ๑ งาน เป็นงานทำเอง ๒๘,๖๖๒,๒๒๐ บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐%

(๑.๒.๔) แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑๗ งาน เป็นงานจ้างเหมา ๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท งานทำเอง ๑๒๓,๖๒๓,๔๐๔ บาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๑,๐๙๘,๘๖๖.๓๕ บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๐.๘๗

(๒) โครงการชลประทานพะเยา

ผศป.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๒.๑) กั้นเงินเหลือมอบปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ งาน (เงินกู้) งบประมาณ ๒,๙๒๔,๐๘๖ บาท โครงการแก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว เป็นงานจ้างและติดตั้งทำบาน ได้ดำเนินส่งหยุดงานเนื่องจากจังหวัดพะเยาประกาศเป็นพื้นที่อุทกภัยและปัจจุบันกำลังเข้าปฏิบัติงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ (อายุสัญญา ๑๒๐ วัน หมดยุติสัญญา ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(๒.๒) เงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ งาน (กั้นเงินเหลือมอบปี)ได้แก่

(๒.๒.๑) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองสายแม่ตำ-วัดสัน ป่าฝางอ่างเก็บน้ำแม่ตำงบประมาณ ๑,๖๒๔,๘๘๙.๑๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐.๔๓% ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๕ (งานจ้างเหมืองงานดินล่าช้า)

(๒.๒.๒) แก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว งบประมาณ ๘,๕๕๙,๘๔๖.๓๒ บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕% (ดำเนินการโดยฝ่ายเครื่องจักรกลรถชุด)

(๒.๓) ผลการดำเนินงานและการกั้นเงินเหลือมอบปี งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เพิ่มเติม) งบประมาณปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๕ งาน งบประมาณ ๑๑๙,๖๐๓,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๕๙.๘๑% ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๐.๖๐

(๒.๓.๑) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรีระบบ ๒ ตำบลจุน อำเภอจุน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๓.๙๙% ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๘%

(๒.๓.๒) ฝ่ายและตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง งบประมาณ ๙,๖๐๔,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๐.๐๓% ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕%

(๒.๓.๓) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องแม่ต๋ใหญ่ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๖.๘๑% ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๐%

(๒.๓.๔) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางป๋อม ตำบลล่อ อำเภอจุน งบประมาณ ๔๖,๙๙๙,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๐% ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๐%

(๒.๓.๕) ฝ่ายบ้านวังเค็มใหม่ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๑.๔๕% ผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๐%

(๓) โครงการชลประทานน่าน

ผศป.น่าน : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๑) แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๙ งาน งบประมาณ ๑๒๔,๕๑๒,๐๖๐ บาท เบิกจ่ายประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑.๖๑% อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๗ งาน

(๒) เงินกั้นเหลือมอบปี ๒๕๖๐ งบปกติมีจำนวน ๒ งาน ประกอบไปด้วย

(๒.๑) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบบส่งน้ำฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน้ำ กั้นเงินเหลือมอบปี ๘๐๐,๐๐๐ บาท ผลงาน ๙๐%

(๒.๒) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานงานฝายน้ำสาางพร้อมระบบส่งน้ำ กั้นเงินเหลือมอบปี ประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ผลงาน ๘๖%

(๓) งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ได้รับงบประมาณ ๑๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๔๔.๒๑% จำนวน ๘ งาน แบ่งออกเป็นของ โครงการชลประทานน่าน ๕ งาน งบประมาณ ๘๔,๓๙๓,๐๐๐ บาท ของโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ และสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ

เพื่อเกษตรกรรวมทั้ง ๒ รวมประมาณ ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับผลการดำเนินงาน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถปลดรหัส จากสำนักงบประมาณ เพราะเป็นการกันเงินแบบไม่มีหนี้และคาดว่าจะการดำเนินการเบิกจ่ายไม่มีปัญหา

ผล.ชป.๒ : เงินกันเหลือในปีเบิกจ่ายถึงเดือนมีนาคม ขอให้ทุกโครงการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมีนาคม

มติที่ประชุม : รับทราบ

(๔) โครงการชลประทานเชียงราย

จน.คป.เชียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๑) งานกันเหลือในปี ปังงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕๘,๔๔๖,๖๐๐ บาทรวมวงเงินกันเหลือในปี ๘๐,๑๙๗,๒๐๐.๕๖บาทผลการเบิกจ่าย ๑๓.๐๘%ผลการดำเนินงาน ๖๐.๔๕%ตามรายละเอียดดังนี้

(๑.๑) แผนงาน บรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินกันเหลือในปี ๙๕๖,๕๗๖.๒๕ บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือในปี ๐% ผลงาน ๕๑%

(๑.๒) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๖๙๔,๑๐๐ บาท เงินกันเหลือปี ๗,๗๑๔,๖๒๙.๔๓บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ๐.๓๖% ผลงาน ๗๒%

(๑.๓) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๒๓,๗๕๒,๕๐๐ บาท เงินกันเหลือปี ๗๑,๕๒๕,๙๙๔.๘๘ บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ๒๕.๘๑% ผลงาน ๕๘.๓๗%

(๒) โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แผนงานพัฒนาภูมิจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย)จำนวน ๑๐งาน งบประมาณ ๑๑๒,๔๖๑,๑๐๐ บาทรวมวงเงินกันเหลือปี ๓๔,๗๘๖,๓๖๙.๕๙บาทผลการเบิกจ่ายวงเงินกันเหลือปี ๐%ผลงาน ๖๑%

(๓) แผนงานงบประมาณ ปังงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕๙งาน งบประมาณ ๒๖๘,๖๘๔,๔๐๐ บาทผลการเบิกจ่าย ๔.๒๘% ผลงาน ๐.๖๗%

(๓.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต จำนวน ๑๓ งาน งบประมาณ ๒๒๓,๔๘๙,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐.๓๐% ผลงานรวม๐.๑๐%

(๓.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยจำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๗,๓๖๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐% ผลงาน ๐%

(๓.๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ จำนวน ๔๕ งาน งบประมาณ ๓๗,๘๓๔,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐.๕๕% ผลงาน ๐.๖๖%

๓.๓.๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

วศ.คป.กิ่วลม-กิ่วคอหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๑.๑) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๙ งาน วงเงิน ๑๓๗,๓๘๒,๔๐๐ บาท

(๑.๑.๑) แผนงาน/โครงการ พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำเบิกจ่ายได้ ๑๖,๕๙๐.๐๐ ผลงาน ๔.๑๕%

ค่ากำจัดวัชพืช จำนวน ๔ งาน ได้รับการจัดสรรครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

กรมชลประทานได้ออนเงินกลับเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ และโอนเงินมาใหม่เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๑.๒) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำ

ค่าชุดลอกคลองโดยเรือขุดงบประมาณ ๘,๘๐๐,๐๐๐ เป็นงานดำเนินการเอง ผลงาน ๐%

ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณ ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ เบิกจ่ายแล้ว ๘๔๕,๕๓๓.๑๗ คิดเป็น ๓.๙๓%

ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำงบประมาณ ๒๓,๖๐๖,๓๐๐ บาท กำลังทำข้อผูกพัน

ค่าปรับปรุงโครงการงบประมาณ ๕๔,๒๐๖,๐๐ บาท กำลังดำเนินการทำข้อผูกพันเบิกจ่ายแล้ว ๙๙,๒๓๙.๐๐ บาท คิดเป็น ๒.๐๗%

ค่าปรับปรุงทางและสะพานงบประมาณ ๓,๓๙๒,๐๐๐ บาท

(๑.๓) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

ค่าก่อสร้างอื่น

-ปรับปรุงแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ (ระยะที่ ๑) กำลังอยู่ดำเนินการด้านพัสดุ

(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

ผค.บ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ และอำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีการประชุมของจังหวัดเกี่ยวกับนโยบายของจังหวัดให้เน้นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรของจังหวัด ในปี ๒๕๖๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มีการจัดตั้งแผนคณะกรรมการ JMC คลองฝายใหญ่ ฝิ่งขวา เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน ซึ่งแต่ละปีมีเกษตรกรทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งจำนวนมาก ไม่มีแหล่งน้ำหลักจึงใช้น้ำของเขื่อนกิ่วลม

(๒.๑) เงินกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน คือปรับปรุงอาคารระบายน้ำห้วยไจ้ จังหวัดลำปาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๓๓๕,๘๑๙.๓๕ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๐% ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (รออนุมัติเงินกัน)

(๒.๒) งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๖ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๘๐,๕๘๙,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๐.๒๓% ผูกพันทั้งสิ้นร้อยละ ๐.๒๓% กรมชลประทานโอนเงินมาก่อนปิดงบประมาณ ๑-๒ วัน ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเงิน ได้ดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้ว งานส่วนใหญ่เป็นงานจ้างเหมางานดิน

(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

วค.ค.บ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๓.๑) สรุปงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

(๓.๑.๑) โครงการแก้มลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว วงเงินตามแผน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๕๙๑,๘๖๕.๓๕ บาท คิดเป็น ๓๙.๐๕%

(๓.๑.๒) งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๑ (งานสูงกว่า ๒ ล้าน) จำนวน ๘ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๒๘๑,๓๐๐ บาท มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ งาน

(๓.๑.๓) งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๑ (ต่ำกว่า ๒ ล้าน) จำนวน ๑๗ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๑๕๑,๓๐๐ บาท

(๓.๑.๑) งานสูงกว่า ๒ ล้านบาทมี ๘ รายการ งบประมาณ ๕๐,๒๘๑,๓๐๐ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

(๓.๑.๒) งานต่ำกว่า ๒ ล้านบาทมี ๑๗ รายการ งบประมาณ ๖๒,๙๗๒,๖๐๐ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

ปัญหา อุปสรรค : ปี ๒๕๖๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ติดปัญหาเรื่องการจัดการในการลงระบบ ติดตาม Online ส่วนในปี ๒๕๖๒ ประมาณการที่ค้างไว้ จำนวน ๑๙ งาน คาดว่าข้อมูลคาดเคลื่อน ค้างจำนวน ๑ งาน ได้นำมาส่งให้วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้ว

ผล.ขป.๒ : สรุปแนวทางแก้ไขปัญหา-อุปสรรค ตามข้อหาหรือของโครงการต่าง ๆ ในสังกัด ดังนี้

๑. การดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว มี ๒ กรณี คือ
 - ๑.๑ งานจ้างต่อเนื่อง (งานเดิม) จะต้องรับผิดชอบเองกรณีไม่ปลดล๊อค
 - ๑.๒ การจ้างใหม่ เงินงบประมาณยังไม่มา ไม่สามารถจ้างได้ถือว่าระเบียบใช้เงินไม่ถูกต้อง
๒. การจัดซื้อวัสดุให้ถือปฏิบัติเป็นอันเดียวกับการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
 ๓. งานจ้างเหมา สามารถสั่งให้หยุดปฏิบัติได้โดยไม่จ่ายค่าจ้างพร้อมเหตุผลความจำเป็นในการสั่งให้หยุดปฏิบัติงานกรณีที่อาจมีปัญหาเรื่องการจ้างเครื่องจักร เมื่อหมดสัญญา ต่อไปต้องคืนเครื่องจักรตามจะต้องตรวจสอบในจุดนี้ด้วย
 ๔. การคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่ทุกโครงการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ให้ทุกโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่คาดการณ์ไว้
 ๕. ปัญหาเรื่องการใช้ระบบ VPN ของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ให้ทุกส่วน โครงการ ติดตั้ง Internet ภายนอกโดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ส่วนในระยะยาวจะดำเนินการประสานกับกรมเพื่อขอ Internet Fiber Optic ในการแก้ไขปัญหาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓.๗ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒

ผลส.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๑) ก่อสร้างแหล่งน้ำ ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติมบกลุ่มจังหวัด มี ๓ งาน ประกอบด้วย

(๑.๑) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๐๐๖,๐๖๔.๖๒ บาท คิดเป็น ๓๐.๓๒% ผลการปฏิบัติงาน ๒๗.๘๑%

(๑.๒) ฝ่ายฉั้วพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๕๔๙,๗๗๒.๓๘ บาท คิดเป็น ๔๓.๔๑% ผลการปฏิบัติงาน ๖๓.๘๕%

(๑.๓) ฝ่ายบ้านวังเค็มใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๑๑๕,๖๓๓.๑๑ บาท คิดเป็น ๕๑.๔๕% ผลการปฏิบัติงาน ๕๐%

(๒) งานก่อสร้างโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มี ๓ งาน ประกอบด้วย

(๒.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๕๓,๐๕๕,๗๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๙๘๘,๙๕๒.๙๖ บาท คิดเป็น ๓๓.๙๑% ผลการปฏิบัติงาน ๒๕%

(๒.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๓๔,๓๐๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๘๖๐,๗๙๑.๕๔ บาท คิดเป็น ๕๒.๐๗% ผลการปฏิบัติงาน ๒๗%

(๒.๓) โครงการห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๔๗,๑๔๗,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๑๐๑,๐๕๕.๕๐ บาท คิดเป็น ๒.๓๔% ผลการปฏิบัติงาน ๑%

(๓) งานก่อสร้างแหล่งน้ำปี ๒๕๖๑ มี ๔ งาน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประกอบด้วย

(๓.๑) โครงการฝายห้วยแม่ต้าพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๒๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท

(๓.๒) โครงการฝายห้วยปางหัดบ้านไร่ น้ำหินพร้อมระบบท่อส่งน้ำ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๓.๓) โครงการฝายสี่สุกพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๑๐,๗๘๐,๐๐๐ บาท

(๓.๔) โครงการฝายห้วยแม่แก้วพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๘ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒

นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข ผู้แทน สจจ.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๑) แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฝายกองทุนจัดรูปที่ดินมีจำนวน ๔ งาน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

(๑.๑) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บแม่พริก อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๓,๘๑๓,๐๐๐ บาท

(๑.๒) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑.๓) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายสบึง (ระยะที่ ๒) อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑.๔) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(ดำเนินการโดยสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดการระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓)

(๒) งานเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบกลุ่มจังหวัด

(๒.๑) งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการลำเหมืองมหัศจรรย์ ตำบลป่าคา, ศรีภูมิ อำเภอท่าวังพา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๔๘๐,๓๘๘ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๑๕.๕๐% ผลการปฏิบัติงาน ๒๘.๖๖%

(๒.๒) งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาแมว (ระยะที่ ๒) จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๔๑๘,๘๑๔.๘๕ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๙.๔๖% ผลการปฏิบัติงาน ๑๐%

๓.๓.๙ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

นายรินทร์ ปันทะโชติ ผู้แทน ผสท.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ดังนี้

(๑) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

(๑.๑) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น งบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๑๒.๙๕%

(๑.๒) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ งบประมาณ ๖๗,๕๔๐,๑๔๔ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๑.๔๔%

(๑.๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๐%

(๒) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังซู้) จังหวัดลำปาง

(๒.๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณ ๗๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๐.๓๕%

(๓) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

(๓.๑) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๒๙.๑๓%

(๓.๒) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ งบประมาณ ๘๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๓.๔๕%

(๓.๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น งบประมาณ ๘๘๘,๑๒๗ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๐%

(๔) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขึ้นพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดน่าน

(๔.๑) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ งบประมาณ ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๒.๐๔%

(๕) โครงการประตุน้ำบ้านแก่นเจริญ จังหวัดเชียงราย

(๕.๑) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๐%

(๕.๒) ประตุน้ำและอาคารประกอบ งบประมาณ ๘๓,๒๒๕,๑๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๔.๐๙%

(๖) เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จังหวัดพะเยา

(๖.๑) งบเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหากล้งและอุทกภัย (ครั้งที่ ๓) งบประมาณ ๔๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๑๕%

(๗) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริ้ว จังหวัดเชียงร่าย
งบประมณรวม ๓๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ๓ ปี ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓

(๗.๑) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งบประมณ ๒,๐๑๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๔.๐๕%

(๗.๒) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ งบประมณ ๖๕,๘๕๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๐%

รวมปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท แผนการเบิกจ่าย ๑๖.๐๕%
ผลการเบิกจ่าย ๒.๕๖%

ผล.ชป.๒ : กล่าวเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมทราบว่ ผคป.ทุกจังหวัดต้องทราบข้อมูลงานขนาดกลาง เช่น อ่ามีความจุ
พื้นที่รับประโยชน์ สถานที่ตั้งข้อมูลด้านพีชหรืออื่นๆ จะต้องนำข้อมูลใส่ในโครงการ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่าย
วิศวกรรมโครงการชลประทานจังหวัดจะต้องรับทราบข้อมูลถึงแม้ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓.๑๐ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

นายพีรภัทร ช่างมัน ผู้แทน ผสญ.๕ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๑) งบดำเนินงานมี ๑ งาน คือ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมณได้รับการจัดสรรปี ๒๕๖๑๑๘๓,๖๙๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว๑๗๓,๓๙๐.๑๕ บาท ผลการดำเนินงาน๙๔.๓๙%

(๒) งบลงทุน

(๒.๑) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดน่าน งบตาม พ.ร.บ.๒๕๖๑ จำนวน
๑๑๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท งบประมณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๒,๕๖๙,๐๐๔บาท เบิกจ่าย ๓๔,๒๐๔ บาท

(๒.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยางบตาม พ.ร.บ.
๒๕๖๑๓๐๙,๓๖๒,๒๐๐ บาท งบประมณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๘,๕๕๙,๔๓๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๐,๖๔๘,๖๘๘.๓๒ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ ผคป.ลำปาง : แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้เข้าไปอำเภอสริมงามพร้อมด้วย
นายทรงพล สวาสดีธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางซึ่งย้ายมาจากจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งในส่วนของชลประทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดดูงานด้านแหล่งน้ำรวม ๑๑ โครงการ ในเบื้องต้น
โครงการชลประทานลำปาง จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและรายการศึกษาเบื้องต้นความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อ
นำเสนอสำนักพิจารณาโครงการต่อไป

ผล.ชป.๒ : ให้ฝ่ายพิจารณาโครงการสำนัก เข้าร่วมกับโครงการชลประทานลำปางในการลงตรวจสอบพื้นที่ตามที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมาย

๔.๒ พต.ชป.๒ : จากการที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ที่ผู้บริหารควรรู้ เมื่อวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทานปากเกร็ด ในการทำงานในระบบ e-GP งานพัสดุ
ขอสนับสนุนคอมพิวเตอร์ RAM ๘ GB ขึ้นไป ระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ Internet Explorer ๑๑ หรือ
โปรแกรม Google Chrome ๔๐ ขึ้นไป รวมถึงเครื่อง Printer และเครื่อง Scanner เพื่อรองรับการปฏิบัติใน
ระบบ e-GP ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผส.ชป.๒ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มอบหมายให้ ผผง.ชป.๒ สำนวจความต้องการของทุกโครงการในสังกัดเพื่อรวบรวมดำเนินการจัดทำให้ตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เสนอกรมเป็นงบประมาณ ปี ๒๕๖๑

๔.๓ ผคป.ลำปาง : การจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดินครลำปางประจำปี ๒๕๖๑ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ในส่วนของสำนักและโครงการชลประทานลำปาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมรับผิดชอบโครงสร้างหลักและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ

๔.๕ ผคบ.แม่ลาว : ทหารเรืองบเงินหมุนเวียนปี ๒๕๖๐ ให้โครงการดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำช่วงปลายปี เนื่องจากช่วงต้นปีส่วนกลางดำเนินการแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ และเมื่อให้โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนใด

ผผง.ชป.๒ : เงินหมุนเวียนปี ๒๕๖๐ ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขยายเวลาถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ขอให้ทุกโครงการได้รับงบประมาณเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ แต่ถ้าดำเนินการล่าช้าขอให้ไม่เกินเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ผส.ชป.๒ : แนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานชลประทานที่ ๒ หากมีปัญหาอุปสรรค ขอให้ผู้อำนวยการโครงการเข้ามาหารือเพื่อจะได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไข ให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม : ๑๖.๓๐ น.