



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗

ที่ E สขป๒.๐๑/๓๒/๒๕๖๑

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

เรียน รอง.ผส.ขป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผบท.ขป.๒, ผสท.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒ และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง  
ในเขต สขป.๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอส่งรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูล  
ได้ที่ [www.orib.go.th](http://www.orib.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

>

(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต)  
ผผง.ขป.๒ รักษาการในตำแหน่ง  
ผบท.ขป.๒

๕๕

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐  
วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

**ผู้มาประชุม**

๑. นายปรีชา	จันทอง	ผส.ชป.๒	ประธานที่ประชุม
๒. นายอรรถพงษ์	ฉันทานุมัติ	รอง ผส.ชป.๒	
๓. นายเทอดทูล	คล้ายขยาย	อบ.ชป.๒ แทน ผวศ.ชป.๒	
๔. นายสมจิต	อำนาจศาล	ผจบ.ชป.๒	
๕. นายวินัย	แสงสว่าง	ผคก.ชป.๒	
๖. นายชัยประเสริฐ	เนตรอนงค์	ผคป.ลำปาง	
๗. นายนพดล	ใจธรรม	ผคป.พะเยา	
๘. นายจักริน	เมืองดี	สบ.๓ คป. แทน ผคป.น่าน	
๙. นายกฤตย์	สวาสดีมิตร	ผคป.เชียงใหม่	
๑๐. นายฤทัย	พัชรานุรักษ์	ผคป.ก๊วลม-ก๊วคหมา	
๑๑. นายกุลธร	รัตนเสรี	วศ.คป.แม่วัง แทน ผคป.แม่วัง	
๑๒. นายอนุรักษ์	ชูเชิญ	ผคป.แม่ลาว	
๑๓. นายพีรยุทธ์	เหมาะพิชัย	ผคส.๒	
๑๔. นายพนม	เทียมจันทร์	ผสก.๒	
๑๕. นายเฉลิมวุฒิ	คำฟูบุตร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน ผจจ.๒	
๑๖. นางบุญจันทร์	ไชยเรือน	บธด.๒/๑ แทน จด.๒/๑ มด.	
๑๗. นายสุธี	ชมบุญ	ผจจ.๓	
๑๘. นางวรลักษ์ณ์	คงศรีเจริญ	ปท.ชป.๒	
๑๙. นางสาวพัชรญา	กุลสวัสดิ์	งบ.ชป.๒	
๒๐. นายชานนท์	วงศ์อินทร์	พด.ชป.๒	
๒๑. นางวาสนา	การสมดี	บส.ชป.๒	
๒๒. นางกัลยกร	ยลสุริยน์วงศ์	ธก.ชป.๒	
๒๓. นางสาวณการต์	นันทการณ์	นิติกร	
๒๔. นายเกรียงกฤษณ์	แสนปัญญา	ผง.ชป.๒	
๒๕. นายเกียรติกวิน	เพิ่มทวีสิน	ยศ.ชป.๒	
๒๖. นายนพดล	สิทธิวงศ์	คพ.ชป.๒	
๒๗. นายกฤษฎา	แดงสีพลอย	ปบ.ชป.๒	
๒๘. นายเอกชัย	ก้านเหลือง	สป.ชป.๒	
๒๙. นายอดิชาติ	วิจพันธ์	พค.ชป.๒	
๓๐. นายสายัณห์	ลังกาพินธุ์	วค..ชป.๒	
๓๑. นายวีระยุทธ	เชื่อนแก้ว	วศ.คป.ลำปาง	
๓๒. นายวิชาญ	กวิณภูมิเสถียร	จน.คป.ลำปาง	
๓๓. นายอนันต์	แสงสุวรรณ	จน.คป.พะเยา	
๓๔. นายวศิน	ลีลาชีนาเวศ	วศ.คป.ก๊วลม-ก๊วคหมา	
๓๕. นายอุดมศักดิ์	สีธิสาร	จน.คป.ก๊วลม-ก๊วคหมา	

๓๖. นายเทเวศร์	ส่วนบุญ	จน.คบ.แม่วัง
๓๗. นายนิธินันท์	คชทโรภาส	วศ.คบ.แม่ลาว
๓๘. นายสิรภาพ	แท่นมณี	จน.คบ.แม่ลาว
๓๙. นายศราวุธ	โลหะโชติ	วศ.คส.๒
๔๐. นายประเสริฐ	แสนหลี่	สร.รว.๒ แทน ผด.๒ สธ.

#### ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายศุภชัย	พินิจสุวรรณ	ผวศ.ขป.๒
๒. นายสมหวัง	ผลประสิทธิ์โต	ผผง.ขป.๒ / ผบท.ขป.๒
๓. นายรังสิต	จันทร์ศิริปิติกุล	ผคบ.แม่วัง
๔. นายอัฐวิชัย	นาควัชร	ผจจ.๒
๕. นายวิวัฒน์ชัย	คงลำธาร	ผสญ.๕
๖. นายบุญลือ	แดงสุวรรณ	จด.๒/๑ มด.
๗. นายทวีชัย	ไคว์ตระกูล	วศ.คป.เชียงราย
๘. นายปริญญา	เวชอนรุักษ์	วศ.คป.น่าน

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวแสงดาว	วงศ์ปัน	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒. นางสาวอัญวิณ	ธีรเสริมศักดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓. นางสาวผกาวัลย์	สายเคเรือมอย	เจ้าพนักงานธุรการ
๔. นายสุทัศน์	สุกัจจนพรพงศ์	กจ.๓ ขป.๒
๕. นายณรงค์ฤทธิ์	พรหมเมือง	นิติกร
๖. นางอำไพ	กิ่งทองสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๗. นายพัชร	พูลสวัสดิ์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๘. นางสาววรรณระวี	วงศ์บุตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๙. นางสาวฉัตรวรรณ	ฝันชมภู	นักจัดการงานทั่วไป
๑๐. นางสาวจรินันท์	นครแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป
๑๑. นางสาวหัสยา	ไชยสมบัติ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๒. นายเศรษฐศิลป์	อุปทอง	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๓. นางสาวจันทร์จิรา	ปิติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๔. นางสาวสุทธิพร	กองใจ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๕. นางเกษร	น้ำแก้ว	พนักงานพิมพ์ ส ๓
๑๖. นางสาวสุพรรณนิการ์	พูลเจริญ	พนักงานทั่วไป
๑๗. นางสาวณัฐธิดา	ยศปินตา	พนักงานทั่วไป
๑๘. นางสาวสุนทรธส	คำเศษ	พนักงานทั่วไป
๑๙. นางสาวกุลธิดา	เลิศหล้า	พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ชป.๒ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แจ้งกำหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ที่ประชุมการเรียนรู้ไทยภูเขา

ผคป.ลำปาง : กรณีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ท่านทรงเสด็จทุกปี คณะทำงานจะรายงานการทำงานในแต่ละปี ในส่วนของกรมชลประทาน มีแผนแม่บท ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เรื่องแหล่งน้ำ จะมีผู้แทนกรมชลประทาน ส่วนสำนักงานชลประทานที่ ๒ มี ผอ.โครงการ เป็นผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒, สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ เนื่องจากมีงานในจังหวัดน่าน

ผส.ชป.๒ : แผนงบประมาณงานซ่อม ทางกรมชลประทาน ให้จัดตั้งคณะทำงานและนำรูปถ่ายความเสียหาย เสนอกรมชลประทานพิจารณา ให้ทางโครงการเตรียมความพร้อม ทาง ผง.ชป.๒ จัดการประชุม วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ให้เตรียมข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัย

ผคป.ลำปาง : อ่างเก็บน้ำแม่ไพรที่มีความเสียหาย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบแล้วและได้รายงาน มาที่สำนักงานชลประทานที่ ๒ พร้อมจัดทำประมาณการ เป็นงานซ่อมท่อ และทำอาคารป้องกันกัดเซาะด้าน ท้าย ซึ่งไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เป็นอุทกภัย

รอง ผส.ชป.๒ : รายงานความเสียหายที่เกิดจากน้ำ ประกาศวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แนบเรื่องพร้อมรูป ถ่ายที่เป็นงานซ่อมแซมและขอตั้งงบประมาณ

ผส.ชป.๒ : เรื่องของบ Area Base มี ๒๒ งาน หากเป็นอาคารให้จัดเข้าประชุมเพื่อมีส่วนร่วมกับราษฎรและทำ หนังสือบันทึกการประชุมกับส่วนราชการ ว่าอาคารไม่กีดขวางทางน้ำ แต่ไม่ได้เสนอกรม ให้เสนอสำนักงาน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) ต้องเตรียมความพร้อมงบประมาณและแบบ ให้เจ้าหน้าที่ทำการ ประชุมกับชาวบ้านและทำบันทึกการประชุมว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ

รอง ผส.ชป.๒ : การของบประมาณ Area Base หรือการของบ Function ให้ตรงกับยุทธศาสตร์

๑. พื้นที่ให้ความช่วยเหลือมีกี่ไร่

๒. ในเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ใช้หลักเกณฑ์ความยากจนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ ปัญหา น้ำท่วมอย่างไร

ใน ๑ รายการ ต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งทาง (สทช.) ตรวจสอบนโยบายการแก้ปัญหาตรงตาม นโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน หลักเกณฑ์แก้ความยากจนของ (จปฐ.) ส่วนการจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างไร ซึ่งได้ประสานกับ ผวค.ชป.๒ เร่งทำยุทธศาสตร์น้ำให้ตรงกับ อุปสงค์และ อุปทานของกลุ่มน้ำเป็นอย่างไร เพื่อเตรียมรับความพร้อมสำหรับการปรับกฎเกณฑ์การพิจารณา

ผส.ชป.๒ : การของบประมาณต้องเตรียมความพร้อมให้ครบถ้วน ตามที่ รอง ผส.ชป.๒ ได้กล่าวไว้รวมถึงข้อมูล Function ด้วย ที่เสนอในที่นี้ คือการเสนอ Area Base

ส่วนเรื่อง นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงดำเนินการต่อ เช่น เกษตรแปลงใหญ่ ทุษฐภูมิใหม่ ฯลฯ และขอให้ดำเนินการตามนโยบายต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

บส.ชป.๒ : ตามที่จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทาง Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้มาประชุมพิจารณานั้น โดยมีหน่วยงานขอแก้ไข/เพิ่มเติมเนื้อหา ดังนี้

### (๑) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒ ขอแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๔ นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข ผู้แทน สจจ.ชป.๒ ขอแก้ไขเป็น นายอรรถวิชัย นาควิษระ ผจจ.๒

### (๒) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขอแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๑๔ ๒๕๖๑๑๘๓,๖๙๔ ขอแก้ไขเป็น ปี๒๕๖๑ ๑๘๓,๖๙๔  
หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๑๔ ผลการดำเนินงาน ๙๔.๓๙% ขอแก้ไขเป็น ผลการดำเนินงาน ๙๔.๓๙% ของบจัดสรรปี ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน

### ๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ (ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา)

ปน.ชป.๒ : รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ

๓.๑.๑ สภาพอากาศ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๖ พายุโซนร้อน “เทมบิน”(TEMBIN) เคลื่อนผ่านตอนใต้สุดของปลายแหลมญวน ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ ประกอบกับทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง

#### ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

จังหวัดเชียงราย อุณหภูมิสูงสุด ๒๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๒ องศาเซลเซียส  
จังหวัดพะเยา อุณหภูมิสูงสุด ๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๒ องศาเซลเซียส  
จังหวัดลำปาง อุณหภูมิสูงสุด ๒๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๔ องศาเซลเซียส  
จังหวัดน่าน อุณหภูมิสูงสุด ๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๓ องศาเซลเซียส

๓.๑.๒ สภาพน้ำฝน การเปรียบเทียบปริมาณค่าเฉลี่ยของน้ำฝนสะสมในปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผลต่างปี ๒๕๖๐ กับค่าเฉลี่ย

(๑) จังหวัดเชียงราย สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๕๒๖.๕ มม.

(๒) จังหวัดพะเยา สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๙๕.๓ มม.

(๓) จังหวัดน่าน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๗๔ มม.

(๔) จังหวัดลำปาง สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่ ๕๘๙.๑ มม.

การคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า ๓ วัน จาก NHC หรือ คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ วันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีปริมาณฝนตกที่ ๑.๕ มิลลิเมตรของพื้นที่

๓.๑.๓ สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)

(๑) เขื่อนก๊วกสม ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๑๐๒ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๙๖% ปริมาณน้ำใช้การ ๙๙ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๙๖%

(๒) เขื่อนก๊วกคองมา ปริมาณน้ำอยู่ที่ ๑๗๗ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๑๐๔% ปริมาณน้ำใช้การ ๑๗๑ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๑๐๑%

๓.๑.๔ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

(๑) จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๘ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๑๒๓.๓๙ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๘๘.๘๒%

(๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๒๔.๘๑ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๙๗.๓๔%

(๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๘๓ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๑๐๐%

(๔) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๗๓.๘๙ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๗๗.๒๔%

สรุปอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รวมทั้งหมด ๓๙ อ่าง ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๓๐% จำนวน ๑ อ่าง (อ่างเก็บน้ำแม่ไพร จังหวัดลำปาง) , ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๓๑-๕๐% จำนวน ๑ อ่าง , ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๕๑-๘๐% จำนวน ๒ อ่าง และปริมาณน้ำมากกว่า ๘๐% จำนวน ๓๕ อ่าง ปริมาณน้ำรวม ๓๐๒.๔๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๘๘.๑๕% สามารถรับน้ำได้อีก ๒๙.๘๖ ล้านลบ.ม.

**รอง ผ.ส.ชป.๒ :** อ่างเก็บน้ำขนาดกลางของจังหวัดลำปาง ๓๑-๕๐% จำนวน ๑ อ่าง / ๕๑-๘๐% จำนวน ๓ อ่าง มีแผนบริหารจัดการน้ำอย่างไรบ้าง

**ผ.คป.ลำปาง :** อ่างเก็บน้ำของจังหวัดลำปาง ๒๘ แห่ง เป็นอ่างเก็บน้ำ มีระดับน้ำอยู่ประมาณล้าน ลบ.ม. ซึ่งโครงการชลประทานจังหวัดลำปางได้มีการจัดประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งมีจำนวนน้อย เช่น อ่างเก็บน้ำแม่ทานมีน้ำ ๑๐ ล้าน ลบ.ม. ก็จะเพาะปลูกน้อย เน้นเจ้าหน้าที่ให้ดูแลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งมากขึ้น ส่วนด้านอุปโภคบริโภคจะใช้น้ำประปาช่วย

**รอง ผ.ส.ชป.๒ :** มอบ ผอ.โครงการชลประทานลำปาง ให้ สบ. ลงพื้นที่คุยกับชาวบ้านเตรียมความพร้อมรับภัยแล้งด้วย

**ผ.คป.แม่ลาว :** จังหวัดเชียงรายมีอยู่ ๑ อ่าง ๕๑-๘๐% ของแม่สรวยอยู่ที่ ๗๐% อยู่ระหว่างการปรับปรุง ส่วนการใช้น้ำในฤดูแล้งคำนวณแล้วเพียงพอ

**รอง ผ.ส.ชป.๒ :** อ่างที่ต่ำกว่า ๘๐% ให้ สบ.ลงพื้นที่ดูการบริหารน้ำช่วงภัยแล้ง เพราะท่านอธิบดีให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำมาก ทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

๓.๒ สรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และ๒๕๖๑ ในภาพรวมของ สชป.๒ (ส่วนแผนงาน)

**ย.ศ.ชป.๒ :** รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานสรุปแยกตามแผนงาน ดังนี้

(๑) เงินกันเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) ทั้งหมด ๔๘ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕๗,๖๙๗,๑๔๖.๔๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๑,๒๔๙,๓๙๐.๖๕ บาท คิดเป็น ๒๑.๓๔%

(๒) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๒๘๑ งาน งบประมาณ ๑,๐๖๕.๔๙ ล้านบาท งานผูกพันเดิม ๒ งาน งานปีเดียว ๒๗๙ งาน รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน ๑๙ งาน

(๓) ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานชลประทานที่ ๒ อยู่ในลำดับที่ ๗ คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๗ %

(๔) แผน-ผลการเบิกจ่ายรายงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายไตรมาส

ไตรมาสที่ ๑ อยู่ที่ ๘.๕๖

ไตรมาสที่ ๒ อยู่ที่ ๔๗.๖๗

ไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ ๗๗.๖๖

ไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่ ๑๐๐

ซึ่งผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือน ธันวาคม อยู่ที่ ๗.๓๗% ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑.๑๙% มีทั้งหมด ๒๘๑ งาน อนุมัติเงินงวด ๒๗๙ งาน งบประมาณ ๙๘๕.๒๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๒.๖๔๖ ล้านบาท คิดเป็น ๗.๓๗%

(๕) โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปี ๒๕๖๑

งาน กปร. ปี ๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ งาน งบประมาณ ๕๓๘.๔๖๘ ล้านบาท อนุมัติแล้ว ๑ งาน เสนอ กปร. ๓ งาน อยู่ระหว่างจัดทำ ประมาณการ ๗ งาน และอยู่ระหว่างออกแบบ ๑๑ งาน

รอง ผส.ชป.๒ : ส่วนแผนงาน ประสานงานกับทาง อบ.ชป.๒ โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ๑๑ งานที่อยู่ระหว่างการออกแบบ ตรวจสอบขั้นตอนว่าข้ามขั้นตอนไหนบ้าง และเร่งรัดการออกแบบ

ผง.ชป.๒ : ส่วนแผนงานประสานกับทางวิศวกรรมเรื่องการออกแบบ

เพิ่มเติมการคาดการณ์การเบิกจ่ายงบลงทุนเดิมส่งแผนช่วงต้นปี และมีการปรับแผน ๑ ครั้ง เพื่อให้ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด ปัจจุบันการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๗.๓๗% สามารถไหลลดการเบิกจ่ายได้ถึง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ทางโครงการเร่งเบิกจ่าย คาดการส่งมาให้ทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ อยู่ที่ ๘.๕๖% ได้ไหลลดค่าแรงลงหมดแล้วหรือไม่ เนื่องจากที่แจ้งรายละเอียดเข้ามาไม่ได้แยกเป็นค่าแรงหรือค่าของ ซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ สรุปได้ ๘.๕๖% ผากให้หน่วยเบิกจ่ายช่วยเร่งไหลลดข้อมูลได้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผส.ชป.๒ : ให้ทางส่วนแผนงานรวบรวมจากโครงการต่างๆ เพื่อที่จะทราบผลการเบิกจ่ายและให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและต้องทำให้ถูกระเบียบ เพื่อให้อยู่ในลำดับที่ดี ไม่อยู่ในลำดับสุดท้ายเพื่อไม่ต้องชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายล่าช้าคาดว่าเป็นทุกสำนัก เนื่องจากเป็นระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้างใหม่ ให้ ผอ.โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ตรงกับเป้าหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ และปัญหาอุปสรรค (ทุกส่วน, โครงการ)

๓.๓.๑ ส่วนวิศวกรรม

อบ.ชป.๒ : งบประมาณค่าเตรียมความพร้อมแผนงาน จำนวน ๑๙๖ งาน งบประมาณ ๑๐,๕๙๐,๔๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๖ งาน งบประมาณ ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท ค่าจ้างชั่วคราว ๘๖๗,๐๐๐ บาท

โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีงบประมาณค่าก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ปริมาณงานก่อสร้างโดยสรุป

๑. กิจกรรมรื้อย้ายสันเขื่อนส่วนบน

๒. กิจกรรมงานปรับปรุงเขื่อนส่วนบน

๒.๑ งานเสริมสันเขื่อนด้วย Gabion Wall

๒.๒ งานป้องกันการเคลื่อนตัวของวัสดุด้วย Steel Sheet Pile type III

๒.๓ งานวัสดุถมบนสันเขื่อน

๒.๔ งานเสริมกำลังดิน

๒.๕ งาน Retaining Wall

๓. กิจกรรมงานคอนกรีต พื้น เสา ตอม่อ สะพานช่วงรอยต่อเชื่อมกับอาคารระบายน้ำล้น
๔. กิจกรรมติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
๕. กิจกรรมงานถนนบนสันเขื่อน
๖. กิจกรรมทางระบายน้ำบนสันเขื่อน
๗. กิจกรรมปรับปรุงอาคารที่ทำการ
๘. กิจกรรมงานสำรวจและทดสอบก่อนเริ่มงาน

**กิจกรรมที่ ๑ งานรื้อย้ายสันเขื่อนส่วนบน** สกัดสันเขื่อนส่วนบนฝั่งขวา ปรับจุดทิ้งเศษวัสดุจุดที่ ๒ สกัดถนนบนสันเขื่อนฝั่งขวา ขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่ฝั่งขวา สกัดสันเขื่อนส่วนบนฝั่งซ้าย ขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่ฝั่งซ้าย

**กิจกรรมที่ ๒ งานปรับปรุงเขื่อนส่วนบน** งาน Retaining Wall เจาะสำรวจฐานรากก่อนดำเนินงาน Micro Pile

**กิจกรรมที่ ๓ งานคอนกรีต พื้นเสา ตอม่อ สะพานช่วงรอยต่อเชื่อมกับอาคารระบาย** เจาะหลุมแคดบีมฝั่งซ้าย แก้วหลุมเสียบเหล็กฝั่งซ้าย เตรียมเหล็กทำแบบฐานแคดบีมฝั่งขวา ทำแบบโครงสร้างแคดบีมฝั่งขวา

**กิจกรรมที่ ๗ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ** ทาสีอาคาร ทำบันได ทาสีเก็บขอบและติดไฟพร้อมทำความสะอาดสรุปผลความก้าวหน้า

แผนงานสะสมที่กำหนด : ๕.๓๗๗%

ผลงานสะสมที่ทำได้จริง : ๒.๔๙๘%

ต่ำกว่าแผนที่กำหนด : ๒.๘๗๙%

**ผล.ขป.๒ :** การรายงานที่ประชุมขอให้ส่วนวิศวกรรมแจ้งชื่องาน ทำเป็นตาราง แจ้งการสำรวจและการออกแบบให้ที่ประชุมทราบถึงชื่องานและโครงการ ว่างานดำเนินการถึงขั้นตอนไหนบ้าง

### ๓.๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

**ผลข.ขป.๒ :** รายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ งาน งบประมาณรวม ๓๕,๔๗๒,๐๐๐ บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน)** ผลผลิต การจัดการน้ำชลประทาน

(๑) งานบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่ ๒ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๗.๐๖%

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย** ผลผลิตที่ ๕ โครงการป้องกันและบรรเทาภัย

(๑) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนห้วยช้าง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายค่าดำเนินการเอง ๒.๗๖% ส่วนการจ้างเหมาอยู่ระหว่างทำ E-Bidding

(๒) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยยัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายค่าดำเนินการเอง ๐.๘๔% ส่วนการจ้างเหมาอยู่ระหว่างทำ E-Bidding

(๓) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นจุ่น จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๙,๔๗๒,๐๐๐ บาท งานจ้างเหมาได้รับเหมาแล้วจัดทำ E-Bidding ส่วนงานหินใหญ่ และงานดินเหนียวสังเคราะห์ซึ่งเป็นงานหลัก อยู่ระหว่างการจัดทำ E-Bidding อยู่ ได้ประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และระบายน้ำออกเรียบร้อยแล้ว



### ๓.๓.๓ ส่วนแผนงาน

ผง.ชป.๒ : เรื่องที่แจ้งให้ทราบมี ๒ เรื่อง ดังนี้

(๑) การประชุม ครม. สัญจร เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. อธช. ได้สั่งการเรียกประชุมเตรียมความพร้อม งานในสำนักงานชลประทานที่ ๒ มี ๒๒ งาน สืบเนื่องมาจาก Project Base หรือ Area Base งานอีกส่วนหนึ่งเป็นงานเร่งด่วน ให้เตรียมความพร้อมการทำประชาคม ที่ดิน แบบ และประมาณการ มีเจ้าหน้าที่กองแผนงานแจ้งเข้ามาขอประมาณการช่วงเดือนมกราคม ซึ่งเวลายังไม่แจ้งให้ชัดเจน ขอให้ทางโครงการเตรียมความพร้อมของประมาณการเอาไว้

(๒) ได้รับการแจ้งจากส่วนปรับปรุง เวลา ๒๐.๐๐ น. ของวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงได้จัดการประชุมวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ให้เร่งจัดเรียงลำดับความสำคัญของรายการงานที่เป็นงานอุทกภัย และงานซ่อมแซมเดิมมี ๕๕ งาน ให้ทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ พิจารณาตรวจสอบรายการงานอีกครั้งว่าเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือไม่ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมมาว่าต้องเป็นอาคารในสำนักงานชลประทานในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยมีเอกสารที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยของจังหวัด หรือเป็นหนังสือที่ทางโครงการเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติระดับจังหวัด (กชภจ.) หรือพื้นที่ต่อเนื่องที่ได้รับผลจากอุทกภัย

### ๓.๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล

ผคก.ชป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูลเดือนธันวาคม ดังนี้

(๑) สรุปปริมาณการใช้น้ำมันส่วนกลาง สชป.๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล ๓,๑๒๕ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๓๘๒ ลิตร ยอดคงเหลือในคลัง น้ำมันดีเซล ๕๔,๓๗๐ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๓,๗๑๒ ลิตร

ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙- ๒๕๖๐

เดือน	เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน	
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐	๓,๙๗๔ ลิตร	๔,๗๘๑ ลิตร
มิถุนายน ๒๕๖๐	๓,๖๕๐ ลิตร	๔,๓๖๑ ลิตร
กรกฎาคม ๒๕๖๐	๒,๙๓๗ ลิตร	๗,๔๘๖ ลิตร
สิงหาคม ๒๕๖๐	๓,๒๔๔ ลิตร	๕,๐๒๙ ลิตร
กันยายน ๒๕๖๐	๔,๗๐๐ ลิตร	๗,๐๑๑ ลิตร
ตุลาคม ๒๕๖๐	๒,๘๙๖ ลิตร	๔,๙๘๙ ลิตร
พฤศจิกายน ๒๕๖๐	๓,๕๐๗ ลิตร	๓,๗๗๔ ลิตร
ธันวาคม ๒๕๖๐	๒,๓๘๗ ลิตร	๖,๖๙๖ ลิตร

(๒) การใช้พลังงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

สำนักงานชลประทานที่ 2	12,545.00	15,222.00	5,340.00	4,687.00
ส่วนเครื่องจักรกล	7,343.00	6,156.00	2,963.00	2,009.00
โครงการชลประทานลำปาง	14,637.00	7,071.00	5,019.00	3,896.00
โครงการชลประทานพะเยา	18,069.00	2,253.00	7,207.00	6,510.00
โครงการชลประทานน่าน	6,910.00	6,649.00	2,032.00	2,074.00
โครงการชลประทานเชียงราย	8,535.00	7,008.00	3,253.00	5,905.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา	-	8,751.00	-	1,599.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	8,353.00	5,019.00	2,611.00	3,168.00
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่ถาว	7,331.00	6,804.00	2,396.00	989.00
โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 2	6,809.00	4,131.00	3,098.00	1,050.00
โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2	3,834.00	2,921.00	1,518.00	1,206.00
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	7,940.00	9,118.00	2,586.00	3,708.00

รอง ผส.ชป.๒ : ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการรอกค่ามาตรฐานดูของสำนักงานชลประทานที่ ๒ เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารและทำอาคารเพิ่มเติม ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- กิ่วคอหมา ให้หัวหน้าโครงการประเมินรอกค่ามาตรฐานให้ปรึกษา ผคก.ชป.๒ ประมาณการใช้งานของหัวงานทั้งหมด มาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง หากไม่มีคะแนนจะมีปัญหาในการประเมิน KPI ในภายหลัง

ผคก.ชป.๒ : ปกติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม- กิ่วคอหมา ตัวเลขขึ้นทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ได้รอกค่าดัชนีค่ามาตรฐานจึงไม่ขึ้น

รอง ผส.ชป.๒ : เรื่องค่ามาตรฐานหากทางโครงการมีการปรับปรุงอาคาร โครงการ หรือขยายเขตพื้นที่งาน ให้ปรับดัชนีของค่าพลังงานด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหากใช้ปริมาณเยอะขึ้นแต่ไม่ปรับดัชนีค่าจะติดลบ ผাগให้ทุกโครงการดูแลเรื่องของดัชนี

(๓) รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล ๑,๒๕๕ ลิตร ยอดคงเหลือน้ำมันดีเซล ๑๕,๔๘๔ ลิตร ยอดคงเหลือสารหล่อลื่น จำนวน ๑,๑๕๕ ลิตร

สรุปรายงานเครื่องสูบน้ำเข้าทำสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ พืชฤดูแล้ง, นาปรัง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ รวม ๑ หมู่บ้าน ๑ ตำบล ขนาดท่อ ๘ นิ้ว ๒ เครื่อง จำนวนเครื่องสูบน้ำ ๒ เครื่อง พื้นที่สนับสนุน ๕๕๐ ไร่

(๔) รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

(๔.๑) งานก่อสร้างโครงการฝายจิวพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน ได้รับงบประมาณ ๑,๙๙๒,๘๐๙ บาท ผลงาน ๘๐.๓๓% ผลการเบิกจ่าย ๑,๓๖๑,๐๘๙ บาท คิดเป็น ๖๘.๓๐% ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

(๔.๒) งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้รับงบประมาณ ๑๙,๖๙๐,๖๘๗ บาท ผลงาน ๔๐% ผลการเบิกจ่าย ๘,๑๗๓,๖๐๔ บาท คิดเป็น ๓๕.๑๐% ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

(๔.๓) งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ได้รับงบประมาณ ๑๓,๑๕๙,๘๖๙ บาท ผลงาน ๔๕% ผลการเบิกจ่าย ๕,๓๓๑,๐๖๓ บาท คิดเป็น ๔๐.๕๑% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

### ๓.๓.๕ โครงการชลประทานจังหวัด

#### (๑) โครงการชลประทานลำปาง

ผศ.ป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๑.๑) แผนงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวม ๓๐ งาน ได้รับงบประมาณ ๑๒๗,๘๔๘,๔๐๔ บาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๓,๗๔๖,๒๑๓.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓%

การเบิกจ่ายค่อนข้างล่าช้า ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้รวมทั้งติดระเบียบต่างๆ แต่ละโครงการผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๐% เพราะอยู่ระหว่างการเตรียมการ

ส่วนงานที่ดำเนินการได้ ๙๐% คือ

- ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำแบบรางริน LMC อ่างเก็บน้ำแม่ทาน โครงการชลประทานลำปาง

(๑.๒) งานกันเกลื่อนปี ๖๐ รวม ๓ งาน ได้รับงบประมาณ ๓๓,๘๖๒,๔๗๐.๑๖ บาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๗,๓๔๗,๐๐๑.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๐%

(๑.๒.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตอง ตำบลผาปิง อำเภอแม่พริก งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ๓๑,๓๘๐,๗๙๗.๔๔ บาท เบิกจ่าย ๖,๖๓๓,๙๕๘.๘๕ บาท คิดเป็น ๓๐% ส่วนเรื่องงานคอนกรีตเป็นงานเกี่ยวกับอาคาร Spill Way คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

(๑.๒.๒) ระบบส่งน้ำนางปง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง งบประมาณ ๑,๔๗๒,๖๗๓.๕๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๑๓,๐๔๒.๗๕ บาท คิดเป็น ๙๐%

(๑.๒.๓) จ้างเหมาชุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ไพร อำเภอเวียงแก้ว อำเภอห้างฉัตร งบประมาณ ๑,๐๐๘,๙๙๙.๑๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๗๐%

เรื่องประกาศเกี่ยวกับภัยพิบัติในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร เริ่มวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งานที่เสียหายคือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเข้าข่ายประสบอุทกภัยหรือไม่

#### (๒) โครงการชลประทานพะเยา

จน.ค.พ.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๑) กันเงินเกลื่อนปี ๒๕๕๙ เงินกู้ จำนวน ๑ งาน โครงการแก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว เป็นงานจ้างและติดตั้งทำบาน แจกกันเงินเกลื่อนปีแบบมีหนี้ ๒,๙๖๔,๐๙๖ บาท

(๒) เงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ งาน (กันเงินเกลื่อนปี) ได้แก่

(๒.๑) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองสายแม่ตำ-วัดสันป่าฝางอ่างเก็บน้ำแม่ตำ งบประมาณ ๑,๖๒๔,๘๘๙.๑๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๔๘,๐๕๒ บาท ผลการดำเนินงาน ๗๕% คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(๒.๒) แก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว งบประมาณ ๘,๕๕๙,๘๖๖.๓๒ บาท ผลการดำเนินงาน ๕% (ดำเนินการโดยฝ่ายเครื่องจักรกลเรือชุด)

(๓) รวมแผนงาน : บรูณาการจัดการทรัพยากรน้ำ พรบ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗ งาน งบประมาณ ๗๔,๒๗๖,๒๗๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๘๔๒,๒๐๑.๙๐ บาท คิดเป็น ๑๓.๒๕%

ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน งบประมาณ ๒๑,๕๙๓,๒๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๕๕๓,๕๒๐.๑๔ บาท คิดเป็น ๔๘.๘๗%

งานซ่อมแซมโครงการพระราชดำริ งบประมาณ ๓,๓๔๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๒๓,๑๒๙.๐๗ บาท คิดเป็น ๔๕.๕๘%

งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๒ แห่ง ที่ อ.ดอกคำใต้ ๑ แห่ง และที่ อ.จุน ๑ แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยภาพรวมโครงการชลประทานพะเยา เบิกจ่าย ๑๔.๕๕% ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๑๘.๐๘% ครบไตรมาสที่ ๑ คาดว่าจะครบ ๑๙%

### (๓) โครงการชลประทานน่าน

จักริน เมืองดี : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

#### (๑) เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม)

(๑.๑) โครงการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวปลอดภัย งบประมาณ ๘๓,๓๑๒,๐๐๐ บาท กันเงินเหลื่อมปี ๑๕,๙๘๓,๔๓๓.๗๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๑.๗๗% ผลการดำเนินงาน ๘๐.๔๖%

(๒) แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๒ งาน งบประมาณ ๑๒๓,๖๔๑,๑๖๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕.๓๑% ผลการดำเนินงาน ๒๐.๕๑%

งานค้างอยู่ ๓ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ งาน คือ ขุดลอกโดยรถขุดงานจ้างเหมาฝ่ายป่า ตัด ๑ งาน งานขุดลอกงานโดยรถขุดคลองฝายนาตง ๑ งาน เนื่องจากราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำและ อปท. ดำเนินการเสร็จแล้ว และอีก ๑ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำอ่างห้วยบัวคาดว่าจะอนุมัติแผนภายในสัปดาห์นี้

### (๔) โครงการชลประทานเชียงราย

ผศป.เชียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูลประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

(๑) งานกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕๘,๔๔๖,๖๐๐ บาท รวมวงเงินกันเหลื่อมปี ๘๐,๑๙๗,๒๐๐.๕๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๘.๕๖% ผลการดำเนินงาน ๘๐.๘๓% ตามรายละเอียดดังนี้

(๑.๑) แผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินกันเหลื่อมปี ๙๕๖,๕๗๖.๒๕ บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ๐% ผลงาน ๑๐๐%

(๑.๒) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๖๙๔,๑๐๐ บาท เงินกันเหลื่อมปี ๗,๗๑๔,๖๒๙.๔๓ บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ๗.๒๔% ผลงาน ๗๔%

(๑.๓) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๒๓,๗๕๒,๕๐๐ บาท เงินกันเหลื่อมปี ๗๑,๕๒๕,๙๙๔.๘๘ บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ๒๙.๒๗% ผลงาน ๕๙.๖๓%

(๒) โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แผนงานพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย) จำนวน ๑๐ งาน งบประมาณ ๑๑๒,๔๖๑,๑๐๐ บาท รวมวงเงินกันเหลื่อมปี ๓๔,๗๘๖,๓๖๙.๕๙ บาท ผลการเบิกจ่ายวงเงินกันเหลื่อมปี ๐% ผลงาน ๖๑%

(๓) แผนงานงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖๒ งาน งบประมาณ ๒๗๐,๗๑๑,๙๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘.๕๗% ผลงาน ๖.๓๖%

(๓.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต จำนวน ๑๓ งาน งบประมาณ ๒๒๓,๔๘๙,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒.๑๓% ผลงานรวม ๒.๒๑%

(๓.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๗,๓๖๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑.๓๙% ผลงาน ๒.๐๐%

(๓.๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ จำนวน ๔๘ งาน งบประมาณ ๓๙,๘๖๑,๙๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๖.๐๖% ผลงาน ๓๐.๔๓%

รอง ผส.ชป.๒ : คาดการณ์ว่าผลการเบิกจ่ายถึงเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ หรือไม่

ผคป.เชียงราย : คาดว่าถึง ๘% เนื่องจากระยะแรกมีปัญหาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

### ๓.๓.๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

#### (๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าม-ก๊วกอหมา

วศ.คบ.ก๊วกอหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑.๑) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๙ งาน วงเงิน ๑๓๔,๒๙๑,๑๐๐ บาท

(๑.๒) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงาน/โครงการ พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำ งบประมาณ ๕,๓๖๖,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๑๘,๙๖๓.๔๕ บาท คิดเป็น ๑๓.๔๐%

ค่ากำจัดวัชพืช งบประมาณ ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท ซื้อผูกพัน ๘๒,๗๕๕.๒๐ บาท คิดเป็น ๗.๓๒% เบิกจ่าย ๕๕๑,๕๒๐.๓๕ บาท คิดเป็น ๔๘.๘๑%

(๑.๓) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำ

ค่าขุดลอกคลองโดยเรือชุด ดำเนินการเอง งบประมาณ ๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อผูกพัน ๘๑๘,๘๑๑.๐๐ บาท คิดเป็น ๙.๓๐% เบิกจ่าย ๑,๖๙๖,๘๗๒.๕๕ บาท คิดเป็น ๑๙.๒๘%

ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพ งบประมาณ ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อผูกพัน ๔,๖๓๕,๖๙๙.๔๐ บาท คิดเป็น ๒๑.๕๖% เบิกจ่าย ๔,๗๒๒,๙๙๐.๕๗ บาท คิดเป็น ๒๑.๙๗%

ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ งบประมาณ ๒๔,๕๐๙,๐๐๐ บาท ซื้อผูกพัน ๒๑๘,๙๖๑.๕๐ บาท คิดเป็น ๐.๘๙% เบิกจ่าย ๕๐๙,๘๕๑.๐๖ บาท คิดเป็น ๒.๐๘%

ค่าปรับปรุงโครงการ งบประมาณ ๕๐,๒๐๓,๐๐๐ บาท ซื้อผูกพัน ๒,๕๕๓,๒๘๔.๒๕ บาท คิดเป็น ๕.๐๘% เบิกจ่าย ๑,๘๓๓,๙๘๑.๒๓ บาท คิดเป็น ๓.๖๕%

(๑.๔) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.

ค่าปรับปรุงทางและสะพาน งบประมาณ ๓,๔๐๑,๐๐๐ บาท ซื้อผูกพัน ๒๑๘,๓๐๘.๐๐ บาท คิดเป็น ๙.๓๖% เบิกจ่าย ๒๔๕,๘๖๖.๗๐ บาท คิดเป็น ๗.๒๓%

(๑.๕) สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

ค่าก่อสร้างอื่น งบประมาณ ๑๙,๓๘๒,๐๐๐ บาท ซื้อผูกพัน ๘,๐๔๘,๘๘๐.๙๑ บาท คิดเป็น ๔๑.๕๓% เบิกจ่าย ๑,๖๑๐,๗๔๖.๒๘ บาท คิดเป็น ๘.๓๑%

สรุปยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

งบ พรบ. ปี ๒๕๖๑

เบิกจ่าย ๑๑,๘๙๐,๗๙๒.๑๙ บาท คิดเป็น ๘.๘๕% งบประมาณผูกพัน ๑๖,๘๑๑,๐๑๖.๖๖ บาท คิดเป็น ๑๒.๕๒%

## **(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง**

วค.คบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๒.๑) รายการงบประมาณประเภทเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๗๓๕,๘๑๙.๗๕ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๔.๑๙%

(๒.๒) รายการงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๘ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๘๑,๖๑๓,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๙.๕๑% ผูกพันทั้งสิ้นร้อยละ ๙.๕๑% การคาดการณ์ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ โครงการฯ แม่วัง จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการที่ได้วางไว้ คือ ๑๒.๙๔%

## **(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว**

วค.คบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๓.๑) สรุปงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

(๑) โครงการแก้มลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว วงเงินตามแผน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๕๙๑,๘๖๕.๓๕ บาท คิดเป็น ๓๙.๐๕% ผลงาน ๖๐%

(๓.๒) งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สูงกว่า ๒ ล้าน) จำนวน ๘ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๒๘๑,๓๐๐ บาท รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ งาน

(๓.๓) งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต่ำกว่า ๒ ล้าน) จำนวน ๑๗ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๐๑๒,๓๐๐ บาท คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

สรุปงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๖๒,๒๙๓,๖๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๑๕๑,๔๐๘.๓๒ บาท คิดเป็น ๓.๔๕% รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ งาน

ผคบ.แม่ลาว : เรื่องงบ Area Base เพิ่มเติมปี ๒๕๖๑ มีโครงการปรับปรุง ปตร. ฝ่ายเจ้าวรการบัญชา กรมชลประทาน ได้พิจารณาทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทางโครงการฯ ใช้เอกสารพิจารณาโครงการประกอบทาง สนข. แนบเรื่องประวัติการณ์ของกรมชลประทาน

เรื่องความพร้อมเรื่องแบบได้จัดทำประมาณการเรียบร้อยแล้ววงเงิน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้ทาง ส่วนวิศวกรรมเร่งลงนามในแบบอีกครั้ง

รอง ผส.ชป.๒ : ปรับปรุงคันคลอง LMC ระยะที่ ๓ ติดเรื่องแบบอย่างเดียวหรือไม่

ผคบ.แม่ลาว : ติดเรื่อง E-Bidding ล่าช้า เรื่องของราคากลาง ประกาศราคาก่อนสิ้นปี

### **๓.๓.๗ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒**

ผคส.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) ก่อสร้างแหล่งน้ำ ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติมงบกลุ่มจังหวัด

(๑.๑) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย งบประมาณ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑,๕๑๔,๐๗๒.๘๗ บาท คิดเป็น ๓๔.๘๙% ผลงาน ๒๘.๕๓% ติดปัญหาเรื่องของการมอบอำนาจ ทำให้การจัดหาล่าช้า เป็นงานที่ต้องใช้เครื่องจักรของศูนย์เทคโนโลยีที่ ๑ เป็นงานที่ยังคงค้างอยู่

(๑.๒) ฝ่ายจัดพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ปัว จ.น่าน งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๕,๐๓๖,๓๐๕.๕๖ บาท คิดเป็น ๖๘.๓๕% ผลงาน ๘๐.๓๓%

(๑.๓) ฝ่ายบ้านวังเค็มใหม่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๑๑๕,๖๓๓.๑๑ บาท คิดเป็น ๕๑.๔๕% ผลงาน ๖๑.๗๘% ติดปัญหาเนื่องจากทางจังหวัดยังไม่อนุมัติงบประมาณ

**(๒) งานก่อสร้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

(๒.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๕๓,๐๕๕,๗๐๐.๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๗,๒๑๘,๓๘๑.๒๖ บาท คิดเป็น ๕๑.๓๐% ผลงาน ๕๐%

(๒.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๓๔,๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๑,๙๓๐,๐๓๖.๖๒ บาท คิดเป็น ๖๓.๙๓% ผลงาน ๖๐%

(๒.๓) โครงการห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๔๗,๑๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๔๗๐,๕๑๔.๔๐ บาท คิดเป็น ๙.๔๘% ผลงาน ๑.๙๐% เริ่มดำเนินการจัดหา ได้รับงบประมาณตอนปลายปีงบประมาณ

**(๓) สรุปรายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณ ๘๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท

(๑.๑) โครงการฝายห้วยแม่ตำพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๒๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๖๔,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑.๕๘% ผลงาน ๑.๕๐%

(๑.๒) โครงการฝายห้วยปางพัดบ้านไร่บ้านพินพร้อมระบบท่อส่งน้ำ อ.น่าน้อย จ.น่าน งบประมาณ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

(๑.๓) โครงการฝายสี่สุกพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา งบประมาณ ๑๐,๗๘๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๕๔,๘๖๕ บาท คิดเป็น ๔.๒๒% ผลงาน ๐%

(๑.๔) โครงการฝายห้วยแม่แกพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๘๖,๘๘๐ บาท คิดเป็น ๐.๙๕% ผลงาน ๑.๘๒%

รอง ผ.ส.ชป.๒ : ปัญหาที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายล่าช้า

ผ.คส.๒ : เป็นงานทำเองทำสัญญาลงนามซื้อวัสดุในระบบ E-Bidding และเริ่มเข้าดำเนินการทำตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างตามระบบใหม่

รอง ผ.ส.ชป.๒ : ติดตามปัญหาในระบบใหม่จัดซื้อ-จัดจ้างแก้ปัญหาได้หรือยัง และสามารถเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้ไหม

ผ.คส.๒ : ได้แก้ไขปัญหาและเร่งรัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**๓.๓.๘ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรวมทั้ง ๒**

เฉลิมวุฒิ คำฟูบุตร : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูลประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

(๑) แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน มีจำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๔๘,๘๓๓,๐๐๐ บาท รวม ๔,๗๐๐ ไร่ เบิกจ่ายคิดเป็น ๑.๑๑% ผลงาน ๑.๔๐% ไม่สามารถกระตุ้นในการเบิกจ่ายทันในไตรมาสที่ ๑ และเริ่มเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันในไตรมาสที่ ๒ ตามที่กรมชลประทานกำหนด

(๑.๑) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายสบนิง (ระยะที่ ๒) อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายคิดเป็น ๐.๕๔% ผลงาน ๑.๓๕%

(๑.๒) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บแม่พริก อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๓,๘๑๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายคิดเป็น ๑.๙๒% ผลงาน ๑.๔๕%

(๑.๓) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิวลม-ภิวคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายคิดเป็น ๐.๘๗% ผลงาน ๑.๔๐%

**(๒) งานเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบกลุ่มจังหวัด**

(๒.๑) งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการลำเหมืองมหัศจรรย์ ตำบลป่าคา, ศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๔๘๐,๓๘๘ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๓๖.๕๖% ผลการปฏิบัติงาน ๓๕.๑๙%

(๒.๒) งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาแมว (ระยะที่ ๒) จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๔๑๘,๘๑๔.๘๕ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๑๗.๖๕% ผลการปฏิบัติงาน ๑๐%  
รอง ผส.ชป.๒ : งบประมาณ ๒๕๖๑ ลงที่ จ.ลำปาง เรื่องมวลชนจัดการแล้วเสร็จหรือยัง

เฉลิมวุฒิ คำฟูบุตร : ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินปี ๒๕๕๘ ให้มีการประชุมก่อนการก่อสร้าง มีคณะกรรมการจัดระบบน้ำ  
ในชุมชนในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างและมีบันทึกคำยินยอม สามารถทำการก่อสร้างได้ถูกกฎหมาย

รอง ผส.ชป.๒ : ได้รับงบ E-Bidding แล้ว ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านรับทราบอีกครั้งหรือยัง

เฉลิมวุฒิ คำฟูบุตร : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

**๓.๓.๙ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง**

ผลก.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

**(๑) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง**

(๑.๑) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น งบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๑.๓๘%

(๑.๒) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ งบประมาณ ๖๗,๕๔๐,๑๔๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓.๓๔%

(๑.๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐%

**(๒) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งขู้) จังหวัดลำปาง**

(๒.๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณ ๗๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลงาน ๔.๖๖% ผลการเบิกจ่าย ๕.๐๑%

**(๓) โครงการอ่างเก็บน้ำนาริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน**

(๓.๑) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๙.๑๓%

(๓.๒) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ งบประมาณ ๘๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙.๖๒%

(๓.๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น งบประมาณ ๒,๖๔๘.๔๙๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖.๗๓%

**(๔) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชันพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดน่าน**

(๔.๑) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ งบประมาณ ๗๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕.๑๓%

**(๕) โครงการประตุน้ำบ้านแก่นเจริญ จังหวัดเชียงราย**

(๕.๑) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๐%

(๕.๒) ประตุน้ำและอาคารประกอบ งบประมาณ ๘๕,๘๑๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๕.๔๒%

**(๖) เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จังหวัดพะเยา**

(๖.๑) งบเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหากล้งและอุทกภัย (ครั้งที่ ๓) งบประมาณ ๔๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท  
ผลการเบิกจ่าย ๑๖.๑๓%

**(๗) ประตุน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุน้ำน้ำอิง บ้านร่องริ้ว จังหวัดเชียงราย**

(๗.๑) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งบประมาณ ๒,๐๑๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘.๑๑%

ผล.ชป.๒ : มีแผนงานหรือไม่ ในปี ๒๕๖๑,๒๕๖๒ ทำอะไร

ผลก.๒ : มี MTEF ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผน ขึ้นอยู่กับการวางโครงการปี ๒๕๖๑ มีอ่างแม่อ่าง ปตร.ดอยอีสาน  
ที่ จ.พะเยา ๑ งาน และ ปตร.ทุ่งขางริมโขงที่เชียงของ ๑ งาน ตั้งงบประมาณไว้ปี ๒๕๖๒



**ผล.ชป.๒ :** ให้ทำแผนลักษณะเหมือนอาคารบรรจุน้ำได้เท่าไร โครงการชลประทานจังหวัด และสำนักงานชลประทานที่ ๒ ควรรู้ว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ และสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ ทำอะไร งานที่กำลังก่อสร้าง ที่ทราบคือส่วนงานที่ทำเสร็จแล้วและโอนมาให้ทางจังหวัด

**ผลก.๒ :** ได้ส่งผลการดำเนินการและแผนให้สำนักงานชลประทานที่ ๒ และทางโครงการชลประทานจังหวัด ทราบทุกจังหวัดทราบทุกเดือน และรายงานกรมชลประทานตามที่กองสั่งการมาให้ประสานงานกับทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ อย่างใกล้ชิด

เรื่องอภคมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ อ่างน้ำงามและอ่างแม่อ่างโครงการในพระราชดำรินำร่องในสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางให้นำรายละเอียดมาให้ดูด้วย

**รอง ผล.ชป.๒ :** ขอรายละเอียดให้ ผล.ชป.๒ เพื่อใช้ในการชี้แจง

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

(๑) **ผจจ.๓ :** สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓ เป็นหน่วยงานใหม่ของจัดรูป ชื่อ นายสุธี ชมบุญ ตำแหน่ง ผจจ.๓ มาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีงานจัดระบบน้ำและโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สันต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พื้นที่ ๘๐๐ ไร่ เป็นการสร้างคันคูน้ำในวงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีอยู่ ๑ งาน อยู่ระหว่างการจัดซื้อ-จัดจ้าง

(๒) **รอง ผล.ชป.๒ :** ๑. งานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผาก ผจบ.ชป.๒ เร่งรัดติดตามและเรียกประชุมคณะทำงาน ท่านรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับโครงการทฤษฎีใหม่ และแปลงใหญ่ ยึดหลักการ Road Map เดิม ทำฐานข้อมูล และให้ ผอ.โครงการติดตามนโยบายว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร โดยเฉพาะรายได้การทำเกษตรกรรม การเพาะปลูก รวมทั้งประสานกับ SC

๒. ข้อมูลทางรายได้ตั้งแต่เริ่มทำโครงการมา รายได้ของเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไร จากการปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร ให้ทุกโครงการเตรียมข้อมูล เพื่อหลังช่วงปีใหม่ท่านรัฐมนตรี กษ. จะลงพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งทาง SC จะประสานงานอีกครั้ง

๓. ยุทธศาสตร์แผนการจัดการน้ำให้แต่ละโครงการชลประทานจังหวัดทำ GIS ให้ลงสถิติที่ดูแลอยู่ลง ข้อมูลให้ครบถ้วนเวลาเกิดภัยพิบัติ ทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ ไม่สามารถตอบคำถามผู้บริหารได้เพราะในระเบียบ AI ตัวใหม่ต้องตอบกลับภายใน ๑ ชั่วโมง ยุทธศาสตร์น้ำตัวใหม่ที่กรมชลประทานใช้ขับเคลื่อนการทำงานงบประมาณต้องทำให้ตรงพื้นที่ที่เข้าไปแก้ไขปัญหา แก้ปัญหาอะไรในพื้นที่เชิงของ Function app road หรือ Area app road ผาก ผจบ.ชป.๒ ประชุมทำยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำให้ ผจบ.ชป.๒ ด้วย หากมีการปรับโครงสร้างยุทธศาสตร์ ทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ไม่ครบการเบิกงบประมาณจะมีปัญหาได้ ดูความต้องการของพื้นที่ ได้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดทำแผน MTEF และจะจัดการประชุมอีกครั้งหลังปีใหม่

**ผจ.ชป.๒ :** ๑. ประชุมเรื่องอุทกภัย สำนักงานชลประทานที่ ๒ ส่งแผนให้กรมชลประทาน ประมาณ ๓ ครั้ง และทางกรมชลประทานได้สรุปมี ๕๕ งาน และสามารถเพิ่มเติมงานที่เป็นอุทกภัยเข้าไปได้ ให้แยกไฟล์ออก มีของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊านมก๊ก-กว๊านค้อหมา ๒๙ งาน โครงการชลประทานเชียงราย ๙ งาน โครงการชลประทานน่าน ๑๓ งาน โครงการชลประทานลำปาง ๔ งาน ส่วนโครงการชลประทานพะเยาไม่มีงานแต่สามารถเพิ่มเติมได้

๒. พื้นที่ทำแผน MTEF เป็นแผนระยะกลางเพื่อสนับสนุนพื้นที่ปลูกสับปะรด ตั้งพื้นที่เป้าหมายว่าจะสนับสนุนตรงไหนบ้าง และหาข้อมูลทำแผนงานระยะ ๔ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สำนักงานชลประทานที่ ๒ ต้องไป นำเสนองานให้ทางกรมชลประทานในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่กรมชลประทานสามเสน

**ผล.ชป.๒ :** งานซ่อมแซมพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ ให้แต่ละโครงการดูว่ามีที่ไหนบ้างที่ต้องซ่อมแซมพื้นที่เกิดจากอุทกภัย

**รอง ผส.ชป.๒ :** หลักเกณฑ์ของเหตุอุทกภัยดูจากการเกิดอุทกภัยแล้วไม่สามารถส่งน้ำได้ หรือเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำที่ทำให้ไม่สามารถทำงานชลประทานได้เข้าช่วยอุทกภัย หากเป็นงานซ่อมแซมธรรมดาปกติใช้ในหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้ สำนักงานชลประทานที่ ๒ ได้ทำไว้และต้องถ่ายรูปความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาชี้แจง

**ผล.ชป.๒ :** เรื่องคลองถ้ามีน้ำใช้สามารถส่งน้ำได้ พอเวลาน้ำลดและคลองพังทำอย่างไร

**รอง ผส.ชป.๒ :** เรื่องคลองต้องทำการซ่อมแซม ในกรณีเกิดน้ำป่า น้ำหลาก คลองเหนือจะประกาศไม่ทัน ฝนที่ตกสามารถทำคลองขาดทำให้เข้าช่วยอุทกภัยได้ เกิดน้ำท่วมหรืออุทกภัยแต่ไม่ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน ให้นำรูปถ่ายประกอบการขอขบประมาณที่เป็นอุทกภัยได้

**ผล.ชป.๒ :** จังหวัดที่ประกาศอุทกภัยความเสียหายจากคลองส่งน้ำให้ทำเรื่องขอไปก่อน ส่วนจังหวัดที่ไม่ประกาศอุทกภัยให้นำภาพถ่ายของน้ำและภาพถ่ายความเสียหายมาประกอบ

**ผง.ชป.๒ :** ตัวอาคาร Structure ที่เป็นอาคารชลประทาน หากได้รับความเสียหายจากอุทกภัยต้องรายงานกรมชลประทาน นิติกรกรมชลประทานต้องมาตรวจสอบในพื้นที่

**ผล.ชป.๒ :** เรื่องตั้งคณะกรรมการดูแลความเสียหายจากอุทกภัยเกิดความเสียหายหลายครั้ง แต่ไม่เคยตั้งคณะกรรมการ จังหวัดประกาศเป็นอุทกภัยเราตั้งคณะกรรมการสอบจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่อุทกภัย

**รอง ผส.ชป.๒ :** ประเด็นที่ตั้งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายเข้าตรวจสอบ สาเหตุมาจากการไม่ใส่ใจ หรือเกิดจากภัยที่ไม่ใช่การประมาท

**นิติกร :** หากความเสียหายเกิดขึ้นต้องรายงานสำนักงานชลประทานที่ ๒ และสำนักงานชลประทานที่ ๒ ต้องแจ้งกรมชลประทาน ให้ฝ่ายสอบสวนของ สมต.เข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น และตั้งคณะกรรมการไปสอบร่วมกับคนในสำนักงานชลประทานที่ ๒

**รอง ผส.ชป.๒ :** หากเป็นอุทกภัยใหญ่ Structure ใหญ่ๆ เสียหายต้องตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย ส่วนอุทกภัยที่มีความเสียหายเล็กน้อยให้สำนักงานชลประทานที่ ๒ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อมาตรวจสอบ

**ผล.ชป.๒ :** จังหวัดประกาศอุทกภัยไม่เคยจัดตั้งคณะกรรมการ ของขบประมาณจากกรมชลประทาน กรมชลประทานให้ทุกครั้ง กรมชลประทานไม่เคยตั้งคณะกรรมการสอบ หากเกิดความเสียหายจากอุทกภัยแต่จังหวัดไม่ได้ประกาศต้องตั้งคณะกรรมการ

**รอง ผส.ชป.๒ :** กรณีระเบียบทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ มีมานานแล้ว ท่าน ผส.ชป.๒ ควรเสนอให้แก้ไขข้อกำหนด เวลาได้งบซ่อมหรืองบอุทกภัยหากตรวจตามระเบียบจะกลายเป็นข้อบกพร่องของสำนักงานชลประทานที่ ๒

**ผคป.ลำปาง :** โครงการชลประทานลำปางรายงานเรื่องฝ่ายทุ่งแสนตอ ไปที่กรมชลประทาน และทางกรมชลประทานตั้งคุณสุภามิตร พร้อมนิติกรสำนักงานชลประทานที่ ๒ และคุณกฤษฎา แดงสีพลอย ไปร่วมด้วยเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการมาหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรมชลประทาน โครงการชลประทานลำปางมี ๓ งานกรมชลประทานดูแลงานฝ่ายทุ่งแสนตอ เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทรวมทั้งสอบถามจากชาวบ้านและต้องมีรูปถ่าย


**ผศ.บ.กวีลม-กวีคหมา :** ตามที่ ผศป. ลำปาง ชี้แจง มีข้อสังเกตที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากวีลม-กวีคหมา เมื่อ ๓ ปีที่แล้ว มีกิ่งไม้ตกลงมาทับบ้านพักเสียหายและรายงานไปที่กรมชลประทานและได้ตั้งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายเข้ามาตรวจสอบ

**ผส.ชป.๒ :** โครงการรายงานไม่มีอะไรประกอบ กรมชลประทานจะจัดตั้งคณะกรรมการ เช่น รายงานการเกิด อุทกภัยไม่ได้รายงานทุกตัว

ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ นี้ เป็นประชุมครั้งสุดท้ายของปี ๒๕๖๐ ต่อไป จะไม่มีการประชุมทุกเดือน อาจจะประชุม ๓ เดือน ๒ ครั้ง หรือ ๒ เดือน ๑ ครั้ง ยกเว้นกรณีเร่งด่วน จะใช้วิธีการไปเยี่ยมแต่ละโครงการมากกว่า และฝากเรื่องการเบิกจ่ายด้วย

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**เลิกประชุม :** ๑๒.๐๐ น.



(นางกัลยกร ยลสุรีย์วงศ์)

ธก.ชป.๒

ผู้จดยางงานการประชุม



(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต)

ผผง.ชป.๒ รักษาการในตำแหน่ง

ผบท.ชป.๒

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม



(นายสมจิต อำนาจศาล)

ผจบ.ชป.๒ รักษาการแทน

ผส.ชป.๒

เห็นชอบ