



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗

ที่ E สขป๒.๐๑/ ๒๘๘ /๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เรียน รอง ผส.ขป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผบท.ขป.๒, ผสท.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒, ผจจ.๓, จด.๒/๑ มด., ผบค.๑ คก., ผด.๒ สธ., สร.รว.๒, หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอส่งรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.orib.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุนทร คำศรีเมือง)

ผผง.ขป.๒ รักษาการในตำแหน่ง

ผบท.ขป.๒

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑. นางวรลักษณ์	คงศรีเจริญ	ปท.ชป.๒ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ชป.๒
๒. นายวินัย	แสงสว่าง	ผคก.ชป.๒
๓. นายเอกชัย	ก้านเหลือง	สป.ชป.๒
๔. นายสายัณห์	ลิ่งกาพินธุ์	วค.ชป.๒
๕. นายกิตติคุณ	ปวงแก้ว	คพ.ชป.๒
๖. นายสุเมธ	ธิมา	ปช.ชป.๒
๗. นายเกรียงกฤชณ์	แสนปัญญา	บน.ชป.๒
๘. นางสาวปรีศญาภรณ์	มุลทองชุน	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๙. นางสาวธัญชนก	เลิศพิพัฒน์กุล	ยศ.ชป.๒
๑๐. นายธีระเดช	กาวิละ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference

๑. นายทินกร	เหลื่อลั่น	ผส.ชป.๒	ประธานที่ประชุม
๒. นายสถิต	โพธิ์ดี	รอง ผส.ชป.๒	
๓. นายศุภชัย	พินิจสุวรรณ	ผวค.ชป.๒	
๔. นายสุนทร	คำศรีเมือง	ผผง.ชป.๒	
๕. นายธีระเทพ	เทพสุยะ	ผคป.ลำปาง	
๖. นายปาโมกข์	ปิงเมือง	ผคป.พะเยา	
๗. นายนิพนธ์	ฟูศรี	ผคป.น่าน	
๘. นายทวีชัย	ไคว้ตระกูล	ผคป.เชียงราย	
๙. นายสุรศักดิ์	สุพรรณคง	ผคบ.กัวลม-กัวคองมา	
๑๐. นายธรมชัย	ปราณพานิชกิจ	ผคบ.แม่วัง	
๑๑. นายนิธินันท์	คชโรภาส	ผคบ.แม่ลาว	
๑๒. นายวิรัตน์	เจนจบ	ผคส.๒	
๑๓. นายนิเวศ	วงษ์บุญมีเดช	ผคศ.งูฟ้าพัฒนา	
๑๔. นายชาญวิทย์	เกาวนันทน์	ผจจ.๒	
๑๕. นายธนพล	สงวนตระกูล	ผสก.๒	
๑๖. นายพีรภัทร	ข่ายม่าน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แทน ผสญ.๕	
๑๗. นางบุญจันทร์	ไชยเรือน	บตด.๒/๑ แทน จด.๒/๑ มด.	
๑๘. นายวิชาญ	กวินภูมิเสถียร	วค.คป.ลำปาง	
๑๙. นายสง่า	แก้วมูล	ชก.คป.ลำปาง	
๒๐. นายพงษ์สฤกษ์ดี	ไชยเครือง	สบ.๑ คป.ลำปาง	
๒๑. นายอนันตชาติ	เขียวช่อม	สบ.๒ คป.ลำปาง	

๒๒. นายนพดล	สิทธิวงค์	สบ.๓ คป.ลำปาง
๒๓. นายอัครเดช	ไชยวงค์	สบ.๔ คป.ลำปาง
๒๔. นายปวิณ	พละชัย	สบ.๕ คป.ลำปาง
๒๕. นางมัทนา	เมฆนคร	บท.คป.ลำปาง
๒๖. นางนงเยาว์	อินแสน	พต.คป.ลำปาง
๒๗. นางสาวทองพูน	ต้องใจ	บง.คป.ลำปาง
๒๘. นายสุรชัย	คำใส	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๒๙. นายธนาคาร	ยวงแก้ว	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓๐. นายวัชร	ลี้มิพิเศษศิลป์	วศ.คป.พะเยา
๓๑. นายอนันต์	แสงสุวรรณ	จน.คป.พะเยา
๓๒. นายนพคุณ	ตุลยาทิพย์	สบ.๒ คป.พะเยา
๓๓. นายยุทธพงษ์	กันศรีเวียง	สบ.๓ คป.พะเยา
๓๔. นายเชาวลิต	เครือจันจ้อย	สบ.๔ คป.พะเยา
๓๕. นายนิวัฒน์	นาธิเลิศ	ชก.คป.พะเยา
๓๖. นางพรรณณี	เล็กละมัย	บท.คป.พะเยา
๓๗. นางสาวนุชนารถ	สืบศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๓๘. นายธารินวัฒน์	พิสิษฐโกคิน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๓๙. นายศิวะ	ปัญญาจริวัฒน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๔๐. นายปฐมพงษ์	ยาละ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๔๑. นายโชติกรวิรัช	ทวีศักดิ์ทินโชติ	วศ.คป.น่าน
๔๒. นายสมบัติ	แบ่งมูล	จน.คป.น่าน
๔๓. นายอัครวินท์	เกียรติยศ	สบ.๒ คป.น่าน
๔๔. นายรพีพงศ์	ลภัสภักคณุตม์	สบ.๓ คป.น่าน
๔๕. นายพรศักดิ์	เขี้ยวสระคู	สบ.๔ คป.น่าน
๔๖. นายเพลิน	สุกใส	ชก.คป.น่าน
๔๗. นางปราณี	วุฒิษา	บท.คป.น่าน
๔๘. นางเดือนใจ	ยศศิริพันธุ์	พต.คป.น่าน
๔๙. นายอธินันท์	นาวิกนันท์	วศ.คป.เชียงราย
๕๐. นายสมบัติ	สมร่าง	วศ.คป.แม่ลาว
๕๑. นายนพพร	สารพิพัฒน์	จน.คป.เชียงราย
๕๒. นายชานนท์	ต้นไชยยา	สบ.๑ คป.เชียงราย
๕๓. นายธีระพงษ์	เทพทองพันธ์	สบ.๒ คป.เชียงราย
๕๔. นายเฉลิมพันธ์	หมุดเชื้อ	สบ.๓ คป.เชียงราย
๕๕. นายวรการ	บุญทา	สบ.๔ คป.เชียงราย
๕๖. นายกิติโชติ	สุวรรณประชา	สบ.๕ คป.เชียงราย
๕๗. นางสุพรรณณี	อาษา	บท.คป.เชียงราย
๕๘. นางสาวอรัญ	ใจใส	พต.คป.เชียงราย

๕๙. นายวิระยุทธ	เชือนแก้ว	กส.๓ ขป.๒
๖๐. นายเทเวศร์	ส่วนบุญ	วศ.คบ.กิวลม-กิวคอบหมา
๖๑. นายวิชัย	บินชำซี	จน.คบ.กิวลม-กิวคอบหมา
๖๒. นายอนันต์	อกกว้าง	ชก.คบ.กิวลม-กิวคอบหมา
๖๓. นายทองเด่น	สุภาพ	สบ.๑ คบ.กิวลม-กิวคอบหมา
๖๔. นายนิเวศน์	มาน้อย	สบ.๒ คบ.กิวลม-กิวคอบหมา
๖๕. นายกฤษดากร	ก่อเฟื้อ	สบ.๓ คบ.กิวลม-กิวคอบหมา
๖๖. นายวรวิทย์	สุวรรณจักร์	สบ.๔ คบ.กิวลม-กิวคอบหมา
๖๗. นางปิยะพร	ชัยเนตร	บท.คบ.กิวลม-กิวคอบหมา
๖๘. นางกชพร	คำฟูบุตร	พด.คบ.กิวลม-กิวคอบหมา
๖๙. นายกุลธร	รัตนเสรี	วศ.คบ.แม่วัง
๗๐. นายปริญญา	เวชอนุรักษ์	จน.คบ.แม่วัง
๗๑. นายโชติวุฒิ	สุวรรณ	สบ.๑ คบ.แม่วัง
๗๒. นายสุริยัน	กำทอง	สบ.๒ คบ.แม่วัง
๗๓. นายจिरยุทธ	รักบุญ	สบ.๓ คบ.แม่วัง
๗๔. นางสาวนฤมล	วานิชพันธ์	บท.คบ.แม่วัง
๗๕. นายยุทธนา	ญาณะ	ชก.คบ.แม่วัง
๗๖. นายทรงพล	พงษ์มุกดา	จน.คบ.แม่ลาว
๗๗. นายชัยวัฒน์	ลือเดช	กส.๑ ขป.๒
๗๘. นายไชยเชษฐ	ศรีวุฒิพงศ์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๗๙. นางอมรรัตน์	หนองหลัง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๘๐. นางสาวศิริพร	ศรีตันไชย	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๘๑. นายโสภี	ภูไพรัชพงษ์	สร.รว.๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ขป.๒ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ผส.ขป.๒ ลงพื้นที่ติดตามงานที่ คบ.กิวลม, คบ.แม่วัง ,โครงการก่อสร้าง, คบ.แม่ลาว, คบ.เชียงราย และกำลังจะเดินทางไปที่ คบ.น่าน โดยจากการลงพื้นที่พบ ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง, คบ.แม่ลาว และ คบ.กิวลม ที่ดำเนินการได้ดี และโครงการอื่นสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้

๒. จากสถานการณ์ Covid-๑๙ จึงดำเนินการประชุมประจำเดือน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และขอให้ทุกส่วน/โครงการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ปท.ขป.๒ รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ท.ขป.๒ : ตามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดส่งร่างรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔ ทาง Web Site : www.oril.go.th และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาตรวจสอบแล้ว นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แก้ไขร่างรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ (ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา)

บ.ท.ขป.๒ : (๑) สภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน พยากรณ์อากาศระยะ ๗ วัน บริเวณภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔ ในช่วงวันที่ ๙-๑๒ ส.ค. ๒๕๖๔ มีฝนฟ้าคะนอง ๒๐-๓๐% ของพื้นที่ และวันที่ ๑๓-๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔ มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ๔๐-๖๐% ของพื้นที่ ข้อควรระวังในช่วงวันที่ ๑๓-๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔ ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

คาดหมายสภาวะอากาศในฤดูฝน ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔ ภาคเหนือตอนบน โอกาสเกิดฝน ในวันที่ ๙ อยู่ที่ ๒๐% , วันที่ ๑๐ อยู่ที่ ๓๐% , วันที่ ๑๑ อยู่ที่ ๔๐% , วันที่ ๑๒-๑๔ อยู่ที่ ๖๐% , วันที่ ๑๕ อยู่ที่ ๗๐%

(๒) กราฟเปรียบเทียบ ปริมาณฝนสะสมปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

(๒.๑) จังหวัดลำปาง ปริมาณฝนสะสมเดือน ม.ค.-ส.ค.๖๔ = ๗๑๒.๔ มม.

(๒.๒) จังหวัดน่าน ปริมาณฝนสะสมเดือน ม.ค.-ส.ค.๖๔ = ๖๖๒.๔ มม.

(๒.๓) จังหวัดพะเยา ปริมาณฝนสะสมเดือน ม.ค.-ส.ค.๖๔ = ๖๔๒.๔ มม.

(๒.๔) จังหวัดเชียงราย ปริมาณฝนสะสมเดือน ม.ค.-ส.ค.๖๔ = ๘๙๕.๐ มม.

(๓) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๒ แห่ง ปริมาตรน้ำ ๘๓.๘๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๐.๓๔%

(๓.๑) เขื่อนก๊วกอหามา ปริมาตรน้ำ ๔๘.๗๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๙%

(๓.๒) เขื่อนก๊วลม ปริมาตรน้ำ ๓๕.๑๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๓%

(๔) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๔๑ แห่ง ปริมาตรน้ำ ๑๒๓.๗๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๓%

(๔.๑) จังหวัดลำปาง มีอ่างเก็บ ๒๙ แห่ง ปริมาตรน้ำเก็บกัก ๕๑.๒๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๒%

น้อยกว่า ๓๐% - ๑๓ แห่ง, ๓๑-๕๐% - ๗ แห่ง, ๕๑-๘๐% - ๗ แห่ง มากกว่า ๘๐% - ๒ แห่ง

จังหวัดลำปาง เปรียบเทียบปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำมากกว่า ๒๒.๖๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๔%

(๔.๒) จังหวัดน่าน มีอ่างเก็บ ๕ แห่ง ปริมาตรน้ำเก็บกัก ๑๖.๐๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๔%

น้อยกว่า ๓๐% - ๒ แห่ง, ๓๑-๕๐% - ๑ แห่ง, ๕๑-๘๐% - ๒ แห่ง

จังหวัดน่านเปรียบเทียบปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๑๒.๔๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น -๔๓%

(๔.๓) จังหวัดพะเยา มีอ่างเก็บ ๓ แห่ง ปริมาตรน้ำเก็บกัก ๑๓.๖๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๕%

น้อยกว่า ๓๐% - ๓ แห่ง เปรียบเทียบปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๑๐.๙๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น -๑๒%

- (๔.๔) จังหวัดเชียงราย มีอ่างเก็บ ๔ แห่ง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๔๒.๘๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๕%
๓๑-๕๐% - ๓ แห่ง , ๕๑-๘๐% - ๑ แห่ง
จังหวัดเชียงราย เปรียบเทียบกับปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๘.๓๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น -๖%
- (๕) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๓๕๗ แห่ง ปริมาตรน้ำ ๑๒๖.๗๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๓%
- (๕.๑) จังหวัดลำปาง มีอ่างเก็บ ๑๐๔ แห่ง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๒๗.๗๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๗%
จังหวัดลำปาง เปรียบเทียบกับปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำมากกว่า ๙.๕๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๖%
- (๕.๒) จังหวัดน่าน มีอ่างเก็บ ๗๗ แห่ง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๒๕.๓๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๖๗%
จังหวัดน่าน เปรียบเทียบกับปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๗.๘๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น -๒๐%
- (๕.๓) จังหวัดพะเยา มีอ่างเก็บ ๕๘ แห่ง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๑๙.๑๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๔%
จังหวัดพะเยา เปรียบเทียบกับปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำน้อยกว่า ๑.๔๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น -๖%
- (๕.๔) จังหวัดเชียงราย มีอ่างเก็บ ๑๑๘ แห่ง ปริมาณน้ำเก็บกัก ๕๔.๕๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๙%
จังหวัดเชียงราย เปรียบเทียบกับปี ๖๔ กับปี ๖๓ ปริมาณน้ำมากกว่า ๑๔.๘๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๑๖%
- (๖) แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๔ น้ำต้นทุน ๓๒๒ ล้าน ลบ.ม. ความต้องการน้ำ ๔๖๑ ล้าน ลบ.ม.
- | | |
|--|----------------|
| (๖.๑) อุปโภค - บริโภค | ๒๓ ล้าน ลบ.ม. |
| (๖.๒) รักษาระบบนิเวศ | ๓๙ ล้าน ลบ.ม. |
| (๖.๓) เกษตร(ใช้น้ำฝนหลัก) | ๓๙๓ ล้าน ลบ.ม. |
| (๖.๔) อื่น ๆ | ๖ ล้าน ลบ.ม. |
| (๖.๕) ความต้องการน้ำของอ่างเก็บน้ำก๊วยคอกหมา | ๒๗ ล้าน ลบ.ม. |
| (๖.๖) ความต้องการน้ำของอ่างเก็บน้ำก๊วยลุม | ๒๓๖ ล้าน ลบ.ม. |
| (๖.๗) ความต้องการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง | ๑๙๘ ล้าน ลบ.ม. |

(๗) คาดการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนก๊วยคอกหมา กรณี inflow ปี ๕๑ ปัจจุบันปริมาณน้ำอยู่ในเส้นโค้งปฏิบัติการในเดือน ส.ค. คาดการณ์ว่ามีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ ๔๕ ล้าน ลบ.ม. เดือน ก.ย. มีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ ๙๕ ล้าน ลบ.ม. เดือน ต.ค. มีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ ๖๓ ล้าน ลบ.ม. เดือน พ.ย. มีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ ๓๒ ล้าน ลบ.ม. ประมาณ inflow ไหลเข้ามาคาดการณ์ น้ำจะเต็มอ่างในเดือน ต.ค.และ พ.ย.

(๘) คาดการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนก๊วยลุม กรณี inflow ปี ๕๑ ในเดือน ส.ค. คาดการณ์ว่ามีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ ๕๔ ล้าน ลบ.ม. เขื่อนก๊วยลุมเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง ตามเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ไม่ควรบริหารจัดการน้ำต่ำกว่าเส้น Lower Rule Curve ในเดือน ก.ย. คาดการณ์ว่ามีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ ๑๒๑ ล้าน ลบ.ม. เดือน ต.ค. มีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ ๘๗ ล้าน ลบ.ม. เดือน พ.ย. มีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ ๘๕ ล้าน ลบ.ม. จะเก็บกักน้ำได้เต็มเขื่อน

(๙) สรุปแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี ๖๔

(๙.๑) แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน รวมทั้งสิ้น ๗๓๐,๗๔๒ ไร่ ผลการปลูกพืชฤดูฝนรวมทั้งสิ้น ๖๔๘,๔๘๒ ไร่ คิดเป็น ๘๘.๔๓%

(๙.๒) สรุปแผน-ผล การบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี ๖๔ พื้นที่ชลประทานรวมทั้งสิ้น ๙๑๑,๘๗๒ ไร่ แผนการปลูกพืชฤดูฝนปี ๖๔ รวม ๗๓๐,๗๔๒ ไร่ ผลการปลูกพืชฤดูฝนรวมทั้งสิ้น ๖๔๘,๔๘๒ ไร่

(๑๐) การเตรียมการช่วยเหลือเครื่องจักรเครื่องมือฤดูฝนปี ๒๕๖๔

(๑๐.๑) เครื่องสูบน้ำ	จำนวน ๖๗ เครื่อง
(๑๐.๒) รถบรรทุกน้ำ	จำนวน ๑๕ คัน
(๑๐.๓) รถบรรทุก ๖ ตัน	จำนวน ๑๖ คัน
(๑๐.๔) รถบรรทุกติดเครน	จำนวน ๑๐ คัน
(๑๐.๕) รถบรรทุกเทท้าย	จำนวน ๓๑ คัน
(๑๐.๖) รถชุด	จำนวน ๔ คัน

กรณีเครื่องจักรเครื่องมือไม่พอสามารถขอความช่วยเหลือจาก ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ได้

ผส.ชป.๒ : ผศป.พะเยา แจ้งว่าพบปัญหาฝนตกทำให้อ่างน้ำไหลลงอ่าง จึงขอแจ้งให้ทุกโครงการติดตามสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ำให้ประชาชนทราบด้วย หากโครงการใดต้องการชุดลอกหรือเครื่องมือสนับสนุน เพื่อแก้ปัญหาสามารถแจ้งมาที่ สชป.๒ ได้

๓.๒ สรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ในภาพรวมของ สชป.๒ (ส่วนแผนงาน)

ผผง.ชป.๒ : (๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลือปี๒๕๖๓ จำนวน ๖๔ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๗๖๘.๔๙๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕๒๒.๔๙๑ ล้านบาท คิดเป็น ๖๗.๙๙% ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ งาน

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ งาน

- แก้มลิงบ้านสบต้า พร้อมอาคารประกอบ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
- ฝ่ายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน พรบ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗๕ งาน งบประมาณ ๑,๑๘๖,๓๓๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๙๖๙.๕๕๓ ล้านบาท เป้าหมาย กรมฯ ไตรมาส ๔ อยู่ที่ ๘๑.๗๓% เป้าหมาย สชป.๒ ไตรมาส ๔ อยู่ที่ ๘๑.๗๓%

(๒.๑) ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.๖๔) ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๘๑.๗๓%

- งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๓๗๙ งาน งบประมาณ ๑,๓๔๒,๖๕๕ ล้านบาท
- อนุมัติเงินงวด ๓๗๕ งาน งบประมาณ ๑,๑๘๖,๓๓๘ ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้วงบประมาณ ๙๖๙.๕๕๓ ล้านบาท
- ยกเลิก ๔ งาน งบประมาณ ๖.๖๕๐ ล้านบาท

(๒.๒) ผลการดำเนินงาน

๐-๑๙.๙๙%	๘ งาน
๒๐-๓๙.๙๙%	๓ งาน
๔๐-๕๙.๙๙%	๙ งาน

(๓) รายการ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ ๒๐

โครงการชลประทานลำปาง คือ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๓๐๐ ไร่ บ้านสะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง

(๔) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

โครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๒ งาน

- ชุดลอกก๊ว้นพะเยา ต.บ้านต่อม, บ้านกลาง, บ้านตุ่น, แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
- หนองเล็งทราย ระยะ ๓ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

(๕) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ งาน งบประมาณ ๒๐๒.๖๗๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓๑.๑๗๐ ล้านบาท คิดเป็น ๑๕.๓๘%

(๖) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕๔ งาน งบประมาณ ๑,๙๔๘,๔๗๗,๗๐๐ บาท

(๖.๑) แผนงานพื้นฐานฯ จำนวน ๒๒ งาน งบประมาณ ๓๔,๑๓๒,๐๐๐ บาท

(๖.๒) แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๓๖๔ งาน งบประมาณ ๖๖๒,๒๒๐,๗๐๐ บาท

(๖.๓) แผนงานบูรณาการ-น้ำ จำนวน ๖๘ งาน งบประมาณ ๑,๒๕๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท

(๖.๔) ปฏิทิน พรบ. ปี ๒๕๖๕ การจัดซื้อจัดจ้าง ๙๗ วัน (๑๐ ส.ค. - ๑๕ พ.ย.)

- ๑๐ ส.ค. ๖๔ กำหนดส่งและอนุมัติประมาณการ
- ๑๑-๑๓ ส.ค. ๖๔ ส.ส. ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ๖๕ ในวาระที่ ๒-๓
- ๒๓-๒๔ ส.ค. ๖๔ วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ๖๕
- ๗ ก.ย. ๖๔ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ. ๖๕ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
- ๑๕ พ.ย. ๖๔ ลงนามสัญญาและเริ่มปฏิบัติการ
- ขอให้เร่งรัดการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ พ.ย. ๖๔

(๗) คำขอต้งงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๓๕๔ งาน งบประมาณ ๔,๔๕๗,๑๖๐,๒๐๐ บาท คำขอต้งงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๔๐ งาน งบประมาณ ๓๓๖๕๖,๔๗๔,๑๙๐ บาท

(๗.๑) แผนงานพื้นฐานฯ จำนวน ๘๑ งาน งบประมาณ ๒๖๐,๗๕๖,๑๐๐ บาท

(๗.๒) แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๕๘๐ งาน งบประมาณ ๑,๙๒๔,๕๐๑,๑๐๐ บาท

(๗.๓) แผนงานบูรณาการ-น้ำ จำนวน ๗๔ งาน งบประมาณ ๒,๒๗๑,๙๐๓,๐๐๐ บาท

(๗.๔) ขอให้จัดทำและส่งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (Thai Water Plan)

ให้ส่วนแผนงาน สขบ.๒ ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓.๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๔ และปัญหาอุปสรรค (ทุกส่วน, โครงการ)

๓.๓.๑ ส่วนวิศวกรรม

ผวศ.ขบ.๒ : สรุปแผน - ผลการเบิกจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๑) ส่วนวิศวกรรม ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๗๓.๙๘% ผลการดำเนินงาน ๘๐.๕๐%

(๒) ฝ่ายพิจารณาโครงการ จำนวน ๑๒๓ งาน ผลการเบิกจ่าย ๗๖.๑๕% ผลการดำเนินงาน ๗๘%

(๓) ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ จำนวน ๕๔ งาน ผลการเบิกจ่าย ๖๘.๖๖% ผลการดำเนินงาน ๘๐%

(๔) ฝ่ายออกแบบ จำนวน ๙๗ งาน ผลการเบิกจ่าย ๘๐.๒๖% ผลการดำเนินงาน ๘๑%

(๕) ฝ่ายปฏิรูปและธรณีวิทยา จำนวน ๕ งาน ผลการเบิกจ่าย ๗๓.๐๗% ผลการดำเนินงาน ๘๓%

ผส.ขบ.๒ : มอบ ผวศ.ขบ.๒ ตรวจสอบและเร่งรัดแต่ละโครงการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ และรายงานให้ ผส.ขบ.๒ ทราบ ทุกวันศุกร์

๓.๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

รอง ผส.ชป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๒ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณงาน ดำเนินการเอง ๑,๓๔๙,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๒๘,๐๓๙.๙๐ บาท คิดเป็น ๕๓.๙๕% เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย. ๖๔

(๒) ปรับปรุงทำนบกั้น อ่างเก็บน้ำห้วยขาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านไชยสถาน ต.เชียงใหม่ อ.เชียงใหม่ จ.พะเยา ผลการดำเนินงาน ๖๔ เริ่มอายุสัญญา ๒๔ ก.พ. ๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ส.ค. ๖๔

(๓) ปรับปรุงทำนบกั้น อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านผาช้างมูบ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ผลการดำเนินงาน ๘๐.๖๘% เสร็จภายในเดือน ก.ย. ๖๔

(๔) งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนน้ำแห่ง ต.น่าน้อย อ.น่าน้อย จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ๘๘% เสร็จภายในเดือน ก.ย. ๖๔

(๕) งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนแม่ใจ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ผลการดำเนินงาน ๗๕% เสร็จภายในเดือน ก.ย. ๖๔

(๖) งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนแม่ทะ (วังเฮือ) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๘๒% เสร็จภายในเดือน ก.ย. ๖๔

๓.๓.๓ ส่วนเครื่องจักรกล

ผคก.ชป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

(๑) การขอปรับปรุงค่ามาตรฐานไฟฟ้า และน้ำมัน

ได้ดำเนินการขอปรับปรุงค่ามาตรฐานไฟฟ้า และน้ำมัน จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทำให้ได้รับค่ามาตรฐานไฟฟ้าและน้ำมันสูงขึ้น (สำนักงานชลประทานที่ ๒ และ โครงการชลประทานน่าน)

หน่วยงานที่มีความประสงค์จะปรับปรุงค่ามาตรฐาน สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่นายสายัณห์ ลังกาพันธ์ ตำแหน่ง วค.ชป.๒ โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๖๐-๗๙๓๔

(๒) สรุปการใช้พลังงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการ	ก่อนดำเนินการปรับปรุง ประจำเดือน เมษายน				ดำเนินการปรับปรุงแล้ว ประจำเดือน มิถุนายน				
	มาตรฐาน	ใช้จริง	มาตรฐาน	ใช้จริง	มาตรฐานไฟ	ใช้จริง	มาตรฐานน้ำมัน	ใช้จริง	หมายเหตุ
สำนักงานชลประทานที่ 2	11,765	19,344	4,256	2,314	22,886	21,094	7,584	2,611	
ส่วนคลังจักรกล	70,812	6,378	2,488	92	7,076	7,068	2,488	1,119	
โครงการชลประทานลำปาง	9,569	10,755	2,567	2,135	9,490	11,493	2,585	1,051	
โครงการชลประทานพะเยา	20,932	7,069	6,715	6,670	20,223	9,201	6,751	6,215	
โครงการชลประทานน่าน	9,961	11,557	3,002	2,387	16,133	15,768	4,809	3,399	
โครงการชลประทานเชียงราย	9,053	8,426	3,253	5,331	9,911	11,793	3,254	6,536	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากันภัยอุทกภัย	15,277	10,804	3,482	711	14,308	9,073	3,387	931	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมาว	23,079	7,744	6,795	9,064	17,864	4,512	5,464	10,064	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	14,981	5,324	1,872	2,014	17,021	12,191	3,404	2,785	
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2	7,237	5,308	3,155	80	7,920	6,196	3,155	1,370	
สำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำชลประทานที่ 2	3,847	4,291	1,186	65	3,808	3,940	1,186	611	
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ตอนพัฒนาแม่ฝาง	9,866	12,216	2,738	1,667	9,490	15,135	2,758	2,741	

๓.๓.๔ โครงการชลประทานจังหวัด

๑. โครงการชลประทานลำปาง

ผลป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(๑) แก้มลิงบ้านสบตำ พร้อมอาคารประกอบ ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔,๙๖๖,๓๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๔,๓๗๐ บาท คิดเป็น ๐.๑๒% ผลการดำเนินงาน ๑% ปัญหาและอุปสรรค ลงนามในสัญญา มีนาคม ๒๕๖๔ อายุสัญญา ๑๕๐ วัน อยู่ระหว่างรอส่งเข้าผู้รับจ้างเข้าทำงาน เนื่องจากติดปัญหาด้านการขออนุญาต ใช้พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า ๒๔๘๔ และเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่นายอำเภอเกาะคาพิจารณาในเรื่องของพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หากได้รับอนุญาตจะนำมาประกอบเอกสารการขอใช้พื้นที่ป่า ซึ่งเรื่องอยู่ที่ ทสจ.ลำปาง เพื่อเสนอ ผวจ.ลำปาง พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอป่าเขตเพื่ออนุญาตต่อไป

(๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๓๐๐ ไร่ บ้านสะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๔ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘,๖๖๒,๔๒๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๓๓๕,๗๗๓.๘ บาท คิดเป็น ๘.๑๕% ผลการดำเนินงาน ๑๓% ปัญหาและอุปสรรค แนวท่อส่งน้ำ ผ่านพื้นที่ของ สปก. และป่าสงวนแห่งชาติ บางส่วน ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตเมื่อ ม.ค. ๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุญาต โดยที่ สปก. คาดว่า จะได้รับอนุญาตในเดือน ก.ค. ๖๔ สำหรับพื้นที่ป่า ยังไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาได้ เพื่อเป็นการเร่งรัดผลการดำเนินการ โครงการฯ ได้ปรับแผนจัดท้าวส์ตไว้ก่อน และเร่งดำเนินการส่วนที่เป็นพื้นที่ สปก.

๒. โครงการชลประทานพะเยา

ผลป.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

(๑) ขุดลอกกว๊านพะเยา ต.บ้านต๋อม, บ้านสาข, บ้านต๋อน, แม็ใส อ.เมือง จ.พะเยา งบประมาณ ๑๔๗,๙๖๘,๓๐๐ บาท งบประมาณจ้างเหมา ๑๙,๕๙๐,๐๐๐ บาท งบทำเอง ๑๒๘,๓๗๘,๓๐๐ บาท

(๒) หนองเล็งทราย ระยะที่ ๓ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ ๑๑๔,๒๖๓,๕๐๐ บาท งบประมาณจ้างเหมา ๘,๘๑๘,๐๐๐ บาท งบทำเอง ๑๐๕,๔๔๕,๕๐๐ บาท

๓. โครงการชลประทานน่าน

ผลป.น่าน : ผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหา/ อุปสรรค

(๑) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเสด โครงการชลประทานน่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๙๙,๙๑๗.๐๐ บาท ปัญหาและอุปสรรค สขป.๒ อนุมัติบอกลีกสัญญา จะเริ่มประกวดราคาหาผู้รับจ้างใหม่

(๒) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง โครงการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๖๓๖,๐๐๐ บาท ผลเบิกการจ่าย ๖,๗๙๕,๕๖๔.๙๕ บาท คิดเป็น ๕๘.๔๐% ผลการดำเนินงาน ๔๕% ปัญหาและอุปสรรค ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ล่าช้า (๑๙ มี.ค.๖๔) สภาพพื้นที่ เป็นที่สูงชัน อยู่ในช่วงฤดูฝน คาดว่าจะต้องการเงินเหลื่อมปีบางส่วน

(๓) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำบัว พื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่ ต.น้ำบัว อ.เวียงสา จ.น่าน วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๔๗,๘๘๘,๖๕๖.๒๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๐,๖๔๐,๔๙๐.๙๕ บาท คิดเป็น ๘๔.๘๖% ผลการดำเนินงาน ๘๘%

(๔) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่งาม พื้นที่ชลประทาน ๑,๐๐๐ ไร่ ต.ยาบสำน อ.เวียงสา จ.น่าน วงเงินตามสัญญา ๑๐,๖๗๖,๓๘๕.๗๘ บาท ค่าควบคุมงาน ๑๘๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๐๖๐ บาท คิดเป็น ๓.๒๕% ปัญหาและอุปสรรค ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วันที่ ๒ มี.ค.๖๔ มีผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางแจ้งผลการอุทธรณ์ วันที่ ๔ มิ.ย.๖๔

(๕) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านติดใหม่ พื้นที่ชลประทาน ๒,๕๐๐ ไร่ ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน ผลการเบิกจ่าย ๒,๖๓๓,๗๗๔.๔๐ บาท คิดเป็น ๑๔.๘๑%

(๖) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าหุ้ง พื้นที่ชลประทาน ๗๐๐ ไร่ ต.ยาบห้วยนา อ.เวียงสา จ.น่าน วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๖๔๑,๑๒๗ ผลการเบิกจ่าย ๑,๓๓๓,๘๒๙.๒๒ บาท คิดเป็น ๑๒.๓๐% ผลการดำเนินงาน ๔๐%

(๗) จัดหาน้ำสนับสนุนหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูคา ที่ ๑๒ (ธารเสด็จ) และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิระยานุเคราะห์ ๓ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๘,๗๘๖,๐๐๐ บาท (ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน กปร. เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๔) ปัญหาและอุปสรรค ดำเนินการจัดหาแล้ว แต่ได้ยกเลิกโครงการเนื่องจากราคากลางผิด

(๘) ปรับปรุงฝายนาคา (พรต.) หมู่ที่ ๘ บ้านนาเจริญ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน งบประมาณ ๑๒,๕๗๕,๐๐๐ บาท กำลังดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากได้รับงบประมาณปลายปี ประกอบกับเข้าสู่ฤดูฝน อาจจะต้องกันเงินเหลือมปี

๔. โครงการชลประทานเชียงราย

ผคป.เชียงราย : รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

(๑) ผลการดำเนินงานเงินกันเหลือมปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ งาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๑๐๑,๓๓๑,๓๐๖.๗๓ บาท ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๙๔.๑๙% ผลการดำเนินงาน ๙๗.๑๓% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน กันยายน ๒๕๖๔

(๒) ผลการดำเนินงานงบประมาณ พรบ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๙ งาน งบประมาณ ๒๘๘,๙๗๙,๓๖๘.๒๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๖๒,๖๔๗,๑๒๘.๖๓ บาท คิดเป็น ๙๐.๘๙% ผลการดำเนินงาน ๙๒.๕๕%

(๒.๑) แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗ งาน งบประมาณ ๘,๔๒๘,๓๑๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๓๕๖,๙๖๑.๖๕ บาท คิดเป็น ๗๕.๔๒% ผลการดำเนินงาน ๗๕.๕๗%

(๒.๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗๐ งาน งบประมาณ ๑๐๐,๒๔๙,๗๔๕.๙๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๗,๙๒๘,๖๔๙.๗๓ บาท คิดเป็น ๙๗.๖๘% ผลการดำเนินงาน ๙๘.๑๕%

(๒.๓) แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑๒ งาน งบประมาณ ๑๘๐,๓๐๑,๓๐๗.๓๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๕๘,๓๖๑,๕๑๗.๒๕ บาท คิดเป็น ๘๗.๘๓% ผลการดำเนินงาน ๙๐.๒๒%

(๓) ผลการดำเนินงาน งบกลาง กปร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๑๗,๘๕๒,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๕๘๗,๒๕๓.๘๐ บาท คิดเป็น ๓๑.๓๐% ผลการดำเนินงาน ๓๙.๑๒%

๓.๓.๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ววม-กัวคหมา

วศ.คบ.กัวววม-กัวคหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ววม-กัวคหมา สรุปรายละเอียดงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผลการดำเนินงาน ๔๐-๕๙.๙๙% เป็นงานค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง วางแผนไว้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.ย. ๖๔

(๒) แผนงาน งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ สามารถส่งประมาณการได้ต้นสัปดาห์หน้า

๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

ผคบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) เงินกันเหลือมปี งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายการงานงบ พรบ. จำนวน ๕๐ งาน สามารถดำเนินการได้ตามแผน

(๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๙ งาน งบประมาณ ๖๕ ล้านบาท ส่งคำขอของงบประมาณ และประมาณการครบถ้วน

(๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๐ งาน งบประมาณ ๑๕๑ ล้านบาท ส่งคำขอของงบประมาณ และประมาณการครบถ้วน

๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

ผคบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) เงินกันเหลือมปี งบประมาณปี ๒๕๖๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่าย ๙๕.๐๖% ผลการดำเนินงาน ๙๔.๖๔% ผลการดำเนินงาน ๔๐-๕๙.๙๙% เป็นงานบำรุงรักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำ สามารถดำเนินการได้ทัน ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๔

(๓) งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๔ งาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

๓.๓.๖ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒

ผคส.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กันเหลือมปี)

โครงการฝายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๙๗,๙๘๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๖๘๗,๘๖๔.๓๙ บาท คิดเป็น ๒.๒๘% ผลการดำเนินงาน ๒๗% ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๔ เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๕ อายุสัญญา ๓๖๐ วัน

กส.๓ ขป.๒ : โครงการฝายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง ปัจจุบัน งานพื้นที่ท้ายและทางปลา ดำเนินการได้แล้วเสร็จ กำลังขึ้นกำแพงข้างด้านขวา คาดว่าวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๔ กำแพงด้านขวาจะแล้วเสร็จ ซีทไฟล์ แกนฝาย ตอกตลอดแนวเรียบร้อยแล้ว คาดว่า ๑๕ ก.ย. ๖๔ ตัวโอ๊กิน่าจะแล้วเสร็จ รวมทั้งพื้นที่หน้า ๑๕ เมตร ซึ่งตัวโอ๊กิน่าช่วงที่เป็นหิน ๕๐ เมตรแรก คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนงานดำเนินการเองเร่งสูบน้ำ เรียงกล่องเกเบียนช่วงพื้นที่หน้า

๓.๓.๗ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายไชยเชษฐ ศรีวิฑูพิพงศ์ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

(๑) รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินกันเหลืออมปี) จำนวน ๓ งาน ผลการดำเนินงาน ๙๔% คาดว่าแล้วเสร็จภายใน ก.ย. ๖๔

(๒) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ งาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๙,๒๙๓,๗๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๒๑๓,๑๕๖.๖๕ บาท ผลการดำเนินงาน ๙๐% คาดว่าแล้วเสร็จภายใน ก.ย. ๖๔

(๓) สรุปภาพรวม งบ กปร. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน ๔๑,๗๑๐,๗๕๕.๓๘ บาท งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ๒๙,๑๓๔,๓๘๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๙,๙๖๔,๕๔๙.๓๘ บาท คิดเป็น ๖๙%

(๓.๑) งบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ๑๐,๙๓๒,๓๒๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๗๘๕,๑๑๗.๔๔ บาท คิดเป็น ๘๐% ผลการดำเนินงาน ๘๐%

(๓.๒) งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ๖,๙๒๗,๒๖๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๒๖๓,๒๑๖.๒๙ บาท คิดเป็น ๔๗% ผลการดำเนินงาน ๔๗%

(๓.๓) งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ๒,๕๕๑,๒๖๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๘๘๕,๗๗๔.๙๘ บาท คิดเป็น ๗๕% ผลการดำเนินงาน ๗๕%

(๓.๔) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ๘,๗๕๖,๑๐๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๐๓๐,๔๔๐.๖๗ บาท คิดเป็น ๖๙% ผลการดำเนินงาน ๖๙%

๓.๓.๘ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ผลสท.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๑) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ งาน งบประมาณตาม พรบ. ๕๔๙,๖๓๖,๗๐๐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๒,๑๔๒,๑๘๖.๒๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๒๐,๙๘๗,๑๒๑.๔๓ บาท คิดเป็น(พรบ) ๙๔.๗๙% คิดเป็น(จัดสรร) ๙๑.๐๖% งานส่งมอบให้กับโครงการชลประทานจังหวัด ๓ งาน

(๑.๑) โครงการชลประทานลำปาง ๒ งาน

- โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง

- โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง อยู่ระหว่างการประสานให้ทางโครงการชลประทานลำปาง ตรวจสอบต่อไป

(๑.๒) โครงการชลประทานเชียงราย ๑ งาน

- ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริ้ว จ.เชียงราย งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งขออนุมัติจัดค่าปรับไปที่กรมชลประทาน

๓.๓.๙ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

นายพีรภัทร ช่างมาน : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

(๑) งบลงทุน งบตาม พรบ. ๓๑๐,๔๕๗,๙๐๐ บาท งบจัดสรร ๓๑๒,๑๔๔,๓๑๗.๕๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๙๙,๓๑๗,๕๙๘.๑๐ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๖๔.๒๐% คิดเป็น (จัดสรร) ๖๓.๘๕%

(๑.๑) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบตาม พรบ. ๓๒,๔๖๕,๘๐๐ บาท งบจัดสรร ๓๓,๙๒๐,๓๔๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๙,๙๕๒,๑๒๒.๓๘ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๙๒.๒๖% คิดเป็น (จัดสรร) ๘๘.๓๐%

(๑.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา งบตาม พรบ. ๑๑๒,๔๑๖,๑๐๐ บาท งบจัดสรร ๑๑๐,๐๙๓,๓๒๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๐,๗๘๑,๒๐๖.๙๑ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๑๘.๔๙% คิดเป็น (จัดสรร) ๑๘.๘๘%

(๑.๓) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทิวงานฝายแม่ยม จ.แพร่ งบตาม พรบ. ๑๖๕,๕๗๖,๐๐๐ บาท งบจัดสรร ๑๖๕,๒๘๘,๘๐๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔๖,๓๒๙,๘๓๗.๑๓ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๘๘.๓๘% คิดเป็น (จัดสรร) ๘๘.๕๓%

(๒) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน ความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๓.๔๔%

ผลงานก่อสร้างเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๘๖.๓๕%

(๓) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา ความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๘๐.๘๗%

ผลงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓.๗๐%

๓.๓.๑๐ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒

ผจจ.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

(๑) ผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ งาน งบประมาณ ๓๑.๘๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๘๗.๖% ผลการดำเนินงาน ๘๖.๑%

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

รอง ผส.ชป.๒ : รายงานการออกแบบสถานที่ทำงานใหม่ของสำนักงานชลประทานที่ ๒

๑. อาคารสำนักงาน
๒. อาคารอเนกประสงค์
๓. อาคารที่พัก
๔. ที่ทำการส่วนเครื่องจักรกล
๕. อาคารบ้านพักของผู้บริหาร

อาคารสำนักงานชลประทานที่ ๒ มีทั้งหมด ๖ ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ ๑ พื้นที่ใช้สอย ห้องโถงจัดกิจกรรม ชั้น ๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๓ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ และห้องประชุมสำนักงาน และห้องประชุม SWOC ชั้น ๔ ส่วนบริหารจัดการน้ำ ชั้น ๕ ส่วนวิศวกรรม ชั้น ๖ ส่วนแผนงาน ซึ่งแต่ละชั้นจะมีห้องน้ำ ๒ ห้อง แยกหญิง/ชาย และมีลิฟท์ ๒ ตัว รูปแบบตัวอาคารเป็นแนวที่เสนอส่วนแนวคิดส่วนตัวให้เป็นล้านนาสไตล์

จึงขอหารือในที่ประชุมว่าต้องการตัวอาคารเป็นรูปแบบ แบบใด เพื่อที่จะแจ้งทางสถาปนิกไปดำเนินการต่อไป ผังบริเวณที่ได้จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ให้ออกแบบให้สวยงามระหว่าง ๒ อาคาร โดยไม่มีรั้วกัน

ผส.ขป.๒ : รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ มีความตั้งใจในการปรับปรุงอาคารที่ทำการ บ้านพักต่าง ๆ ภายในสำนักงานชลประทานที่ ๒ ให้เพียงพอและสวยงามเข้ากับภูมิภาคล้านนา ทั้งนี้ การปรับปรุงอาคารสำนักงาน และบ้านพัก เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผศ.ภูฟ้าพัฒนา : เสนอให้ปรับรูปแบบอาคาร โดยการนำเอกลักษณ์ของภาคเหนือเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด เช่น หลังคาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของล้านนา อีกทั้งยังป้องกันการรั่วของน้ำฝนได้ดีกว่า

ที่ประชุม : รับทราบ และมอบ รอง ผส.ขป.๒ พิจารณาดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา : ๑๑.๓๐ น.



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายภีระเดช กาวิละ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางกัลยกร ยลสุริยวงศ์)

ชก.ขป.๒



ทราบ

(นายทินกร เหลือล้น)

ผส.ขป.๒