



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗

ที่ สขป๒.๐๑/๑๗๖ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เรียน รอง.ผส.ขป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผบท.ขป.๒, ผสท.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒, ผจจ.๓ และหัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนกลางในเขต สขป.๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอส่งรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.orib.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

๒. ๕

(นางวาสนา การสมดี)

ผบท.ขป.๒

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

			ประธานที่ประชุม
๑. นายปรีชา	จันทอง	ผส.ชป.๒	
๒. นายสถิต	โพธิ์ดี	รอง ผส.ชป.๒	
๓. นายสมจิต	อำนาจศาล	ผจบ.ชป.๒	
๔. นายศุภชัย	พินิจสุวรรณ	ผวศ.ชป.๒	
๕. นายสมหวัง	ผลประสิทธิ์โต	ผผง.ชป.๒	
๖. นายวินัย	แสงสว่าง	ผคก.ชป.๒	
๗. นางวาสนา	การสมดี	ผบท.ชป.๒	
๘. นายชัยประเสริฐ	เนตรอนงค์	ผคป.ลำปาง	
๙. นายนพดล	ใจธรรม	ผคป.พะเยา	
๑๐. นายสุรศักดิ์	สุพรรณคง	ผคป.น่าน	
๑๑. นายทวีชัย	ไคว์ตระกูล	ผคป.เชียงราย	
๑๒. นายฤทัย	พัชรานุรักษ์	ผคป.กัวลม-กัวคองมา	
๑๓. นายรังสิต	จันทร์ศิริปิติกุล	ผคป.แม่วัง	
๑๔. นายอนุรักษ์	ชูเชิญ	ผคป.แม่ลาว	
๑๕. นายพีรยุทธ	เหมาะพิชัย	ผคส.๒	
๑๖. นายไพฑูรย์	แก่งการช่าง	ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา	
๑๗. นายธนพล	สงวนตระกูล	ผสก.๒	
๑๘. นายวิวัฒน์ชัย	คงลำธาร	ผสญ.๕	
๑๙. นายศรายุทธ	งูทิพย์	วศ.๒ จด. แทน ผจจ.๒	
๒๐. นายบุญลือ	แดงสุวรรณ	จด.๒/ดมต.	
๒๑. นายโสภี	ภูในรัชพงษ์	สร.รว.๒	
๒๒. นายเกรียงกฤษณ์	แสนปัญญา	ผง.ชป.๒	
๒๓. นายกิตติพงษ์	ศรีวิภาต	ตป.ชป.๒	
๒๔. นายเกียรติกวิน	เพิ่มทวีสิน	ยศ.ชป.๒	
๒๕. นายกฤษฏา	แดงสีพลอย	อบ.ชป.๒	
๒๖. นายทรงชัย	สุวรรณตันทุลา	ปธ.ชป.๒	
๒๗. นายสุธรรม	ยลสุรียันวงศ์	ตว.ชป.๒	
๒๘. นางกัลยกร	ยลสุรียันวงศ์	ธก.ชป.๒	
๒๙. นางสาวจันทร์จิรา	ปิติ	บส.ชป.๒	
๓๐. นางสาวพัชรินญา	กุลสวัสดิ์	งบ.ชป.๒	
๓๑. นายชานนท์	วงศ์อินทร์	พด.ชป.๒	
๓๒. นายสายัณห์	ลังกาพินธุ์	วค.ชป.๒	
๓๓. นายสยามรัตน์	ปาเล็ง	ชบ.ชป.๒	

๓๔. นางสาวณกานต์	นันทการณ	นิติกร
๓๕. นายอินันท์	นาวิกนันท์	วศ.คป.เชียงราย
๓๖. นายอนันต์	แสงสุวรรณ	จน.คป.พะเยา
๓๗. นายกุลธร	รัตนเสรี	วศ.คป.แม่วัง
๓๘. นายนิธินันท์	คชทโรภาส	วศ.คป.แม่ลาว
๓๙. นายสิรภพ	แทนมณี	จน.คป.แม่ลาว
๔๐. นายวศิน	ลีลาชีนาเวศ	วศ.คป.กัวลม-กัวคอหมา
๔๑. นายอุดมศักดิ์	สีธิสาร	จน.คป.กัวลม-กัวคอหมา
๔๒. นายศราวุธ	โลหะโชติ	วศ.คส.๒
๔๓. นายเฉลิมวุฒิ	คำฟูบุตร	วช.ภูฟ้าพัฒนา
๔๔. นายวีระพงษ์	ประทุมโชน	วศ.๕ พญ.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสืบพงศ์	สุจา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๒. นายเอกสิทธิ์	ตันติมาสน์	วิศวกรชลประทาน
๓. นางสาวสุทธิพร	กองใจ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔. นางสาวแสงดาว	วงศ์ปิ่น	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๕. นายณรงค์ฤทธิ์	พรมเรือง	นิติกร
๖. นายพัชร	พูลสวัสดิ์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๗. นางเกษร	น้ำแก้ว	พนักงานพิมพ์ ส ๔
๘. นางตุลา	วรรณไวยาร	พนักงานทั่วไป
๙. นางสาวณัฐธิดา	ยศปินตา	พนักงานทั่วไป
๑๐. นางสาวกัญญ์วรา	ก้อนแก้ว	พนักงานทั่วไป
๑๑. นางสาวกุลธิดา	เลิศหล้า	พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผล.ขป.๒ : ประชุมครั้งนี้ถือเป็นประชุมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานชลประทานที่ ๒ มีเนื้อหาแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ ดังนี้

(๑) ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาและไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งจากประชาชน ต่อไปเข้าสู่ฤดูฝนจะมีภารกิจใหม่เข้ามาให้ช่วยกันปฏิบัติงาน

(๒) ปีนี้มีพิธีปลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทุกคนได้น้อมจิตน้อมใจสมัครจิตอาสากันอย่างเออะมาก หากมีการเปิดรับสมัครอีกครั้งขอเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนไปสมัครจิตอาสา

(๓) ประเพณีสืบสานปีใหม่ไทยหรือสงกรานต์ ได้เชิญผู้อาวุโสซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของสำนักงานชลประทานที่ ๒ มีทั้งหมด ๖ ท่านมาร่วมงานมีรายนาม ดังนี้

๑. นายวีรชัย วราภาสกุล
๒. นายวินัย พงษ์จินดา
๓. นายไพบุลย์ จาตกานนท์
๔. นายไชยงค์ จงอาสาชาติ
๕. นายธิติวัดน์ พีรโชติพันธ์
๖. นายชูชาติ วิญญูญาภาพ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผบ.ท.ช.๒ : ตามที่ได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทาง Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ

(ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา)

ผจบ.ช.๒ : รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

(๑) สภาพอากาศ ยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัด ช่วงวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศคาดว่าจะเกิดพายุฤดูร้อน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเริ่มมีผลกระทบในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ส่วนภาคเหนือและภาคกลาง ได้รับผลกระทบในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) สภาพน้ำฝน กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้ง ๔ จังหวัด ฝนสะสมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย การคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า ๓ วัน วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๒ - ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ประมาณ ๐ - ๑๐ มิลลิเมตร การคาดการณ์สภาพอากาศราย ๓ เดือน (เม.ย.๖๒ - มิ.ย.๖๒) ปริมาณน้ำฝน ต่ำกว่าค่าปกติ คาดหมายอุณหภูมิต่ำกว่าค่าปกติ การคาดการณ์สภาวะเอลนีโญ พลวัตคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อนจะยังคงต่อเนื่อง ไปจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จากนั้นมีแนวโน้มที่จะกลับเข้าสู่สภาวะเป็นกลางในระยะต่อไป

(๓) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

(๓.๑) เขื่อนกัวลม ปริมาณน้ำคิดเป็น ๕๙% ไหลลงอ่างสะสม ๑๕๔ ล้าน ลบ.ม. ระบายสะสม ๑๘๔ ล้าน ลบ.ม.

(๓.๒) เขื่อนกัวคองหมา ปริมาณน้ำคิดเป็น ๔๖% ไหลลงอ่างสะสม ๒๖ ล้าน ลบ.ม. ระบายสะสม ๑๒๒ ล้าน ลบ.ม.

(๔) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

- (๔.๑) จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๘ อ่าง ปริมาณน้ำคิดเป็น ๕๖.๓๐%
- (๔.๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำคิดเป็น ๓๓.๕๒%
- (๔.๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ อ่าง ปริมาณน้ำคิดเป็น ๖๙.๓๔%
- (๔.๔) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำคิดเป็น ๒๒.๙๒%

(๕) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

- (๕.๑) จังหวัดลำปาง จำนวน ๙๘ อ่าง ปริมาณน้ำคิดเป็น ๖๖.๐๙%
- (๕.๒) จังหวัดพะเยา จำนวน ๕๗ อ่าง ปริมาณน้ำคิดเป็น ๘๑.๖๘%
- (๕.๓) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๑๕ อ่าง ปริมาณน้ำคิดเป็น ๕๗.๔๔%
- (๕.๔) จังหวัดน่าน จำนวน ๖๙ อ่าง ปริมาณน้ำคิดเป็น ๖๑.๓๒%

(๖) สรุปแผน - ผล การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

แผนการเพาะปลูก ๒๔๐,๕๘๕ ไร่ ผลการเพาะปลูก ๒๘๖,๔๔๘ ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว ๒๙,๐๓๐ ไร่

(๗) รายงานผลการปฏิบัติงานเครื่องสูบน้ำ

- (๗.๑) โครงการชลประทานลำปาง ๑๕ เครื่อง พื้นที่ช่วยเหลือ ๗,๙๑๗ ไร่
- (๗.๒) โครงการชลประทานน่าน ๘ เครื่อง พื้นที่ช่วยเหลือ ๑,๕๔๐ ไร่
- (๗.๓) โครงการชลประทานพะเยา ๒ เครื่อง พื้นที่ช่วยเหลือ ๒,๔๐๐ ไร่

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ สรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ในภาพรวมของ สขป.๒ (ส่วนแผนงาน)

ตป.ขป.๒ : รายงานผลการดำเนินงานข้อมูล ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

(๑) เงินกันเหลือมอบปี ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มีทั้งหมดรายการ ๕๓ งาน แล้วเสร็จ ๒๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๙.๕๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๐.๑๗๙ ล้านบาท คิดเป็น ๕๖.๙๒% แยก ดังนี้

(๑.๑) งบ พ.ร.บ. มีทั้งสิ้น ๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ (ปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย) เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๑๑%

(๑.๒) โครงการ กปร. ปี๖๐ มีทั้งสิ้น ๔ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๖๔.๒๙%

(๑.๓) เงินกันเหลือมอบปี ๒๕๖๑ งบ พ.ร.บ. มีทั้งสิ้น ๒๑ งาน แล้วเสร็จ ๘ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๖๑.๕๔%

(๑.๔) โครงการไทยนิยม-ยั่งยืน มีทั้งสิ้น ๑๔ งาน แล้วเสร็จ ๑๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๙๑.๓๑%

(๑.๕) โครงการ กปร. ปี ๖๑ มีทั้งสิ้น ๑๑ งาน แล้วเสร็จ ๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๔๙.๒๑%

(๒) ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระดับสำนัก ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานชลประทานที่ ๒ อยู่ในลำดับที่ ๑๐ คิดเป็น ๓๘.๐๗ % ต่ำกว่าเป้าหมายกรมฯ อยู่ที่ -๒๖.๙๓%

แผนการเบิกจ่ายไตรมาส ๓ สชป.๒ เดือนเมษายน อยู่ที่ ๔๔.๑๒%
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๓๘.๐๗ %
ส่วนต่างของแผน ต่ำกว่าแผนอยู่ที่ - ๖.๐๕ %
งบประมาณตาม พ.ร.บ. มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๔ งาน งบปม. ๑,๖๙๒.๒๖๔ ล้านบาท ได้รับการจัดสรร งบปม. แล้ว งบปม. ๑,๒๔๗.๔๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๗๔.๙๑๓ ล้านบาท คิดเป็น ๓๘.๐๗%

(๓) ผลการจัดซื้อ- จัดจ้าง งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓.๑) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓ งาน งบปม. ๕๗.๓๔ ล้านบาท

(๓.๑.๑) ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.๒ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๓.๑.๒) โครงการชลประทานลำปาง จำนวน ๗ งาน งบประมาณ ๒๖.๐๗ ล้านบาท

(๓.๑.๓) โครงการชลประทานเชียงราย จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๔.๙๕ ล้านบาท

(๓.๑.๔) โครงการชลประทานน่าน จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท

(๓.๑.๕) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคอหมา จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๑๒.๘๒ ล้านบาท

(๓.๑.๖) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท

(๔) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปี ๒๕๖๒

มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ งาน งบประมาณ ๔๙๔.๔๐๕ ล้านบาท อนุมัติเงินงวดแล้ว ๖ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๓.๕๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๕.๕๕๓ ล้านบาท คิดเป็น ๒๑.๗๔% อนุมัติเงินงวดแล้ว จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

(๔.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เบิกจ่าย ๒๖.๔๐๑ ล้านบาท คิดเป็น ๕๖.๙๐% ผลการดำเนินการ ๕๘.๐๐%

(๔.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเหี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง เบิกจ่าย ๗.๘๕๔ ล้านบาท คิดเป็น ๑๕.๔๔% ผลการดำเนินการ ๑๘.๐๐%

(๔.๓) โครงการฝายห้วยป่าไร่พร้อมระบบส่งน้ำ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบิกจ่าย ๑.๒๙๘ ล้านบาท คิดเป็น ๒๔.๔๖% ผลการดำเนินการ ๑๒.๐๐%

(๔.๔) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย งบปม. ๑๔.๒๐๐ ล้านบาท

(๔.๕) โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกั้น) จ.เชียงราย งบปม. ๗.๐๐๐ ล้านบาท

(๔.๖) โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องห้วยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบปม. ๓๙.๗๖๕ ล้านบาท

(๔.๗) อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน กปร. จำนวน ๑ งาน

(๔.๘) อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมฯ จำนวน ๓ งาน

(๔.๙) อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการ จำนวน ๖ งาน

(๔.๑๐) อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมออกแบบ จำนวน ๔ งาน ดังนี้

(๔.๑๐.๑) อ่างเก็บน้ำห้วยแห่น ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบปม. ๓๐.๐๐๐ ล้านบาท

(๔.๑๐.๒) ฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบปม. ๒๒.๐๐๐ ล้านบาท

(๔.๑๐.๓) ฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย งบปม. ๓๕.๐๐๐ ล้านบาท

(๔.๑๐.๔) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนูและราษฎรหมู่บ้าน ไกล่เคียง ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย งบปม. ๑๐.๐๐๐ ล้านบาท

ผผง.ขป.๒ : เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากงานปรับปรุงเขื่อนแม่สรวยเพิ่งเริ่มดำเนินการ

ผคป.ลำปาง : เรื่องโครงการที่ถูกพับงบประมาณ ไม่ทราบว่าโครงการ ฯ อื่น ได้รับงบประมาณครบหรือยัง ทางโครงการชลประทานลำปาง ยังไม่ได้รับแจ้งขอทำเรื่องเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ผผง.ขป.๒ : โครงการที่ถูกพับงบประมาณ กรมชลประทานได้รายชื่อเพื่อจะขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในปี ๒๕๖๒ แล้วและได้ส่งกลับคืนมา และมีบางโครงการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ จะขอตรวจสอบอีกครั้งและจะได้ประสานกับกรมฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑/๒๕๖๒ และปัญหาอุปสรรค
(ทุกส่วน, โครงการ)

๓.๓.๑ ส่วนวิศวกรรม

ผวศ.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ดังนี้

แผน-ผล การเบิกจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผลงาน ๕๙.๐๐% ผลการเบิกจ่าย ๕๘.๐๔%

พค.ขป.๒ : (๑) งานพิจารณาโครงการ จำนวน ๘๙ งาน แล้วเสร็จ ๓๖ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๘ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๕ งาน

สป.ขป.๒ : (๒) งานสำรวจภูมิประเทศ จำนวน ๔๙ งาน แล้วเสร็จ ๒๙ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๕ งาน

(๒.๑) เขียงราย จำนวน ๒๐ งาน แล้วเสร็จ ๑๐ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ งาน

(๒.๒) น่าน จำนวน ๘ งาน แล้วเสร็จ ๕ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ งาน

(๒.๓) พะเยา จำนวน ๗ งาน แล้วเสร็จ ๕ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ งาน

(๒.๔) ลำปาง จำนวน ๑๔ งาน แล้วเสร็จ ๙ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ งาน

อบ.ขป.๒ : (๓) งานออกแบบ จำนวน ๕๖ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๑ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๑ งาน

(๓.๑) เขียงราย จำนวน ๑๘ งาน แล้วเสร็จ ๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ งาน

(๓.๒) น่าน จำนวน ๑๑ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ งาน

(๓.๓) พะเยา จำนวน ๘ งาน แล้วเสร็จ ๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ งาน

(๓.๔) ลำปาง จำนวน ๑๙ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ งาน

ปธ.ขป.๒ : (๔) งานปฏิรูปและธรณีวิทยา อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน

(๔.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหวน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพ.ค. ๒๕๖๒

๓.๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

ผจบ.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) งานบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๒ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๗.๐๗%

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำและอุทกภัย

(๒.๑) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่แก่ง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๙๙๓,๘๕๑ บาท เบิกจ่าย ๗๗ % งานจ้างเหมา บ.เอส ที เอส เบิกงวดที่ ๑ (๓๐%) อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

(๒.๒) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนแม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา งบประมาณ ๑,๐๕๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๘.๑๕%

(๒.๓) งานซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

(๒.๔) งานซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ท่อบดินปิดช่องเขาต๋ำเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขงาน

๓.๓.๓ ส่วนแผนงาน

ผผง.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

แจ้งผลคะแนนที่กองแผนงานได้บันทึกในระบบติดตาม Online ของสำนักงานชลประทานที่ ๒ คะแนนอยู่ที่ ๓.๖๕๕๖ ลำดับที่ ๓ จากท้ายสุด จาก ๒๕ สำนัก สาเหตุที่ได้คะแนนต่ำเนื่องจากการกรอกข้อมูลการรับราคารวมมีมากกว่างบประมาณที่ได้รับ การกรอกข้อมูลผิดพลาดของตำบลและอำเภอ ใส่ไม่ครบ ส่วนการกรอกปัญหาและอุปสรรคให้ใส่นำแนวทางในการแก้ไข ขอให้ทุกโครงการตรวจสอบในการกรอกข้อมูลด้วย

๓.๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล

ผคก.ขป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนเครื่องจักรกล สขป.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๑.๑) งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๔,๐๓๙,๕๗๑.๔๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๔๙๗,๐๖๗ บาท คิดเป็น ๑๗.๗๙% ผลการดำเนินงาน ๒๕%

(๑.๒) งานก่อสร้างฝายห้วยเตี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๓๕๙,๙๙๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๗๒๐,๙๓๕ บาท คิดเป็น ๗๒.๙๒% ผลการดำเนินงาน ๘๐%

(๑.๓) งานซ่อมใหญ่ (กำลังดำเนินการทำสัญญา) งบประมาณ ๔๕๑,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุด ๙ พ.ค. ๒๕๖๒ นี้ จะส่งมอบงานภายในอาทิตย์หน้า เมื่อคณะกรรมการตรวจรับแล้วสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๐% ทันที

(๒) รายงานการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๒

(๒.๑) รายงานเครื่องสูบน้ำเข้าทำสูบเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชไร่ ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๒ รวมการเพาะปลูก ๖,๙๓๗ ไร่ ปริมาณน้ำที่สูบได้ ๑๖๖,๐๐๐ ลบ.ม.

(๒.๒) รายงานเครื่องสูบน้ำเข้าทำสูบเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชไร่ นาปรัง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๒ รวมการเพาะปลูกพืชไร่ ๑,๕๑๐ ไร่ นาปรัง ๑,๒๐๐ ไร่ ปริมาณน้ำที่สูบได้ ๕๕,๕๐๐ ลบ.ม.

- (๒.๓) ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล จำนวน ๖๙๘ ลิตร
 (๒.๔) ยอดคงเหลือน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๑,๑๕๗ ลิตร
 (๒.๕) ยอดคงเหลือสารหล่อลื่น จำนวน ๑๐๖ ลิตร

(๓) สรุปการใช้พลังงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โครงการ	มาตรฐานไฟ	ใช้จริง	มาตรฐานน้ำมัน	ใช้จริง	หมายเหตุ
สำนักงานชลประทานที่ 2	11,194	10,583	5,207	3,849	
ส่วนเครื่องจักรกล	5,893	5,285	2,545	1,649	
โครงการชลประทานลำปาง	12,579	5,853	5,019	2,930	
โครงการชลประทานพะเยา	15,165	2,842	6,770	6,490	
โครงการชลประทานน่าน	7,982	7,134	3,040	1,512	
โครงการชลประทานเชียงราย	7,302	5,582	3,253	5,319	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก้วม-แก้วคอหมา	8,598	7,646	2,501	2,451	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	12,455	3,205	4,798	7,196	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่ลาว	8,766	7,180	2,210	1,158	
โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 2	5,918	6,384	3,155	1,840	
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2	3,433	4,133	1,499	777	
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	6,976	7,815	2,415	1,575	

(๔) สรุปปริมาณการใช้น้ำมันส่วนกลางของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

- (๔.๑) ยอดคงเหลือน้ำมันในคลัง น้ำมันดีเซล ๔๙,๔๕๖ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๑,๒๐๗ ลิตร
 (๔.๒) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน ในปีงบประมาณ ๖๐-๖๑

เดือน	เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน	
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑
มิถุนายน	๓,๓๔๘ ลิตร	๔,๔๙๐ ลิตร
กรกฎาคม	๗,๔๘๖ ลิตร	๕,๒๕๖ ลิตร
สิงหาคม	๕,๐๒๙ ลิตร	๔,๙๕๓ ลิตร
กันยายน	๗,๐๑๑ ลิตร	๖,๑๙๓ ลิตร
ตุลาคม	๔,๙๘๙ ลิตร	๔,๓๐๕ ลิตร
พฤศจิกายน	๓,๗๗๔ ลิตร	๘,๖๕๙ ลิตร
ธันวาคม	๔,๗๓๐ ลิตร	๔,๖๑๘ ลิตร
มกราคม	๓,๕๐๗ ลิตร	๕,๔๙๘ ลิตร

๓.๓.๕ โครงการชลประทานจังหวัด

(๑) โครงการชลประทานลำปาง

ผคป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) โครงการชลประทานลำปางเป็นหน่วยเบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| (๑.๑) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๑ | ผลการเบิกจ่าย ๖๗.๐๐% |
| (๑.๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง | ผลการเบิกจ่าย ๗๑.๐๘% |
| (๑.๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากี้วลม-กี้วคอหมา | ผลการเบิกจ่าย ๔๖.๙๓% |
| (๑.๔) โครงการชลประทานลำปาง | ผลการเบิกจ่าย ๔๘.๐๔% |

(๒) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๕ งาน

(๒.๑) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ้างเหมา ๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเอง ๖๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

(๒.๒) ซ่อมแซมรางระบายน้ำและลาดเขายันเขื่อนฝิ่งซ้าย อ่างแม่พริก (ผาวิ่งซู้) อนุมัติ ๕ มี.ค. ๖๒

(๓) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๑๕ งาน

(๓.๑) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ้างเหมา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง/ ขณะนี้ได้กลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน ๒ กลุ่ม คาดว่าจะทำสัญญาวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๒

(๓.๒) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ๑L-LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปอบ โครงการชลประทานลำปาง แก้ไขชื่องานเดิมชื่อซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ตา LMC อ่างเก็บน้ำแม่ตา โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณ

(๓.๓) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง ดำเนินการเอง ๑๘,๑๓๕ บาท ผลการดำเนินงาน ๕%

(๔) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๒ งาน

(๔.๑) แก้มลิงหนองกระทู้พร้อมอาคารประกอบ ทราบผลการประกวดราคา วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๒

(๕) โครงการส่งเสริมการใช้อย่างในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๘ งาน งบประมาณ ๓๗,๓๒๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายโดย สขป.๒

(๕.๑) ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยงานเข้าอ่างเก็บน้ำแม่อาบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง ๐.๗๐๐ กม. ได้ผู้รับจ้างแล้ว

(๖) งานที่ถูกพับไป จำนวน ๒ งาน

(๖.๑) ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินเหลือจ่าย

(๖.๒) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินเหลือจ่าย

(๒) โครงการชลประทานพะเยา

จน.คป.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) แผนงาน : บูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ พรบ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ งาน งบประมาณ ๑๒๖,๕๑๘,๑๒๒ บาท เบิกจ่าย ๔๕,๔๙๒,๗๐๕.๑๘ บาท คิดเป็น ๓๕.๙๖%

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน, โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓๗ งาน งบประมาณ ๓๙,๕๕๑,๕๗๒ บาท เบิกจ่าย ๒๘,๗๔๐,๔๒๔.๔๐ บาท คิดเป็น ๗๒.๖๗%

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างความมั่นคงภาคการผลิต (การจัดการแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๘๖,๙๖๖,๕๕๐ บาท เบิกจ่าย ๑๖,๗๕๒,๒๘๐.๗๘ บาท คิดเป็น ๑๙.๒๖%

(๓.๑) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแปดแสน - งานมูลนิธิชัยพัฒนา งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๓๘๕,๔๗๐.๗๔ บาท คิดเป็น ๙.๖๗% ผลการดำเนินงาน ๘%

(๓.๒) แก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยผาหนีบ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา งบประมาณ ๔๑,๒๘๘,๘๙๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๘๒๙,๒๐๐.๗๑ บาท คิดเป็น ๒๓.๘๑% ผลการดำเนินงาน ๒๕%

(๓.๓) แก้มลิงฝายร่องไผ่พร้อมอาคารประกอบ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา งบประมาณ ๑๐,๖๗๗,๖๖๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๕๓๗,๖๐๙.๓๓ บาท คิดเป็น ๓๓.๑๓% ผลการดำเนินงาน ๒๕%

(๒) โครงการชลประทานน่าน

ผคป.น่าน : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ งาน งบประมาณ ๑๕๐,๒๔๐,๘๘๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๑.๐๘% ผลการดำเนินงาน ๔๔.๔๑%

(๑.๑) การจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๑,๙๔๙,๙๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๗.๖๑% ผลการดำเนินงาน ๒๕.๖๘%

(๑.๒) งานซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑๐ งาน งบประมาณ ๑๕,๑๖๑,๑๖๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๔.๙๑% ผลการดำเนินงาน ๖๒.๐๗%

(๑.๓) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๘ งาน งบประมาณ ๑๙,๓๙๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๑.๗๔% ผลการดำเนินงาน ๕๖.๘๙%

(๑.๔) ปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๒๖,๖๖๑,๔๓๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๒.๙๓% ผลการดำเนินงาน ๕๔.๘๑%

(๑.๕) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๒๗,๘๕๒,๓๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๑.๒๒% ผลการดำเนินงาน ๑๙.๖๐%

(๑.๖) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๓๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕.๒๘% ผลการดำเนินงาน ๗%

(๔) โครงการชลประทานเชียงราย

วศ.คป.เชียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

(๑) สรุปแผนงาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๕ งาน งบประมาณ ๑๔๑,๑๗๓,๔๕๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๓.๔๕ % ผลการดำเนินงาน ๖๕.๒๑ %

(๒) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จำนวน ๕ งาน งบประมาณ ๑๐๓,๔๕๘,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๑.๔๘% ผลการดำเนินงาน ๕๕.๘๐%

(๒.๑) โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกิน) ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๒

(๒.๒) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๒

๓.๓.๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวลม-กิวคอกหมา

วศ.คบ.กัวลม-กิวคอกหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) สรุปรายละเอียดรายการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน/โครงการ พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(๑.๑) ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำ งบประมาณ ๕,๘๐๗,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๓๗,๕๖๕.๘๕ บาท คิดเป็น ๒๖.๔๘%

(๒) สรุปรายละเอียดรายการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำ

(๒.๑) ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพ งบประมาณ ๒๓,๑๔๙,๗๓๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๑๑๙,๗๗๑.๒๒ บาท คิดเป็น ๖๙.๖๗%

(๒.๒) ค่าปรับปรุงโครงการ งบประมาณ ๘๖,๗๐๗,๑๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๖,๒๙๐,๐๕๔.๙๗ บาท คิดเป็น ๓๐.๓๒% ซ่อมผูกพัน ๒๖,๖๖๙,๑๗๕.๕๘ บาท คิดเป็น ๓๐.๗๖%

(๒.๓) ค่าปรับปรุงสะพาน งบประมาณ ๔,๑๐๖,๘๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๑๕๙,๘๘๓.๑๗ บาท คิดเป็น ๒๘.๒๔%

(๒.๔) โครงการป้องกันและบรรเทาภัย งบประมาณ ๕๘,๓๙๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๑,๘๑๖,๗๗๙.๗๙ บาท คิดเป็น ๕๔.๕๘%

(๒.๔.๑) ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วงงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ (เขื่อนกิวคอกหมา) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระยะทาง ๗.๐๑๓ กม. ประกาศผู้ชนะรอไปจัดสรร

(๒.๔.๒) ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC กิวคอกหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระยะทาง ๐.๖๕๓ กม. งบประมาณ ๑,๕๑๓,๙๒๘ บาท อนุมัติไปจัดสรร ๑๑ เม.ย. ๖๒ อนุมัติรับราคาแล้วลงนามในสัญญา

(๒.๔.๓) ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิมลม-กิวคอกหมา ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ระยะทาง ๑.๓๐๐ กม. อยู่ระหว่างการจัดหา

สรุปยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ งบ พรบ. ปี ๒๕๖๒

เบิกจ่าย ๗๐,๙๓๔,๗๗๕ บาท คิดเป็น ๔๒.๘๒% ซ่อมผูกพัน ๓๗,๔๗๔,๕๙๖.๐๙ บาท คิดเป็น ๒๐.๘๖% แจ้งยอดคืนเงินที่เหลือจากการจัดหา วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๒ ๑๗,๓๓๙,๖๙๑.๕๙ บาท คิดเป็น ๙.๖๕%

(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

วศ.คบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) รายการงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔,๖๒๑,๐๑๐ บาท เบิกจ่าย ๗๐.๓๘% ผูกพันทั้งสิ้น ๗๐.๓๘%

(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

วค.คบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

(๑) สรุบบงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔๖ งาน งบประมาณ ๒๓๗,๒๐๕,๘๘๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๑,๑๙๐,๘๓๖.๐๓ บาท คิดเป็น ๑๘.๑๔%

(๒) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน ๖ งาน งบประมาณ ๖๘,๙๕๒,๗๕๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๑๘๗,๘๗๓.๑๐ บาท คิดเป็น ๗.๕๗%

(๓) โครงการส่งเสริมการใช้อย่างในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๖ งาน งบประมาณ ๑๒๙,๘๓๘,๘๕๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐๘,๓๐๘ บาท คิดเป็น ๐.๐๕%

(๔) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๒๒,๐๔๘,๙๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๗๖๑,๓๔๔.๓๖ บาท คิดเป็น ๔.๓๐%

(๕) ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน จำนวน ๒๐ งาน งบประมาณ ๑๖,๓๖๕,๓๒๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔,๑๓๓,๓๑๐.๕๗ บาท คิดเป็น ๖.๒๒%

จน.คบ.แม่ลาว : ฝ่ายเจ้าวรการบัญชา ผลการดำเนินงาน ๒๐% ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๒๕% ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมามีการขอความร่วมมือองค์กรขนส่งขนาดใหญ่วิ่งผ่านจึงทำให้แผนที่วางไว้ล่าช้า และการติดตั้งเครื่องสูบน้ำมีสภาพค่อนข้างเก่าทำให้น้ำท่วมเป็นครั้งคราว

๓.๓.๗ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒

ผศ.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ จำนวน ๘ งาน งบประมาณ ๑๗๙,๐๖๖,๓๑๕ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๔๓.๗๐% ผลการดำเนินงาน ๔๐.๗๐

(๑.๑) โครงการฝายแม่งามพร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงใหม่ งบประมาณ ๑๕,๗๔๙,๓๓๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๕๔๕,๒๗๒.๙๕ บาท คิดเป็น ๔๔.๔๘% ผลการดำเนินงาน ๕๕.๗๒%

(๑.๒) โครงการฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงใหม่ งบประมาณ ๒๐,๘๔๑,๕๔๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๐๓๕,๔๑๙.๐๖ บาท คิดเป็น ๔๕.๗๖% ผลการดำเนินงาน ๓๙.๖๐%

(๑.๓) โครงการฝายห้วยเตี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๐,๖๗๔,๑๓๓.๑๕ บาท คิดเป็น ๔๙.๔๔% ผลการดำเนินงาน ๕๖.๐๘%

(๑.๔) โครงการฝายต้นลำไยพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๓,๖๔๔,๗๕๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๑๐๙,๙๐๖.๕๐ บาท คิดเป็น ๓๕.๑๙% ผลการดำเนินงาน ๓๖.๕๘%

(๑.๕) โครงการฝายห้วยพระเจ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๑๖๘,๗๒๖.๓๐ บาท คิดเป็น ๓๘.๔๐% ผลการดำเนินงาน ๓๗.๘๗%

(๑.๖) โครงการฝายห้วยแป้นพร้อมระบบส่งน้ำ จ.พะเยา งบประมาณ ๑๕,๒๘๐,๖๙๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๒๒๗,๒๔๐.๖๔ บาท คิดเป็น ๔๔.๓๘% ผลการดำเนินงาน ๔๕.๗๓%

(๑.๗) โครงการฝายน้ำปานพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบประมาณ ๒๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๒๖๗,๓๘๙.๑๖ บาท คิดเป็น ๓๖.๒๑% ผลการดำเนินงาน ๒๘%

(๑.๘) โครงการฝายน้ำพริกน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบประมาณ ๑๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๒๓๐,๙๕๐.๓๒ บาท คิดเป็น ๕๓.๖๔% ผลการดำเนินงาน ๒๖%

(๒) แผนงานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๕๖๐

(๒.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๔๗,๑๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๔,๙๑๔,๗๘๐.๒๘ บาท คิดเป็น ๙๕.๒๗% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% อยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อย

(๓) แผนงานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๕๖๑

(๓.๑) โครงการฝายแม่อ่างบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๙๔๓,๗๖๗.๔๘ บาท คิดเป็น ๘๖.๘๙% ผลการดำเนินงาน ๘๖.๗๓% อนุมัติเงินงวด สิงหาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จ กันยายน ๒๕๖๒

(๔) แผนงานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๕๖๒

(๔.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๕๐,๘๕๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๙๓๖,๒๘๒.๕๐ บาท คิดเป็น ๑๓.๖๔% ผลการดำเนินงาน ๑๘.๔๓% อนุมัติเงินงวด ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จ มีนาคม ๒๕๖๓

(๕) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ๓ งาน อยู่ระหว่างคณะกรรมการตกลงราคาพิจารณาราคา เพื่อที่จะเสนอกรมฯ ต่อไป ดังนี้

(๕.๑) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเชื้อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๘๑,๖๗๔,๒๓๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๔,๑๐๙,๐๖๔.๘๕ บาท คิดเป็น ๒๙.๕๒% ผลการดำเนินงาน ๒๐.๐๕%

(๕.๒) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเชื้อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๒,๓๗๕,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๕๒,๔๓๑.๗๕ บาท คิดเป็น ๑๙.๐๕% ผลการดำเนินงาน ๑๕%

(๕.๓) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเชื้อนแม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๒,๒๗๑,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๑๐,๖๘๕.๔๙ บาท คิดเป็น ๓๑.๒๙% ผลการดำเนินงาน ๒๐.๐๕%

๓.๓.๘ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วช.ภูฟ้าพัฒนา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒

(๑) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๖ งาน งบประมาณ ๒๒,๙๕๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๑๐๐,๗๘๒ บาท คิดเป็น ๑๗.๘๗% ผลการดำเนินงาน ๓๖% ดังนี้

(๑.๑) ฝ่ายห้วยปึงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูฟ้า อ.ป่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติ

(๑.๒) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก ๒ ต.ภูฟ้า อ.ป่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุญาตสำนักพระราชวัง

(๒) เงินกันเหลือปี ๒๕๖๑

(๒.๑) ระบบส่งน้ำฝายน้ำสาางระยะที่ ๒ ต.ภูฟ้า อ.ป่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๑๗,๐๔๕,๓๐๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๐๔๕,๓๐๙ บาท คิดเป็น ๕๖.๗๙% ผลการดำเนินงาน ๗๕%

(๓) งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบ กปร.) ปี ๒๕๖๒ รวม ๒๗,๐๑๖,๒๐๕ บาท รอจัดสรรงบประมาณแต่ได้ดำเนินการจัดหาไว้แล้ว

๓.๓.๙ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ผลก.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) สรุปการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ งาน งบประมาณ ๕๖๑,๐๙๕,๓๐๐ บาท งบจัดสรร ๕๓๖,๑๘๔,๔๓๘.๕๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๕๔,๐๗๐,๐๒๗.๙๑ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๔๕.๒๘% คิดเป็น(งบจัดสรร) ๔๗.๓๘%

(๑.๑) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู) จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๕๖.๗๔%

(๑.๒) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ๓๒.๑๖%

(๑.๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ๑๔.๓๔%

(๑.๔) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ จ.เชียงราย ผลการดำเนินงาน ๗๓.๘๑%

(๑.๕) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขึ้นพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ๕๙.๘๖%

(๑.๖) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริ้ว จ.เชียงราย ผลการดำเนินงาน ๗.๙๓๖%

(๑.๗) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตุระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริ้ว จ.เชียงราย ผลการดำเนินงาน ๔.๔๘%

(๑.๘) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๑๔.๖๓%

(๑.๙) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑๐.๗๗๗ กม. โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เนิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๑๐.๕๐%

(๑.๑๐) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๓.๑๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๑๐.๕๘%

(๑.๑๑) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๗๘.๐๑%

๓.๓.๑๐ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

วศ.๕ พญ. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๕๔๐,๐๕๓,๗๐๐ บาท งบจัดสรร ๕๕๔,๗๕๐,๑๕๕ บาท เบิกจ่าย ๑๒๙,๔๒๕,๘๗๘.๒๘ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๒๓.๙๗% คิดเป็น(จัดสรร) ๒๓.๓๓%

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบประมาณ ๘๐,๑๒๑,๒๐๐ บาท งบจัดสรร ๘๔,๒๘๑,๔๑๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๔,๘๐๖,๗๖๓.๐๘ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๔๓.๔๔% คิดเป็น(จัดสรร) ๔๑.๓๐% แผนงานก่อสร้างถึงปัจจุบัน ๗๔.๙๖% ผลงานก่อสร้างปัจจุบัน ๖๖.๓๓% ซ้ำกว่าแผนงาน ๘.๖๓%

(๒) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๔๑๓,๓๐๐,๕๐๐ บาท งบจัดสรร ๔๒๑,๔๘๗,๒๒๓ บาท เบิกจ่าย ๖๒,๐๔๐,๘๑๖.๗๐ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๑๕.๐๑% คิดเป็น(จัดสรร) ๑๔.๗๒%

(๓) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห้วงงานฝายแม่ยม จ.แพร่ งบประมาณ ๔๖,๖๓๒,๐๐๐ บาท งบจัดสรร ๔๖,๖๓๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๑,๒๓๕,๖๒๙.๔๖ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๖๖.๙๘% คิดเป็น(จัดสรร) ๖๖.๙๘%

๓.๓.๑๑ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒

วศ.๒ จต. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) ภาพรวมงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ งาน งบประมาณ ๗๙,๘๑๓,๐๐๐ บาท

(๑.๑) งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการลำเหมืองมหัศจรรย์ ต.ป่าคา,ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ่ายโอนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑.๒) งานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาแมว (ระยะที่ ๒) ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ่ายโอนแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑

(๑.๓) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายสบนึ่ง (ระยะที่ ๒) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ่ายโอนแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒

(๑.๔) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๓,๘๑๓,๐๐๐ บาท ถ่ายโอนแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒

(๑.๕) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าลม-กัวคอหมา งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำลังดำเนินการด้านเอกสาร

(๒) แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน) จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๖,๕๓๒,๒๐๗.๙๘ บาท

(๒.๑) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำฯ แม่วังฝั่งซ้าย(แม่ปุง) ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑,๖๔๓,๓๕๑.๔๔ บาท คิดเป็น ๘๒.๐๖% ผลการดำเนินงาน ๘๑%

(๒.๒) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำฯ กว๊าม-กัวคองมา(ระยะที่ ๒) ต.วิเซตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๐๙๒,๖๒๔.๘๔ บาท คิดเป็น ๗๕.๒๕% ผลการดำเนินงาน ๗๒.๙๐%

(๒.๓) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายประสบสุข ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๓๗๕,๒๔๔.๙๘ บาท คิดเป็น ๖๒.๓๒% ผลการดำเนินงาน ๕๙%

(๒.๔) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว(ระยะที่ ๓) ต.แม่ฮ้อ อ.พาน จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐,๔๒๐,๙๘๖.๗๒ บาท คิดเป็น ๗๒.๒๘% ผลการดำเนินงาน ๗๔%

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

(๑) การประกวดสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (สบ.)

รอง ผศ.ชป.๒ : การประกวด สบ. ยังไม่ได้รับรายชื่อผู้เข้าประกวด สบ. จากทางโครงการ เพื่อให้ทาง สชป.๒ คัดเลือก และร่วมคัดเลือกในภาคเหนือ ซึ่งมี สชป.๑ เป็นประธานคณะทำงาน ขอความร่วมมือให้เร่งดำเนินการ ผศ.ชป.๒ : ขอให้ทางโครงการส่งตัวแทนผู้ประกวด สบ. ด้วย

(๒) แผน MTEF

ผผจ.ชป.๒ : ขอให้ทางโครงการตรวจสอบแผน MTEF จะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากต้องวางแผนปี ๒๕๖๔ ให้ดูรายชื่องานจากทาง ผวศ.ชป.๒

(๓) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า

ผคป.ลำปาง : โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า สร้างเสร็จปี ๒๕๕๔ มีความจุ ๑๙.๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำ ๖๙% พื้นที่ส่งน้ำ ๔,๗๐๐ ไร่ สร้างมาแล้ว ๘ ปี

ปัญหาคือ พื้นที่ห้วงงานอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า ๒๑ ไร่ ไม่ทราบว่ามีการพิจารณาความต้องการอาคารบ้านพักหรือไม่ เพราะปัจจุบันที่โครงการชลประทานลำปาง ได้รับมาดูแลจากโครงการก่อสร้างขนาดกลาง มีอาคารบ้านพักบริเวณห้วงงานในลักษณะถาวร ได้แก่

๑. ที่ทำการโครงการ	๑ หลัง
๒. บ้านพัก ๗, ๘	๑ หลัง
๓. บ้านพัก ๕, ๖	๒ หลัง
๔. บ้านพัก ๓, ๔	๒ หลัง
๕. บ้านพัก ๑, ๒	๒ หลัง
๖. บ้านพักคนงาน	๓ หลัง
(๖ ห้องนอน/ ๖ ห้องน้ำ)	
รวม	๑๑ หลัง
๗. ระบบประปา	๑ แห่ง
๘. ป้อมยาม	๑ แห่ง

สภาพทั่วไป

๑. ฝ้าเพดานในอาคารรั้ว
๒. บ้านพักคนงานหลังที่ ๓ ใช้การไม่ได้โดยสิ้นเชิง
๓. ปลวกขึ้น
๔. พื้นทรุด
๕. หลังคารั่ว

อาคารบ้านพักมีจำนวนมากเกินไป ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ดูแล ๒ - ๓ แต่ไม่ได้พักข้างในเลย อาคารต่างๆ มีแต่ทรุดโทรมใช้การไม่ได้ จะตั้งซ่อมบำรุงรักษาก็ไม่ทราบจะซ่อมไปทำไม จึงขอให้สำนักงานชลประทานที่ ๒ ช่วยพิจารณาว่ามีหน่วยงานใดจะขอใช้พื้นที่ ทางโครงการชลประทานลำปางก็ยินดี จากสภาพทั่วไปที่ว่าใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ ให้เป็นใช้ประโยชน์ ให้เต็มที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบในกรณีเช่นนี้ ขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่จะก่อสร้างอาคารต่างๆ ขอให้คำนึงถึงหน่วยงานที่รับมอบงานด้วยว่ามีความจำเป็นต้องใช้ หรือมีอัตราค่าจ้างดูแลด้วยหรือไม่

(๔) การตรวจสอบแนวทางการสร้างระบบท่อส่งน้ำฝิ่งซ้าย-ฝิ่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า

ผคป.ลำปาง : วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตำบลแจ้ห่ม ราษฎรขอให้ช่วยเหลือก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า โดยประสานทางโทรศัพท์กับผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ผคป.ลำปาง, ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า, เจ้าหน้าที่ อบต.แจ้ห่ม, เจ้าหน้าที่ป่าไม้, ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ในการสร้างระบบส่งน้ำ ประชุมที่ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม และลงพื้นที่ดูระบบส่งน้ำที่เป็นแนวท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของรัฐ ต่อท่อจากอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิมของอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ผคป.ลำปาง ได้มีหนังสือถึง ผส.ชป.๒ ผ่าน ผผง.ชป.๒ และ ผวศ.ชป.๒ (ตามหนังสือที่ สชป ๒.๐๖/๒๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนวทางการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำฝิ่งซ้าย - ฝิ่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า โดยขอให้ทบทวน

๑. ขอให้ทบทวนพิจารณาความเหมาะสมการก่อสร้างฝายแม่ฟ้าในใหม่ เนื่องจากของเดิมได้พิจารณาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ พื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่ของเขื่อนกิ่วคอหมา

๒. จากสภาพข้อเท็จจริง ระบบส่งน้ำ ระบบท่อสามารถส่งน้ำได้ และมีแนวโน้มที่จะต่อระบบท่อไปยังพื้นที่ชลประทาน ระบบฝิ่งขวาฝายแม่ฟ้าในได้ และถ้าหากมีความเหมาะสมก็ไม่จำเป็นต้องก่อสร้างฝายแม่ฟ้าใน แทนฝายเดิมตามเอกสารที่แนบ

๓. พื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าเดิม พื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานลำปาง

ฝายแม่ฟ้าใน พื้นที่รับน้ำเป็นพื้นที่ของโครงการชลประทานลำปาง สมควรใช้งบประมาณด้านปรับปรุงบำรุงรักษา โดยโครงการชลประทานลำปาง หากโครงการก่อสร้างชลประทานที่ ๒ ก่อสร้างฝายแม่ฟ้าในใหม่ จะไม่เป็นการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพราะเป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำ ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างฝายฯ เสร็จจะต้องถ่ายโอนให้ อบต.แจ้ห่ม ดูแลบำรุงรักษา ดังนั้น สำนักงานชลประทานที่ ๒ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ขอให้แจ้ง ผคป.ลำปาง ด้วย เพื่อ ผคป.ลำปาง จะได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทราบต่อไป

(๕) การมอบภารกิจการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผศป.ลำปาง : แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับภารกิจของโครงการชลประทานจังหวัด ว่าดำเนินการงานอะไรบ้าง หากไม่ใช่ภารกิจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ราษฎรขอให้สร้างฝายท้าวแก้ว แต่ไม่ใช่ภารกิจของโครงการชลประทานลำปาง จึงได้ประสานกับ ผศส.๒ ให้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างฝายท้าวแก้ว

ผส.ชป.๒ : แจ้งว่าเวลาก็เลยเวลาไปมากแล้ว ขอให้ดำเนินการหารือคราวหลัง

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม : ๑๗.๐๐ น.



ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางกัลยกร ยลสุริยวงศ์)
ธก.ชป.๒



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางวาสนา การสมดี)
ฝบท.ชป.๒



เห็นชอบ
(นายสittิต ไพรัตน์)
รอง ผส.ชป.๒
รักษาราชการแทน ผส.ชป.๒

ရေစိုက်မှုပုံစံ = 200 T_h



ရေစိုက်မှုပုံစံ = 200 T_h

$$200 \times 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 = 1,400 T_h$$

ရေစိုက်မှုပုံစံ = 200 T_h