



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร ๐ ๕๔๒๑ ๗๗๖๖ ต่อ ๒๑๖-๒๑๗
ที่ E สชป.๒/๙๙๙ | ๘๕๖๒ | วันที่ ๘๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

เรียน รอง ผส.ชป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผบพ.ชป.๒, ผสก.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒, ผจจ.๓, จด.๒/๑ มด.
และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในเขต สชป.๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
มาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ
และส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการ) ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด รายงานการประชุมได้ที่ www.oris2.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายวราชนา การสมดี

(นางวราชนา การสมดี)

ผบพ.ชป.๒

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ	หน่วยงาน	ผู้รายงาน	ประชุมที่ประชุม
๑.	นายปรีชา	งานท้อง	ผส.ชป.๒	
๒.	นายสกิต	โพธิ์ดี	รอง ผส.ชป.๒	
๓.	นายสมจิต	อำนาจศาล	ผจบ.ชป.๒	
๔.	นายศุภชัย	พนิจสุวรรณ	ผวศ.ชป.๒	
๕.	นายสมหวัง	ผลประสิทธิ์	ผผง.ชป.๒	
๖.	นายวินัย	แสงสว่าง	ผคก.ชป.๒	
๗.	นางวนานา	การสมดี	ผบพ.ชป.๒	
๘.	นายวิชาญ	กวนภูมิเสถียร	จน.คป.ลำปาง แทน ผคป.ลำปาง	
๙.	นายนพดล	ใจธรรม	ผคป.พะเยา	
๑๐.	นายสุรศักดิ์	สุพรรณคง	ผคป.น่าน	
๑๑.	นายทวีชัย	โค้กตระกูล	ผคป.เชียงราย	
๑๒.	นายศิน	ลีลาชินาเวศ	วศ.คบ.ก่าวลง-ก่าวคำหมา แทน ผคบ.ก่าวลง-ก่าวคำหมา	
๑๓.	นายรังสิต	จันทร์ศิริปิติภุกุล	ผคบ.แม่วงศ์	
๑๔.	นายอนุรักษ์	ชูเชิญ	ผคบ.แม่ลาว	
๑๕.	นายพีรยุทธ์	เหมาะพิชัย	ผคส.๒	
๑๖.	นายไพบูลย์	เก่งการซ่าง	ผศศ.ภูมิฟ้าพัฒนา	
๑๗.	นายธนพล	ส่วนตระกูล	ผสก.๒	
๑๘.	นายวีระศักดิ์	ภูกานันท์	วบ.๕ พญ. แทน ผสภ.๕	
๑๙.	นายอ่อนจาง	อินทร์วงศ์แก้ว	ผจจ.๒	
๒๐.	นายสกี	ภูในรัชพงษ์	สร.ร.ว.๒	
๒๑.	นายชาติชาย	การสมดี	บบ.ชป.๒	
๒๒.	นางวรลักษณ์	คงศรีเจริญ	ปท.ชป.๒	
๒๓.	นางสาวพัชรีญา	ภูลสวัสดิ์	งบ.ชป.๒	
๒๔.	นายชานันท์	วงศ์อินทร์	พด.ชป.๒	
๒๕.	นางสาวจันทร์จิรา	บิติ	บส.ชป.๒	
๒๖.	นางกัญญา	ยลสุริยันวงศ์	รก.ชป.๒	
๒๗.	นายเกรียงกฤชณ์	แสนปัญญา	ผง.ชป.๒	
๒๘.	นายเกียรติกวิน	เพิ่มทรีสิน	ยศ.ชป.๒	
๒๙.	นายวรเทพ	วัฒนวิเชียร	คพ.ชป.๒	
๓๐.	นายสุธรรม	ยลสุริยันวงศ์	ตว.ชป.๒	
๓๑.	นายอติชาต	วิจัตน์	พค.ชป.๒	
๓๒.	นายทรงชัย	สุวรรณตันทูลา	ปร.ชป.๒	
๓๓.	นายสายยันท์	ลังกาพินธุ์	วค.ชป.๒	

๓๔. นางสาวอัญญาพร	ไยบัณฑิตย์	ปน.ชป.๒
๓๕. นายกิตติพงษ์	ศรีวิภาต	ตป.ชป.๒
๓๖. นายกฤษฎา	แดงสีพลอย	อบ.ชป.๒
๓๗. นายเอกชัย	ก้านเหลือง	สป.ชป.๒
๓๘. นายธนิต	คำมีอ้าย	สบ.๒ คป.ลำปาง
๓๙. นายอธินันทน์	นาวิกันนันทน์	วศ.คป.เชียงราย
๔๐. นายปานมก็	ปิงเมือง	วศ.คป.พะเยา
๔๑. นายนิธินันท์	คงทรอภัส	วศ.คบ.แม่ล้าว
๔๒. นายสิรภพ	แท่นมณี	จน.คบ.แม่ล้าว
๔๓. นายอุดมศักดิ์	สีจิสาร	จน.คบ.กิ่วلام-กิ่วโคหมา
๔๔. นายศราวุฒ	โลหะโชค	วศ.คส.๒
๔๕. นายเฉลิมมุณี	คำฟูบุตร	วช.ภูฟ้าพัฒนาฯ
๔๖. นายศรabyุทธ	งุทิพย์	วศ.๒ จด.
๔๗. นางสาวณกานต์	นันทการณ์	นิติกรปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวแสงดาว	วงศ์ปัน	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
๒. นายศิวะ	ปัญญาจริวัฒน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓. นายสิทธิชัย	เกษยรสมุทร	นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
๔. นางสาวรุ่งกานต์	สวนประเสริฐ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๕. นายสมนึก	เข็มเจน	ซ่างก่อสร้าง ๗ ๓
๖. นายกฤตินันท์	ศรีสวัสดิ์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๗. นายณรงค์ฤทธิ์	พรอมเรือง	นิติกร
๘. นายสมพงษ์	เต็มเปียง	ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
๙. นายสมบัติ	โนนชัย	กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
๑๐. นางสาวสุذرรัตน์	ธิวงศ์	พนักงานทั่วไป
๑๑. นางสาวกัญญาวรा	ก้อนแก้ว	พนักงานทั่วไป
๑๒. นางสาวณัฐธิดา	ยศปินดา	พนักงานทั่วไป
๑๓. นางสาวพิมพ์ภา	ตันทุลະ	พนักงานทั่วไป
๑๔. นางสาวกุลธิดา	เลิศหล้า	พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระก่อนการประชุม

ผบพ.ชป.๒ : ๑. การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ ๒ ได้รับการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นระดับกรมชลประทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งกรมชลประทานได้ส่งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับทางสำนักงานชลประทานที่ ๒ เพื่อมอบให้กับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำแม่ท่าม จังหวัดลำปาง ในโอกาสี้ ขอเรียนเชิญ นายปรีชา งานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ขอเชิญนายสมพงษ์ เต็มเปียง พร้อมคณะ ขึ้นมารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

๒. กิจกรรมกีฬาสันสมพันธ์ ๒ สายน้ำ

กีฬาสันสมพันธ์ ๒ สายน้ำระหว่างสำนักงานชลประทานที่ ๑ และสำนักงานชลประทานที่ ๒ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ณ สนามกีฬาฟุตบอล ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานชลประทานที่ ๒ นำทีมโดย นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะ夷า พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอล ของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ได้เข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกรณีี้ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะ夷าพร้อมทีมฟุตบอล ขอส่งมอบถ้วยรางวัลให้กับท่าน ผส.ชป.๒

ประธาน ก่าว่าเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ชป.๒ : ๑. ขอขอบคุณทุกคน ในงานวันครบรอบสถาปนากรมชลประทานปีที่ ๑๗๗ ที่ผ่านมา รวมถึง เจ้าหน้าที่ที่จัดนิทรรศการที่กรมชลประทานในนามของสำนักงานชลประทานที่ ๒ กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มเกษตรกร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ให้คำแนะนำและปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมานะ จึงได้รับรางวัลในหลาย ๆ ด้าน เช่น สถาบันเกษตรกร ดีเด่น กลุ่มผู้ใช้น้ำดีเด่น ฝ่ายส่งน้ำดีเด่น และได้รับรางวัลระดับประเทศ คือ กลุ่มผู้ใช้น้ำของจังหวัดเชียงราย ซึ่งต้องไปรับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันพิเศษมาก เป็นการสร้างชื่อให้กับสำนักงานชลประทานที่ ๒ และกรมชลประทาน ซึ่งการจัดนิทรรศการยอดผู้เข้ารับชมทะลุเป้าหมายที่วางไว้ ทางท่านอธิบดีจึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วย

๒. เรื่องเงินกันของงบประมาณงบกลาง หล่ายโครงการอาจเข้าใจผิด ว่างบประมาณงบกลางหรืองบประมาณพระราชดำริไม่สามารถโอนพับ แต่ในทางความเป็นจริงงบประมาณปี ๒๕๖๒ เช่น งบประมาณงบกลาง งบประมาณพระราชดำริ ฯลฯ ในพระราชบัญญัติงบประมาณ สามารถโอนพับได้หมด ยกเว้นงบประมาณปี ๒๕๖๐ สามารถเบิกจ่ายได้ถึงปี ๒๕๖๓ ส่วนงบประมาณปี ๒๕๖๑ ต้องทำข้อผูกพันให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ จึงสามารถใช้เงินได้ถึงปี ๒๕๖๓ ขอให้ ผอ.ทุกโครงการ ศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน

๓. เรื่องการปฏิบัติงานของทุกส่วน ทุกโครงการ ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งบางครั้งมีหนังสือการปฏิบัติงานตามระเบียบส่งเรียนมาให้ปฏิบัติตามข้อระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานโดยอ้างอิงระเบียบที่มากที่สุด ซึ่งมีหลายวิธีในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ เช่น การทำสัญญา การส่งมอบวัสดุ ฯลฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ผบก.ชป.๒ : ตามที่ได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ทาง Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา_rับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ

(ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา)

ปน.ชป.๒ : รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

(๑) สภาพอากาศ ลักษณะทั่วไป : บริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยมีเมฆมาก และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ข้อควรระวัง : ช่วงเดือนนี้ อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน และพายุไซโคลนตามลำดับ มีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออก เข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น ขอให้ติดตามข่าวอากาศประจำวันจากการกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป

(๒) สภาพน้ำฝน กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, พะเยา, น่าน และลำปาง ฝนสะสมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย การคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า ๓ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ – ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ มีปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ประมาณ ๒๐-๗๐ มิลลิเมตร

การคาดการณ์ลักษณะอากาศของประเทศไทย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ การคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา

ในเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนยังคงมีน้อย ช่วงครึ่งแรกของเดือนจะมีฝนร้อยละ ๒๐-๓๐ ของพื้นที่ จากนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ - ๖๐ ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน สรุปในเดือนมิถุนายน คาดว่า ปริมาณฝนส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ ๑๐ ปราการณ์อลนีโญ/ล้านี่จูยา ปราการณ์อลนีโญกำลังอ่อนมีแนวโน้มที่จะเกิดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อจากนั้นมีโอกาสลดลงเพียงร้อยละ ๕๐-๕๕ ที่จะเป็นปราการณ์อลนีโญกำลังอ่อนต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี ผลกระทบกับประเทศไทย ปราการณ์อลนีโญกำลังจะส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ โดยในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จะมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ ๕-๑๐

(๓) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

(๓.๑) เชื่อมกิ่วлом ปริมาตรน้ำ ๕๗.๘๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๔.๔๐% น้ำใช้การ ๕๓.๘๔ ล้าน ลบ.ม.

(๓.๒) เชื่อมกิ่วคอกหมา ปริมาตรน้ำ ๗๐.๑๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๑.๒๑% น้ำใช้การ ๖๔.๑๗ ล้าน ลบ.ม.

(๔) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

(๔.๑) จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๘ อ่าง ปริมาณน้ำ ๗๖.๐๒๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๔.๗๗%

(๔.๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๕ อ่าง ปริมาณน้ำ ๑๐.๐๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๙.๒๓%

(๔.๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ อ่าง ปริมาณน้ำ ๔๕.๗๔ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๐.๖๕%

(๔.๔) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำ ๒๓.๓๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๔.๓๗%

สรุปอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

รวมทั้งหมดจำนวนอ่าง ๓๙ อ่าง น้อยกว่า ๓๐% - ๙ อ่าง, ๓๑-๕๐% - ๑๑ อ่าง , ๕๑-๘๐% - ๑๕ อ่าง และมากกว่า ๘๐% - ๔ อ่าง ปริมาตรน้ำรวมปัจจุบัน ๑๕๔.๙๓ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๔๔.๒๑%

(๕) แผน-ผล การปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

ผลการปลูกพืชฤดูแล้งรวมทั้งสิ้น ๒๘๑,๔๙๙ ไร่ และเก็บเกี่ยวไปแล้วทั้งหมด ๒๘๕,๑๙๓ ไร่ คิดเป็น ๙๗.๘๖% คาดว่าข้าวนาปรังจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

(๖) สรุปแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๖๒

รวม ๗๑,๗๖๔ ไร่ ข้าวนาปี ๖๙๓,๗๖๔ ไร่ พีชไร่-พีชผัก ๔,๖๕๖ ไร่ ไม้ผล-เมล็ดต้น ๖,๑๙๑ ไร่ บ่อปลา-บ่อคุ้ง ๓,๘๓๐ ไร่ อื่น ๓,๓๒๒ ไร่

(๗) บัญชีเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ส่วนเครื่องจักรกลที่ ๒

- เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒๘ เครื่อง
 - รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๔ คัน
 - รถบรรทุก ๖ ตัน จำนวน ๒ คัน
 - รถเครนปั้นจั่น จำนวน ๒ คัน
- ๒ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
- เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒๒ เครื่อง
 - รถขุดไทรอลิกตีนตะขابบุ้งก็ตักเข้า แขนมาตรฐาน จำนวน ๒ คัน
 - รถขุดไทรอลิกตีนตะขابบุ้งก็ตักเข้า พร้อมปีzeเหล็ก จำนวน ๒ คัน
 - รถบรรทุกติดเครน จำนวน ๒ คัน
 - รถบรรทุก ๖ ตัน จำนวน ๒ คัน
 - รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ สรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ในภาพรวมของ สชป.๒ (ส่วนแผนงาน)

ตป.ชป.๒ : รายงานผลการดำเนินงานข้อมูล ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

(๑) เงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๕๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๙ งาน แล้วเสร็จ ๓๔ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓๙,๕๐๕,๖๗๗.๐๔ ล้านบาท เปิกจ่ายแล้ว ๓๐๕,๓๖๘,๐๗๔.๑๗ ล้านบาท คิดเป็น ๖๙.๔๕% แยก ดังนี้

(๑.๑) เงินกันขยายปี ๒๕๖๐ งบ พ.ร.บ. มีทั้งสิ้น ๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ (ปรับปรุงซ่อมแซมส่วย) งpm. ๙.๒๘๘ ล้านบาท เปิกจ่ายแล้ว ๙.๙๘ %

(๑.๒) โครงการ กปร. ปี๖๐ มีทั้งสิ้น ๔ งาน แล้วเสร็จ ๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- (๑.๓) เงินกันเหลือปี ๒๕๖๑ งบ พ.ร.บ. มีทั้งสิ้น ๒๑ งาน แล้วเสร็จ ๑๖ งาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน ได้แก่
- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเสาฯ
 - โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกากลางคลอง RMC กิ่วลง จำนวน ๒ แห่ง
 - เชื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย
 - ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาเชื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย
 - ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเชื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย
- (๑.๔) โครงการไทยนิยม-ยั่งยืน มีทั้งสิ้น ๑๔ งาน แล้วเสร็จ ๓ งาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน ได้แก่ โครงการชลประทานเชียงราย งานปรับปรุง RMC๒๓
- (๑.๕) โครงการ กปร. ปี ๖๑ มีทั้งสิ้น ๑๑ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ งาน ได้แก่
- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ย้ำพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพรฯ
 - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเสาฯ
 - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเปิงแพะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 - โครงการฝายแม่อ่างบ้านน้ำล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชี้ยย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - ระบบส่งน้ำฝายน้ำสางระยะที่ ๒
 - เงินอุดหนุนทั่วไปครั้งที่ ๒
- (๒) ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระดับสำนัก ข้อมูลจากระบบทติดตาม Online ณ วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
สำนักงานชลประทานที่ ๒ อยู่ในลำดับที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๒ % ต่ำกว่าเป้าหมายกรมฯอยู่ที่ -๑.๘๘ %
แผน-ผล การเบิกจ่ายงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ตาม สชป.๒ เดือน มิถุนายน อยู่ที่ ๗๐.๐๖%
ผลการเบิกจ่าย ณ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๖๓.๑๒%
ส่วนต่างของแผน ต่ำกว่าแผนอยู่ที่ -๖.๙๔%
แผนการเบิกจ่ายสิ้นไตรมาส ๓ กรมฯ อยู่ที่ ๖๕.๐๐%
ผลการเบิกจ่าย ณ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๖๓.๑๒%
ส่วนต่างของแผน ต่ำกว่าแผนกร摹ฯอยู่ที่ -๑.๘๘%
งบประมาณตาม พ.ร.บ. มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๗ งาน งpm. ๑,๖๙๒.๖๔๓ ล้านบาท ได้รับการจัดสรร งpm. แล้ว จำนวน ๓๓๓ งาน งpm. ๑,๒๖๐.๖๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔๕.๖๘๗ ล้านบาท คิดเป็น ๖๓.๑๒%
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ๔๐% จำนวน ๓๗ งาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จำนวน ๒ งาน
๑. บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
 ๒. ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วлом-กิ่วคอมมา จำนวน ๔ งาน

๑. บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการส่งน้ำกิ่วлом-กิ่วคอมมา
๒. ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC กิ่วคอมมา
๓. ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ (เขื่อนกิ่วคอมมา)
๔. ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วлом-กิ่วคอมมา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ล้า จำนวน ๙ งาน

๑. บริหารการส่งน้ำในเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ล้า
๒. ปรับปรุงคันคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ล้า
๓. งานปรับปรุงถนนคันคลอง ๑๖L-RMC จ.พะเยา
๔. งานปรับปรุงถนนคันคลอง ๒๐L-RMC จ.พะเยา
๕. ปรับปรุงคันคลองฝั่งซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ระยะที่ ๑ จ.เชียงราย
๖. งานปรับปรุงถนนคันคลอง ๑๗L-RMC จ.พะเยา
๗. งานปรับปรุงถนนคันคลอง ๑๘L-RMC จ.พะเยา
๘. ปรับปรุงอาคารอัตน้ำ RMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ จ.เชียงราย

โครงการชลประทานลำปาง จำนวน ๘ งาน

๑. บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง
๒. ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำปาง
๓. ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง
๔. ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานเข้าอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๕. ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง
๖. ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่อ่อน จังหวัดลำปาง
๗. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ๑L-LMC อ่างเก็บน้ำป้อม โครงการชลประทานลำปาง
๘. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง

โครงการชลประทานน่าน จำนวน ๓ งาน

๑. บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานน่าน
๒. งานซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC ฝ่ายน้ำป่า จ.น่าน
๓. ฝ่ายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน

โครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๒ งาน

๑. ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปีม โครงการชลประทานพะเยา
๒. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคันคลองแปดแสน - งานมูลนิธิชัยพัฒนา จ.พะเยา

โครงการชลประทานเชียงราย จำนวน ๒ งาน

๑. ฝ่ายพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยไคร้ จัดหน้าสันบสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี จ.เชียงราย
๒. อาคารบังคับน้ำขนาดเล็กเพื่อพื้นที่ระบบนิเวศน์อุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

โครงการศูนย์ภูพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๒ งาน

๑. ฝ่ายห้วยปึงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหน้าสันบสนุนศูนย์ภูพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน
๒. ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวาก ๒ จ.น่าน

รักษาบริเวณ สำนักงานชลประทานที่ ๒ จำนวน ๑ งาน

๑. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบห้องงานสำนักงานชลประทานที่ ๒ จ.ลำปาง
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๒ จำนวน ๑ งาน

๑. งานซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพุกติกรรมเขื่อน ทำนบดินปิดช่องเข้าตัว เขื่อนกิ่วคอกหมา จ.ลำปาง

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ จำนวน ๓ งาน

๑. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เขื่อนห้องงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย

๒. เขื่อนห้องงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย

๓. ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนห้องงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น

(๓) ผลการจัดซื้อ- จัดจ้าง งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓.๑) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ งาน งปม. ๕๙.๓๓ ล้านบาท

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ งปม. ๕๗.๓๐๖ ล้านบาท

ส่วนจัดสรรงานน้ำและบำรุงรักษา จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๐.๕๐๐ ล้านบาท

โครงการชลประทานลำปาง จำนวน ๖ งาน งบประมาณ ๒๕.๗๖ ล้านบาท

โครงการชลประทานเชียงราย จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๔.๙๕๐ ล้านบาท

โครงการชลประทานน่าน จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๒๔.๓๐ ล้านบาท

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วคลอง-กิ่วคอกหมา จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๓.๘๒ ล้านบาท

(๔) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปี ๒๕๖๒

มีทั้งหมด ๒๒ งาน รวมทั้งสิ้น ๕๓๐.๒๕๗ ล้านบาท

อนุมัติงบจัดสรรงานน้ำ ๗ งาน ๑๗๔.๔๒๙ ล้านบาท

นายกฯ อนุมัติแผน ๒ งาน ๔๔.๖๑๙ ล้านบาท

ประมาณการ ๓ งาน ๗๙.๒๑๐ ล้านบาท

อยู่ระหว่างจัดทำ ปมก. ๕ งาน ๑๓๕.๐๐๐ ล้านบาท

อยู่ระหว่างออกแบบ ๔ งาน ๘๗.๐๐๐ ล้านบาท

อนุมัติงบจัดสรรงานน้ำ ๗ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๔.๔๒๙ ล้านบาท เปิกจ่าย ๖๓.๙๗๘ ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๖% ดังนี้

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโยงและพร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงราย งปม. ๔๖.๔๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๗๔.๕๓%

๒. โครงการฝายห้วยป่ารีพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งปม. ๕.๓๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๖๕.๙๗%

๓. โครงการจัดหน้าสันบน้ำสันนุส្រัญการเรียนตាฯ ตรวจสอบความชำรุดเสื่อมสภาพ บ้านห้วยน้ำกืน จ.เชียงราย งปม. ๗.๐๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๓๙.๗๑%

๔. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชัย จ.ลำปาง งปม. ๔๐.๔๔๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๓๖.๑๖%

๕. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยตันยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย งปม. ๑๔.๒๐๐ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๕.๐๕%

๖. โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากการรับประทานที่ ๒ จ.เชียงราย งปม. ๓๙.๗๖๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๓.๖๕%

๗. โครงการฝายชุมชนน้ำสะเนียน จังหวัดน่าน งปม. ๑๐.๙๐๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

ที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม ทั้งหมด ๔ งาน

๘. อ่างเก็บน้ำห้วยแทน ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งปม. ๓๐.๐๐๐ ล้านบาท

๒. ฝ่ายน้ำม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ ต.เมืองนาย อ.เจ้าที่ม่ จ.ลำปาง งpm. ๒๒ ล้านบาท
๓. ฝ่ายป่างไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย งpm. ๓๕ ล้านบาท
๔. จัดหน้าสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตัวจริงตามบ้านจะนุและราชภูมิบ้านใกล้เคียง ต.ห้วยชุมภู อ.เมือง จ.เชียงราย งpm. ๑๐ ล้านบาท

เงินโอนกลับส่วนกลาง

๑. สำนักงานชลประทานที่ ๒ จำนวน ๒๔ งาน งบประมาณ ๓๗,๖๓๙,๔๔๐.๐๑ บาท

รายการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

๑. สำนักงานชลประทานที่ ๒	จำนวน ๓๘ งาน งบประมาณ ๓๗,๖๓๙,๐๐๐ บาท
๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่น้ำ	จำนวน ๑๐ งาน
๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา	จำนวน ๒ งาน
๔. โครงการชลประทานน่าน	จำนวน ๓ งาน
๕. โครงการชลประทานลำปาง	จำนวน ๕ งาน
๖. โครงการชลประทานเชียงราย	จำนวน ๕ งาน
๗. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๒	จำนวน ๒ งาน
๘. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ล้าว	จำนวน ๓ งาน
๙. โครงการชลประทานพะ夷า	จำนวน ๑๐ งาน

ผู้ที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑/๒๕๖๒ และปัญหาอุปสรรค (ทุกส่วน, โครงการ)

๓.๓.๑ ส่วนวิศวกรรม

ผวศ.ชป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ดังนี้

แผน-ผล การเบิกจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผลงาน ๖๐.๒๕% ผลการเบิกจ่าย ๖๐.๙๖%

พค.ชป.๒ : (๑) งานพิจารณาโครงการ จำนวน ๑๐๘ งาน แล้วเสร็จ ๖๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๓ งาน
ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๖ งาน

(๑.๑) เชียงราย จำนวน ๓๔ งาน แล้วเสร็จ ๑๙ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ งาน

(๑.๒) น่าน จำนวน ๒๐ งาน แล้วเสร็จ ๑๕ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ งาน

(๑.๓) พะ夷า จำนวน ๒๔ งาน แล้วเสร็จ ๑๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ งาน

(๑.๔) ลำปาง จำนวน ๓๐ งาน แล้วเสร็จ ๑๖ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ งาน

สป.ชป.๒ : (๒) งานสำรวจภูมิประเทศ จำนวน ๕๘ งาน แล้วเสร็จ ๓๕ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน

ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓ งาน

(๒.๑) เชียงราย จำนวน ๒๕ งาน แล้วเสร็จ ๑๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๑ งาน

(๒.๒) น่าน จำนวน ๘ งาน แล้วเสร็จ ๕ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ งาน

(๒.๓) พะ夷า จำนวน ๑๑ งาน แล้วเสร็จ ๕ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ งาน

(๒.๔) ลำปาง จำนวน ๑๕ งาน แล้วเสร็จ ๑๒ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ งาน

อบ.ชป.๒ : (๓) งานออกแบบ จำนวน ๖๗ งาน แล้วเสร็จ ๗ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๙ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ งาน

(๓.๑) เชียงราย จำนวน ๒๑ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๙ งาน

(๓.๒) น่าน จำนวน ๑๒ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ งาน

(๓.๓) พะเยา จำนวน ๑๐ งาน แล้วเสร็จ ๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ งาน

(๓.๔) ลำปาง จำนวน ๒๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ งาน

ปร.ชป.๒ : (๔) งานปฐพีและธรณีวิทยา จำนวน ๓ งาน แล้วเสร็จ ๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน

(๔.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแทน อ.แม่ทัพ จ.ลำปาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตันพึง อ.เมือง จ.พะเยา อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค. ๒๕๖๒

(๔.๓) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบ อ.เมือง จ.ลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. ๒๕๖๒

๓.๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

ผบจ.ชป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) งานบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๒ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๒.๒๕%

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำและอุทกภัย

(๒.๑) งานจัดทำและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่แท่ง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๙๕๓,๔๕๑ บาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ผลการเบิกจ่าย ๓๐ % เป็นงวดที่ ๒ (๔๐%) คิดเป็น ๕๗.๕๕%

(๒.๒) งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนแม่ตា อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา งบประมาณ ๑,๐๕๙,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ผลการเบิกจ่าย ๘๔.๑๐%

(๒.๓) งานซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบปรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนกิ่วโคหมา อ.เจ้าทม จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%

(๒.๔) งานซ่อมเครื่องมือตรวจน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒. งบประมาณปี ๒๕๖๒ เนื่องจากยังไม่ได้แต่งตั้งรัฐบาล อาจได้รับงบประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะใช้งบประมาณปี ๒๕๖๑ ดำเนินการไปพลางก่อน ซึ่งได้เฉพาะงบประมาณบุคลากร และงบประมาณดำเนินการเอง

๓. งานออกแบบแผนปี ๒๕๖๓ ยังไม่ได้รับการแจ้งดำเนินงานใด ๆ

๔. ขอให้ทุกโครงการเริ่มดำเนินการวางแผนปี ๒๕๖๔ ซึ่งการดำเนินการอยู่ในช่วงกลางปี ขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใด ๆ

๕. โครงการงานพระราชดำริ และงานที่มีการร้องเรียน ขณะนี้เริ่มดำเนินการและจะได้แจ้งให้ส่วนวิศวกรรมดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อแจ้งให้ทางโครงการจัดเข้าแผนต่อไป

๓.๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล

ผคก.ชป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

(๑) รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนเครื่องจักรกล สชป.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๑.๑) งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๔,๐๓๙,๕๗๑.๔๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๓๑๘,๘๑๘ บาท คิดเป็น ๓๗.๘๙% ผลการดำเนินงาน ๔๕%

(๑.๒) งานก่อสร้างฝายห้วยเตียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๓๕๙,๙๙๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๙๔๔,๙๗๒ บาท คิดเป็น ๘๑.๑๕% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๑.๓) ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (งานสูบน้ำ) งบประมาณ ๑,๕๑๗,๓๒๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๐๖๒,๑๒๕ บาท คิดเป็น ๗๐% ผลการดำเนินงาน ๗๐%

(๑.๔) งานซ่อมใหญ่ งบประมาณ ๔๕๑,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%

(๒) สรุปการใช้พลังงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

โครงการ	มาตรฐานไฟ	ใช้จริง	มาตรฐานน้ำมัน	ใช้จริง	หมายเหตุ
สำนักงานชลประทานที่ ๒	13,172	21,033	5,207	3,666	
ส่วนเครื่องจักรกล	6,668	7,414	2,545	1,571	
โครงการชลประทานลำปาง	16,142	10,827	5,019	2,716	
โครงการชลประทานพะ夷า	18,682	6,014	6,865	6,340	
โครงการชลประทานน่าน	9,528	13,564	3,045	983	
โครงการชลประทานเชียงราย	8,601	8,812	3,253	4,483	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วคลอง-กิ่วคอหมา	10,591	10,331	2,464	1,004	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	15,537	4,405	5,083	5,093	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่คลาว	8,510	9,657	2,396	1,445	
โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๒	8,621	7,655	3,915	1,345	
สำนักงานจัดซื้อที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒	3,710	5,957	1,480	421	
สำนักงานก่อสร้างชลประทานนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนา แหล่งน้ำนาดกลาง	8,145	15,700	2,396	1,643	

(๓) สรุปปริมาณการใช้น้ำมันส่วนกลางของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

(๓.๑) ยอดคงเหลือน้ำมันในคลัง น้ำมันดีเซล ๙๓,๙๑๙ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๒,๔๙๑ ลิตร

(๓.๒) ข้อมูลเบรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

เดือน	เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน	
	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
ตุลาคม	๔,๙๘๙ ลิตร	๔,๓๐๕ ลิตร
พฤษจิกายน	๓,๗๗๔ ลิตร	๔,๖๕๙ ลิตร
ธันวาคม	๔,๗๓๐ ลิตร	๔,๖๑๙ ลิตร
มกราคม	๔,๙๘๙ ลิตร	๔,๔๙๙ ลิตร
กุมภาพันธ์	๔,๐๙๙ ลิตร	๔,๗๕๒ ลิตร
มีนาคม	๔,๙๒๔ ลิตร	๔,๕๓๘ ลิตร
เมษายน	๔,๙๔๑ ลิตร	๔,๒๓๗ ลิตร

(๔) รายงานการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

(๔.๑) ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล จำนวน ๘๒๐ ลิตร

(๔.๒) ยอดคงเหลือน้ำมันดีเซล จำนวน ๘,๐๖๖ ลิตร

(๔.๓) ปริมาณการใช้สารหล่อลื่น จำนวน ๑๙ ลิตร

(๔.๔) ยอดคงเหลือสารหล่อลื่น จำนวน ๘๘ ลิตร

(๔.๕) รายงานเครื่องสูบน้ำเข้าท่าสูบเพื่อภัยแล้ง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ขนาด ๘ นิ้ว
จำนวน ๑ เครื่อง อ.ป้า จ.น่าน

(๔.๖) รายงานเครื่องสูบน้ำที่สนับสนุนงานก่อสร้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ เครื่อง ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง

๒. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง

๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ล้ำ จำนวน ๗ เครื่อง

๔. โครงการชลประทานพะ夷า จำนวน ๒ เครื่อง

๕. โครงการชลประทานน่าน จำนวน ๓ เครื่อง

๖. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วлом-กิ่วค้อหมา จำนวน ๑ เครื่อง

๗. โครงการชลประทานเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง

ผส.ชป.๒ : ให้นำเครื่องสูบน้ำไปประจำอยู่โครงการชลประทานจังหวัดน่าน, เชียงราย, พะ夷า โครงการละ ๓-๕ เครื่อง
พร้อมบุคลากร หากเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถซ่อมได้ทันที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เกิดกรณีฉุกเฉิน
ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสามารถใช้ของโครงการชลประทานจังหวัดได้

๓.๓.๕ โครงการชลประทานจังหวัด

(๑) โครงการชลประทานลำปาง

จน.คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) โครงการชลประทานลำปาง จำนวน ๔๕ งาน งบประมาณ ๑๑๓,๖๓๑,๔๔๗.๔๓ บาท

ผลการเบิกจ่าย ๖๓.๒๙%

(๒) การจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๕,๑๐๙,๘๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๕.๔๔%

(๓) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๔ งาน งบประมาณ ๓๑,๗๙๑,๓๓๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๕.๕๑%

(๔) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๒๖,๔๓๙,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๔.๕๑%

(๕) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๑๖ งาน งบประมาณ ๒๒,๐๑๑,๔๐๙.๒๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๖.๒๓%

(๕.๑) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ L-LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปอوب โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณ ๒๙๕,๐๐๐ บาท เพื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงชื่องาน

(๕.๒) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง งบประมาณ ๑,๐๓๖,๒๖๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๙๐% ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากรอผู้รับจ้างส่งมอบงานครั้งเดียว

(๖) โครงการจัดทำแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๒๔,๕๐๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๓.๔๔%

(๖.๑) แก้มลิงหนองกระถุกปูร์ปาร์วัต พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รอสั่งเข้าทำงาน โดยมีระยะเวลา ๑๙๐ วัน การกันเงินเหลืออีกแบบมีข้อผูกพัน

(๗) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๘ งาน งบประมาณ ๓,๗๗๘,๘๐๖ บาท

(๘) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๓ งาน

(๘.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๘.๒) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ๒ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๘.๓) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยำพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(๒) โครงการชลประทานพะ夷า

วศ.คป.พะ夷า : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) แผนงาน : บูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ พรบ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ งาน

งบประมาณ ๑๒๑,๒๔๓,๐๕๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๘,๐๕๔,๗๔๗.๘๘ บาท คิดเป็น ๕๖.๑๓%

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการ (การกิจพื้นฐาน) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน, โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓๗ งาน งบประมาณ ๕๓,๐๒๒,๕๐๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๓,๓๘๘,๘๑๗.๘๘ บาท คิดเป็น ๗๗.๖๑%

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างความมั่นคงภาคการผลิต (การจัดทำแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๗๘,๒๒๐,๕๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๔,๖๖๙,๙๓๐.๑๖ บาท คิดเป็น ๔๕.๓๒%

คาดว่าจะเบิกสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการชลประทานพะ夷า

เงินงบประมาณ ๑๒๑,๒๔๓,๐๕๗ บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๖๘,๐๕๔,๗๔๗.๘๘ บาท คิดเป็น ๕๖.๑๓% ข้อผูกพัน ๓๒,๑๗๒,๔๑๕.๕๕ บาท แยกเป็น จ้างเหมา ๑๐,๘๓๓,๘๕๓.๕๐ บาท งานดำเนินการเอง ๒๑,๓๕๔,๔๖๒.๐๕ บาท คาดการณ์จะเบิกภัยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๒,๑๗๙,๕๔๑ บาท + เบิก ๖๘,๐๕๔,๗๔๗.๘๘ บาท = ๘๐,๒๓๔,๒๘๘ บาท คิดเป็น ๖๖.๑๖%

(๓) โครงการชลประทานน่าน

ผคป.่น : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ งาน งบประมาณ ๑๕๐,๒๔๐,๘๙๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๘.๗๕% ผลการดำเนินงาน ๖๒.๓๔%

(๑.๑) การจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๑,๙๔๙,๙๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑.๒๑% ผลการดำเนินงาน ๕๒.๖๐%

(๑.๒) งานซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑๐ งาน งบประมาณ ๑๕,๑๖๑,๑๖๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๘.๘๑% ผลการดำเนินงาน ๘๕.๔๖%

(๑.๓) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๘ งาน งบประมาณ ๑๙,๓๙๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๔.๗๔% ผลการดำเนินงาน ๘๓.๕๒%

(๑.๓.๑) โครงการฝายขุนน้ำสะเนียน จ.ป่า恩 ได้รับใบจัดสรร เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เร่งดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการฝายขุนน้ำสะเนียน ได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมี ระยะทางที่ใกล้และเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ถนนทางเข้าทำงานยากลำบาก ซึ่งถนนที่มีปัญหามีทางหลวงชนบท ติดปัญหาของอนุมัติทำถนนจากการป่าไม้ต้องใช้มาตรการ ๑๙ ทางโครงการชลประทานน่านไม่ได้รอการอนุมัติทำถนน จากการป่าไม้ และได้เร่งดำเนินการทำถนนให้ทันปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๑.๔) ปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๒๖,๖๖๑,๔๓๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๖.๓๓% ผลการดำเนินงาน ๖๙.๘๑%

(๑.๕) การจัดทำแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๒๗,๘๕๒,๓๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๑.๒๒% ผลการดำเนินงาน ๓๑.๗๑%

(๑.๕) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๓๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๐.๐๙% ผลการดำเนินงาน ๓๔%

(๔) โครงการชลประทานเชียงราย

วศ.คป.เชียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

(๑) สรุปแผนงาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๖ งาน งบประมาณ ๑๔๕,๑๗๓,๔๕๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๐.๗๗ % ผลการดำเนินงาน ๗๘.๘๙ %

(๑.๑) ฝ่ายหัวยสจะได้พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดทำน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจะเริ่ม ผลการดำเนินงาน ๘๐%

(๑.๒) ฝ่ายพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยไคร้า จัดทำน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ผลการดำเนินงาน ๘๐%

(๑.๓) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึกใหญ่ฯ ผลการดำเนินงาน ๘๘%

(๑.๔) ทำนบดินบ้านพญาพักดีฯ ผลการดำเนินงาน ๗๐%

(๑.๕) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ระยะที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ๘๕%

(๑.๖) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้า ผลการดำเนินงาน ๗๐%

(๒) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๓๔,๘๕๘,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๒.๙๔% ผลการดำเนินงาน ๘๓.๑๒%

(๒.๑) โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) ฝ่ายหัวยน้ำจากพร้อมระบบส่งน้ำ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๙.๗๖% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๒.๒) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเสา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย งบประมาณ ๓๐,๘๕๔,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘๑.๘๔% ผลการดำเนินงาน ๙๒%

(๓) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๖๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๙.๐๘% ผลการดำเนินงาน ๖๑.๑๕%

(๓.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแพพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๘.๕๓% ผลการดำเนินงาน ๘๐%

(๓.๒) โครงการจัดทำน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนต้มราชเทวะนชายแคนอินทรีอาสา (บ้านหัวยน้ำกืน) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๙.๗๑% ผลการดำเนินงาน ๘๐%

(๓.๓) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยตันยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕.๐๕% ผลการดำเนินงาน ๑๐%

ผส.ชป.๒ : กรมชลประทานมีมาตรการให้แต่ละโครงการชลประทานจังหวัด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) เพื่อป้องกันอุทกภัยการรับมือช่วงฤดูฝน ขอให้บุคลากรอยู่เฝ้าระวัง และให้ทางโครงการชลประทานจังหวัด เตรียมอุปกรณ์ และแผนการปฏิบัติงานให้พร้อม

๓.๓.๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่ววัฒนา-กิ่วคอกหมา

วศ.คบ.กิ่ววัฒนา-กิ่วคอกหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
สรุประยุทธ์อุปกรณ์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณทั้งหมด จำนวน ๓๓ งาน งบประมาณ ๑๗๔,๐๑๔,๔๖๗.๔๔ บาท

(๑) สรุประยุทธ์อุปกรณ์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน/ โครงการ พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(๑.๑) ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำ งบประมาณ ๕,๘๐๗,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๖๑๐,๔๓๑.๒๐ บาท คิดเป็น ๔๔.๙๕%

(๑.๒) สรุประยุทธ์อุปกรณ์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำ

(๑.๓) ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพ งบประมาณ ๒๒,๑๙๑,๒๗๗.๔๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๐,๔๓๘,๘๘๓.๒๒ บาท คิดเป็น ๙๒.๑๐%

(๑.๓.๑) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่ววัฒนา-กิ่วคอกหมา งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งานจ้างเหมาคุ้มผู้ใช้น้ำ คาดว่าต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เปิดจ่ายได้ ๑๐๐%

(๑.๓.๒) ค่าปรับปรุงโครงการ งบประมาณ ๗๔,๖๓๕,๔๔๙.๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๑,๒๒๐,๘๘๗.๒๙ บาท คิดเป็น ๖๔.๓๒%

(๒.๓) ค่าปรับปรุงสะพาน งบประมาณ ๓,๙๕๔,๒๓๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๔๓๒,๖๔๙.๗๗ บาท คิดเป็น ๘๖.๘๑%

(๒.๔) โครงการป้องกันและบรรเทาภัย งบประมาณ ๕๑,๕๔๒,๐๓๔.๔๙ บาท เบิกจ่าย ๔๑,๐๗๑,๘๖๓.๔๕ บาท คิดเป็น ๗๙.๖๙%

(๓) สรุประยะละเอียดรายการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

(๓.๑) โครงการส่งเสริมการใช้ยา งบประมาณ ๑๔,๘๘๔,๔๖๖ บาท

(๓.๑.๑) ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ (เขื่อนกิ่วค้อหมา) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระยะทาง ๗.๐๓๓ กม.

(๓.๑.๒) ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC.กิ่วค้อหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระยะทาง ๐.๖๕๓ กม.

(๓.๑.๓) ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วลม-กิ่วค้อหมา ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ระยะทาง ๑.๓๐๐ กม.

สรุปยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ งบ พรบ. ปี ๒๕๖๒

เบิกจ่าย ๑๙๔,๗๗๔,๔๒๔.๙๓ บาท คิดเป็น ๖๖.๗๒% ข้อผูกพัน ๓๒,๐๓๓,๒๖๓.๓๕ บาท คิดเป็น ๑๗.๙๘%

(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

ผคน.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) รายงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕ งาน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔,๖๗๑,๐๑๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๗,๓๐๐,๐๖๑.๙๐ บาท คิดเป็น ๘๓.๕๙%

(๑.๑) งานปรับปรุงเฉพาะจุด จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๕,๗๗๑,๐๐๐ บาท

(๑.๒) งานซ่อมแซมระบบประทาน จำนวน ๔๒ งาน งบประมาณ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑.๓) งานจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ล่าว

วศ.คบ.แม่ล่าว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) สรุปงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔๖ งาน งบประมาณ ๒๓๑,๐๗๖,๕๓๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔๒,๔๒๘,๑๙๕.๙๕ บาท คิดเป็น ๖๐.๗๕%

(๒) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน ๖ งาน งบประมาณ ๖๘,๙๕๒,๗๕๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๙,๗๔๐,๔๐๒.๒๕ บาท คิดเป็น ๑๖.๙๐%

(๓) โครงการส่งเสริมการใช้ยาในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๖ งาน งบประมาณ ๑๒๙,๘๓๘,๘๕๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๓,๓๒๐,๒๓๔.๑๒ บาท คิดเป็น ๓๑.๑๙%

(๔) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๒๒,๐๔๔,๙๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๓,๕๔๙,๒๖๘.๒๖ บาท คิดเป็น ๕.๗๘%

(๕) ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน จำนวน ๒๐ งาน งบประมาณ ๑๖,๓๖๕,๓๒๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๓๗๘,๒๘๑.๒๒ บาท คิดเป็น ๖.๘๘%

จ.n.คบ.แม่ล้า : โครงการปรับปรุงประตุระบายน้ำเจ้าพระยา งบประมาณ ๕๕,๕๖๑,๙๗๒.๒๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๓,๙๘๕,๙๓๑.๗๖ บาท คิดเป็น ๖๑.๓๗%

๓.๓.๗ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒
ผศส.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ๓ งาน อยู่ระหว่างคณะกรรมการตกลงราคากับผู้ขาย จ.เชียงราย เพื่อที่จะเสนอกรรมฯ ต่อไป ดังนี้

- (๑.๑) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย
(๑.๒) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย
(๑.๓) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย

(๒) งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ

- (๒.๑) โครงการฝายแม่กำพร้ามระบบส่งน้ำ จ.เชียงราย ผลการเบิกจ่าย ๖๘.๕๗%
(๒.๒) โครงการฝายห้วยปอพร้ามระบบส่งน้ำ จ.เชียงราย ผลการเบิกจ่าย ๗๓.๔๙%
(๒.๓) โครงการฝายหัวเตียงพร้ามระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง ผลการเบิกจ่าย ๗๓.๖๖%
(๒.๔) โครงการฝายตันลำไยพร้ามระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง ผลการเบิกจ่าย ๕๐.๔๙%
(๒.๕) โครงการฝายหัวพระเจ้าพร้ามระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง ผลการเบิกจ่าย ๖๐.๔๙%
(๒.๖) โครงการฝายห้วยแป้นพร้ามระบบส่งน้ำ จ.พะ夷า ผลการเบิกจ่าย ๗๓.๕๐%
(๒.๗) โครงการฝายน้ำปานพร้ามระบบส่งน้ำ จ.น่าน ผลการเบิกจ่าย ๗๖.๔๔%
(๒.๘) โครงการฝายน้ำพริกน้อยพร้ามระบบส่งน้ำ จ.น่าน ผลการเบิกจ่าย ๘๑.๔๔%
(๓) แผนงานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๕๖๐
- (๓.๑) โครงการห้วยเขี้ยวนันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.เชียงราย งบประมาณ ๔๗,๑๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๔,๙๑๔,๗๘๐.๒๘ บาท คิดเป็น ๙๕.๒๗% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%

(๔) แผนงานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๕๖๑

- (๔.๑) โครงการฝายแม่อ่างบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๗๐๔,๗๔๐.๕๓ บาท คิดเป็น ๙๐.๔๑% ผลการดำเนินงาน ๙๗.๙๙% อนุมัติงวด สิงหาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๕) แผนงานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๕๖๒

- (๕.๑) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเขี้ยพร้ามระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๔๐,๘๕๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๘๘๔,๖๕๖.๒๐ บาท คิดเป็น ๓๓.๒๒% ผลการดำเนินงาน ๓๗.๒๒% อนุมัติงวด ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓.๓.๔ โครงการศูนย์ภูมิภาคฯ เนื่องมาจากพระราชดำริ
วช.ภูมิภาคฯ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒

(๑) เงินกันเหลือปี ๒๕๖๑

(๑.๑) ระบบส่งน้ำฝ่ายน้ำสางระบะที่ ๒ ต.ภูพาน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๑๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๑๓,๖๑๔,๓๕๕ บาท คิดเป็น ๗๖.๙๖% ผลการดำเนินงาน ๘๕%

(๒) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๖ งาน งบประมาณ ๒๒,๘๕๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๖๓๕,๖๐๐ บาท คิดเป็น ๗๓.๑๓% ผลการดำเนินงาน ๕๕.๓๖%

(๒.๑) ฝายห้วยปึงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหน้าสนับสนุนศูนย์ภูมิภาคฯ เนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูพาน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมอุทิศฯ แห่งชาติ

(๒.๒) ฝายท่าลาวพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหน้าสนับสนุนศูนย์ภูมิภาคฯ เนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูพาน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๔,๘๕๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๔๓๙,๐๕๓ บาท คิดเป็น ๘๕.๑๓% ผลการดำเนินงาน ๘๐%

(๒.๓) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านสบปืน ต.ห้วยโก่น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๒,๑๒๙,๐๔๒ บาท คิดเป็น ๗๓.๗๗% ผลการดำเนินงาน ๕๕%

(๒.๔) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวาก ๒ ต.ภูพาน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย ๑,๐๐๔,๙๖๒ บาท คิดเป็น ๒๐.๑๐% ผลการดำเนินงาน ๑๐% ได้รับอนุญาตจากสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๒.๕) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำฝ่ายหัวยแปลน (ศูนย์ภูมิภาคฯ) ต.ภูพาน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๙๘,๙๔๗.๑๖ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๒.๖) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำฝ่ายหัวยสี (ศูนย์ภูมิภาคฯ) ต.ภูพาน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๕๕,๖๗๕.๙๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๓) งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบ กปร.) ปี ๒๕๖๒ รวม ๒๖,๔๒๕,๔๗๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๙๐๙,๙๒๙.๑๕ บาท คิดเป็น ๒๒.๓๖% ผลการดำเนินงาน ๑๐%

(๓.๑) แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ งบประมาณ ๒๑,๗๘๒,๗๑๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๙๐๙,๙๒๙.๑๕ บาท คิดเป็น ๒๗.๑๓% ผลการดำเนินงาน ๒๐% ค่าจ้างบุคลากร, ค่าตอบแทนและใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๓.๒) แผนงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งบประมาณ ๑,๒๒๒,๘๐๕ อยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

(๓.๓) แผนงานการจัดการความรู้ งบประมาณ ๓,๔๑๙,๙๖๒ บาท อยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
ผศ.ภูมิภาคฯ : แผนการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ งบประมาณ ๒๑,๗๘๒,๗๑๒ บาท อยู่ในระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยสาธารณูปโภค ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ผศ.ชป.๒ : ให้ศูนย์ภูมิภาคฯ ฝ่ายหัวยปึงติดตามการอนุมัติ หากไม่ได้รับการอนุมัติ โครงการอาจจะถูกพับและโครงการ
จะเสียต้นที่ได้

๓.๓.๙ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ผสก.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) สรุปการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๕๑๑,๐๙๕,๓๐๐ บาท
งบจัดสรรงบ ๔๘๘,๓๕๔,๓๐๖.๗๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๓๕,๒๓๐,๕๐๔.๐๓ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๕๙.๗๕% คิดเป็น
(งบจัดสรร) ๖๗.๒๗%

(๑.๑) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำริมพื้นที่ระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๖๐.๗๖% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๖๒.๑๔%

(๑.๒) ทำงานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำริมพื้นที่ระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.น่าน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๖๓.๗๕% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๗๒.๕๐%

(๑.๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง
งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๘๙.๔๑% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๙๐.๗๔%

(๑.๔) ทำงานบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๓.๑๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่าง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง งบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๖๒.๗๒% เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร ๖๕.๔๕%

(๑.๕) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑๐.๗๗ กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ
ห้วยเม่นยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๔๗.๗๙%
เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๔๙.๔๓%

(๑.๖) ทำงานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.ลำปาง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๔๐.๒๐% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๕๕.๒๗%

(๑.๗) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ จ.เชียงราย
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๘๙.๐๓% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๘๙.๘๗%

(๑.๘) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู) จ.ลำปาง งบประมาณ
๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๗๔.๒๗% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๘๔.๗๑%

(๑.๙) ทำงานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน
งบประมาณ ๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๗๖.๗๘% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๘๔.๔๔%

(๑.๑๐) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จ.เชียงราย
งบประมาณ ๖๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท

(๑.๑๑) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จ.เชียงราย งบประมาณ
๑,๑๔๕,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายเทียบ พ.ร.บ. ๖.๑๐% เบิกจ่ายเทียบจัดสรร ๖๙.๘๔%

(๒) ผลการดำเนินงาน

(๒.๑) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู) จ.ลำปาง
ผลการดำเนินงาน ๘๓.๗๓%

(๒.๒) ทำงานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำริมพื้นที่ระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ๗๔.๕๙%

(๒.๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำริมพื้นที่ระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ๔๔.๒๕%

(๒.๔) ประตูรษายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูรษายน้ำบ้านแก่นเจริญ จ.เชียงราย ผลการดำเนินงาน ๘๔.๑๖%

(๒.๕) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบประมาณ ๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๗๕.๖๔%

(๒.๖) ประตูรษายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูรษายน้ำอิง บ้านร่องริว จ.เชียงราย ผลการดำเนินงาน ๘.๖๗%

(๒.๗) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูรษายน้ำอิง บ้านร่องริว จ.เชียงราย ผลการดำเนินงาน ๖๙.๘๔%

(๒.๘) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๕๕.๑๖%

(๒.๙) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑๐.๗๗๗ กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๒๐.๘๘%

(๒.๑๐) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๓.๑๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๒๗.๓๐%

(๒.๑๑) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ผลการดำเนินงาน ๙๒.๗๘%

ผส.ชป.๒ : ให้แต่ละโครงการศึกษาการเข้าเครื่องจักรกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ เพื่อให้ โครงการดำเนินงานได้เร็วขึ้น จะได้มีปัญหาเรื่องงานถูกพับ

๓.๓.๑๐ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รวม ๕ พญ. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้

ภาพรวมส่วนที่ได้รับตาม พรบ.อยู่ที่ ๔๕๐ ล้านบาทเศษ จัดสรรงบ ๒๕๒ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖๗ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๓๑.๐๔% ตาม พรบ. ๖๖.๔๕% ตามที่ได้รับจัดสรโดยแบ่งออกแต่ละโครงการ ดังนี้ งบดำเนินงาน

(๑) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบจัดสรรงบ ๖๖๓,๕๓๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๔๕,๕๐๗.๓๐ คิดเป็น(จัดสรร) ๘๒.๒๑%

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) โครงการฝายน้ำยาวยร่วมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบประมาณ ๘๐,๑๒๑,๒๐๐ บาท งบจัดสรรงบ ๘๔,๒๘๑,๔๗๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๐,๔๐๕,๙๑๖.๔๕ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๖๒.๙๑% คิดเป็น(จัดสรร) ๕๙.๘๔%

(๓) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๔๓๓,๓๐๐,๕๐๐ บาท งบจัดสรรงบ ๑๗๙,๙๐๓,๒๑๑.๘๕ บาท เบิกจ่าย ๗๙,๖๓๒,๖๕๗.๒๒ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๑๙.๒๗% คิดเป็น(จัดสรร) ๖๖.๙๗%

(๔) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จ.แพร่ งบประมาณ ๔๖,๖๓๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๖,๑๔๑,๕๙๑.๙๒ บาท คิดเป็น(พรบ.) ๗๗.๕๐% คิดเป็น(จัดสรร) ๗๗.๕๐%

โครงการฝายน้ำยาวยร่วมระบบส่งน้ำ จ.น่าน แผนงาน ๘๗% ผลงาน ๕๗%

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จ.แพร่ แผนงาน ๘๗% ผลงาน ๗๑%

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา แผนงาน ๔๙% ผลงาน ๑๕%

ปัญหา อุปสรรค

๑. ผู้รับจ้างเหมาทำงานล่าช้ากว่าแผนงาน / ขาดบ้านกลัวเสียประโยชน์
๒. การค้างจ่ายค่าแรงงาน

และในปัจจุบันทางบริษัทสยามพันธ์ได้ทำหนังสือยืนยันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.๓.๑ สำนักงานจัดสรุปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒

ผจจ.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๑,๙๗๕,๔๔๑ บาท

(๑.๑) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำฯ เม่วงฝั่งซ้าย(แม่น้ำปูง) ต.วังพราว อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๓,๐๕๑,๖๔๘ บาท คิดเป็น ๘๒% ผลการดำเนินงาน ๘๕%

(๑.๒) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำฯ กิ่วล้ม-กิ่วคอหมา(ระยะที่ ๒) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๓๗๗,๐๕๑ บาท คิดเป็น ๘๑% ผลการดำเนินงาน ๘๔%

(๑.๓) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายประสบสุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๓๑๗,๒๙๕ บาท คิดเป็น ๘๒% ผลการดำเนินงาน ๘๓%

(๑.๔) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว(ระยะที่ ๓) ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๒,๔๒๗,๔๕๗ บาท คิดเป็น ๘๒% ผลการดำเนินงาน ๘๗%

โครงการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ผส.ชป.๒ : ขอให้ สจจ.๒ ประสานงานกับโครงการ เจ้าของพื้นที่ เพื่อให้ ชคบ., ชคบ. รับทราบการดำเนินงาน ทุกครั้งที่เข้าดำเนินงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผجب.ชป.๒ : ส่วนบริหารจัดการน้ำขอให้ทางโครงการเร่งรัด ๓ เรื่อง

๑. การตรวจสอบอาคารพร้อมติดป้าย ชื่องาน ระบบที่เร่งรัดการดำเนินการ และให้โครงการแต่ละโครงการส่งรูปถ่ายเพื่อดำเนินการส่งให้ทางกรมต่อไป ขณะนี้ส่งมาแล้วทั้งหมด ๓ โครงการ คือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วล้ม-กิ่วคอหมา , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลัว และโครงการชลประทานเชียงราย ขอให้โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ทำการจัดส่งรูปถ่ายให้ทางส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาด้วย

๒. การสำรวจตรวจสอบอาคารชลประทานโดยวิธีการ Walk Thru ชื่องานกรมได้เร่งรัดให้ดำเนินการและจัดส่งให้ทาง สบอ.ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขณะนี้มีโครงการที่ดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ คือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วล้ม-กิ่วคอหมา , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง และโครงการชลประทานน่าน ขอให้ทางโครงการที่ยังไม่ได้จัดส่ง ดำเนินการให้เรียบร้อยเพื่อจะได้จัดส่งให้ทางกรมชลประทานต่อไป

๓. ทางส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาได้ทำการจัดอบรมการกรอกข้อมูลในการติดตาม Rule Curve ระบ. ได้ประชุมในครั้งที่ผ่านมา โดยมีการจัดอบรมในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอให้โครงการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมด้วย

ผส.ชป.๒ : การทำ Walk Thru ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งทางเราได้จัดตั้งบช่องแขมของปี ๒๕๖๓ ไม่ได้มีข้อมูลในแบบสำรวจ ฝ่ายทางโครงการให้ตรวจสอบรายละเอียดให้สอดคล้องกันด้วย และทาง ผจบ.ชป.๒ เรื่อง Rule Curve อย่างให้เจ้าหน้าที่ จน.และ สบ. เข้ามาบริหารจัดการแบบทางกระทรวงโดยใช้การบริหารจัดการแบบใช้สติ เพื่อสามารถมีหลักทฤษฎีในการอธิบายได้

ผจบ.ชป.๒ : เดิมมีที่มาจากการนี้มีหลายกรณีและในปัจจุบันทางกรมชลประทานมีอยู่ทั้งหมด ๔ เส้น คือ Upper Lower เส้นค่าเฉลี่ย และเส้นไดนามิก ซึ่งเส้นไดนามิกมีพื้นฐานจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา กับ สนช. ซึ่งทาง สชป.๒ จะนำมาเป็นเกณฑ์ในการคาดการณ์

ผส.ชป.๒ : โดยปกติแล้วทางบริหารจัดการน้ำไม่ได้มีเหตุในการชี้วัดตายตัว แต่การชี้แจงประชาชนในพื้นที่ ต้องอ้างอิงหลักวิชาการ

ผจบ.ชป.๒ : การใช้เส้นไดนามิกต้องอัพเดทในทุก ๆ วัน โดยเอาค่าจริงมาพอร์ทเข้าหากค่าในแต่ละปีเกิน Upper ทางโครงการจะนำมาปรับใช้แทน

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม : ๑๖.๔๐ น.

แบบรับรองรายการงบประมาณประจำปี สํานักงานเขตประเวศ

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตประเวศ ๔๙ ๘๙ ๘๙

รับรองรายการงบประมาณประจำปี

ไม่รับรองรายการงบประมาณประจำปีจาก

ขอแก้ไขรายการงบประมาณ ดังนี้

หน้า	บรรทัดที่	ข้อความใดๆ	ข้อความใหม่	หมายเหตุ

หมายเหตุ

กรุณาระบุรายเดือนที่ได้รับการภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หากพนักงานดูแลให้ทำการรับรองแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....