



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E... กพง ๐๓/๑๕๗/๒๕๖๕

สำนักงานชลประทานที่ 2

เลขที่รับ/ส่ง 5117

วันที่ 2 พ.ย. 2565

เวลา 09.49 น.

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๖๙ ๒๔๓๕

ที่ กพง ๐๓/ ๑๕๗/๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔

เรียน ประธานคณะทำงาน คณะทำงาน และเลขานุการคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงิน ค่าทดแทนทรัพย์สิน

ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑๒๘๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาการจ่ายเงิน ค่าทดแทนทรัพย์สินให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างทางวิศวกรรม ของกรมชลประทาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนงานการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญประชุมคณะทำงานฯ พิจารณารายละเอียดแผนงานการจ่ายเงิน ค่าทดแทนทรัพย์สิน ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดังนี้

๑. ประธานคณะทำงาน คณะทำงานส่วนกลาง และเลขานุการคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

๒. คณะกรรมการส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ที่ตั้งสำนักงาน ผ่านระบบการประชุม ทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting ID : ๙๒๙ ๘๔๒๔ ๘๑๔๒ Passcode : ๓๘๐๔๘๒)

โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบ ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะทำงาน แผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ มาด้วยแล้ว หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ในรูปแบบเอกสาร และไฟล์ข้อมูลทาง E-mail : rid\_center@yahoo.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผมง.ผง.

คณะทำงานและเลขานุการ

- ทราบ

เรียน ผมง.ชป.๒

เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

ในวัน เวลา ดังกล่าว

(นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี)

ผส.ชป.๒

22 ส.ค. 2565

ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมกรม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ  
กรมชลประทาน สามเสน

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ค่าบริหารในการจัดหาที่ดิน (สมด.)
- ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน (สมด.)
- ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (สสธ.)

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แผนการจ่ายเงินงบประมาณ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ (สมด.)

๔.๒ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย  
ในการจัดหาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ (สมด.)

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓  
 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรม ชั้น ๓  
 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

ผู้มาประชุม

๑. นายชูชาติ	รักจิตร	รตส. รักษาการแทน รธร.	ประธาน
๒. นายธีระจิต	จิตรกรรณ์	ผว.๑ พญ. แทน ผส.พญ.	คณะกรรมการ
๓. นายเศกสิทธิ์	โพธิ์ชัย	ผชช.พก. แทน ผอ.พก	คณะกรรมการ
๔. นายชีวิน	อินทรานุกูล	ผส.มด.	คณะกรรมการ
๕. นายการุณ	แปลงรัตน์	ผส.สธ.	คณะกรรมการ
๖. นายอุทัยวุฒิ	ชำนาญแก้ว	ผผง.ผง. แทน ผอ.ผง.	คณะกรรมการ
๗. นายสุดชาย	พรหมมลมาศ	ผส.ขป.๑	คณะกรรมการ
๘. นายเกียรติกวิน	เพิ่มทวีสิน	ผง.ขป.๒ แทน ผส.ขป.๒	คณะกรรมการ
๙. นายชัยวัฒน์	บุญเพชร	ผง.ขป.๓ แทน ผส.ขป.๓	คณะกรรมการ
๑๐. นายไชยวัฒน์	กำทอง	ผผง.ขป.๔ แทน ผส.ขป.๔	คณะกรรมการ
๑๑. นายเสกสรร	ตันเจริญ	จต.๓/๒ มด. แทน ผส.ขป.๕	คณะกรรมการ
๑๒. นายเจษฎา	ตงศิริ	ผวศ.ขป.๖ แทน ผส.ขป.๖	คณะกรรมการ
๑๓. นายวรวิทย์	ไชยเนตร	ผง.ขป.๗ แทน ผส.ขป.๗	คณะกรรมการ
๑๔. นายบุญสม	สาระ	ผง.ขป.๘ แทน ผส.ขป.๘	คณะกรรมการ
๑๕. นายวิรุตม์	เหลื่องอ่อน	คพ.ขป.๙ แทน ผส.ขป.๙	คณะกรรมการ
๑๖. นางสาวทริฎฐ์ศรี	รัตนเนนย์	ปป.ขป.๑๐ แทน ผส.ขป.๑๐	คณะกรรมการ
๑๗. นายนิติ	พานิชการ	ผผง.ขป.๑๑ แทน ผส.ขป.๑๑	คณะกรรมการ
๑๘. นายมนตรี	เนียมรอด	ผผง.ขป.๑๒ แทน ผส.ขป.๑๒	คณะกรรมการ
๑๙. นายพรชัย	ภูพร้อมพันธุ์	ผผง.ขป.๑๓ แทน ผส.ขป.๑๓	คณะกรรมการ
๒๐. นายศักดิ์สิทธิ์	ครุฑเทียร	ผวศ.ขป.๑๔ แทน ผส.ขป.๑๔	คณะกรรมการ
๒๑. นายเกริกศักดิ์	สินานนท์	ผผง.ขป.๑๕ แทน ผส.ขป.๑๕	คณะกรรมการ
๒๒. นายยงยุทธ	เกิดสินธ์ชัย	ผชช.ขป.๑๖ แทน ผส.ขป.๑๖	คณะกรรมการ
๒๓. นายพีรพัฒน์	วรธรรม	ผผง.ขป.๑๗ แทน ผส.ขป.๑๗	คณะกรรมการ
๒๔. นายอนันต์	สุรชิต	(รก.) ผจต.๑ มด., ผจต.๒ มด.	คณะกรรมการ
๒๕. นายรณกร	สมบุญ	ผจต.๓ มด. , (รก.) จต.๒/๓ มด.	คณะกรรมการ
๒๖. นายอำนาจ	หนูอุไร	ผจต.๔ มด.	คณะกรรมการ
๒๗. นายดิศชาติ	เจนนุวัตร	จต.๑/๑ มด.	คณะกรรมการ
๒๘. นางสาวหทัย	รักษ์ทอง	จต.๒/๑ มด.	คณะกรรมการ
๒๙. นายเสนีย์ชัย	ช่อผูก	จต.๓/๑ มด.	คณะกรรมการ
๓๐. นายวุฒิสักดิ์	สารสมัคร	จต.๔/๑ มด.	คณะกรรมการ
๓๑. นายเสกสรร	ตันเจริญ	(รก.) จต.๑/๒ มด., จต.๓/๒ มด.	คณะกรรมการ
๓๒. นายสุวิทย์	ชูเกิด	จต.๒/๒/๒ มด. แทน จต.๒/๒ มด.	คณะกรรมการ
๓๓. นายณรงค์ศักดิ์	ทรงประดิษฐ์	จต.๔/๒ มด.	คณะกรรมการ

๓๔. นายอมรฤทธิ	ระบาเลิศ	นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ แทน จด.๑/๓ มด.	คณะทำงาน
๓๕. นางสาวชุตีมา	เทียนดี	บชด.๓/๓ มด. แทน จด.๓/๓ มด.	คณะทำงาน
๓๖. นายนิติพัฒน์	รัตนจารุวัฒน์	จด.๔/๓ มด.	คณะทำงาน
๓๗. นายณัฐนัย	กล้าฝั่ง	จด.๕/๓ มด.	คณะทำงาน
๓๘. นายจิระภัทร์	ศรีเดช	(รก.) จด.๒/๔ มด., จด.๓/๔ มด.	คณะทำงาน
๓๙. นายสายัณห์	เหล็มไส้	จด.๑/๔/๔ มด. แทน จด.๔/๔ มด.	คณะทำงาน
๔๐. นายอุทัยวุฒิ	ชำนาญแก้ว	ผผง.ผง.	คณะทำงาน และเลขานุการ
๔๑. นายชวพฤทธิ	รักงาม	ผว.๓ พก. แทน ผวศ.พก.	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
๔๒. นางสาวสมศรี	สุดสายบัว	ผสร.สธ.	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
๔๓. นายอานนท์	ยิ้มแก้ว	ผกส.มด.	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)**

๑. นางสาวมยุรี	ศรียุคุณธร	ผวง.ผง.	คณะทำงาน
----------------	------------	---------	----------

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายวุฒิชัย	รักษาสุข	ผชช.ชป.๑	สชป.๑
๒. นายนิธิ	วรมงคล	ผผง.ชป.๑	สชป.๑
๓. นายจักรกฤษ	ชมภูบาง	ผง.ชป.๑	สชป.๑
๔. นายนิรุตดี	คำชัยวงศ์	นิติกร	สชป.๑
๕. นายกิตติพงษ์	ศรีวิภาต	ตป.ชป.๒	สชป.๒
๖. นางสาวบงกชพร	ปฎิภาคศิริ	นิติกร	สชป.๓
๗. นายธนพล	มณฑียรรัตน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สชป.๔
๘. นายอนุวัฒน์	มะลิรส	จน.คป.บึงกาฬ	สชป.๕
๙. นายพัฒนาไชย	ทองดี	ตป.ชป.๖	สชป.๖
๑๐. นายกฤษณะชัย	จันทร์ทอง	ปป.ชป.๖	สชป.๖
๑๑. นางสาวสิริกานต์	ชาญปรีชารัตน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สชป.๘
๑๒. นายทวีวัฒน์	บุรมย์ชัย	ผง.ชป.๑๑	สชป.๑๑
๑๓. นายวิชัย	ผั่นประเสริฐ	ผง.ชป.๑๒	สชป.๑๒
๑๔. นางสาวไพโรลภา	อยู่มั่น	นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ	สมต.
๑๕. นางสาวอรุณี	วสันตยานันท์	นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ	สมต.
๑๖. นายสมคิด	ทิวค์ชาย	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	กผง.
๑๗. นายภควันต์	เสรีรักษ์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	กผง.

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

การประชุมนี้ เป็นการประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นเพื่อพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินไปดำเนินการรายการที่ความพร้อมและความจำเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะทำงานฯ กำหนด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**๒.๑ รายงานการประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ตามที่ประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระซึ่งได้จัดส่งให้คณะทำงานฯ พิจารณาแล้ว ขอให้คณะทำงานฯ รับรองรายงานการประชุมฯ หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ**

**๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดซื้อที่ดินจัดหาที่ดิน (สมด.)**

ตามที่กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดซื้อที่ดินจัดหาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๗๖,๕๘๘,๕๐๐ บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายและงบประมาณคงเหลือ ดังนี้

- ผลการเบิกจ่าย ๔๑,๕๘๔,๘๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๐
- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๓๕,๐๐๓,๖๑๓ บาท
- งบประมาณคงเหลือ ๗๓,๔๑๑,๕๐๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ

**รศส.** สอบถามกรณีที่ยังมีงบประมาณที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๓๕,๐๐๓,๖๑๓ บาท และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน ๗๓,๔๑๑,๕๐๐ บาท ก็ระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเพียง ๒ ไตรมาส สำนักกฎหมายและที่ดินมีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไร และคาดว่าจะมีงบประมาณที่สามารถนำมาปรับแผนการดำเนินการได้หรือไม่

ผกส.มด.

ขอเรียนว่า สำนักกฎหมายและที่ดินโดยส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้สอบถามความต้องการใช้จ่ายงบประมาณจากฝ่ายจัดหาที่ดินแล้ว ฝ่ายจัดหาที่ดินแจ้งว่างบประมาณที่โอนจัดสรรแล้วจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด และมีความต้องการใช้จ่ายงบประมาณฯ อีก จำนวน ๕๕,๙๕๑,๕๐๐ บาท และมีงบประมาณที่สามารถนำมาปรับแผนการดำเนินการ จำนวน ๑๗,๔๖๐,๐๐๐ บาท

รฐส.

งบประมาณที่จะปรับแผนการดำเนินการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดซื้อที่ดินจัดหาที่ดิน จำนวน ๑๗,๔๖๐,๐๐๐ บาท ให้คณะทำงานฯ พิจารณาเสนอ แผนงาน/โครงการ ที่มีความพร้อมและความจำเป็นในการจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดินให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานก่อสร้างในวาระเรื่องเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

- ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน (สมด.)

ตามที่กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงิน ๕,๔๕๔,๙๒๘,๙๐๐ บาท โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว รวมทั้งสิ้น ๔,๓๔๖,๓๐๘,๐๐๕ บาท ประกอบด้วย โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน วงเงิน ๒,๘๖๑,๔๖๕,๗๘๕ บาท และโครงการชลประทานขนาดใหญ่ วงเงิน ๑,๔๘๔,๘๔๒,๒๒๐ บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายและงบประมาณคงเหลือ ดังนี้

๑. โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

- งบประมาณ ๓,๓๘๖,๘๓๓,๒๐๐ บาท
- งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑
- วงเงิน ๓,๓๘๐,๐๖๕,๐๗๙ บาท
- โอนจัดสรรงบประมาณ
- วงเงิน ๒,๘๖๑,๔๖๕,๗๘๕ บาท
- ผลการเบิกจ่าย ๒,๓๕๓,๘๙๙,๒๐๖ บาท
- คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๗
- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๕๐๗,๕๖๖,๕๗๙ บาท
- งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕๑๘,๕๙๙,๒๙๔ บาท

๒. โครงการขนาดใหญ่

- งบประมาณ ๒,๐๖๘,๐๙๕,๗๐๐ บาท
- งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑
- วงเงิน ๒,๐๗๔,๘๖๓,๘๒๑ บาท
- โอนจัดสรรงบประมาณ
- วงเงิน ๑,๔๘๔,๘๔๒,๒๒๐ บาท
- ผลการเบิกจ่าย ๑,๓๒๓,๘๒๘,๒๓๙ บาท
- คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๖



ผกส.มด.

ขอให้ฝ่ายจัดหาที่ดินที่รับผิดชอบโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ ซึ่งแจแนงานและสถานะความพร้อมด้านการเบิกจ่ายเป็นรายโครงการ และยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ และการก่อสร้างโครงการเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จต.๑/๑ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่नावาง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๑,๔๖๑ บาท แต่เนื่องจากโครงการก่อสร้างยกเลิการก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน และขอยกเลิก แผนการจัดหาที่ดินบริเวณดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณฯ ที่โอนจัดสรรแล้ว จำนวน ๔,๘๙๗,๘๘๕ บาท และงบประมาณฯ คงเหลือ จำนวน ๑,๔๖๑ บาท ได้อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ มีโครงการที่มีความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณฯ คือ โครงการประตุระบายน้ำแม่สอย ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เช่นเดียวกัน จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ จากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่नावาง ทั้งหมด ใช้เบิกจ่ายในรายการโครงการประตุระบายน้ำแม่สอยแทน

จต.๒/๑ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการประตุระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านตอยอิสาน จังหวัดพะเยา วงเงิน ๘๑,๙๓๖ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาสที่ ๓

๒. โครงการประตุระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๘๘๕,๗๒๕ บาท อยู่ระหว่างการรอให้เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา วงเงิน ๒๕,๑๕๗,๔๓๗ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ

จต.๓/๑ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิติถ์ วงเงิน ๙๗,๙๑๘,๑๖๖ บาท ขณะนี้ มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินอยู่ระหว่างตรวจสอบของสำนักกฎหมายและที่ดิน จำนวน ๘๗,๘๓๙,๙๗๑ บาท และเนื่องจากมีการปรับลดแนวเขตพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการ จึงมีงบประมาณคงเหลือที่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนี้และขอปรับลด จำนวน ๑๐,๐๗๘,๑๙๕ บาท

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิติถ์ วงเงิน ๓๒,๕๗๒,๘๓๐ บาท เนื่องจากมีการลดแนวเขตพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการ ทำให้ต้องดำเนินการรังวัดที่ดินใหม่ แต่ขณะนี้ช่างรังวัดที่ดินเพียง ๑ คน จึงไม่สามารถดำเนินการรังวัดให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนี้ได้ จึงขอปรับลดงบประมาณฯ จำนวน ๒๔,๘๘๗,๑๓๗ บาท

จต.๔/๑ มด....



จต.๔/๑ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน ๓๖,๘๗๕,๕๔๑ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ

๒. โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย วงเงิน ๓๑,๒๕๑,๕๔๒ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินแบ่งเป็น บัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอกกรมเพื่อขออนุมัติ และบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ วงเงิน ๒๒,๗๖๑,๒๑๐ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินอยู่ระหว่างการเสนอกกรมเพื่อขออนุมัติแล้ว

(รก) จต.๑/๒ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการระบบส่งน้ำห้วยลินควาย (ฝั่งขวา) จังหวัดเลย วงเงิน ๒๐,๙๕๘ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ

๒. โครงการประตูประบายน้ำลำพะเนียงหนองหว่าใหญ่ จังหวัดหนองบัวลำภู วงเงิน ๙,๙๔๙,๕๕๖ บาท ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ อย่างไรก็ตามในจังหวัดหนองบัวลำภู มีโครงการที่มีความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณฯ คือ โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ จากโครงการประตูประบายน้ำลำพะเนียงหนองหว่าใหญ่ ทั้งหมด ใช้จ่ายเบิกจ่ายในรายการโครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แทน

๓. โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย วงเงิน ๔,๑๑๑,๐๓๓ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ

๔. โครงการประตูประบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย วงเงิน ๗๒,๐๒๐ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ

แทน จต.๒/๒ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ จำนวน ๑๔ โครงการ ใน ๓ จังหวัด โดยแบ่งเป็น

๑. รายการโครงการที่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังนี้

- โครงการประตูประบายน้ำและสถานีสูบน้ำกุดเชียงบัง จังหวัดร้อยเอ็ด
- โครงการฝายร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
- โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
- โครงการแก้มลิงบึงสะพานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น
- โครงการประตูประบายน้ำลำน้ำเชิญ จังหวัดขอนแก่น
- โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไหล จังหวัดขอนแก่น

- โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลน จังหวัดชัยภูมิ
- โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) จังหวัดชัยภูมิ
- โครงการประตุน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ
- โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) จังหวัดชัยภูมิ

๒. รายการโครงการที่ขอปรับลดงบประมาณ มีดังนี้

- โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปื่อย-ห้วยไผ่ จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากราษฎรเจ้าของที่ดินได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน จึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้
- โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบ จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน ๖๔๐,๓๖๘ บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- โครงการประตุน้ำบ้านนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากราษฎรเจ้าของที่ดินได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน จึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้

จด.๓/๒ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการระบบกระจายน้ำฝายอำนาจเจริญ PL๓ (ปะอาว) จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน ๔,๖๐๑,๖๘๘ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำเสนอกรมขออนุมัติต่อไป
๒. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL๕ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน ๗,๐๕๘,๒๔๗ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ
๓. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ
๔. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร วงเงิน ๕,๔๗๗,๒๐๐ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ
๕. โครงการระบบส่งน้ำประตุน้ำน้ำก่า (ตอนล่าง) สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากตตาล และสถานีสูบน้ำบ้านโคกสว่าง จังหวัดนครพนม วงเงิน ๕,๙๕๙,๔๘๕ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ จำนวน ๓,๓๐๙,๖๘๗ บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน จำนวน ๒,๘๓๕,๙๐๐ บาท ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๘๓,๘๙๘ บาท จึงขอปรับลดงบประมาณฯ จำนวนดังกล่าว

จด.๔/๒ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการ...

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง บริเวณระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ จำนวน ๑๗๘,๖๘๘ บาท ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๙๒๑,๓๐๒ บาท จึงขอปรับลดงบประมาณฯ จำนวนดังกล่าว

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำลำสำลาย จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน ๒๘๐,๑๕๕ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ

๓. โครงการระบบกระจายน้ำฝ่ายตะลุง จังหวัดสุรินทร์ วงเงิน ๑๗๐,๔๕๘ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ

แทน จด.๑/๓ มด. ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี วงเงิน ๒๒,๓๓๘,๐๕๐ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ

๒. โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึงฝั่งซ้าย จังหวัดสระแก้ว วงเงิน ๒๑๕,๒๙๘ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ

๓. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี วงเงิน ๑๐๔,๘๒๑,๕๙๘ บาท อยู่ระหว่างการเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ซึ่งคาดว่าจะพระราชกฤษฎีกาจะมีผลใช้บังคับ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี วงเงิน ๗,๐๓๙ บาท เป็นกรณีค่าทดแทนตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์

๕. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท บัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง และรอการประชุมอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน

๖. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน ๑๕๓,๙๒๔,๗๙๐ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน

รชส. สอบถามกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง พื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการ มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขณะนี้การขออนุญาตเข้าใช้ที่ดินอยู่ในขั้นตอนใด

แทน ผส.พญ. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ให้ความเห็นชอบอนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้ที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

(รก.) จด.๒/๓ มต. ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์ วงเงิน ๓๑,๑๘๑,๖๙๓ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน

๒. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุนใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดอ่างทอง วงเงิน ๕๔๘,๕๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเรียงราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๒๖๓,๕๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๖๖๑,๗๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นอกจากนี้ ในรายการโครงการของฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ คือ โครงการประตุน้ำกลางคลองพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดงบประมาณฯ ทั้งหมด เนื่องจากมีปรับแนวเขตพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการ และราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไม่ยอมรับค่าทดแทนทรัพย์สิน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จด.๔/๓ มต. ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ คือ โครงการระบบส่งน้ำและระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท วงเงิน ๔,๐๖๙,๘๒๑ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว

จด.๑/๔ มต. ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วงเงิน ๓๒,๗๑๒,๑๙๐ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ จำนวน ๑๗,๕๖๗,๔๒๕ บาท ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๑๕,๑๔๔,๗๖๕ บาท จึงขอปรับลดงบประมาณฯ จำนวนดังกล่าว

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน ๖,๒๐๑,๘๑๔ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีค่าทดแทน

ทรัพย์สิน...

ทรัพย์สิน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. โครงการทำแซะ จังหวัดชุมพร วงเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ จำนวน ๑๒,๗๕๙,๑๓๐ บาท หากดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จะสามารถปิดโครงการได้ ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๑,๒๔๐,๘๗๐ บาท จึงขอปรับลดงบประมาณฯ จำนวนดังกล่าว

๔. โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร วงเงิน ๓๓,๙๑๒,๓๒๘ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ จำนวน ๑๓,๘๗๔,๔๘๘ บาท ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๒๐,๐๓๗,๘๔๐ บาท ซึ่งเป็นกรณีการกันเงินเพื่อเบิกจ่ายค่าทดแทนตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ แต่การดำเนินการเรื่องอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณนี้ จึงขอปรับลดงบประมาณฯ จำนวนดังกล่าว

๕. โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก จังหวัดชุมพร วงเงิน ๒๒,๘๘๗,๘๕๓ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ จำนวน ๑๙,๖๙๓,๐๔๙ บาท ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๓,๑๙๔,๘๐๔ บาท ซึ่งเป็นกรณีราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไม่ยอมรับค่าทดแทนทรัพย์สิน จึงขอปรับลดงบประมาณฯ จำนวนดังกล่าว

๖. โครงการประตुरะบายน้ำบ้านหาดแดง จังหวัดชุมพร วงเงิน ๗๒,๑๗๓,๒๖๔ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ จำนวน ๗๒,๐๒๐,๒๐๙ บาท อยู่ระหว่างการประชุมอนุมัติจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน ซึ่งหากดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จะสามารถปิดโครงการได้ ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๑๕๓,๐๕๕ บาท จึงขอปรับลดงบประมาณฯ จำนวนดังกล่าว

๗. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองละแมตอนล่าง จังหวัดชุมพร วงเงิน ๘,๓๒๓,๙๔๘ บาท ขอปรับลดงบประมาณฯ ทั้งหมด เนื่องจากได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครบถ้วนทั้งหมด จบโครงการแล้ว

จด.๒/๔ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ มีโครงการซึ่งมีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ คือ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน ๒๑,๒๗๒,๖๔๔ บาท ซึ่งเป็นกรณีการกันเงินเพื่อเบิกจ่ายค่ารั้อถอนระบบไฟฟ้า อยู่ระหว่างการกำหนดราคาของการไฟฟ้าภูมิภาค คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นอกจากนี้ รายการโครงการของฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ มีงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คงเหลือ

๑. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา วงเงิน ๑๕,๔๓๒,๖๒๖ บาท มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอโอนจัดสรรงบประมาณฯ

๒. โครงการประตुरะบายน้ำคลองตง จังหวัดสงขลา วงเงิน ๖,๓๐๒,๑๒๕ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองหัวช้าง จังหวัดพัทลุง วงเงิน ๔๗,๓๐๑,๑๓๕ บาท เป็นกรณีราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับค่าทดแทนทรัพย์สิน จึงขอปรับลดงบประมาณฯ ทั้งหมด

ผผง.ผง.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่แจ้งว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้เร่งรัดจัดทำบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน และเร่งรัดการ  
เบิกจ่ายงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยจัดทำกำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายที่แน่นอนว่าจะ  
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด พร้อมแผนที่โครงการที่จะดำเนินการเบิกจ่าย  
และจัดส่งให้สำนักกฎหมายและที่ดินด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละ  
ในการจัดหาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๙๖๓,๘๑๒,๖๙๓ บาท  
ตามที่คณะทำงานย่อยพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการค่าทดแทนทรัพย์สินเสนอ  
ส่วนงบประมาณคงเหลือให้คณะทำงานฯ พิจารณาในวาระต่อไปเพื่อเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณให้โครงการที่มีความพร้อมและความจำเป็น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่คณะทำงานฯ กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

**๔.๒ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละ  
ในการจัดหาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ตามที่คณะทำงานย่อยพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการค่าทดแทนทรัพย์สินเสนอ  
ปรับแผนการดำเนินงาน วงเงิน ๑๔๔,๘๐๘,๒๐๒ บาท ประกอบด้วยโครงการจัดหาแหล่งน้ำ  
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน วงเงิน ๑๒๖,๘๘๘,๑๒๗ บาท และโครงการชลประทานขนาดใหญ่  
วงเงิน ๑๗,๙๑๐,๐๗๕ บาท โดยมีรายละเอียดดังตาราง

โครงการ	แผนงาน ตาม พ.ร.บ.	อนุมัติแผน ครั้งที่ 1	โอนจัดสรร งบประมาณ	คงเหลือ	ปรับแผน ครั้งที่ 1		คงเหลือ	อนุมัติแผน ครั้งที่ 2	โอนจัดสรร งบประมาณ	คงเหลือ	ปรับแผน ครั้งที่ 2		อนุมัติแผน ครั้งที่ 3
					ปรับลด	ปรับเพิ่ม					ปรับลด	ปรับเพิ่ม	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,454,928,900</b>	<b>3,133,992,638</b>	<b>3,133,992,638</b>	<b>2,320,936,262</b>	<b>876,782,349</b>	<b>876,782,349</b>	<b>1,444,153,913</b>	<b>335,533,018</b>	<b>335,533,018</b>	<b>1,108,620,895</b>	<b>144,808,202</b>	<b>144,808,202</b>	<b>963,812,693</b>
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	3,386,833,200	1,930,790,970	1,930,790,970	1,456,042,230	726,922,232	733,690,353	722,351,877	196,984,462	196,984,462	525,367,415	126,898,127	109,842,870	415,524,545
โครงการชลประทานขนาดใหญ่	2,068,095,700	1,203,201,668	1,203,201,668	864,894,032	149,860,117	143,091,996	721,802,036	138,548,556	138,548,556	583,253,480	17,910,075	34,965,332	548,288,148

ผกส.มต.

จากการประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงิน  
ค่าทดแทนทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ มีโครงการที่จะขอปรับแผนดำเนินการ วงเงิน  
๑๔๔,๘๐๘,๒๐๒ บาท จึงขอให้ฝ่ายจัดหาที่ดินที่รับผิดชอบชี้แจงเหตุผลในการขอปรับเพิ่ม  
งบประมาณฯ โดยโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเป็น  
โครงการที่มีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

จด.๑/๑ มต.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ ขอปรับเพิ่มงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ  
จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในกลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๕๓๒,๒๑๖ บาท  
ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน  
พร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณฯ แล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ทันที

๒. โครงการประตุน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๗๘๔,๒๖๒ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณฯ แล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ทันที

จด.๒/๑ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ ขอปรับเพิ่มงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการกัวคองมา จังหวัดลำปาง วงเงิน ๒๑๖,๘๒๐ บาท เป็นงานตกค้างของโครงการที่เสร็จแล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณฯ แล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ทันที

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง วงเงิน ๑๙๕,๗๕๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณฯ แล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ทันที

จด.๓/๑ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ ขอปรับเพิ่มงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร วงเงิน ๔๔,๕๐๙ บาท เป็นกรณีการจ่ายเงินเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินร้อยละสองของราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการประตุน้ำน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วงเงิน ๔๖๑,๖๓๕ บาท เป็นกรณีการจ่ายเงินเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินร้อยละสองของราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

จด.๔/๑ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ ขอปรับเพิ่มงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร วงเงิน ๗๐,๐๗๒,๖๖๕ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้าง เข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และหากได้รับงบประมาณฯ ครบถ้วนแล้ว จะสามารถปิดโครงการได้ โดยบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณฯ แล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ทันที

๒. โครงการห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย วงเงิน ๒๖,๗๘๘,๐๑๙ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้าง และมีปัญหาราษฎรร้องเรียนขอรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน โดยบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

จด.๑/๒ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ ขอปรับเพิ่มงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการระบบส่งน้ำห้วยลินควาย (ฝั่งขวา) จังหวัดเลย วงเงิน ๙,๔๙๓,๕๐๙ บาท เป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการ...

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย วงเงิน ๕,๔๐๕,๖๕๔ บาท เป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓. โครงการประตูประบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย วงเงิน ๑๑,๔๑๑,๓๕๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๔. โครงการประตูประบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร วงเงิน ๑,๐๓๑,๕๙๖ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

จด.๑/๓ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ ขอปรับเพิ่มงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี วงเงิน ๕,๔๖๗,๐๘๙ บาท ซึ่งเป็นการจ่ายค่าทดแทนตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จด.๕/๓ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๕ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ ขอปรับเพิ่มงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกิง พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน ๒,๘๓๗,๖๔๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

จด.๒/๔ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ ขอปรับเพิ่มงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ คือ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรมหานคร จังหวัดสงขลา วงเงิน ๑๒,๓๓๒,๗๕๖ บาท ซึ่งมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยฝ่ายจัดหาที่ดินได้จัดทำบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รรส.

ขอให้ฝ่ายจัดหาที่ดิน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ หรือกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่มีรายการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้จ่ายงบประมาณฯ นอกจากรายการที่ปรากฏในแผนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วย

จด.๒/๑ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ ขอปรับงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ เพิ่มเติมจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เนิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง วงเงิน ๑,๐๘๐,๙๗๘ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณฯ แล้วสามารถเบิกจ่ายได้ทันที

๒. โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ๑,๐๒๓,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณฯ แล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ทันที

จด.๒/๒ มด.

ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ ขอปรับงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ เพิ่มเติม คือ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ วงเงินประมาณ



๑๐,๔๔๐,๓๖๘ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และหากได้รับงบประมาณฯ ครบถ้วนแล้ว จะสามารถปิดโครงการได้ โดยจะขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ จากโครงการที่ขอปรับลดในจังหวัดชัยภูมิ มาเบิกจ่าย ให้โครงการดังกล่าว

จด.๓/๒ มด. ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ ขอปรับงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ เพิ่มเติม ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปาะ จังหวัดมุกดาหาร วงเงิน ๒๑,๑๕๙,๒๖๔ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และหากได้รับงบประมาณฯ ครบถ้วนแล้ว จะสามารถปิดโครงการได้

จด.๑/๓ มด. ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ ขอปรับงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ เพิ่มเติม ในรายการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี วงเงิน ๑๔,๗๖๙,๕๓๒ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างและเข้าใช้พื้นที่ราษฎรไปแล้ว และมีบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน พร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รฐส. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายการโครงการที่แจ้งยืนยันว่าจะสามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ ว่าสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ เพื่อนำมาปรับลด งบประมาณฯ เพิ่มเติม เช่น โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรธานี โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น

จด.๓/๑ มด. รายการโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรธานี ขณะนี้มีบัญชีค่าทดแทน ทรัพย์สินอยู่ระหว่างตรวจสอบของสำนักกฎหมายและที่ดิน ซึ่งจะนำไปเบิกจ่ายค่าทดแทน ทรัพย์สินในบริเวณคลองสายใหญ่ และคลองซอยของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก และมีงบประมาณคงเหลือที่ไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในงบประมาณนี้และขอปรับลด จำนวน ๑๐,๐๗๘,๑๙๕ บาท แล้ว

รฐส. ขอให้ฝ่ายจัดหาที่ดิน และสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ร่วมกันพิจารณาในประเด็น การเบิกจ่ายงบประมาณค่าซื้อที่ดินฯ รายการโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ในบริเวณคลองซอย เนื่องจากในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมชลประทานไม่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งหากมีความเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นในใช้จ่ายงบประมาณ เห็นควร ให้ปรับลดงบประมาณฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงให้โครงการที่มีความจำเป็นอื่นๆ

จด.๑/๓ มด. รายการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง และโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายจัดหาที่ดินได้ดำเนินการจัดทำบัญชีค่าทดแทน ทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของส่วนกรรมสิทธิ์ ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน และจะดำเนินการประชุมเพื่อขออนุมัติจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน ให้แล้วเสร็จได้ในไตรมาสที่ ๓

ในส่วนรายการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ระหว่างการเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ซึ่งคาดว่า พระราชกฤษฎีกาจะมีผลใช้บังคับ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ทันในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จต.๑/๑ มด.

ในกรณีของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ได้มีการออกประกาศกรมชลประทาน เรื่องกำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประชุมชี้แจงราษฎรและแจ้งให้ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ และเริ่มดำเนินการรับคำขอรังวัดที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์จำนวน ๑๐๐ แปลง และที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๗๐ แปลง

ฝ่ายจัดหาที่ดินได้ประสานกับช่างรังวัดของกรมที่ดิน ให้เร่งรัดการรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน ภายในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดหาที่ดินขอให้สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาดำเนินการจัดส่งแผนงานรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทานให้กรมที่ดินด้วย ซึ่งหากสามารถเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวได้แล้วนั้น ฝ่ายจัดหาที่ดินจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินฯ ในเดือนพฤษภาคม เร่งรัดการจัดทำบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน และสามารถเบิกจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินได้ภายในปีงบประมาณนี้

รชส.

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน อยู่ในแผนงานค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาหรือไม่

ผส.สธ.

โครงการดังกล่าวไม่อยู่ในแผนงานค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โอนจัดสรรครบตามวงเงินแล้ว หากได้รับเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดซื้อที่ดินจัดหาที่ดินที่ปรับแผนการดำเนินการจะสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่ฝ่ายจัดหาที่ดินวางไว้

รชส.

เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดซื้อที่ดินจัดหาที่ดินที่ปรับแผนการดำเนินการให้สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อที่ดินจัดหาที่ดินให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. อนุมัติแผนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละ ในการจัดหาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ และให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดซื้อที่ดินจัดหาที่ดินที่ปรับแผนการดำเนินการให้สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยานำไปเป็นค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อที่ดินจัดหาที่ดินให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เลิกประชุม

๑๕.๑๕ น.

(นายอานนท์ ยิ้มแก้ว)

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

คณะทำงานและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

รายละเอียด ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	โครงการ/งาน/รายการ	งบประมาณตามแผน	รวมโอนจัดสรร	คงเหลือจากการโอนจัดสรร	ขออนุมัติแผนการจ่ายงบประมาณครั้งที่ 3	ปรับเปลี่ยนดำเนินการ
		5,454,928,900	4,346,308,005	1,108,620,895	963,812,693	144,808,202
	<b>โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>	<b>3,380,065,079</b>	<b>2,861,465,785</b>	<b>518,599,294</b>	<b>408,756,424</b>	<b>109,842,870</b>
	<b>ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1</b>					
	<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1</b>					
เชียงใหม่	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บาวาง	53,953,657	53,952,196	1,461	1,461	-
	โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง	16,916,281	16,916,281	-	-	-
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	407,117	407,117	-	-	-
	โครงการประดูระบายน้ำแม่สอย			-	-	-
	<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2</b>					
พะเยา	โครงการประดูระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านดอยฮิสาน	250,832	168,896	81,936	81,936	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	86,507,631	86,507,631	-	-	-
เชียงราย	โครงการประดูระบายน้ำอิง บ้านร่องริ้ว	3,437,330	2,551,605	885,725	885,725	-
น่าน	โครงการฝายน้ำยวพร้อมระบบส่งน้ำ	389,479	389,479	-	-	-
	โครงการงานก่อสร้างพร้อมส่วนประกอบอื่นของ ผสญ.5	1,472,301	1,472,301	-	-	-
ลำปาง	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,431,571	2,431,571	-	-	-
	โครงการกิวคอกหมา	420,200	420,200	-	-	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ			-	-	-
	<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3</b>					
พิษณุโลก	โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	172,416	172,416	-	-	-
พิจิตร	โครงการฝายบ้านวังจิก			-	-	-
	โครงการประดูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง			-	-	-
	<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4</b>					
กำแพงเพชร	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	170,212,300	133,336,759	36,875,541	36,875,541	-
สุโขทัย	โครงการแก้มลิงวังทองแดง	148,660,800	117,409,258	31,251,542	31,251,542	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	90,200,000	90,200,000	-	-	-
แพร่	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	23,449,400	688,190	22,761,210	22,761,210	-
ตาก	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน	26,745,838	26,745,838	-	-	-
สุโขทัย	โครงการปรับปรุงแม่น้ำยมสายเก่า	92,475	92,475	-	-	-
	<b>ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2</b>					
	<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1</b>					
หนองคาย	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโง					
	โครงการประดูระบายน้ำห้วยเป	16,881,100	16,881,093	7	7	-
หนองบัวลำภู	โครงการประดูระบายน้ำลำพะเนียงหนองหว้าใหญ่	10,408,172	458,616	9,949,556	9,949,556	-
อุดรธานี	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	443,603	443,603	-	-	-
	โครงการคลองผันน้ำป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย	1,951,778	1,951,778	-	-	-
เลย	โครงการระบบส่งน้ำห้วยสันควาย (ฝั่งขวา)	10,000,000	9,979,042	20,958	20,958	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทับ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	576,538	576,538	-	-	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคอก พร้อมระบบส่งน้ำ	1,857,162	1,857,162	-	-	-
บึงกาฬ	โครงการประดูระบายน้ำห้วยกำแพง	45,088,125	45,088,125	-	-	-
	โครงการประดูระบายน้ำห้วยทราย	273,170	273,170	-	-	-

จังหวัด	โครงการ/งาน/รายการ	งบประมาณตามแผน	รวมโอนจัดสรร	คงเหลือจากการโอนจัดสรร	ขออนุมัติแผนการจ่ายงบประมาณครั้งที่ 3	ปรับแผนดำเนินการ
	<b>ฝ่ายจัดหาดินที่ 2</b>					-
ขอนแก่น	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ชัย	600,000	-	600,000	600,000	-
	โครงการแก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-
	โครงการประตุน้ำฝายน้ำเสียว	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโหล	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-
	โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝายชนบท	4,524,443	4,524,443	-	-	-
	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	47,820	47,820	-	-	-
ร้อยเอ็ด	โครงการประตุน้ำฝายกุดเชียงขิงและอาคารประกอบ	1,684,150	-	1,684,150	1,684,150	-
	โครงการสถานีสูบน้ำห่มไพร	215,850	215,850	-	-	-
	โครงการฝายร้อยเอ็ด	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-
ชัยภูมิ	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยโ	2,800,000	-	2,800,000	-	2,800,000
	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำบ้านกุดโคลน	1,800,000	700,875	1,099,125	1,099,125	-
	โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาก	6,000,000	-	6,000,000	5,359,632	640,368
	โครงการประตุน้ำฝายบ้านนาพร้อมอาคารประกอบ	7,000,000	-	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
	โครงการอ่างเก็บน้ำลำเสียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	580,320,000	580,320,000	-	-	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (สำกระจวน)	21,591,400	-	21,591,400	21,591,400	-
	โครงการประตุน้ำฝายพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงหา)	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำไป่รุ่งขุนเพชร	-	-	-	-	-
						-
	<b>ฝ่ายจัดหาดินที่ 3</b>					-
อำนาจเจริญ	โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย	-	-	-	-	-
มุกดาหาร	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแหใหญ่	5,477,200	-	5,477,200	5,477,200	-
อุบลราชธานี	โครงการระบบกระจายน้ำฝายอำนาจเจริญ PL3 (ปะฮาว)	5,468,248	866,550	4,601,698	4,601,698	-
	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5	19,829,378	12,771,131	7,058,247	7,058,247	-
	โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดาวรี PR 1	6,853,042	6,853,042	-	-	-
	โครงการประตุน้ำฝายน้ำห้วยตี	5,174,251	5,174,251	-	-	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	26,287,981	26,287,981	-	-	-
ยโสธร	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,505,685	1,185,685	320,000	320,000	-
นครพนม	โครงการระบบส่งน้ำประตุน้ำฝายน้ำก่ำ (ตอนล่าง) สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากุดตาล และสถานีสูบน้ำบ้านโคกสว่าง	6,134,300	174,815	5,959,485	5,875,587	83,898
	โครงการระบบส่งน้ำประตุน้ำฝายน้ำก่ำ (ตอนล่าง) สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง	314,000	314,000	-	-	-
						-
	<b>ฝ่ายจัดหาดินที่ 4</b>					-
สุรินทร์	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง	8,697,610	8,697,610	-	-	-
	โครงการระบบกระจายน้ำฝายตะลุง	170,458	-	170,458	170,458	-
	โครงการฝายราษีไศล	979,866	979,866	-	-	-
นครราชสีมา	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพิมาย บริเวรระบบส่งน้ำ	1,100,000	-	1,100,000	178,698	921,302
	โครงการอ่างเก็บน้ำซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ	-	-	-	-	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำลำลำลาย	280,155	-	280,155	280,155	-
บุรีรัมย์	โครงการระบบส่งน้ำห้วยยาง	185,558	185,558	-	-	-
						-
	<b>ส่วนจัดหาดินที่ 3</b>					-
	<b>ฝ่ายจัดหาดินที่ 1</b>					-
จันทบุรี	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง	-	-	-	-	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพรวนใหญ่	22,338,050	-	22,338,050	22,338,050	-
ฉะเชิงเทรา	โครงการประตุน้ำฝายกลางคลองพระองค์ไชยานุชิต	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
สระแก้ว	โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึงฝายชัย	215,298	-	215,298	215,298	-
ชลบุรี	โครงการระบบระบายน้ำหน้าพระธาตุ	279,340	279,340	-	-	-
						-

จังหวัด	โครงการ/งาน/รายการ	งบประมาณตามแผน	รวมโอนจัดสรร	คงเหลือจากการโอนจัดสรร	ขออนุมัติแผนการจ่ายงบประมาณครั้งที่ 3	ปรับแผนดำเนินการ
	<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2</b>					-
เพชรบูรณ์	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองล่าง	55,000,020	23,818,327	31,181,693	31,181,693	-
	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-
	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุนใหญ่	11,160,280	2,706,722	8,453,558	8,453,558	-
พระนครศรีอยุธยา	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิต	263,500	-	263,500	263,500	-
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	661,700	-	661,700	661,700	-
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง	881,360	881,360	-	-	-
อ่างทอง	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดอ่างทอง	598,500	-	598,500	598,500	-
						-
	<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4</b>					-
นครสวรรค์	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์	7,988,301	7,988,301	-	-	-
อุทัยธานี	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง	79,570,004	79,570,004	-	-	-
ชัยนาท	โครงการระบบส่งน้ำและระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง	35,000,000	30,930,179	4,069,821	4,068,936	885
สุพรรณบุรี	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก	845,000	844,963	37	37	-
						-
	<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 5</b>					-
กาญจนบุรี	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	214,296,038	214,296,038	-	-	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกิง พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	235,890,277	235,890,277	-	-	-
นครปฐม	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	-	-	-	-	-
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวางเลน	-	-	-	-	-
สุพรรณบุรี	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	-	-	-	-	-
						-
	<b>ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4</b>					-
	<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1</b>					-
เพชรบุรี	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	34,526,800	1,814,610	32,712,190	17,567,425	15,144,765
ประจวบคีรีขันธ์	โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยตอนล่าง	102,030,920	95,829,106	6,201,814	6,201,814	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	7,969,080.00	7,969,080.00	-	-	-
ชุมพร	โครงการทำแซะ บริเวณคลองท่าแซะ (ฝั่งซ้าย) น้ำท่วมเพิ่มเติม	14,000,000	-	14,000,000	12,759,130	1,240,870
	โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร	85,910,350	51,998,022	33,912,328	13,874,488	20,037,840
	โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก	25,723,533.00	2,835,680.00	22,887,853	19,693,049	3,194,804
	โครงการประจวบระบายน้ำบ้านหาดแดง	74,497,651	2,324,387	72,173,264	72,020,209	153,055
	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองละแมตอนล่าง	15,749,646.00	7,425,698.00	8,323,948	-	8,323,948
	<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2</b>					-
นครศรีธรรมราช	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	351,706,611	351,706,611	-	-	-
กระบี่	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง	6,374,382	6,374,382	-	-	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน	4,070,000	4,070,000	-	-	-
						-
	<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3</b>					-
สงขลา	โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสงขลา	100,000,000	84,567,374	15,432,626	15,432,626	-
	โครงการคลองระบายน้ำคลองตง	14,000,000	7,697,875	6,302,125	6,302,125	-
	โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ	407,080	407,080	-	-	-

จังหวัด	โครงการ/งาน/รายการ	งบประมาณตามแผน	รวมโอนจัดสรร	คงเหลือจากการโอนจัดสรร	ขออนุมัติแผนการจ่ายงบประมาณครั้งที่ 3	ปรับแผนดำเนินการ
พัทลุง	โครงการแก้มลิงทะเลพระ	-	-	-	-	-
	โครงการคลองระบายน้ำคลองหัวช้าง	60,000,000	12,698,865	47,301,135	-	47,301,135
ตรัง	โครงการแก้มลิงบ้านท่ามะปราง	81,822,477	81,822,477	-	-	-
	<b>ฝ่ายจัดหาดินที่ 4</b>					
ยะลา	โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	61,923,275	61,923,275	-	-	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำเบตง	190,825,355	190,825,355	-	-	-
	โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม	31,299,580	31,299,580	-	-	-
	<b>โครงการชลประทานขนาดใหญ่</b>	<b>2,074,863,821</b>	<b>1,484,842,220</b>	<b>590,021,601</b>	<b>555,056,269</b>	<b>34,965,332</b>
เชียงใหม่	โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา	11,570,000	-	11,570,000	11,570,000	-
พะเยา	โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	48,200,000	23,042,563	25,157,437	25,157,437	-
อุดรดิตถ์	โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก	145,449,900	47,531,734	97,918,166	87,839,971	10,078,195
	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	39,928,000	7,355,170	32,572,830	7,685,693	24,887,137
หนองคาย	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง	134,085,949	129,974,916	4,111,033	4,111,033	-
เลย	โครงการประจวบระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	31,788,723	31,716,703	72,020	72,020	-
สกลนคร	โครงการประจวบระบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ	8,376,445	8,376,445	-	-	-
	โครงการประจวบระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำท่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
ชัยภูมิ	โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	504,604,300	504,604,300	-	-	-
	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ	65,000,000	26,405,956	38,594,044	38,594,044	-
ปราจีนบุรี	โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	105,000,000	178,402	104,821,598	104,821,598	-
ชลบุรี	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,124,300	8,117,261	7,039	7,039	-
ระยอง	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-
ฉะเชิงเทรา	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน	229,980,004	76,055,214	153,924,790	153,924,790	-
พระนครศรีอยุธยา	โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร	401,516,000	401,516,000	-	-	-
นครศรีธรรมราช	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	241,240,200	219,967,556	21,272,644	21,272,644	-

รายละเอียด ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับที่	โครงการ/งาน/รายการ	ปรับแผน ครึ่งนี้	
			ปรับลด	ปรับเพิ่ม
รวมทั้งสิ้น			144,808,202	144,808,202
	29	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	109,842,870	132,169,912
		ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1		
		ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1		
เชียงใหม่	1	โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในกลุ่มน้ำฝาง		532,216
	2	โครงการประดูระบายน้ำแม่สอย		784,262
		ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2		
เชียงราย	1	โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย		1,023,500
ลำปาง	2	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เงิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		1,080,978
	3	โครงการกัวคอบมา		216,820
	4	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		195,750
		ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3		
พิจิตร	1	โครงการฝายบ้านวังจิก		44,509
	2	โครงการประดูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง		461,635
		ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4		
กำแพงเพชร	1	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		26,788,019
สุโขทัย	2	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		70,972,664
		ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2		
		ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1		
เลย	1	โครงการระบบส่งน้ำห้วยลั่นควาย (ฝั่งขวา)		9,493,509
	2	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		5,405,654
		ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2		
ชัยภูมิ	1	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปื่อย-ห้วยไทร	2,800,000	
	2	โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาก	640,368	
	3	โครงการประดูระบายน้ำบ้านนาพร้อมอาคารประกอบ	2,000,000	
	4	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ	5,000,000	
		ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3		
นครพนม	1	โครงการระบบส่งน้ำประดูระบายน้ำน้ำก่ำ (ตอนล่าง) สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากตลาล และ สถานีสูบน้ำบ้านโคกสว่าง	83,898	
		ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4		
นครราชสีมา	1	โครงการอ่างเก็บน้ำทับรัง บริเวณระบบส่งน้ำ	921,302	
		ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3		
		ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1		
ฉะเชิงเทรา	1	โครงการประดูระบายน้ำกลางคลองพระองค์ไชยานุชิต	3,000,000	
		ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4		
ชัยนาท	1	โครงการระบบส่งน้ำและระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง	885	

รายละเอียด ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับที่	โครงการ/งาน/รายการ	ปรับแผน ครึ่งนี้	
			ปรับลด	ปรับเพิ่ม
		<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 5</b>		
กาญจนบุรี	1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกิง พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		2,837,640
		<b>ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4</b>		
		<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1</b>		
เพชรบุรี	1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	15,144,765	
ชุมพร	2	โครงการทำแซะ บริเวณคลองท่าแซะ (ฝั่งซ้าย) น้ำท่วมเพิ่มเติม	1,240,870	
	3	โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร	20,037,840	
	4	โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก	3,194,804	
	5	โครงการประดูระบายน้ำบ้านหาดแดง	153,055	
	6	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองละแมตอนล่าง	8,323,948	
			<b>ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3</b>	
สงขลา พัทลุง	1	โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรมหาดใหญ่		12,332,756
	2	โครงการคลองระบายน้ำคลองหัวช้าง	47,301,135	
	5	<b>โครงการชลประทานขนาดใหญ่</b>	<b>34,965,332</b>	<b>12,638,290</b>
อุตรดิตถ์	1	โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก	10,078,195	
	2	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ	24,887,137	
เลย	3	โครงการประดูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		6,139,605
สกลนคร	4	โครงการประดูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำท่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		1,031,596
ชลบุรี	5	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		5,467,089



# สำเนาคู่มือฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ จ ๗๒๙๔/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน

ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ จ ๑๒๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ สอดคล้องกับการบริหารโครงการของกรมชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ ไปไว้ในระยะเหมาะสม นั้น

เพื่อให้การจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง กับแผนงานก่อสร้างวิศวกรรมของกรมชลประทาน จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมชลประทานที่ จ ๑๒๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

## องค์ประกอบ

- |   |                  |
|---|------------------|
| ๑. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร  | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่  | คณะกรรมการ       |
| ๓. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  | คณะกรรมการ       |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน  | คณะกรรมการ       |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักสำรวจทางวิศวกรรมและธรณีวิทยา                                     | คณะกรรมการ       |
| ๖. ผู้อำนวยการกองแผนงาน   | คณะกรรมการ       |
| ๗. - ๒๑. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ หรือผู้แทน                           | คณะกรรมการ       |
| ๒๔. - ๒๗. ผู้อำนวยการส่วนจัดหาดำเนินที่ ๑ - ๔ สำนักกฎหมายและที่ดิน                  | คณะกรรมการ       |
| ๒๘. - ๓๑. หัวหน้าฝ่ายจัดหาดำเนินที่ ๑ - ๔ ส่วนจัดหาดำเนินที่ ๑ สำนักกฎหมายและที่ดิน | คณะกรรมการ       |
| ๓๒. - ๓๕. หัวหน้าฝ่ายจัดหาดำเนินที่ ๑ - ๔ ส่วนจัดหาดำเนินที่ ๒ สำนักกฎหมายและที่ดิน | คณะกรรมการ       |
| ๓๖. - ๓๙. หัวหน้าฝ่ายจัดหาดำเนินที่ ๑ - ๔ ส่วนจัดหาดำเนินที่ ๓ สำนักกฎหมายและที่ดิน | คณะกรรมการ       |
| ๔๐. - ๔๓. หัวหน้าฝ่ายจัดหาดำเนินที่ ๑ - ๔ ส่วนจัดหาดำเนินที่ ๔ สำนักกฎหมายและที่ดิน | คณะกรรมการ       |

๔๔. ผู้อำนวยการ...

๔๔. ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน	คณะทำงาน
๔๕. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน	คณะทำงานและ เลขานุการ
๔๖. ผู้อำนวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๔๗. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๔๘. ผู้อำนวยการส่วนสำรวจดินเขตและประสานงานวิจัย สำนักสำรวจที่ดินวิศวกรรมและธรณีวิทยา	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมปรับปรุงแผนงานการ  
จ่ายเงิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ  
งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และความพร้อมของ  
แต่ละโครงการเสนอให้อธิบดีกรมชลประทานพิจารณาอนุมัติ

๒. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญพร้อมปรับปรุงแผนงานค่าวิจัยและออกหนังสือสำคัญที่  
หลวง ให้สอดคล้องกับแผนการจ่ายเงิน ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินประจำปีงบประมาณ  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓. แต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสุรเทพ น้อยไพโรจน์)  
อธิบดีกรมชลประทาน

สรวิทย์ ว่าง  
สรวิทย์ พิมพ์  
ตรวจ