

รายงานการประชุมโครงการชลประทานน่าน
ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
วันอังคาร ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นายนิพนธ์	ฟูศรี	ผคป.น่าน
๒. นายโชติกรวิเศษ	ทวีศักดิ์ทินโชติ	วศ.คป.น่าน
๓. นายสมบัติ	แปงมูล	จน.คป.น่าน
๔. นายจักริน	เมืองดี	สบ.๑ คป.น่าน
๕. นายอัศวินท์	เกียรติยศ	สบ.๒ คป.น่าน
๖. นายพีพงษ์	ลภัสภักคณุตม์	สบ.๓ คป.น่าน
๗. นายพรศักดิ์	เชียวสระคู	สบ.๔ คป.น่าน
๘. นางปราณี	วุฒิชยา	บท.คป.น่าน
๙. นางเตือนใจ	ยศศิริพันธ์ุ	พด.คป.น่าน
๑๐. นางทิวาพร	แก้วกาหลง	บง.คป.น่าน
๑๑. นางเครือมาศ	เจียรศักดิ์กุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๒. ว่าที่ ร.ต.สัญญา	ปาจิณะ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
๑๓. นายสันติชัย	ตาคำ	ช่างเครื่องยนต์ ช ๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๔ มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ม.ค. ๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มีเรื่องแจ้งให้ทราบ และให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้
 - งบประมาณจังหวัดน่าน งบประมาณฟังก์ชั่น ขอให้มีการเร่งรัดเบิกจ่ายโดยเร็ว
 - งบลงทุนต้องก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ และประกาศแผนอย่างช้า วันที่ ๕ ก.พ. ๖๔ ขอฝากให้ผู้รับผิดชอบงานหลัก รับผิดชอบแผนให้ทัน
 - กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำเรื่องคืนเงิน
 - เรื่องการขออนุญาตพื้นที่ ขอให้มีการตรวจสอบการขออนุญาตให้ถูกต้อง
 - ฝาก วศ.คป.น่าน ติดตามฝ่ายสบ.๑ ขอให้ทำเรื่องขออนุญาตให้ถูกต้อง (เป็นที่ไหล่ทางของกรมทางหลวงชนบท)
 - มาตรการ Covid-19 ขอให้ส่วนราชการทำเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับภาคเอกชน
 - การประชุม สัมมนา ให้มีมาตรการคุมเข้มตามประกาศจังหวัดน่าน และให้มีการขออนุญาตตามระเบียบ
 - การทำหนังสือเสนอจังหวัด ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
 - ตามที่ บท.คป.น่าน จะเข้ารับการอบรมการเขียนหนังสือราชการ ในวันที่ ๑๖-๑๘ มี.ค. ๖๔ ขอให้เจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละฝ่าย/งาน เข้าร่วมอบรมรับฟังด้วย
 - การรับรองผลวัสดุก่อสร้าง ขอกำชับเรื่องภาพถ่ายที่แนบมา เช่น น้ำหนักวัสดุ ปูนซีเมนต์ (ให้มีตราแสดงชัดเจน)
 - การแก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้บอกเหตุผลให้ชัดเจน และให้แนบแผนเดิมมาด้วยทุกครั้งที่มีการแก้ไขแผน

- การประชุม OT (Operation Team) ขอให้เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ถ้าติดภารกิจ ขอให้มอบหมาย สบ.คป ข้างเคียง เข้าร่วมประชุมแทน โดยการประชุม OT จะให้ความสำคัญในเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ รวมทั้งเรื่องข้าว โดยจะเกี่ยวเนื่องในเรื่องข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่ชลประทาน
 - การเบิกวัสดุเบ็ดเตล็ด ขอให้มีความสอดคล้องกับงาน ให้ วศ.คป.น่าน ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
 - ในวันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ จะมีการประชุมผู้ตรวจราชการเขต ๑๖ ขอให้ জন.คป.น่าน เรื่อง มาตรการการ แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร
 - งานจ้างเหมา การบริหารสัญญา ขอให้ช่วยกันตรวจสอบ
 - เอกสารส่งระหว่าง ฝ่าย/งาน ขอให้ทำสำเนา และให้เซ็นรับทราบ
- มติ ที่ประชุมรับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓) บพ.คป.น่าน

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ งานบริหารได้แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขแล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ในการประชุมให้นำเสนอในรูปแบบ Power Point และแจกเอกสารในที่ประชุมด้วย)

๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม (วศ.คป.น่าน)

แผนงานและงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๔

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการน้ำชลประทาน เงินงบประมาณที่ได้ ๓,๒๘๙,๔๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๗๑๓,๙๐๐.๑๘ บาท คงเหลือ ๒,๕๗๕,๔๙๙.๘๒ บาท เบิกจ่าย ๒๑.๗๐ %

๑. งานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ๗.๓ กม. เงินงบประมาณที่ได้ ๖๓๙,๔๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๓๐๑,๙๘๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๓๓๗,๔๒๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๗.๒๓ %

๒. งานบำรุงรักษาหัวงาน ๓๙๐ ไร่ เงินงบประมาณที่ได้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๕๖๐,๕๘๐.๒๐ บาท คงเหลือ ๑,๔๓๙,๔๑๙.๘๐ บาท เบิกจ่าย ๔๐.๕๕ %

๓. งานบริหารการส่งน้ำ ๔๔,๘๘๒ ไร่ เงินงบประมาณที่ได้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๓๙,๘๓๖.๐๓ บาท คงเหลือ ๒๖๐,๑๖๓.๙๗ บาท เบิกจ่าย ๓๐.๙๘ %

๔. งานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ๑๑๐ ไร่ เงินงบประมาณที่ได้ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๐๘,๕๐๓.๙๕ บาท คงเหลือ ๒๔๑,๔๙๖.๐๕ บาท เบิกจ่าย ๓๔.๒๓ %

แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินงบประมาณที่ได้ ๓๖,๖๖๗,๔๔๔.๙๑ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๖,๖๑๖,๒๖๗.๔๐ บาท คงเหลือ ๒๐,๐๕๑,๑๗๗.๕๑ บาท เบิกจ่าย ๔๕.๓๒ %

๑. งานซ่อมแซมระบบชลประทาน ๓๒ รายการ เงินงบประมาณที่ได้ ๓๔,๑๕๗,๕๒๗.๙๑ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๖,๖๑๖,๒๖๗.๔๐ บาท คงเหลือ ๑๗,๕๔๑,๒๖๐.๕๑ บาท เบิกจ่าย ๔๘.๖๔ %

๒. งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแฮด เงินงบประมาณที่ได้ ๒,๔๙๙,๙๑๗.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๒,๔๙๙,๙๑๗.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ %

๓. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เงินงบประมาณที่ได้ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ %

แผนงาน บูรณาการพัฒนาระดับภาค

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินงบประมาณที่ได้ ๕๙,๖๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๒,๓๘๓,๐๘๗.๙๙ บาท คงเหลือ ๕๗,๒๘๘,๙๑๒.๐๑ บาท เบิกจ่าย ๓.๙๙ %

๑. ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง เงินงบประมาณที่ได้ ๑๑,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๑๑,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ %
๒. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไผ่งาม ๑,๐๐๐ ไร่ (วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) เงินงบประมาณที่ได้ ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ % (จ้างเหมา)
๓. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านตึกใหม่ ๒,๕๐๐ ไร่ (วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) เงินงบประมาณที่ได้ ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย - บาท คงเหลือ ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ % (จ้างเหมา)
๔. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำบัว ๒,๐๐๐ ไร่ เงินงบประมาณที่ได้ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๒,๓๘๓,๐๘๗.๙๙ บาท คงเหลือ ๔๕,๖๑๖,๙๑๒.๐๑ บาท เบิกจ่าย ๔.๙๖ %

แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน เงินงบประมาณที่ได้ ๓๕,๔๕๔,๑๗๓.๖๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๘,๕๖๕,๔๔๗.๒๑ บาท คงเหลือ ๒๖,๘๘๘,๗๒๖.๓๙ บาท เบิกจ่าย ๒๔.๑๖ %

๑. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายสา LMC เงินงบประมาณที่ได้ ๖,๓๙๑,๐๙๔.๔๗ บาท ผลเบิกจ่าย ๒,๒๙๓,๒๘๔.๑๔ บาท คงเหลือ ๔,๐๙๗,๘๑๐.๓๓ บาท เบิกจ่าย ๓๕.๘๘ % ผลการดำเนินงาน ๕๒ % ภายในเดือน ก.พ. ๖๔ วัสดุหลักสามารถเบิกได้ครบ
๒. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำน้ำพอง เงินงบประมาณที่ได้ ๓,๖๕๓,๘๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๑,๐๘๙,๕๔๕.๖๑ บาท คงเหลือ ๒,๕๕๔,๒๕๔.๓๙ บาท เบิกจ่าย ๓๐.๐๙ % เป็นค่าวัสดุหลักและเบ็ดเตล็ด โดยจะเริ่มดำเนินงานกลางเดือน ก.พ. ๖๔ และภายในสิ้นเดือน ก.พ. ๖๔ สามารถเบิกวัสดุหลักได้ครบ
๓. ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝายสา จำนวน ๔ สาย เงินงบประมาณที่ได้ ๑๑,๐๒๗,๒๗๙.๑๓ บาท ผลเบิกจ่าย ๒,๙๐๗,๕๙๑.๔๐ บาท คงเหลือ ๘,๑๑๙,๖๘๗.๗๓ บาท เบิกจ่าย ๓๓ % ผลการดำเนินงาน ๑๔ % ภายในไตรมาส ๒ สามารถเบิกได้
๔. ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ระยะที่ ๒ เงินงบประมาณที่ได้ ๑๔,๓๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๒,๒๖๕,๐๒๖.๐๖ บาท เป็นไม้ งวดที่ ๑ เบ็ดเตล็ด และค่าแรงบางส่วน คงเหลือ ๑๒,๑๑๖,๙๗๓.๙๔ บาท เบิกจ่าย ๑๕.๗๕ % ผลการดำเนินงาน ๙ % วัสดุหลัก เหล็ก ปูน หิน และทราย ซึ่งมีการทำสัญญา เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๔ วัสดุหลักสามารถเบิกครบภายในเดือน มี.ค. ๖๔

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เงินงบประมาณที่ได้ ๘,๗๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๗๔๒,๓๑๔.๒๒ บาท คงเหลือ ๘,๐๓๗,๔๘๕.๗๘ บาท เบิกจ่าย ๘.๔๕ %

- ฝ่ายห้วยแสด ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ (โครงการพัฒนาพื้นที่สูง) เงินงบประมาณที่ได้ ๘,๗๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๗๔๒,๓๑๔.๒๒ บาท คงเหลือ ๘,๐๓๗,๔๘๕.๗๘ บาท เบิกจ่าย ๘.๔๕ %

แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ซ่อมแซมฝายป่าแดด เงินงบประมาณที่ได้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๐๑,๕๙๘.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๐.๑๐ %
๒. ซ่อมแซมฝายน้ำแม่อรน เงินงบประมาณที่ได้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย - บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ %
๓. จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช.บ้านดอนไชย (ฝ่ายห้วยเหี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ) เงินงบประมาณที่ได้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย - บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ %

๔. พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนบ้านพีเหนือ (ฝายห้วยพริกหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ) เงินงบประมาณที่ได้ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๑,๔๓๗,๔๕๕.๘๑ บาท เบิกจ่าย ๒๓.๙๕ % เบิกไปแล้ว มีไม้ เบ็ดเตล็ด
๕. จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านผาหลัก (ฝายห้วยน้ำบอนพร้อมระบบส่งน้ำ) เงินงบประมาณที่ได้ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย - บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ %
๖. จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสบซุ่น (ฝายน้ำคางพร้อมระบบส่งน้ำ) เงินงบประมาณที่ได้ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย - บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ %
๗. พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสบซุ่น (บ้านดอยเดี่ยว) เงินงบประมาณที่ได้ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย - บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ %

เงินงบประมาณกันเหลือมปี ปี ๒๕๖๓ เงินกันทั้งหมด ๙,๐๔๓,๒๙๑.๔๖ บาท เบิกจ่าย ๗,๒๘๗,๖๐๕.๖๑ บาท ร้อยละ ๘๐.๕๙ %

๑. ฝายบ้านสบปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เงินกัน จำนวน ๖,๔๐๙,๓๓๖.๗๗ บาท เบิกจ่าย ๕,๙๓๖,๘๓๕.๖๐ บาท ร้อยละ ๙๒.๖๓ % ผลการดำเนินงาน ๙๔ % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ก.พ. ๖๔
๒. ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย ๖ รายการ เงินกัน ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๐๒๖,๘๙๓.๗๑ บาท ร้อยละ ๙๗.๗๙ % เหลืองานจ้างเหมา และเงินเหลือจ่าย
๓. ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ เงินกัน ๑,๓๖๔,๖๗๖.๔๒ บาท เบิกจ่าย ๓๒๓,๘๗๖.๓๐ บาท ร้อยละ ๒๓.๗๓ %
๔. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินกัน ๒๑๙,๒๗๘.๒๗ บาท เบิกจ่าย - บาท ร้อยละ ๐.๐๐ %

การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เงินกันทั้งหมด ๖๓,๙๐๐,๓๐๔.๓๒ บาท เบิกจ่าย ๑๗,๙๒๔,๙๒๕.๘๑ บาท ร้อยละ ๒๘.๐๕ %

๑. โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำ (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหวง) เงินกัน ๙,๖๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๑๐๔,๒๖๒.๓๕ บาท ร้อยละ ๓๒.๒๘ %
๒. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยโก๋น เงินกัน ๓,๗๐๑,๒๐๔.๓๒ บาท เบิกจ่าย ๓,๖๘๗,๒๐๕.๓๒ บาท ร้อยละ ๙๙.๖๒ %
๓. ฝายห้วยขาบใหม่ เงินกัน ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๐๘๘,๓๙๗.๐๐ บาท ร้อยละ ๒๓.๒๐ %
- รอบเบิกแผน e-bidding ๒ แผน คงค้างเบ็ดเตล็ดรอบสุดท้าย จัดทากรบหมดแล้ว**
๔. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจำ เงินกัน ๓,๙๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๙๐๐,๔๘๑.๐๐ บาท ร้อยละ ๔๘.๐๔ % เบิกต่อ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ค่าแรงเดือน ก.พ.-มี.ค. ๖๔
๕. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแล (งานจ้างเหมาทั้งหมด) เงินกัน ๔๐๗,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท ร้อยละ ๐.๐๐ %
๖. การดำเนินโครงการขุดลอกเพื่อเตรียมการรับมือ ๒๒ รายการ เงินกัน ๓๗,๒๒๐,๑๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗,๑๔๔,๕๘๐.๑๔ บาท ร้อยละ ๑๙.๑๙ %

ผคป.น่าน : ขอให้งานการเงินและบัญชี ช่วยสรุปงานโครงการขุดลอกเพื่อเตรียมการรับมือ ๒๒ รายการ ให้ทราบด้วย

๓.๒ รายงานสถานการณ์น้ำ (จน.คป.น่าน)

งานบริหารจัดการน้ำ

รายงานสภาพน้ำ แม่น้ำน่าน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

- สถานี N.๖๔ บ้านผาขวาง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระดับตลิ่ง ๐.๖๒ ม.(รสม.) ความจุลำน้ำ ๖.๘๒ ลบ.ม./วินาที ศูนย์เสาระดับ +๒๑๐.๙๐๐ ม.(รทก.) เปอร์เซ็นปริมาณน้ำ ๐.๖๔๓ %
- สถานี N.๑ สะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมือง จ.น่าน ระดับตลิ่ง -๐.๒๕ ม.(รสม.) ความจุลำน้ำ ๖.๘๕ ลบ.ม./วินาที ศูนย์เสาระดับ +๑๙๒.๒๐๐ ม.(รทก.) เปอร์เซ็นปริมาณน้ำ ๐.๕๔๒ %

- สถานี N.๑๓A บ้านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน ระดับตลิ่ง -๐.๐๕ ม.(รสม.) ความจุลำน้ำ ๓๑.๐๐ ลบ.ม./วินาที
ศูนย์เสาระดับ +๑๗๗.๔๐๐ ม.(รทก.) เเปอร์เซ็นต์ปริมาณน้ำ ๒.๐๕๘ %

ผคป.น่าน : ขอให้ จน.คป.น่าน เพิ่มตัวเลขระดับตลิ่ง บริเวณขีดกันระหว่างระดับ กับระดับปัจจุบัน ดูว่าต่ำกว่าตลิ่งเท่าไร

สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ความจรรวม ๔๓.๕๖๙ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างปัจจุบันรวม ๓๑.๗๙๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๙๒.๙๘ %
อ่างน้ำแหง คิดเป็น ๘๑.๕๙ %
อ่างฯห้วยแฮต คิดเป็น ๕๖.๓๓ %
อ่างน้ำพง คิดเป็น ๖๑.๗๖ %
อ่างน้ำอิ คิดเป็น ๗๘.๙๒ %
อ่างน้ำริม คิดเป็น ๗๙.๒๒ %
อ่างฯขนาดเล็ก พรต. จำนวน ๒๙ แห่ง คิดเป็น ๖๗.๘๒ %

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

สรุป รายงานผลความก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์ ประจำงวดที่ 3 วันที่ 26 มกราคม 2564															
ลำดับที่	โครงการฯ	ที่ตั้ง	เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปีการเพาะปลูก											
				ชนิดพืช - เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)				ชนิดพืช-เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)				ชนิดพืช - เนื้อที่เสียหาย (ไร่)			
				พืชไร่	พืชผัก	ข้าวนาปรัง	รวม	พืชไร่	พืชผัก	ข้าวนาปรัง	รวม	พืชไร่	พืชผัก	ข้าวนาปรัง	รวม
1.	อ่างฯ ห้วยแฮต	อ.ภูเพียง	850	620	50	-	670	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	อ่างฯ น้ำพง	อ.สันติสุข	1,200	800	400	-	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	อ่างฯ น้ำแหง	อ.น่าน้อย	3,600	3,000	600	-	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	อ่างฯ น้ำอิ	อ.เวียงสา	200	100	-	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	ฝายสา	อ.เวียงสา	4,100	1,000	-	2,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	ฝายสมุน	อ.เมือง	4,000	3,000	1,000	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ฝายน้อย่าง	อ.ปัว	600	500	100	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	ฝายนากอน	อ.เชียงกลาง	1,100	1,000	100	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	ฝายปัว	อ.ปัว	4,300	3,000	1,000	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			19,950	13,020	3,250	2,100	18,370	-	-	-	-	-	-	-	-

จ.คป.น่าน : มีการปรับแผนจาก ๑๗,๐๐๐ ไร่ เป็น ๑๙,๙๕๐ ไร่ เนื่องจาก สบ.๑ คป.น่าน ขอเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก

ผคป.น่าน : ในการนำเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน มีความแตกต่างกันอย่างไร และในการสนับสนุนน้ำมัน

จ.คป.น่าน : การสนับสนุนน้ำมันช่วยเหลือเกษตรกร ส่วนมากท้องถิ่น จะเป็นผู้สนับสนุน

คุณสัญญา : จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา เป็นการชดเชยและเพิ่มพูน ซึ่งการชดเชยกรมจะเป็นผู้เบิกน้ำมันให้ ส่วนการเพิ่มพูน จะเป็นด้านท้องถิ่น ที่สนับสนุน

การให้ความช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง

อำเภอเมืองน่าน

๑. บ้านถืมตอง ม.๑ ต.ถืมตอง พื้นที่ ๓๒๐ ไร่ (ถั่วเหลือง)
๒. บ้านเขื่อนแก้ว ม.๒ ต.ถืมตอง พื้นที่ ๓๔๐ ไร่ (ถั่วเหลือง)
๓. บ้านนาท่อม ม.๑ ต.ไชยสถาน พื้นที่ ๓๔๐ ไร่ (ถั่วเหลือง)

อำเภอเวียงสา

๑. บ้านดอนแท่น ม.๑๔ ต.กลางเวียง พื้นที่ ๓๑๐ ไร่ (ข้าวนาปรัง)
 ๒. บ้านสถาน ม.๑ ต.กลางเวียง พื้นที่ ๒๙๐ ไร่ (ข้าวนาปรัง)
 ๓. บ้านหนอง ม.๙ ต.กลางเวียง พื้นที่ ๓๒๐ ไร่ (ข้าวนาปรัง)
 ๔. บ้านร่องเย็น ม.๑๒ ต.กลางเวียง พื้นที่ ๒๘๐ ไร่ (ข้าวนาปรัง)
 ๕. บ้านเหล่า ม.๓ ต.แม่สา พื้นที่ ๓๑๐ ไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
- รวมพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือ ๒,๕๑๐ ไร่

๓.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมของโครงการฯ งบปกติ, งบจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเงินกู้ยืมปี (บง.คป.น่าน)

บง.คป.น่าน : แจ้างในที่ประชุม

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เงินงบประมาณปี ๒๕๖๔

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๓,๙๐๙,๖๒๘.๙๗ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๔๔,๑๖๙,๐๕๘.๕๐ บาท คิดเป็น ๒๘.๗๐ %

เงินกู้ยืมปี ๒๕๖๓

กันเงินไว้ จำนวน ๙,๘๑๓,๘๐๙.๔๙ บาท ส่งคืนเงินกัน จำนวน ๗๗๐,๕๑๘.๐๓ บาท จำนวนเงิน จำนวน ๙,๐๔๓,๒๙๑.๔๖ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๗,๕๑๕,๖๒๒.๙๑ บาท คิดเป็น ๘๓.๑๑ %

โดยแยกเป็น

๑. การจัดการน้ำชลประทาน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๓,๒๘๙,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๒๓,๗๓๔.๗๓ บาท คิดเป็น ๔๐.๒๔ %
๒. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๓๖,๕๗๑,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๓๘๘,๙๗๑.๕๙ บาท ส่งคืน จำนวน ๑,๑๑๗,๓๒๖.๔๐ บาท ยอดคงเหลือ ๓๕,๔๕๔,๑๗๓.๖๐ บาท คิดเป็น ๓๒.๑๒ %
๓. โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๘,๗๗๙,๘๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๗๔๒,๓๑๔.๒๒ บาท คิดเป็น ๘.๔๕ %
๔. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๕๙,๖๗๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๔,๒๑๖,๕๑๖.๖๙ บาท คิดเป็น ๗.๐๗ %
๕. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๓๖,๖๖๗,๔๔๔.๙๑ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๖๘๗,๓๘๕.๒๒ บาท คิดเป็น ๕๐.๙๖ %

งบพัฒนาจังหวัดปี ๒๕๖๔

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๗๘,๘๖๓,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๔,๑๐๐,๘๗๙.๓๒ บาท คิดเป็น ๕.๒๐ %

บง.คป.น่าน : แจ้างประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือรับรอง ณ ที่จ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ได้มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์ระบบออนไลน์ไว้แล้ว สามารถปรั้นเอกสารเพื่อนำมายื่นเสียภาษีได้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ กองการเงิน (สลิปออนไลน์)

ปัญหา/อุปสรรค : ในเรื่องของค่าแรง ซึ่งยอดเงินจะผิตบ่อย ไม่ตรงกัน และ CS ซึ่งถ้ามีการแก้ไข ขอให้เซ็นกำกับท้ายเอกสาร

๓.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป (บท.คป.น่าน)

บท.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม

๑. เรื่องประกันสังคม แจ้งให้เจ้าหน้าที่แต่ละ สบ.คป. ตรวจสอบลูกจ้างชั่วคราวของตนเอง ว่าเป็นผู้จ้างคนใหม่หรือจ้างคนเดิม เพราะจะได้แนบแบบฟอร์มประกันสังคมได้ถูกต้อง

๒. เรื่องใบสมัคร กำชับผู้สมัครให้เขียนด้วยลายมือของตัวเอง หากเขียนหนังสือไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายช่วยเขียนให้ และตรวจสอบลายเซ็นให้ถูกต้องให้เหมือนกันทั้งชุด

บง.คป. : กำชับแต่ละฝ่ายให้แนบสำเนาบัญชีธนาคารที่มีความชัดเจนของเอกสาร ให้เห็นชื่อและตัวเลขที่ชัดเจนก่อนนำส่งฝ่ายบริหารทั่วไป

๓.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ (พต.คป.น่าน)

พต.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม

ปัญหา/อุปสรรค : RQ เบ็ดเตล็ด ทุกฝ่ายทุก สบ.คป. ซึ่งจะคล้ายๆกันหมด มอบหมายให้ สบ.สลับ เพื่อให้เกิดความแตกต่าง

: สบ.คป. แต่ละฝ่ายขอให้เช็คความถูกต้องของ แหล่งงบประมาณ รหัสงบประมาณ ก่อนนำมาส่งงานพัสดุ

: การขอเบิกน้ำมัน ขอให้ทำหนังสือก่อนล่วงหน้า ๒ วัน โดยให้ระบุ วัน เวลา ที่จะขอใช้ด้วย

๓.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายช่างกล (ชก.คป.น่าน)

ชก.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม

รายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลางเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

- รวมการใช้น้ำมันดีเซล เดือน ธ.ค. ๖๓ จำนวนที่ใช้ ๓,๗๔๒ ลิตร เดือน พ.ย. ๖๓ จำนวนที่ใช้ ๒,๗๗๕ ลิตร เพิ่มขึ้น ๙๖๗ ลิตร

- รวมการใช้น้ำมันเบนซิน เดือน ธ.ค. ๖๓ จำนวนที่ใช้ ๒๖ ลิตร เดือน พ.ย. ๖๓ จำนวนที่ใช้ ๒๒ ลิตร ลดลง ๔ ลิตร

- รวมการใช้พลังงานไฟฟ้า เดือน ธ.ค. ๖๓ จำนวนที่ใช้ ๘,๘๔๖.๘๐ หน่วย เดือน พ.ย. ๖๓ จำนวนที่ใช้ ๑๑,๒๙๒.๑๒ หน่วย ลดลง ๒,๔๔๕.๓๒ หน่วย

ชก.คป.น่าน : กำชับ สบ. ๑-๔ คป.น่าน รถที่ยืมไปใช้ ขอให้รักษาความสะอาดก่อนนำมาส่งคืนด้วย

๓.๗ รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ สบ. ๑ - ๔ คป.น่าน

- งานบริหารจัดการน้ำ
- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง โดยผู้ควบคุมงานต่างๆ

สบ.๑ คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม

งบประมาณ พรบ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. งานฝ่ายท่อน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮด ตำบลฝายแก้ว อําเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน
รายงานแผน-ผล การปฏิบัติงานก่อสร้าง (ปรับแผนครั้งที่ ๒)

- งานจ้างเหมาดินชุดด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้ายระยะทางไม่เกิน ๑ กม. ซึ่งเกินอายุสัญญา ๙๘ วัน ผู้รับจ้างได้ส่งงานเมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๓

๒. ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งท้ายคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำแก่น งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลงานปัจจุบัน ๑๐๐%

งบจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

งบประมาณกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแล ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓ ซึ่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่งแผนโดยไม่ระบุวันเวลา และได้เชิญผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ใช้ น้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง มาประชุมร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางจะ ดำเนินงานก่อนการดำเนินงาน ซึ่งจะมีการรายงานทุกสัปดาห์ เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแล

งบประมาณ พรบ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

- ฝ่ายห้วยแสด ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียง พื้นที่รับประโยชน์ ๑๐๐ ไร่ ตำบลสะเนียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศประกวด/จัดหาวสดุ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๓
- เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ได้มีการประชุมชี้แจงชาวบ้าน ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง ฝ่ายห้วยแสด ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียง ตำบลสะเนียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยละเบา

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑. ซ่อมแซมหัวงานและคลองส่งน้ำฝายบ้านตอง (พรต.) ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๙๘๕,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานประจำวันวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๖๐ %
๒. ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหะ พร้อมอาคารประกอบ (พรต.) ตำบลเมืองจั้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๙๓๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานประจำวันวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๙๕ %
๓. ซ่อมแซม GATE VALVE อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรต.) ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท เริ่มดำเนินการเดือน ก.พ. ๖๔
๔. ซ่อมแซม GATE VALVE อ่างเก็บน้ำห้วยลาน ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เริ่มดำเนินการเดือน ก.พ. ๖๔
๕. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายก้อ (พรต.) ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานประจำวันวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๖๐ %
๖. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองสายที่ ๒ อ่างเก็บน้ำห้วยแสด (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานประจำวันวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๙๕ %
๗. ชุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างหมา อ่างเก็บน้ำห้วยแสด โครงการชลประทานน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน น่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท เริ่มดำเนินการเดือน มี.ค. ๖๔
๘. ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียน (พรต.) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลน้ำเกียน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (งานดำเนินการเอง) งบประมาณ ๗๓๐,๐๐๐ บาท เริ่มดำเนินการเดือน ก.พ. ๖๔

สบ.๒ คบ.น่าน : แจ่งในที่ประชุม**งบประมาณ พรบ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓****งบประมาณกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ซ่อมแซมเนื่องจากอุทกภัย) มีทั้งหมดจำนวน ๕ รายการ

๑. ซ่อมแซมถนนคันคลอง ๑L-LMC กม.๒+๔๐๐ ฝ่ายสา	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๒. ซ่อมแซมถนนคันคลอง ๑L-LMC กม.๓+๒๐๐ ฝ่ายสา	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๓. ซ่อมแซมถนนคันคลอง ๒L-LMC กม.๒+๑๕๙ ฝ่ายสา	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๔. ซ่อมแซมถนนคันคลอง ๒L-LMC กม.๒+๓๗๙ ฝ่ายสา	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๕. ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC กม.๔+๐๔๓ ฝ่ายสา	๒๕๐,๐๐๐	บาท

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. ๖๓ ทั้งหมด

งบจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)**งบประมาณกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

- งานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจำ วงเงินงบประมาณตาม พรบ. ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินได้รับจัดสรร (หักคืนเงินแล้ว) ๓,๙๕๖,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการประกาศแผนทั้งหมดแล้ว

งบประมาณ พรบ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ซ่อมแซมหินเรียงฝายน้ำแขวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๓,๑๙๘,๐๐๐ บาท
๒. ซ่อมแซม Gate Valve อาคารควบคุมอ่างเก็บน้ำน้ำแหวง โครงการชลประทานน่าน ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายสา กม.๒+๖๕๒ ถึง กม.๒+๙๕๒ โครงการชลประทานน่าน ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๘๙๐,๐๐๐ บาท
๔. ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำ คลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหวง กม.๗+๕๕๕ โครงการชลประทานน่าน ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (จ้างเหมา)
๕. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายสา กม.๒+๗๘๖ ถึง กม.๒+๘๘๖ โครงการชลประทานน่าน ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท
๖. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหวง กม.๓+๙๘๐ ถึง กม.๔+๒๘๐ โครงการชลประทานน่าน ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (จ้างเหมา)
๗. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายสา กม.๑+๒๖๒ ถึง กม.๑+๓๖๒ โครงการชลประทานน่าน ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๔๒๒,๗๐๐ บาท
๘. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหวง กม.๖+๕๗๕ ถึง กม.๖+๘๒๕ โครงการชลประทานน่าน ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (จ้างเหมา)
๙. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายสา กม.๓+๕๐๐ ถึง กม.๓+๖๐๐ โครงการชลประทานน่าน ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๒R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหวง กม.๑+๙๐๐ ถึง กม.๒+๑๕๐ โครงการชลประทานน่าน ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (จ้างเหมา)

๑๑. ซ่อมแซมบานระบายอาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC ฝ่ายสา กม.๑+๑๓๐ โครงการชลประทานน่าน ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑๒. ซ่อมแซมบานระบาย ท่อส่งน้ำเข้านาคลอง LMC ฝ่ายสา จำนวน ๙ แห่ง โครงการชลประทานน่าน ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓. ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝ่ายสา LMC โครงการชลประทานน่าน ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๕๒ % ภายในเดือน ก.พ. ๖๔ วัสดุหลักสามารถเบิกได้ครบ
๑๔. ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝ่ายสา จำนวน ๔ สาย (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าหุง พื้นที่ชลประทาน ๗๐๐ ไร่ ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จ้างก่อสร้าง)

สบ.๓ คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม

งบจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบการดำเนินการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ

- ฝ่ายห้วยขาบใหม่ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณตาม พรบ. ๙,๐๐๐,๐๐ บาท วงเงินได้รับจัดสรร (หักคืนเงินแล้ว) ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้จัดส่งเอกสารครบแล้ว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง โครงการจัดหาพื้นที่ให้กับพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สถานะ

อยู่ระหว่างรอ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่นอนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๑ โครงการ

- ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพองและอาคารประกอบ (ขนาดกลาง) ระยะที่ ๒ โครงการชลประทานน่าน ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๔ โครงการ

๑. ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยยาง (พรต.) ตำบลป่าเลหวาง อำเภอ สันติสุข จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๓
๒. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยบัว กม.๐+๔๐๐ ถึง กม.๑+๐๐๐ (พรต.) ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๓
๓. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน ตามพระราชดำริ (พรต.) ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๓
๔. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำน้ำพอง กม.๑+๕๐๐ ถึง กม.๑+๘๐๐ (ขนาดกลาง พรต.) ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๓

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๖ โครงการ

๑. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (ท่อลอด) ฝ่ายน้ำย่าง (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท **อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๓**
๒. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC และอาคารประกอบ ฝ่ายน้ำปัว (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท **อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๓**
๓. ซ่อมแซมตลิ่งหัวงานฝ่ายน้ำย่าง (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท **อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๓**
๔. ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายและอาคารประกอบฝ่ายน้ำปัว (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท **อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๓**
๕. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายน้ำย่าง กม.๐+๑๐๐ ถึง กม.๐+๓๐๐ (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน **อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๓**
๖. ซ่อมแซมฝายสบยอและระบบส่งน้ำ (พมพ.) โครงการชลประทานน่าน ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท **อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓**

สบ.๔ คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม

งบประมาณ พรบ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน จำนวน ๕ โครงการ

๑. งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำสออด ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการเอง)
๒. งานซ่อมแซมหัวงานฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ้ำเวียงแก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการเอง)
๓. งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยป่าซาง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการเอง)
๔. งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำวัว ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการเอง)
๕. งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านถ้ำเวียงแก (บ้านน้ำพัน) ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (จ้างเหมา)

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตีดใหม่ พื้นที่ชลประทาน ๒,๕๐๐ ไร่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวเฉลิมขวัญ สิริยศ)

ผู้ตรวจรายงานงานการประชุม
(นางปราณี วุฒิชยา)
บท.คป.น่าน

เรียน ผคป.น่าน
เพื่อโปรดทราบ

(นางปราณี วุฒิชยา)
บท.คป.น่าน

ทราบ

(นายนิพนธ์ พุศรี)
ผคป.น่าน