

รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ.วันที่ 19ธันวาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตแบบคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			171,133,083.58	5,918,399.00	165,214,684.58	27,487,006.58	16.06%	-	27,487,006.58	-	143,646,077.00	83.9%	5,918,399.00	137,727,678.00
รวมเบิกจ่ายโครงการชลประทานพะเยา			74,575,600.00	-	74,575,600.00	10,949,172.11	14.68%	-	10,949,172.11	-	63,626,427.89	85.3%	-	63,626,427.89
1	การจัดการน้ำชลประทาน		2,470,000.00	-	2,470,000.00	675,054.42	27.33%	-	675,054.42	-	1,794,945.58	72.7%	-	1,794,945.58
1	(1.204) ปรับปรุงคลองน้ำมันขนาดเล็ก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003530001003210205	1,500,000.00	-	1,500,000.00	400,996.67	26.73%	-	400,996.67	-	1,099,003.33	73.3%	-	1,099,003.33
2	(1.205) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา จำนวน 5 หลัง ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003530001003210206	970,000.00	-	970,000.00	274,057.75	28.25%	-	274,057.75	-	695,942.25	71.7%	-	695,942.25
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			32,220,000.00	-	32,220,000.00	5,257,689.84	16.32%	-	5,257,689.84	-	26,962,310.16	83.7%	-	26,962,310.16
1	(1.356) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+500 ถึง กม. 9+000 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210356	990,000.00	-	990,000.00	323,781.10	32.71%	-	323,781.10	-	666,218.90	67.3%	-	666,218.90
2	(1.333) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย RMC แยกร่องบง กม.0+000-กม. 1+000 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210333	800,000.00	-	800,000.00	219,752.65	27.47%	-	219,752.65	-	580,247.35	72.5%	-	580,247.35
3	(1.337) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายวังเตา อ่างเก็บน้ำร่องสำน ระยะทาง 600 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210337	800,000.00	-	800,000.00	44,810.00	5.60%	-	44,810.00	-	755,190.00	94.4%	-	755,190.00
4	(1.336) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม. 0+000 - กม. 0+800 อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ตำบลห้วยข้าวกล้า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210336	800,000.00	-	800,000.00	79,700.00	9.96%	-	79,700.00	-	720,300.00	90.0%	-	720,300.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
5	(1.338) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายRMC กม. 0+000-กม.1+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210338	950,000.00	-	950,000.00	167,782.86	17.66%	-	167,782.86	-	782,217.14	82.3%	-	782,217.14
6	(1.355) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม (เส้นคลองส่งน้ำขนาดใหญ่ ฝั่งขวา) ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210355	530,000.00	-	530,000.00	151,377.05	28.56%	-	151,377.05	-	378,622.95	71.4%	-	378,622.95
7	(1.353) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไซ 1 แห่ง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210353	986,000.00	-	986,000.00	596,393.00	60.49%	-	596,393.00	-	389,607.00	39.5%	-	389,607.00
8	(1.344) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย RMC กม.1+700 - กม. 2+500 ฝายน้ำมั่ว ตำบลปลง อำเภอปลง จังหวัดพะเยา	07003520060003210344	950,000.00	-	950,000.00	62,840.00	6.61%	-	62,840.00	-	887,160.00	93.4%	-	887,160.00
9	(1.339) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม. 1+100-กม.2+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210339	950,000.00	-	950,000.00	95,307.19	10.03%	-	95,307.19	-	854,692.81	90.0%	-	854,692.81
10	(1.349) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเอือก กม. 0+000 ถึง กม 0+800 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210349	988,000.00	-	988,000.00	290,685.00	29.42%	-	290,685.00	-	697,315.00	70.6%	-	697,315.00
11	(1.340) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสา ระยะทาง 350 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210340	300,000.00	-	300,000.00	20,350.00	6.78%	-	20,350.00	-	279,650.00	93.2%	-	279,650.00
12	(1.348) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างบ้านแม่ต้อม (เส้นคลองฝั่งซ้าย คลองฝั่งขวา) ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210348	360,000.00	-	360,000.00	114,518.80	31.81%	-	114,518.80	-	245,481.20	68.2%	-	245,481.20
13	(1.352) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายหลังโรงเรียน 2 อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 680 ม. ตำบลบ้านตุน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210352	980,000.00	-	980,000.00	665,076.85	67.86%	-	665,076.85	-	314,923.15	32.1%	-	314,923.15
14	(1.334) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสาย LMC แยกห้วยกั้ง กม.0+800-กม. 1+600 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210334	950,000.00	-	950,000.00	263,253.75	27.71%	-	263,253.75	-	686,746.25	72.3%	-	686,746.25
15	(1.350) ซ่อมแซมอุปกรณ์ บังคับน้ำ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเอือก ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210350	280,000.00	-	280,000.00	123,288.30	44.03%	-	123,288.30	-	156,711.70	56.0%	-	156,711.70
16	(1.354) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่ต้อม 1 แห่ง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210354	975,000.00	-	975,000.00	184,400.00	18.91%	-	184,400.00	-	790,600.00	81.1%	-	790,600.00

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
17	(1.357) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (สายดงฤๅไต้ 2) อ่างเก็บน้ำแม่สุก ระยะทาง 180 ม. ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003210357	985,000.00		985,000.00	457,803.70	46.48%		457,803.70		527,196.30	53.5%		527,196.30
18	(1.335) ซ่อมแซมคอนกรีตคดคลองส่งน้ำสาย LMC แยกป่าสุสาน กม.0+000-กม.0+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520060003210335	800,000.00		800,000.00	79,800.00	9.98%		79,800.00		720,200.00	90.0%		720,200.00
19	(1.341) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายครึ่ง อ่างเก็บน้ำร่องล้าน ระยะทาง 250 เมตร ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210341	200,000.00		200,000.00	109,902.49	54.95%		109,902.49		90,097.51	45.0%		90,097.51
20	(1.351) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายทุ่งกัวไต้ อ่างเก็บน้ำบ้านตุน ระยะทาง 500 ม. ตำบลบ้านต้อ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520060003210351	980,000.00		980,000.00	461,701.30	47.11%		461,701.30		518,298.70	52.9%		518,298.70
21	(1.347) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายจำผาง อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ระยะทาง 450 เมตร ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210347	600,000.00		600,000.00	77,156.00	12.86%		77,156.00		522,844.00	87.1%		522,844.00
22	(1.342) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายบ้านใหม่ร่มเย็น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520060003210342	370,000.00		370,000.00	109,718.80	29.65%		109,718.80		260,281.20	70.3%		260,281.20
23	(1.345) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเคาะ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 650 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210345	800,000.00		800,000.00	-	0.00%		-		800,000.00	100.0%		800,000.00
24	(1.346) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ระยะทาง 400 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	07003520060003210346	500,000.00		500,000.00	65,151.00	13.03%		65,151.00		434,849.00	87.0%		434,849.00
25	(36) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520060003220035	14,000,000.00		14,000,000.00	493,140.00	3.52%		493,140.00		13,506,860.00	96.5%		13,506,860.00
26	(1.343) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกร (ในเขตจังหวัดพะเยา)	07003520060003210343	396,000.00		396,000.00	-	0.00%		-		396,000.00	100.0%		396,000.00
ชุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยรถขุดจ้างเหมา			20,000,000.00	-	20,000,000.00	61,370.00	0.31%	-	61,370.00	-	19,938,630.00	99.7%	-	19,938,630.00
1	(72) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแมก้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	070035200800322148	20,000,000.00	-	20,000,000.00	61,370.00	0.31%	-	61,370.00	-	19,938,630.00	99.7%	-	19,938,630.00
	(1.3826) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	เงินยังไม่มา	-	-	-	-	#DIV/0!		-		-	#DIV/0!		-

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
2	(1.3828) ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	เงินยังไม่มา	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
โครงการสนับสนุนบริหารจัดการน้ำชลประทาน			19,885,600.00		19,885,600.00	4,955,057.85	24.92%	-	4,955,057.85	-	14,930,542.15	75.1%	-	14,930,542.15
1	(1.3840) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 8+000 ถึง กม. 8+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213944	995,000.00		995,000.00	670,590.40	67.40%	-	670,590.40	-	324,409.60	32.6%	-	324,409.60
2	(1.3833) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+500 - 1+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213937	800,000.00	-	800,000.00	6,450.00	0.81%	-	6,450.00	-	793,550.00	99.2%	-	793,550.00
3	(1.3824) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.0+200 - กม. 1+000 ฝายน้ำมั่ว ตำบลปลง อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520088003213928	960,000.00	-	960,000.00	89,335.00	9.31%	-	89,335.00	-	870,665.00	90.7%	-	870,665.00
4	(1.3815) ปรับปรุงประสิทธิภาพ ฝายลุ่มน้ำอิง จำนวน 4 แห่ง จังหวัดพะเยา	07003520088003213919	986,000.00	-	986,000.00	306,062.75	31.04%	-	306,062.75	-	679,937.25	69.0%	-	679,937.25
5	(1.3829) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย 1R-RMC กม.7+000 - 8+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213933	900,000.00	-	900,000.00	157,928.10	17.55%	-	157,928.10	-	742,071.90	82.5%	-	742,071.90
6	(1.3817) ซ่อมแซมหินคลุกบนทำนบกั้นและส่วนประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520088003213921	950,000.00	-	950,000.00	88,805.00	9.35%	-	88,805.00	-	861,195.00	90.7%	-	861,195.00
7	(1.3834) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายทุ่งเจียบ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213938	480,000.00	-	480,000.00	104,176.15	21.70%	-	104,176.15	-	375,823.85	78.3%	-	375,823.85
8	(1.3830) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ กม. 0+800 ถึง กม. 1+600 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213934	990,000.00	-	990,000.00	206,328.00	20.84%	-	206,328.00	-	783,672.00	79.2%	-	783,672.00
9	(1.3816) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ สาย RMC แยกศูนย์เรียนรู้ กม.0+750 -กม. 1+700 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	07003520088003213920	850,000.00	-	850,000.00	108,269.10	12.74%	-	108,269.10	-	741,730.90	87.3%	-	741,730.90

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
10	(1.3832) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ห้วยแะ 1 แห่ง ตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213936	985,000.00	-	985,000.00	285,850.00	29.02%	-	285,850.00	-	699,150.00	71.0%	-	699,150.00
11	(1.3820) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.9+000 - 11+000 อ่างเก็บน้ำแม่ต้า ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213924	950,000.00	-	950,000.00	288,794.15	30.40%	-	288,794.15	-	661,205.85	69.6%	-	661,205.85
12	(1.3841) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC-แม่สุก อ่างเก็บน้ำแม่ปืม กม. 9+000 ถึง กม. 9+500 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213945	995,000.00	-	995,000.00	640,095.60	64.33%	-	640,095.60	-	354,904.40	35.7%	-	354,904.40
13	(1.3823) บำรุงรักษาห้วยงานและคลองส่งน้ำโครงการชลประทานพะเยา พื้นที่ 1,431 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213927	4,672,800.00	-	4,672,800.00	559,377.75	11.97%	-	559,377.75	-	4,113,422.25	88.0%	-	4,113,422.25
14	(1.3825) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเพียง ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา	07003520088003213929	550,000.00	-	550,000.00	433,951.10	78.90%	-	433,951.10	-	116,048.90	21.1%	-	116,048.90
15	(1.3837) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.4+650 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม 1 แห่ง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213941	988,000.00	-	988,000.00	227,010.05	22.98%	-	227,010.05	-	760,989.95	77.0%	-	760,989.95
16	(1.3831) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยต๋อน 1 แห่ง ตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	07003520088003213935	965,000.00	-	965,000.00	127,700.00	13.23%	-	127,700.00	-	837,300.00	86.8%	-	837,300.00
17	(1.3818) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาบ้านคะนง จำนวน 1 แห่ง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	07003520088003213922	995,000.00	-	995,000.00	389,925.10	39.19%	-	389,925.10	-	605,074.90	60.8%	-	605,074.90

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
19	(1.3827) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเปา อ่างเก็บน้ำห้วยนา ระยะทาง 450 เมตร ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา	07003520088003213931	500,000.00	-	500,000.00	51,561.10	10.31%	-	51,561.10	-	448,438.90	89.7%	-	448,438.90
20	(1.3821) บริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานพะเยา พื้นที่ชลประทาน 246,888 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	07003520088003213925	373,800.00	-	373,800.00	212,848.50	56.94%	-	212,848.50	-	160,951.50	43.1%	-	160,951.50
ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			-	-	-		#DIV/0!	-				#DIV/0!		
1	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดพะเยา	เงินยังไม่มา	-	-	-		#DIV/0!	-				#DIV/0!	-	
ก่อสร้าง			69,347,000.00	-	69,347,000.00	10,827,920.36	15.61%	-	10,827,920.36	-	58,519,079.64	84.4%	-	58,519,079.64
1	ฝ่ายหนองอ่างพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 750ไร่ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	'07003510037003220252	36,150,000.00		36,150,000.00	5,121,078.66	14.17%		5,121,078.66		31,028,921.34	85.8%	-	31,028,921.34
2	ฝ่ายเขื่อนแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 250 ไร่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	'07003510037003220251	33,197,000.00		33,197,000.00	5,706,841.70	17.19%		5,706,841.70		27,490,158.30	82.8%	-	27,490,158.30
แม่ลาว			รวม	-	20,953,700.00	5,524,572.40	26.37%	-	5,524,572.40	-	15,429,127.60	73.6%	-	15,429,127.60
	ปรับปรุงบ่อน้ำแม่กระโทบ บ่อที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา	'07003520036003210113	6,991,700.00		6,991,700.00	773,419.00	11.06%		773,419.00		6,218,281.00	88.9%	-	6,218,281.00
	ปรับปรุงระบบส่งน้ำFTO 63L-RMCพร้อมอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา	07003520036003210114	8,500,000.00		8,500,000.00	1,554,434.55	18.29%		1,554,434.55		6,945,565.45	81.7%	-	6,945,565.45
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย19L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+525 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา	07003520088003213939	896,000.00		896,000.00	440,809.00	49.20%		440,809.00		455,191.00	50.8%	-	455,191.00
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย 20L-RMC ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+892 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา	07003520088003213940	836,000.00		836,000.00	436,958.15	52.27%		436,958.15		399,041.85	47.7%	-	399,041.85
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย 17La-RMC ช่วง กม0+000 ถึง กม3+955 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา	07003520088003213942	984,000.00		984,000.00	364,515.55	37.04%		364,515.55		619,484.45	63.0%	-	619,484.45

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ			
			วงเงินรวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง	วงเงินรวม	%	จ้างเหมา
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย18L-RMC ช่วงกม0+000-3+793 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213943	986,000.00		986,000.00	537,807.05	54.54%		537,807.05		448,192.95	45.5%	-	448,192.95
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองFTO 70L-RMC จำนวน1,200ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213946	962,000.00		962,000.00	807,676.65	83.96%		807,676.65		154,323.35	16.0%	-	154,323.35
	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองซอย21L-RMC ช่วง กม.1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	07003520088003213947	798,000.00		798,000.00	608,952.45	76.31%		608,952.45		189,047.55	23.7%	-	189,047.55
	รวม		6,021,971.00	5,918,399.00	103,572.00	-	0.00%	-	-	-	6,021,971.00	100.0%	5,918,399.00	103,572.00
1	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูละบายน้ำและอาคารประกอบบ้านดอยฮิสาร ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	'07003510037003210022	6,021,971.00	5,918,399	103,572.00	-	0.00%	-	-	-	6,021,971.00	100.0%	5,918,399.00	103,572.00
1	งบดำเนินงาน	07003530001002000000	234,812.58	-	234,812.58	185,341.71	78.93%	-	185,341.71	-	49,470.87	21.1%	-	49,470.87

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐญาโกคิน)
งบ.คป.พะเยา

| - 1,196,316.55

| - 1,196,316.55

- 1,196,316.55

2,768,693.67

1.00 950,000.00

2.00 170,000.00

3.00 950,000.00

4.00 970,000.00

5.00 950,000.00

6.00 500,000.00

7.00 975,000.00

	8.00	920,000.00
	9.00	
ลงชื่อ		950,000.00
	10.00	
		158,000.00
	11.00	200,000.00
	12.00	960,000.00
	13.00	950,000.00
	14.00	450,000.00
	15.00	
ลงชื่อ		550,000.00

17.00 988,000.00

..... ผู้รายงาน

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกสิน)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

..... ผู้รายงาน
(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิกิน)