



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๒๘ ภายใน ๒๖๓๕

ที่ กพง ๐๖/ ๙๒๗ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งบันทึกสรุปผลการประชุมปิดการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่  
เกษตรแปลงใหญ่ของกรมชลประทาน ที่ใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

① เรียน ผทว.บร. รรชบ. ผชช.ผค.๑ ผส.ชป.๑ - ๑๗ ผส.จต. ผอ.งบ. ผอ.พต. ผอ.กตบ. ผวง.ผง. และ ผผง.ผง.

ตามที่สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดประชุมปิดการ  
ตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ของกรมชลประทาน ที่ใช้งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ  
กรมชลประทาน สามเสน โดยมี รรชบ. (นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล) เป็นประธานในที่ประชุม และได้จัดทำบันทึก  
สรุปผลการประชุมดังกล่าวให้หน่วยรับตรวจทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ กองแผนงาน ขอจัดส่งบันทึกสรุปผลการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานของท่านตรวจสอบ  
หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

⑥ เรียน <sup>จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา</sup> ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผอ.ล. รุณี  
เพื่อทราบ สรุปผลการประเมินทั้งหมด และ  
ทำใบ อท. ในอีพีแอนด์ แก๊ส ปรังปรัง  
ตามข้อสังเกตของผู้อนุมัติของ กศ. วิฑูรย์ ตรีสุรัตน์  
ผอ.ผง.

② เรียน ผส.ชป.๒  
เพื่อโปรดทราบ และแล้ว  
ให้ผู้เข้าทีมประชุมทราบอีกครั้ง

ว.ค.  
(นางวาสนา การสมดี)  
ผท.ชป.๒  
18 มิ.ย. 2561

④ เรียน ทว.ชป.๒ ว.ค.  
เพื่อโปรดพิจารณา  
ว.ค.

(นางวาสนา การสมดี)  
ผท.ชป.๒  
18 มิ.ย. 2561

③ ทราบ  
ป.ท.  
(นายปรีชา จานทอง)  
ผส.ชป.๒  
18 มิ.ย. 2561

⑤ ทราบ เรื่องนี้ได้สรุปรายงานผท.ชป.๒  
เนื่องจากไปประชุมแล้ว (ขอคืนใจ) ✓  
วิฑูรย์ ตรีสุรัตน์  
(นายวิฑูรย์ ตรีสุรัตน์)  
รอง ผส.ชป.๑ ปฏิบัติหน้าที่  
รอง ผส.ชป.๒  
18 มิ.ย. 2561  
กิตติธนากร  
ร.ร.พ  
> 20 มิ.ย. 61  
(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์ไธ)  
ผผง.ชป.๒





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ห้องรองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ ๒ อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

ที่ รong ผส.ชป.๒/๓๕ /๒๕๖๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปรูปผลการประชุมปิดการตรวจสอบและร่วมแสดงความคิดเห็นกับร่างรายงานผลการตรวจสอบ  
การดำเนินงานระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

เรียน ผส.ชป. ๒

ตามที่ ผอ.ผง. เขียว ผส.ชป. ๒ เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบและร่วมแสดงความคิดเห็นกับร่างรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่ดำเนินการโดยสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน นั้น ผส.ชป. ๒ ได้มอบให้ รong ผส.ชป. ๒ เข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้

๑. สำนักตรวจสอบภายใน กษ.ดำเนินการตรวจสอบงานระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ตามดำริของท่านปลัดกระทรวงฯ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ที่ต้องการประเมินให้เห็นศักยภาพการทำงานของกรมชลประทาน ที่สามารถใช้งบประมาณดำเนินการแล้วส่งผลต่อความสำเร็จตามนโยบาย โดยได้ใช้ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ เป็นจุดเริ่มพิจารณาผลลัพธ์ของโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และได้สุ่มเลือกลงพื้นที่ ๔ แห่ง เพื่อตรวจสอบ

๒. ผลจากการลงพื้นที่ ๔ แห่ง และใช้ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ พร้อมทั้งข้อมูลผลการเบิกจ่ายสรุปเป็นร่างรายงาน ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เสนอปลัดกระทรวงฯ รับทราบ ซึ่งมีประเด็นข้อตรวจพบหลัก ๆ ๓ ข้อใหญ่ ดังนี้

ข้อตรวจพบที่ ๑ ผลการดำเนินงานสามารถสนับสนุนน้ำเข้าพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่ได้เพียงบางส่วน โดยรายการก่อสร้างที่ไม่สามารถระบุได้ว่าสนับสนุนน้ำเข้าพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ได้จำนวนก็ไร้นักสำนักงานชลประทานที่ ๒ มี ๓ รายการ งานได้แก่

- งานซ่อมแซมปากคลองซอย ๓L - RMC ฝ่ายสา โครงการชลประทานน่าน
- งานซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำ ๕ + ๕๑๔ คลอง RMC ฝ่ายสา โครงการชลประทานน่าน
- งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายเหมืองกลาง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๐๐ อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น โครงการชลประทานพะเยา

## ข้อเสนอแนะ

- ควรกำหนดขอบเขตพื้นที่แปลงใหญ่ พร้อมกำหนดพื้นที่รายแปลงที่อยู่ในเขตแปลงใหญ่ และในการกำหนดให้เป็นแปลงใหญ่ ให้พิจารณาปัจจัยหลักที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเกษตรแปลงใหญ่ เช่น น้ำ ดิน การขนส่ง ตลาดรองรับ เป็นต้น
- แผนงานที่ดำเนินการจะต้องสามารถตอบคำถามว่าสามารถสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ได้จำนวนเท่าใด และยังสามารถช่วยพื้นที่ได้อีกเท่าใด

/- ครมมีฐานข้อมูลแหล่งน้ำ...

- ควรมีฐานข้อมูลแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ พร้อมตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์เป็นปัจจุบัน ว่าสามารถสนองวัตถุประสงค์ของโครงการเกษตรแปลงใหญ่ได้เพียงใด

ข้อตรวจพบที่ ๒ การจัดทำเอกสารแผนงาน/โครงการ ส่วนใหญ่ยังมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และประโยชน์ ที่ ชุมชน เกษตรกร สังคม จะได้รับยังไม่ชัดเจน บางแห่งไม่สอดคล้องกับลักษณะงานของการดำเนินงานจริง

ข้อเสนอแนะ

- ทบทวน ปรับปรุง การกำหนดรายการใน ๑ แผ่น ๑ โครงการ เพื่อสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ตามที่กำหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และชักจูงทำความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติทราบ เพื่อกรอกข้อมูลได้ถูกต้อง
- ดำเนินการจัดทำผลการทำประชาคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบแผนงาน/โครงการของรัฐ (๑ แผ่น ๑ โครงการ) ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากเกษตรกรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- ควรกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ที่สะท้อนให้เห็นว่าผลงานสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ต้องจ่ายชดเชยให้กรณีประสบภัยแล้ง อุทกภัย ออกมาเป็นตัวเงิน

ข้อตรวจพบที่ ๓ การดำเนินงานกิจกรรมการก่อสร้าง มีบางเรื่องยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น ไม่มีการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์

ข้อเสนอแนะ

- จัดให้มีการสอนงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในเรื่องการบริหารสัญญา การควบคุมงาน การเป็นกรรมการต่าง ๆ การเบิกเงินเอกสารมีไม่ครบ
- ๓. มีข้อสังเกตของคณะผู้ตรวจสอบ ดังนี้
- ดำเนินการก่อสร้างแตกต่างจากแบบก่อสร้าง โดยไม่แจ้งผู้มีอำนาจทราบ ไม่มีการทำ As built Drawing/training และการแก้ไขแบบ
- ควรทำเอกสารหลักฐานการร้องขอของเกษตรกรกรณีที่ยังร้องขอให้ทำ แตกต่างจากแบบพร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการประชุมมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ



(นายปรีชา जानทอง)  
ผส.ชป. ๒

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑



(นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค)  
รอง ผส.ชป. ๑ ปฏิบัติหน้าที่  
รอง ผส.ชป. ๒