



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รับ/ส่งที่ 2940

วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๑

เลขที่เอกสารในระบบ E-Gov. ๐๖/๓๘๐/๒๕๖๑

เวลา

สำนักงานเขตประเวศที่ ๒

รับที่ ๖๐๘๑

วันที่ - 4 ก.ย. 2561

เวลา

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๑๓๘๐/๒๕๖๑

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานผลโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ที่ไม่สามารถลงนามได้ภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี ผ.ส.ช.ป. ๑-๑๗

ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๑๓๓ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาให้แก่อนั้นผู้กพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) โดยกำหนดให้แก่อนั้นผู้กพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้น ๔ เมนู จำนวน ๒,๐๘๘ รายการ งบประมาณ ๑๓,๗๐๑.๘๘๕ ล้านบาท จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่ามีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผู้กพัน จำนวน ๒๘๑ รายการ งบประมาณ ๒,๕๐๑,๗๑๒,๓๐๐ บาท และสำนัก/กอง ได้ยืนยันรายการงานที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ รายการ งบประมาณ ๓๑๗.๔๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๒ ของงบประมาณทั้งหมด สรุปดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑๒๗.๒๑๖ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก อยู่ในระหว่างรอการอนุมัติหลักเกณฑ์เรื่องราคากลางจากกรมบัญชีกลาง มีการแก้ไขข้องานเนื่องจากระยะทางมีการเปลี่ยนแปลง
๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖.๐๐๐ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก ไม่มีแรงงานในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์
๓. โครงการพัฒนา พันธุ์แหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๑๘๔.๒๒๙ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และอยู่ในระหว่างจัดหาโดยวิธีการคัดเลือก มีการแก้ไขแบบและชื่อรายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

เรียน ผ.ฉง.ช.ป.๒, ผ.คน. ก้าวลม-ก้าวคองหม

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผ.ผง.

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมจิต อำนางศาล)

ผ.จ.ช.ป.๒ รักษาราชการแทน

ผ.ส.ช.ป.๒

- 4 ก.ย. 2561

ผ.จ.ช.ป.๒

ทรงยศ สอน

นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต

ผ.ผง.ช.ป.๒

รายการที่คาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ภายใน 30 กันยายน พ.ศ.2561
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ไทยนิยม ยั่งยืน)

ปี	ลำดับ	รหัส Online	รายการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ			บัญชี	สภาพที่ลงนามไม่ทัน 30 ก.ย. 2561
				ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงิน (บาท)	งบดำเนินการ (บาท)	งบจ้างเหมา (บาท)		
รวมทั้งสิ้น 20 รายการ							317,445,200	18,882,600	299,142,700		
1	2	159240	ปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูคน-กวีคอนคา	บ้านเลข	เมือง	ลำปาง	1,130,900	32,900	1,098,000	ช่างพารา	อยู่ระหว่างการขอค้ำเติมใบแจ้งงาน เนื่องจากมีการแก้ไขเขตฯ
2	9	159404	ถนนหินคลุกฝั่งขวาคลองส่งน้ำสายใหญ่	วังตื้น	เมือง	นครนายก	47,577,500	1,416,500	46,161,000	ช่างพารา	ขอการอนุมัติสัญญาจ้างที่ราคาสูงกว่ากรมบัญชีกลาง
3	9	159405	หินคลุกฝั่งขวาคลองส่งน้ำสายย่อย 1 ซวาย - 2 ซวาย	วังตื้น	เมือง	นครนายก	6,915,600	299,400	6,614,000	ช่างพารา	ขอการอนุมัติสัญญาจ้างที่ราคาสูงกว่ากรมบัญชีกลาง
4	14	159430	ปรับปรุงถนนบนหินคลุกส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำยาวชุม	หาดขาม	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	15,564,000	451,000	15,113,000	ช่างพารา	อยู่ระหว่างการส่งใบให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 และการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการมีกำหนดระยะเวลาภายใน 30 วัน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์วันที่จะลงนามในสัญญาได้
5	14	159431	ปรับปรุงถนนบนหินคลุกส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำยาวชุม	หาดขาม	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	18,676,800	543,000	18,133,800	ช่างพารา	อยู่ระหว่างการส่งใบให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 และการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการมีกำหนดระยะเวลาภายใน 30 วัน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์วันที่จะลงนามในสัญญาได้
6	14	159432	ปรับปรุงถนนบนหินคลุกส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองวัง	อ่าวน้อย	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	18,676,800	543,000	18,133,800	ช่างพารา	อยู่ระหว่างการส่งใบให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 และการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการมีกำหนดระยะเวลาภายใน 30 วัน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์วันที่จะลงนามในสัญญาได้
7	14	159433	ปรับปรุงถนนบนหินคลุกส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองวัง	อ่าวน้อย	เมืองฯ	ประจวบคีรีขันธ์	18,676,800	543,000	18,133,800	ช่างพารา	อยู่ระหว่างการส่งใบให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 และการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการมีกำหนดระยะเวลาภายใน 30 วัน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์วันที่จะลงนามในสัญญาได้
8	17	159766	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึงรัง 2 ต.ค.บางเขนมาดี อ.บางจะระ จ.นครราชสีมา	บางเขนมาดี	บางจะระ	นครราชสีมา	6,000,000	6,000,000	-	พระราชดำริ	ไม่มีงบประมาณคืนที่คาดว่าจะยกย่องปีต่อปี
9	11	158397	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึงรัง 2 ต.ค.บางเขนมาดี อ.บางจะระ จ.นครราชสีมา	บางไผ่	เมือง	นครราชสีมา	6,941,000	208,000	6,733,000	ผูกพันกับเงิน	- ดำเนินการโดยวิธี e-bidding จำนวน 2 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก หากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาจะดำเนินการประกวดราคาต่อไป
10	11	158398	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึงรัง 2 ต.ค.บางเขนมาดี อ.บางจะระ จ.นครราชสีมา	คลองพระอุดม	ปากน้ำโพ	นครราชสีมา	5,788,000	173,700	5,614,300	ผูกพันกับเงิน	- ดำเนินการโดยวิธี e-bidding จำนวน 2 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก หากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาจะดำเนินการประกวดราคาต่อไป
11	13	158524	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองสายใหญ่ทางทิศใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี	หัวโพ	บางแพะ	ราชบุรี	3,000,000	3,000,000	-	ผูกพันกับเงิน	ท่อระบายน้ำอยู่ในสภาพที่ชำรุด ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้ใช้งานได้โดยง่ายมีปะละลิกมาก เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้องมีการพิจารณาโครงการสำรวจ ออกแบบ
12	17	158850	ซ่อมแซมคันดินกั้นคลองระบายน้ำห้วยป่าเขาใหญ่	โคกเขียน	เมือง	นครราชสีมา	3,500,000	102,000	3,398,000	ผูกพันกับเงิน	เนื่องจากสัญญาจ้างฯ เสร็จสิ้นการประกวด
13	8	159128	แก้มลิงบ้านบุคคา พร้อมอาคารประกอบ	หนองบัวละคร	บ้านด่าน	นครราชสีมา	20,000,000	580,000	19,420,000	ผูกพันกับเงิน	มีการพิจารณา
14	8	159129	แก้มลิงบ้านเขื่อน พร้อมอาคารประกอบ	หนองบัวละคร	บ้านด่าน	นครราชสีมา	20,000,000	580,000	19,420,000	ผูกพันกับเงิน	มีการพิจารณา
15	8	159137	ประตูบ้านจาน (2) พร้อมอาคารประกอบ	คำปึง	โนนไทย	นครราชสีมา	15,000,000	430,000	14,570,000	ผูกพันกับเงิน	มีการพิจารณา
16	8	159138	ประตูบ้านคลองกอกพร้อมอาคารประกอบ	คำปึง	โนนไทย	นครราชสีมา	15,000,000	430,000	14,570,000	ผูกพันกับเงิน	มีการพิจารณา
17	8	159139	ประตูบ้านคูโคกพร้อมอาคารประกอบ	คำปึง	โนนไทย	นครราชสีมา	15,000,000	430,000	14,570,000	ผูกพันกับเงิน	มีการพิจารณา
18	8	159144	แก้มลิงบ้านโพธิ์สามพร้อมอาคารประกอบ	วัดสิงห์	โนนไทย	นครราชสีมา	20,000,000	580,000	19,420,000	ผูกพันกับเงิน	มีการพิจารณา
19	8	159147	ประตูปากคลองเขื่อนพร้อมอาคารประกอบ	จีนดี	โนนสูง	นครราชสีมา	25,000,000	720,000	24,280,000	ผูกพันกับเงิน	มีการพิจารณา
20	8	159156	อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง	เมืองคอน	ประจวบ	นครราชสีมา	35,000,000	1,020,000	33,980,000	ผูกพันกับเงิน	มีการพิจารณา



บันทึกข้อความ

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กษบ ๐๖/ ๑๓๕๓/ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานผลโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ที่ไม่สามารถลงนามได้ภายใน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผอ.ผง.

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ ว ๑๑๓ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) โดยกำหนดให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมชลประทาน มีการดำเนินงานทั้งสิ้น ๔ เมนู จำนวน ๒,๐๘๘ รายการ งบประมาณ ๑๓,๗๐๑.๘๘๕ ล้านบาท จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีรายการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๒๘๑ รายการ งบประมาณ ๒,๕๐๑,๗๑๒,๓๐๐ บาท และสำนัก/กอง ได้ยืนยันรายการงานที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ รายการ งบประมาณ ๓๑๗.๔๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๒ ของงบประมาณทั้งหมด สรุปดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑๒๗.๒๑๖ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก อยู่ในระหว่างรอการอนุมัติหลักเกณฑ์เรื่องราคากลางจากกรมบัญชีกลาง มีการแก้ไขชื่องานเนื่องจากระยะทางมีการเปลี่ยนแปลง
๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖.๐๐๐ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก ไม่มีแรงงานในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์
๓. โครงการพัฒนา พื้นฟูแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๑๘๔.๒๒๙ ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และอยู่ในระหว่างจัดหาโดยวิธีการคัดเลือก มีการแก้ไขแบบและชื่อรายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

ทราบ / มอ.ผง.ผง.
สรุปรวแทน

(นายวิชัย ไตรสุตม)
ผอ.ผง.

นางสาวนันทนา เฟิ่งคำ
ผตป.ผง.