บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๒ โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๘๖ ต่อ ๒๑๗

ที่ Eสชป๒.๐๑/ ๒๕๓ /๒๕๖๓ **วันที่** ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน รอง.ผส.ชป.๒, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ฝบท.ชป.๒, ผสก.๒, ผสญ.๕, ผจจ.๒,ผจจ.๓, จด.๒/๑มด. และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในเขต สชป.๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอส่งรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.ori๒.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

จ.ร.

(นางวาสนา การสมดี)

ฝบท.ชป.๒

ส่ง E สารบรรณ แล้ว 17/7/2563

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑.	นายปรีชา	จานทอง	ผส.ชป.๒	ประธานที่ประชุม
๒.	นายสถิต	โพธิ์ดี	รอง ผส.ชป.๒	
๓.	นายสมจิต	อำนาจศาล	ผจบ.ชป.๒	
๔.	นายศุภชัย	พินิจสุวรรณ	ผวศ.ชป.๒	
๕.	นายสุนทร	คำศรีเมือง	ผผง.ชป.๒	
๖.	นายวินัย	แสงสว่าง	ผคก.ชป.๒	
๗.	นางวาสนา	การสมดี	ฝบท.ชป.๒	
๘.	นายชัยประเสริฐ	เนตรอนงค์	ผคป.ลำปาง	
๙.	นายปาโมกข์	ปิงเมือง	ผคป.พะเยา	
๑๐.	นายนิพนธ์	ฟูศรี	ผคป.น่าน	
๑๑.	นายอธินันท์	นาวิกนันทน์	วศ.คป.เชียงราย แทน ผคป.เชียงราย	
๑๒.	นายสุรศักดิ์	สุพรรณคง	ผคบ.กิ่วลม- กิ่วคอหมา	
๑๓.	นายรังสิต	จันทร์ศิริปิติกุล	ผคบ.แม่วัง	
๑๔.	นายนิธินันท์	คชทโรภาส	ผคบ.แม่ลาว	
๑๕.	นายศราวุธ	โลหะโชติ	วศ.คส.๒ แทน ผคส.๒	
๑๖.	นายนิเวศ	วงษ์บุญมีเดช	ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา	
๑๗.	นายวชิร	ยะถากรรม	นายช่างชลประทานชำนาญงาน แทน ผสก.๒	
๑๘.	นายวีระพงษ์	ประทุมโทน	วศ.๕ พญ. แทน ผสญ.๕	
๑๙.	นายชาญวิช	เกาวนันทน์	ผจจ.๒	
๒๐.	นายเฉลิมชัย	จันทร์วงษา	ผจจ.๓	
๒๑.	นายวรเทพ	วัฒนวิเชียร	คพ.ชป.๒	
๒๒.	นายกิตติคุณ	ปวงแก้ว	ยศ.ชป.๒	
๒๓.	นายเกียรติกวิน	เพิ่มทวีสิน	ผง.ชป.๒	
๒๔.	นายสุเมธ	ธิมา	ปข.ชป.๒	
๒๕.	นายเอกสิทธิ์	ตันติมาสน์	ปบ.ชป.๒	
๒๖.	นางสาวธัญญาพร	ใยบัณฑิตย์	ปน.ชป.๒	
๒๗.	นายเอกชัย	ก้านเหลือง	สป.ชป.๒	
๒๘.	นายทรงชัย	สุวรรณตันทุลา	ปธ.ชป.๒	
๒๙.	นายอติชาต	วิจฝัน	พค.ชป.๒	
๓๐.	นายเกรียงกฤษณ์	แสนปัญญา	บน.ชป.๒	
๓๑.	นายกฤษฎา	แดงสีพลอย	อบ.ชป.๒	
๓๒.	นายกิตติพงษ์	ศรีวิภาต	ตป.ชป.๒	
๓๓.	นางวราลักษณ์	คงศรีเจริญ	ปท.ชป.๒	

๓๔. นางกัลยกร	ยลสุริยันวงศ์	ธก.ชป.๒
๓๕. นางสาวสมจิตร	บ่อวังเงิน	พด.ชป.๒
๓๖. นางสาวจันทร์จิรา	ปิติ	บส.ชป.๒
๓๗. นางสาวพัชรีญา	กูลสวัสดิ์	งบ.ชป.๒
๓๘. นายธนิต	คำมีอ้าย	จน.คป.ลำปาง
๓๙. นายอนันต์	แสงสุวรรณ	จน.คป.พะเยา
๔๐. นายโชติกรวิชช์	ทวีศักดิ์ทินโชติ	วศ.คป.น่าน
๔๑. นายสมบัติ	แปงมูล	จน.คป.น่าน
๔๒. นายนพพร	สารพิพัฒน์	จน.คป.เชียงราย
๔๓. นายวศิน	ลีลาชินาเวศ	วศ.คบ.กิ่วลม- กิ่วคอหมา
๔๔. นายกุลธร	รัตนเสรี	วศ.คบ.แม่วัง
๔๕. นายปริญญา	เวชอนุรักษ์	จน.คบ.แม่วัง
๔๖. นายจิรยุทธ	รักบุญ	สบ.๓ คบ.แม่วัง
๔๗. นายรณชัย	ปราณพานิชกิจ	วศ.คบ.แม่ลาว
๔๘. นายทรงพล	พงษ์มุกดา	จน.คบ.แม่ลาว
๔๙. นายวรชัย	ธนกันต์ธัช	วช.ภูฟ้าพัฒนา
๕๐. นายศรายุทธ	งูทิพย์	วศ.๒ จด.
๕๑. นายโกญจนาท	สุทธิทักษ์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๕๒. นายพีรภัทร	ข่ายม่าน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภาณุพงษ์	ศรีนวล	นายช่างโยธา
๒. นายวชิรา	ศิริประยงค์	วิศวกรชลประทาน
๓. นายภีระเดช	กาวิละ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔. นายรชต	พงษ์วิเศษ	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๕. นางตุลา	วรรณโวหาร	พนักงานทั่วไป
๖. นางสาวกัญญ์วรา	ก้อนแก้ว	พนักงานทั่วไป
๗. นางสาวพัชริยา	เข็มทอง	พนักงานทั่วไป
๘. นางสาวกุลธิดา	เลิศหล้า	พนักงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ชป.๒ : กล่าวเปิดประชุมโดยมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

(๑) การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของไวรัส “COVID-19” จึงไม่สามารถจัดประชุมร่วมกันได้ ซึ่งในปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมา ๓๖ วันแล้ว และพรุ่งนี้อาจมีการคลายล็อกเฟส ๕ โดยในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ กรมชลประทานได้จัดงานครบรอบวันสถาปนากรมชลประทานครบ ๑๑๘ ปี ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (แบบออนไลน์) และทางสำนักงานชลประที่ ๒ ได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการเสมือนจริงด้วย และมียอดผู้เข้าไปชมนิทรรศการเสมือนจริงทั้งหมดมากกว่า ๕ ล้านครั้ง ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมาก

(๒) ปีนี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ได้เข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงาน ก.พ.ร. และได้เข้าเกณฑ์ดีเด่น โดยมีท่าน รธร. ได้มาร่วมการตรวจติดตามการประเมินในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งกรมชลประทานเคยได้รับรางวัลในระดับองค์การสหประชาชาติ (UN) สองครั้ง คือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่

(๓) ยินดีต้อนรับ นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช โดยกรมชลประทานมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ฝบท.ชป.๒ : ตามที่ได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทาง Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน และรายงานสถานการณ์น้ำ

(ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา)

ปน.ชป.๒ : รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ำฝน รายงานสถานการณ์น้ำ และสรุปแผน – ผล การเพาะปลูกพืช

(๑) สภาพอากาศ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิ.ย. ๖๓ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง **ข้อควรระวัง** ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

(๒) สภาพน้ำฝน คาดหมายฤดูฝนช่วงกลางเดือน ก.ค. – ก.ย. ฝนตก ๖๐ – ๘๐% ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ ฤดูฝนปีนี้คาดว่า พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจำนวน ๑-๒ ลูก กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้ง ๔ จังหวัด มีปริมาณน้ำฝนสะสมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ๑๕% การคาดการณ์ล่วงหน้า ๓ วัน วันที่ ๒๙ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ปริมาณฝนที่ตกเพิ่มในพื้นที่จังหวัดน่าน

(๓) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

(๓.๑) เขื่อนกิ่วลม ปริมาตรน้ำ ๕๒.๙๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๙.๘๖%

(๓.๒) เขื่อนกิ่วคอหมา ปริมาตรน้ำ ๔๕.๐๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๖.๔๔%

(๔) สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

(๔.๑) จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๙ อ่าง ปริมาณน้ำ ๓๒.๘๗๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๐.๘๐%

(๔.๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๕ อ่าง ปริมาณน้ำ ๑๗.๒๒๓ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๕๘.๔๑%

(๔.๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ อ่าง ปริมาณน้ำ ๒๔.๐๑๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๒๖.๕๙%

(๔.๔) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ อ่าง ปริมาณน้ำ ๓๕.๗๑๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๗.๓๔%

รวมทั้งหมดจำนวนอ่าง ๔๑ อ่าง น้อยกว่า ๓๐% - ๒๐ อ่าง, ๓๑-๕๐% - ๑๖ อ่าง , ๕๑-๘๐% - ๔ อ่าง มากกว่า ๘๐% - ๑ อ่าง

(๕) แผนและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งรวมทั้งสิ้น ๑๑๘,๓๓๘ ไร่ ผลการปลูกพืชแล้งรวมทั้งสิ้น ๑๔๘,๘๘๗ ไร่ เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๑๔๕,๒๑๕ ไร่ คิดเป็น ๙๗.๕๓%

(๖) แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๖๓

แผนการบริหารจัดการน้ำ รวม ๙๒๘.๕๓ ล้าน ลบ.ม.

(๖.๑) อุปโภค – บริโภค ๑๗.๐๓ ล้าน ลบ.ม.

(๖.๒) รักษาระบบนิเวศน์ ๔๖.๔๒ ล้าน ลบ.ม.

(๖.๓) เกษตร ๗๒๖.๘๓ ล้าน ลบ.ม.

(๖.๔) อื่น ๆ ๑๓๘.๒๕ ล้าน ลบ.ม.

แผนการเพาะปลูก รวม ๗๐๕,๒๐๔ ไร่

(๖.๕) ข้าวนาปี ๖๘๗,๒๐๕ ไร่

(๖.๖) พืชไร่- พืชผัก ๔,๖๕๖ ไร่

(๖.๗) อื่น ๆ ๑๓,๓๔๓ ไร่

(๗) การเตรียมการช่วยเหลือฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

บัญชีเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๒/๖๓ ดังนี้

(๗.๑) เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖๗ เครื่อง

(๗.๒) รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๔ คัน

(๗.๓) รถบรรทุก ๖ ตัน จำนวน ๔ คัน

(๗.๔) รถเครนปั่นจั่น จำนวน ๒ คัน

ผคป.น่าน : โครงการชลประทานน่านได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อการเตรียมรับอุทกภัยของจังหวัดน่าน โดยปัจจุบันโครงการชลประทานน่านมีเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑๒ เครื่อง และทุกปีพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว นั้นไม่เพียงพอ จึงต้องการขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว ประมาณ ๓ เครื่อง ไปดำเนินการติดตั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอุทกภัยในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงประมาณปลายเดือนกันยายนนี้

ผส.ชป.๒ : ทำหนังสือขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว เพื่อไปติดตั้งเตรียมความพร้อมไว้ก่อน หากเกิดสถานการณ์แล้วจะขนย้ายไม่ทันการ เนื่องจากน้ำจังหวัดน่านจะไหลท่วมเร็ว และช่วงหน้าฝนนี้ขอเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมชลประทาน ให้เตรียมความพร้อม ตรวจเช็คเครื่องจักรเครื่องมือ กำจัดวัชพืช และตรวจเช็คสภาพอาคารให้พร้อมใช้งาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ สรุปรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในภาพรวมของ สชป.๒ (ส่วนแผนงาน)

ตป.ชป.๒ : ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒

(๑) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ จำนวน ๔๘ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ งาน แล้วเสร็จ ๓๙ งาน งบประมาณ ๒๓๓,๕๐๒,๒๖๑.๑๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖๔,๓๕๓,๓๕๓.๔๖ บาท คิดเป็น ๗๐.๓๙%

(๒) รายงานผลการ จัดซื้อ-จัดจ้าง พรบ. ๒๕๖๓ สำนักงานชลประทานที่ ๒ ได้รับ ๑ งานใหม่ คือ ทำนบดินพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านจอมกิตติ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประกาศจัดซื้อ- จัดจ้าง คาดว่าลงนาม ก.ค. ๖๓

(๓) แผนการใช้จ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๖๓) จำแนกรายโครงการ อนุมัติเงินงวด ๓๓๒ งาน งบประมาณ ๑,๐๓๓.๐๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๙๓ งาน แล้วเสร็จ ๓๙ งาน ผลการเบิกจ่าย ๔๘๔.๘๔๙ ล้านบาท คิดเป็น ๔๖.๙๓% อยู่ลำดับที่ ๕ ต่ำกว่าเป้าหมายกรมฯ ไตรมาส ๓ = -๑๘.๐๗%

ผลการเบิกจ่าย ๐-๑๙% = ๒๘ งาน	๖๐-๗๙% = ๗๔ งาน
๒๐-๓๙% = ๓๒ งาน	๘๐-๙๙% = ๑๐๖ งาน
๔๐-๕๙% = ๕๓ งาน	๑๐๐% = ๓๙ งาน

(๔) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ งาน งบประมาณ ๒๕๐,๖๘๖,๑๙๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๒,๐๐๗,๙๓๙.๐๒ บาท คิดเป็น ๑๖.๗๖%

ผลการเบิกจ่าย ๐-๑๙% = ๑๘ งาน	๖๐-๗๙% = ๑ งาน
๒๐-๓๙% = ๘ งาน	๘๐-๙๙% = ๓ งาน
๔๐-๕๙% = ๑ งาน	๑๐๐% = - งาน

ผผง.ชป.๒ : ประเด็นที่ ๑ ขอให้ทุกโครงการดำเนินการแผนการเบิกจ่าย ตามเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล ที่ ๑๐๐% ซึ่งตามข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หน่วยงานได้จัดทำแผนการเบิกจ่าย อยู่ที่ ๙๙.๔๒% จึงขอให้ทุกโครงการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ

ประเด็นที่ ๒ ขอให้ผู้อำนวยการโครงการ เข้าไปเร่งรัดการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรายการที่มีผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐

ประเด็นที่ ๓ สำหรับงานงบกลางแก้ไขปัญหาภัยแล้งของสำนักงานชลประทานที่ ๒ มีทั้งหมด ๓๑ งาน แบ่งเป็นงานจ้างเหมา ๑๑ งาน และงานที่ดำเนินการเอง ๒๐ งาน และรัฐบาลมีมติให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น ส่วนแผนงานได้ตรวจสอบแล้ว ณ ปัจจุบัน (๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓) พบว่ามีรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพียง ๓-๔ งานเท่านั้น จึงขอให้ทุกโครงการที่ได้รับงบประมาณและคาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทำเรื่องขอขยายระยะเวลาการดำเนินการเข้ามาที่สำนักงานชลประทานที่ ๒ เพื่อรวบรวมเสนอกรมฯ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรค (ทุกส่วน, โครงการ)

๓.๓.๑ ส่วนวิศวกรรม

ผวศ.ชป.๒ : สรุปแผน – ผลการเบิกจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑) ส่วนวิศวกรรม จำนวน ๒๒๕ งาน งบประมาณ ๑๔,๑๕๖,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๕๓๐,๐๒๒.๔๐ บาท คิดเป็น ๒๔.๙๔% ผลการดำเนินงาน ๓๙%

พค.ชป.๒ : (๒) ฝ่ายพิจารณาโครงการ ผลการเบิกจ่าย ๔๗.๕๑% ผลการดำเนินงาน ๕๔% จำนวน ๙๒ งาน แล้วเสร็จ ๔๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๒ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๗ งาน

(๒.๑) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๒ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ งาน

(๒.๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๒๗ งาน แล้วเสร็จ ๑๐ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ งาน

(๒.๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๓๐ งาน แล้วเสร็จ ๑๘ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ งาน

(๒.๔) จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๓ งาน แล้วเสร็จ ๑๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ งาน

สป.ชป.๒ : (๓) ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ผลการเบิกจ่าย ๑๗.๑๔% ผลการดำเนินงาน ๒๓% จำนวน ๕๓ งาน แล้วเสร็จ ๑๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๑ งาน

(๓.๑) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๗ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓ งาน

(๓.๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๑๖ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ งาน

(๓.๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๘ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ งาน

(๓.๔) จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๒ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ งาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ งาน

อบ.ชป.๒ : (๔) ฝ่ายออกแบบ ผลการเบิกจ่าย ๒๖.๙๒% ผลการดำเนินงาน ๕๔% จำนวน ๗๖ งาน แล้วเสร็จ ๘ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๘ งาน

(๔.๑) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๒ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ งาน

(๔.๒) จังหวัดน่าน จำนวน ๑๖ งาน แล้วเสร็จ ๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕ งาน

(๔.๓) จังหวัดพะเยา จำนวน ๑๔ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ งาน

(๔.๔) จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๔ งาน แล้วเสร็จ ๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๓ งาน

ปธ.ชป.๒ : (๕) ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ผลการเบิกจ่าย ๒๒.๗๗% ผลการดำเนินงาน ๒๕% จำนวน ๔ งาน

(๕.๑) จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ งาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าดำ แล้วเสร็จ ๑ งาน

(๕.๒) จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ งาน

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขามพร้อมระบบส่งน้ำ จ.พะเยา คาดว่าแล้วเสร็จ ก.ค. ๖๓
- โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรวบ จ.พะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓
- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแพะ จ.พะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓

ผส.ชป.๒ : ให้โครงการพิจารณาว่าตามที่ส่วนวิศวกรรมเตรียมความพร้อมให้กับโครงการต่าง ๆ นั้น ตรงกับความต้องการของโครงการหรือไม่ หากต้องการเร่งดำเนินการหรือปรับเปลี่ยนโครงการสามารถแจ้งส่วนวิศวกรรมได้

๓.๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

ปข.ชป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา มิถุนายน ๒๕๖๓

จำนวน ๕ งาน

(๑) โครงการจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำดอยงู ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ติดตั้ง Observation Well เรียบร้อยแล้ว คาดว่าแล้วเสร็จภายใน ส.ค. ๖๓

(๒) โครงการงานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยอ่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา งบประมาณ ๕,๓๗๖,๗๙๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๑๘,๖๘๑.๙๕ บาท คิดเป็น ๒๘.๒๕% ผลการดำเนินงาน ๘๕.๕๕% ต่ำกว่าแผน ๒.๑๓%

(๓) ปรับปรุงอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๙๔๑,๗๖๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๘๔,๒๖๓.๖๐ บาท คิดเป็น ๓๓.๔๖% ผลการดำเนินงาน ๕๕.๕๘% ต่ำกว่าแผน ๙.๓๒%

(๔) ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ ๔,๗๙๓,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๗๓๔,๙๘๐.๘๕ บาท คิดเป็น ๓๖.๔๖% ผลการดำเนินงาน ๔๗.๖๕% เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

(๕) โครงการปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยหม้อ ต.ตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๐๗๑,๓๕๘.๑๕ บาท คิดเป็น ๕.๓๖% ผลการดำเนินงาน ๑๗.๓๒% ต่ำกว่าแผน ๖๔.๘๗%

ปัญหา อุปสรรค

(๑) บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งมาในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๓ สำหรับโครงการปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยหม้อ ต.ตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ไม่สามารถส่งมอบแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ได้ทันตามสัญญา กรณีเหตุสุดวิสัยผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ส่งผลให้ประเทศมาเลเซียผู้ผลิตสินค้าไม่สามารถผลิตแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ได้ และจะส่งมอบแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

(๒) ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน ทำหนังสือตอบกลับ บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด เรื่อง แจ้งการปรับส่งให้เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓.๓.๓ ส่วนแผนงาน

ผผง.ชป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) RID NO.๑ Express ๒๐๒๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กำหนดแนวทาง ๖ แนวทาง ดังนี้

(๑.๑) เร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

(๑.๒) ส่งเสริมการร่วมทุนภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการทำงานชลประทาน

(๑.๓) ผลักดันการพัฒนาระบบแพร่กระจายน้ำในระดับแปลงนาให้ครอบคลุม

(๑.๔) ขับเคลื่อนแผนงานรองรับโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

(๑.๕) เร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) และอาสาสมัครชลประทานให้เต็มพื้นที่ชลประทาน

(๑.๖) เร่งรัดการปรับโครงการหน่วยงาน และปรับปรุงระดับตำแหน่งของบุคลากรให้สูงขึ้น

ซึ่งอธิบดีจะเข้ามาติดตามเร่งรัดด้วยตนเองในด้านเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โดยได้กำหนดให้ สชป.๒ เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ งาน คือ

- ทำนบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ
- โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ

เร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ระหว่างก่อสร้าง ๕ งาน ยังไม่ดำเนินการ ๑๘+๑ งาน แผนงานปี ๖๓ อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ ๒ งาน เตรียมความพร้อม ๗ งาน

<u>แผนงานปี ๖๔ = ๙+๑ งาน ได้แก่</u>

- โครงการก่อสร้าง สชป.๒ จำนวน ๔ งาน
  ๑. ปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง (ร.๑๐)
  ๒. ฝายทุ่งส้านพร้อมระบบส่งน้ำเหมืองทุ่งแพะ จ.ลำปาง (ร.๑๐)
  ๓. อ่างเก็บน้ำแม่เสลียมพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง (ร.๑๐)
  ๔. ฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง (ร.๑๐)
- โครงการชลประทานเชียงราย จำนวน ๒ งาน
  ๑. จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนูและราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย (๙๐๕)
  ๒. จัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (๙๐๕)
- โครงการชลประทานน่าน จำนวน ๑ งาน
  ๑. จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ ๑๒ (ธารเสด็จ) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๓ บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (๙๐๕)
  ๒. ฝายบ้านสบปืนพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน (๙๐๕)
- โครงการชลประทานพะเยา จำนวน ๒ งาน
  ๑. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำสัตว์ป่า และปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า ระบบประปาภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี จ.พะเยา (๙๐๕)
  ๒. ฝายห้วยดั้นพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาสนับสนุนศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา (๙๐๕)

(๒) แผนงานตาม พรบ.งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (สชป.๒ รวม ๓๗๒ งาน งบประมาณ ๑,๓๐๘,๒๗๔,๖๐๐)

(๒.๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๕ งาน งบประมาณ ๖๙,๔๕๙,๑๐๐ บาท

(๒.๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๖๙ งาน งบประมาณ ๓๘๕,๗๖๒,๕๐๐ บาท

(๒.๓) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ๙ งาน งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒.๔) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๔๙ งาน งบประมาณ ๖๐๙,๐๕๓,๐๐๐ บาท

(๓) การรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์

(๓.๑) ไตรมาส ๒ คะแนนสะสมที่ได้ ๑.๕๐๐๐ เริ่มรายงานผลตัวชี้วัดฯ ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมตามคำสั่งของกรม

(๓.๒) ไตรมาส ๓ คะแนนสะสมที่ได้ ๒.๗๓๙๐ ขอเปลี่ยนแปลงรายการและเป้าหมายตัวชี้วัด ชป.๑ (KL๑) เรื่อง จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น แก้ไขจากรายการเดิมคือ แก้มลิงร่องขุยพร้อมอาคารประกอบ ต.สันป่าหนาด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เป้าหมาย ๐.๔๐ ล้าน ลบ.ม. ของ คป.พะเยา เป็น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป้าหมาย ๐.๔๔ ล้าน ลบ.ม. ของ คส.ชป.๒

(๓.๓) ไตรมาส ๔ คะแนนสะสมที่คาดการณ์ ๕.๐๐๐๐ (มีทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด แก้ไข ๑ ตัวชี้วัด)

(๔) แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM) ๗ กิจกรรม คาดการณ์ปี ๖๓ คะแนนที่ได้ ๘๘.๐๙% ซึ่งกิจกรรมที่ ๗ เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนำมาถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรให้ทราบ กรมชลประทาน ไม่สามาถจัดกิจกรรมที่ ๗ ได้เนื่องจากติดปัญหา Covid19

(๕) เรื่องร้องขอร้องเรียน จำนวน ๑๐๙ งาน ตรวจสอบและตอบกลับแล้ว ๙๒ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ๑๗ งาน

ผส.ชป.๒ : ท่านอธิบดีกรมชลประทาน ได้เน้นย้ำให้กลับไปฟื้นฟูฝายชะลอน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริฯ เดิมที่ชลประทานดูแลอยู่และยังไม่ได้ถ่ายโอนให้สำนักงานอื่น

๓.๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล

ผคก.ชป.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑) รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนเครื่องจักรกล สชป.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑.๑) งานก่อสร้างฝายใหม่บ้านหนองกอก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๔๘๕,๒๘๔.๖๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๔๒๖,๖๔๔ บาท คิดเป็น ๙๖% ผลการดำเนินงาน ๙๐%

(๑.๒) งานโครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน MC กิ่วคอหมา กม.๐+๒๐๐ ความยาว ๔๑๐ เมตร ต.ปงดอน อ.แจ้งห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๖๓๗,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๓๗,๗๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ผลการดำเนินงาน ๖๐%

(๑.๓) งานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๙,๒๗๐,๕๐๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๕๙๕,๕๙๐ บาท คิดเป็น ๓๔.๒๕% ผลการดำเนินงาน ๕๐%

(๒) สรุปปริมาณการใช้น้ำส่วนกลางของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

(๒.๑) การใช้น้ำส่วนกลางของสำนักงานชลประทานที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ น้ำมันดีเซล ๓,๒๐๒ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๑๘๙ ลิตร

(๒.๒) ยอดคงเหลือในคลัง น้ำมันดีเซล ๓๑,๘๘๗ ลิตร น้ำมันเบนซิน ๒,๘๐๐ ลิตร

(๒.๓) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมัน ในปีงบประมาณ ๖๒ - ๖๓ เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ ๖๒ ใช้น้ำมัน ๔,๔๐๒ ลิตร ปีงบประมาณ ๖๓ ใช้น้ำมัน ๓,๓๙๑ ลิตร

(๓) สรุปการใช้พลังงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

โครงการ	มาตรฐานไฟ	ใช้จริง	มาตรฐานน้ำมัน	ใช้จริง	หมายเหตุ
สำนักงานชลประทานที่ 2	11,906	27,071	4,256	2,374	
ส่วนเครื่องจักรกล	7,098	8,199	2,450	1,017	
โครงการชลประทานลำปาง	9,322	12,377	2,585	3,720	
โครงการชลประทานพะเยา	20,913	7,648	6,561	6,790	
โครงการชลประทานน่าน	10,918	16,272	2,755	2,042	
โครงการชลประทานเชียงราย	10,389	10,872	3,253	5,109	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา	13,070	11,712	2,901	1,049	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	16,854	5,108	4,722	8,376	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่ลาว	9,546	1,056	2,243	4,207	
โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 2	8,466	6,935	3,155	1,130	
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2	4,684	4,293	1,556	752	
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	9,081	17,486	2,396	1,875	

(๔) รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

(๔.๑) ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล จำนวน ๖๙๓ ลิตร

(๔.๒) ยอดคงเหลือน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๑,๓๘๒ ลิตร

(๔.๓) ปริมาณการใช้สารหล่อลื่น จำนวน - ลิตร

(๔.๔) ยอดคงเหลือสารหล่อลื่น จำนวน ๒,๒๔๑ ลิตร

(๕) รายงานการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล ประจำปี ๒๕๖๓

(๕.๑) เครื่องสูบน้ำเข้าท่าสูบเพื่ออุทกภัยและภัยแล้ง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง

(๕.๒) เครื่องสูบน้ำที่สนับสนุนงานก่อสร้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ เครื่อง

ผส.ชป.๒ : ฝากโครงการช่วยตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานให้เรียบร้อย และหากฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ และ ผอ.โครงการ ได้ออกไปตรวจงานแล้วพบจุดที่บกพร่องไม่เรียบร้อย ให้แจ้งเตือนปรับปรุงแก้ไขด้วย เนื่องจากหากโครงการดำเนินการเสร็จแล้วจะแก้ไขได้ยาก เช่น งานดาดคอนกรีต พื้นผิว หรือความตรงของคลอง เป็นต้น

๓.๓.๕ โครงการชลประทานจังหวัด

(๑) โครงการชลประทานลำปาง

จน.คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

(๑) โครงการชลประทานลำปาง จำนวน ๔๗ งาน งบประมาณ ๑๓๘,๒๕๑,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๐,๕๔๑,๕๑๘.๓๘ บาท คิดเป็น ๕๗%

(๒) แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๒.๑) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าก่อสร้างอื่น ๆ (ซ่อมแซมพระราชดำริ) จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๐๓๙,๑๘๗.๑๐ บาท คิดเป็น ๕๓.๑๗%

(๒.๒) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบประมาณ ๓๕,๗๐๖,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๒,๖๓๐,๘๐๐.๘๙ บาท คิดเป็น ๗๖.๑๒%

(๒.๓) ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน จำนวน ๒๙ งาน งบประมาณ ๒๗,๕๑๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๒,๕๘๗,๗๕๙.๘๙ บาท คิดเป็น ๘๘.๓๒%

(๒.๔) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๑๙๒,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๓,๐๔๑ บาท คิดเป็น ๗๙.๙๓%

(๒.๕) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๗๖๐,๗๑๙.๙๖ บาท คิดเป็น ๔๖.๕๘%

(๓.๑) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๔๕๒,๓๕๓.๙๖ บาท คิดเป็น ๕๔.๑๒%

(๓.๒) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โครงการแก้มลิงบ้านแม่ทะพร้อมอาคารประกอบ ระยะ๑ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๐๘,๓๖๖ บาท คิดเป็น ๙.๖๖% ผลการดำเนินงาน ๑๒%

(๔) แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(๔.๑) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน ๔ งาน งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๙,๐๙๙,๔๔๒.๙๐ บาท คิดเป็น ๕๙.๘๙%

(๔.๒) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖,๘๓๗,๒๑๒.๐๘ บาท คิดเป็น ๓๖.๔๐%

(๕) งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนอื่น ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๕.๑) งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๑๒,๖๓๐.๘๕ บาท คิดเป็น ๓.๔๒% ผลการดำเนินงาน ๑๐%

(๒) โครงการชลประทานพะเยา

ผคป.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พรบ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ งาน งบประมาณ ๗๐,๖๐๔,๖๗๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๖,๕๘๘,๒๑๖.๖๐ บาท คิดเป็น ๕๑.๗๘%

(๑.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน) (โครงการปรับปรุงงานชลประทาน, โครงการพระราชดำริ) จำนวน ๓๘ งาน งบประมาณ ๓๗,๔๘๘,๑๘๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๗,๓๑๔,๖๒๖ บาท คิดเป็น ๗๒.๘๖%

(๑.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความมั่นคงภาคการผลิต (การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๓๓,๑๑๖,๔๙๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๒๔๓,๕๙๐.๖๐ บาท คิดเป็น ๒๗.๙๑%

(๒) แผนงาน : โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน (งบกลาง) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน) (ขุดลอก) จำนวน ๙ งบประมาณ ๒๑๔,๘๓๙,๒๐๑.๐๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๘,๑๖๗,๖๘๘.๗๑ บาท คิดเป็น ๑๓.๑๑%

(๓) แผนงาน : โครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วนในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง (เงินกู้) ๒๕๖๓ จำนวน ๘ งาน งบประมาณ ๔๐๖,๐๒๓,๗๐๐ บาท

(๓.๑) โครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วนในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง (เงินกู้) ๒๕๖๓ จำนวน ๖ งาน งบประมาณ ๒๓๘,๙๔๓,๗๐๐ บาท

(๓.๒) งบเพิ่มเติม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๔๗,๐๘๐,๐๐๐ บาท

(๓.๓) แผนงาน/ โครงการ เพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วนในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง (เงินกู้) ๒๕๖๓ (ผ่านจังหวัด) จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผส.ชป.๒ : ในการประชุมครั้งต่อไปให้เชิญ ผบค.๑ คก. เข้าร่วมด้วย

(๓) โครงการชลประทานน่าน

ผคป.น่าน : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) แผนงาน/ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ งาน งบประมาณ ๗๑,๙๓๘,๑๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๔๖.๓๘% ผลการดำเนินงาน ๔๐.๑๒%

(๑.๑) งานบำรุงรักษา/ งานซ่อมแซมระบบชลประทาน จำนวน ๑๘ งาน งบประมาณ ๑๗,๙๓๘,๑๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๖๖.๑๒% ผลการดำเนินงาน ๕๐.๖๑%

(๑.๒) งานปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๒ งาน

- ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต (พรด) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๕๔.๓๖% ผลการดำเนินงาน ๕๐%
- ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๔๓.๐๔% ผลการดำเนินงาน ๓๔%

(๑.๓) งบกลาง จำนวน ๒ งาน

- ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยโก๋น จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๒๙.๔๓% ผลการดำเนินงาน ๑๕%
- ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๓.๙๕% ผลการดำเนินงาน ๒%

(๔) โครงการชลประทานเชียงราย

วศ.คป.เชียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

(๑) สรุปการดำเนินงาน งบประมาณ พรบ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘๓ งาน งบประมาณ ๒๗๔,๕๗๔,๖๓๔.๗๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๒๒,๔๑๕,๘๗๘.๕๕ บาท คิดเป็น ๔๔.๕๘% ผลการดำเนินงาน ๔๘.๔๐%

(๑.๑) แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗๑ งาน งบประมาณ ๑๑๘,๙๐๔,๓๙๔.๓๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗๕,๕๔๗,๑๒๘.๐๓ บาท คิดเป็น ๖๓.๕๔% ผลการดำเนินงาน ๗๐.๙๙%

(๑.๒) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๒๙,๗๕๖,๘๘๗.๗๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๘๕๘,๘๑๕.๒๗ บาท คิดเป็น ๑๙.๖๙% ผลการดำเนินงาน ๓๐.๑๘%

(๑.๓) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑๑ งาน งบประมาณ ๑๒๕,๙๑๕,๘๔๗.๙๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๖,๙๒๘,๐๕๗.๓๔ บาท คิดเป็น ๓๒.๕๗% ผลการดำเนินงาน ๔๘.๑๐%

(๒) สรุปการดำเนินงาน งบประมาณ กลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน/ โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน (กรมชลประทาน) จำนวน ๑๖ งาน งบประมาณ ๑๘,๑๙๗,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๓๗๒,๖๐๓.๒๑ บาท คิดเป็น ๑๓.๐๔% ผลการดำเนินงาน ๕๐.๓๒%

(๓) สรุปการดำเนินงาน งบประมาณ กปร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ งาน งบประมาณ ๗๖,๑๖๘,๒๐๐ บาท

(๓.๑) โครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๓๔,๖๒๙,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ ณ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

(๓.๒) โครงการวังกอกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๔๑,๕๓๙,๒๐๐ บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

๓.๓.๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

วศ.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สรุปรายละเอียดงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๙ งาน งบประมาณ ๙๗,๓๓๘,๓๖๓.๕๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๒,๘๒๙,๐๐๔.๗๓ บาท คิดเป็น ๖๔.๕๕% ผลการดำเนินงาน ๕๕.๐๕%

(๒) แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๙ งาน งบประมาณ ๔๑,๖๙๗,๘๒๙.๔๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๓,๑๔๒,๕๖๗.๙๔ บาท คิดเป็น ๕๕.๕๐% ผลการดำเนินงาน ๔๙.๓๒%

(๓) แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๙,๕๙๗,๕๘๓.๓๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๕๖๔,๘๒๕.๕๕ บาท คิดเป็น ๕๗.๙๘% ผลการดำเนินงาน ๕๐.๑๙%

(๔) แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๗ งาน งบประมาณ ๔๖,๐๔๒,๙๕๐.๘๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๒,๑๒๑,๖๑๑.๒๔ บาท คิดเป็น ๗๔.๑๑% ผลการดำเนินงาน ๖๐.๙๔%

(๕) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลม-กิ่วคอหมา งบประมาณ ๕,๑๒๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๐๔๔,๗๗๘.๕๐ บาท คิดเป็น ๗๘.๘๘% ผลการดำเนินงาน ๗๙%

(๖) สรุปยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ งบ พรบ. ปี ๒๕๖๓ เบิกจ่าย ๖๒,๘๒๙,๐๐๔.๗๓ บาท คิดเป็น ๖๔.๕๕% ข้อผูกพัน ๑๐,๗๓๓,๔๒๙.๐๑ บาท คิดเป็น ๑๑.๐๓%

(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

วศ.คบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ งาน รายงานผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๑.๑) ผลผลิตโครงการจัดการน้ำชลประทาน ๕ งาน งบประมาณ ๘,๖๐๕,๕๒๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๖๑๐,๒๘๕ บาท คิดเป็น ๕๓.๕๗%

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๒.๑) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ๓๗ งาน งบประมาณ ๓๐,๙๗๑,๒๗๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๕,๑๙๕,๙๗๐ บาท คิดเป็น ๘๑.๓๕%

(๓) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(๓.๑) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ๒ งาน งบประมาณ ๒๐,๒๗๙,๐๑๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๓๘๔,๐๙๗ บาท คิดเป็น ๓๖.๔๑%

(๓.๒) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ๑ งาน งบประมาณ ๑๕,๓๓๓,๓๐๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๖๓๘,๖๓๕ บาท คิดเป็น ๕๖.๓๔%

สรุป ผลการดำเนินงานงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับเงินประจำงวด ๗๕,๑๘๙,๑๒๖ บาท (จากงบประมาณ ๘๓,๖๗๗,๕๐๐บาท) ผลการเบิกจ่าย ๔๕,๘๒๘,๙๘๙ บาท คิดเป็น ๖๐.๙๕%

(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

วศ.คบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๘ งาน อนุมัติเงินงวดรวม ๑๓๖,๑๙๙,๓๗๘.๙๕ บาท

(๑.๑) งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการ จำนวน ๒๔ งาน งบประมาณ ๓๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๒๙ ล้านบาท คิดเป็น ๖๗%

(๑.๒) งานปรับปรุง จำนวน ๑๔ งาน งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐ ล้านบาท คิดเป็น ๑๐% จ้างเหมา ๖๒,๘๔๔,๙๖๔ บาท ดำเนินการเอง ๗๓,๓๕๔,๔๑๔.๙๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๘,๗๘๘,๙๒๗.๑๔ บาท คิดเป็น ๒๘.๔๘% งปม.ผูกพัน ๗๙,๒๑๐,๗๗๘.๓๙ บาท คิดเป็น ๕๘.๑๖%

๓.๓.๗ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒

วศ.คส.๒ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) งาน พรด. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๕,๑๒๙,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๔๘๗,๔๒๘.๐๖ บาท คิดเป็น ๓๑.๗๒% ผลการดำเนินงาน ๔๗.๕๐%

(๑.๑) งานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการทำนบดินห้วยนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอกคำใต้ จ.พะยา งบประมาณ ๒๕,๐๒๙,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗,๔๘๗,๔๒๘.๐๖ บาท คิดเป็น ๖๙.๘๗% ผลการดำเนินงาน ๙๕% อนุมัติเงินงวด มิถุนายน ๒๕๖๒

(๑.๒) งานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการฝายแม่อางบ้านดง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๓๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท รออนุมัติงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและสนับสนุนพื้นที่อพยพราษฎร (เงินนอกงบประมาณ)

(๒.๑) โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๙,๖๘๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔,๗๑๘,๙๖๔.๗๒ บาท คิดเป็น ๗๔.๗๗% ผลการดำเนินงาน ๘๐.๗๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนก.ค. ๖๓

(๓) งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๑๕๑,๓๕๗,๐๗๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๑,๔๔๗,๔๕๙.๖๖ บาท คิดเป็น ๔๒.๑๒% ผลการดำเนินงาน ๓๖.๕๕%

(๓.๑) โครงการฝายใหม่ (แม่สุกหนองกอก) พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๔,๘๖๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๖๑๘,๒๑๗.๘๒ บาท คิดเป็น ๕๒.๗๗% ผลการดำเนินงาน ๔๘% อนุมัติเงินงวด ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

(๓.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว จ.ลำปาง งบประมาณ ๓๔,๘๐๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔,๙๗๖,๗๘๑.๙๓ บาท คิดเป็น ๔๔.๓๐% ผลการดำเนินงาน ๔๗% อนุมัติเงินงวด ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

(๓.๓) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม จ.น่าน งบประมาณ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑,๐๖๑,๓๗๔.๑๘ บาท คิดเป็น ๔๙.๙๗% ผลการดำเนินงาน ๕๗% อนุมัติเงินงวด ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

(๓.๔) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าง จ.น่าน งบประมาณ ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๒๐๘,๖๗๑.๐๓ บาท คิดเป็น ๕๕.๘๖% ผลการดำเนินงาน ๔๑.๙๐% อนุมัติเงินงวด ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

(๓.๕) โครงการฝายทุ่งอีแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ จ.พะเยา งบประมาณ ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๕๙๔,๖๕๓.๗๘ บาท คิดเป็น ๔๑.๔๐% ผลการดำเนินงาน ๓๘% อนุมัติเงินงวด ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓

(๓.๖) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม) จ.พะเยา งบประมาณ ๒๕,๕๙๔,๐๗๗ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๓๓๕,๗๑๖.๖๗ บาท คิดเป็น ๒๐.๘๕% ผลการดำเนินงาน ๐.๙๖% เริ่มอายุสัญญา ๖ พ.ค. ๒๕๖๓ สิ้นสุดอายุสัญญา ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

(๓.๗) โครงการระบบส่งน้ำฝายต้นลำใย จ.ลำปาง งบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๖๕๒,๐๔๔.๒๕ บาท คิดเป็น ๑๖.๘๖% ผลการดำเนินงาน ๒๓% อนุมัติเงินงวด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

๓.๓.๘ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วช.ภูฟ้าพัฒนา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(๑) งบ (กปร.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ งาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๗๖% ผลการดำเนินงาน ๑๐๐%

(๑.๑) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอรับการสนับสนุน กปร. ๓๗,๕๖๐,๓๕๐ บาท กปร. อนุมัติใช้จริง ๓๗,๓๑๐,๖๗๖ บาท

(๑.๒) งบบุคลากร (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว) ขอรับการสนับสนุน กปร. ๑๑,๑๒๔,๙๐๐ บาท กปร. อนุมัติใช้จริง ๑๑,๑๒๔,๙๐๐ บาท

(๑.๓) งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ขอรับการสนับสนุน กปร. ๗,๒๗๓,๐๗๕ บาท กปร. อนุมัติใช้จริง ๗,๑๒๕,๕๐๑ บาท

(๑.๔) งบลงทุน ขอรับการสนับสนุน กปร. ๑๙,๗๘๑,๓๗๕ บาท กปร. อนุมัติใช้จริง ๑๙,๐๖๐,๒๗๕ บาท

(๑.๕) รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายห้วยลิ้มพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้รับจัดสรรงบประมาณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ กปร. อนุมัติใช้จริง ๘,๒๕๗,๐๐๐ บาท

(๑.๖) โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กปร. อนุมัติใช้จริง ๑๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท

ผส.ชป.๒ : ให้เร่งรัดโครงการฝายห้วยลิ้มพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดไม่ใหญ่มาก จึงไม่ควรดำเนินการข้ามปีงบประมาณ

วช.ภูฟ้าพัฒนา : รับทราบ และจะดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จ

๓.๓.๙ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

นายวชิร ยะถากรรม : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑) คาดการณ์การเบิกจ่ายของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑.๑) งบตาม พรบ. ๙๑๙,๙๕๕,๒๐๐ บาท ได้รับจัดสรร ๗๙๖,๘๗๓,๙๔๒ บาท เบิกจ่าย ๒๘๘,๒๙๑,๒๑๐.๖๓ บาท คิดเป็น ๓๑.๓๔% เทียบกับงบตาม พรบ. คิดเป็น ๓๖.๑๘% เทียบกับงบได้รับจัดสรร

(๒) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณตาม พรบ. ๙๑๙,๙๕๕,๒๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๐,๒๖๗,๔๔๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๘๙,๐๐๑,๒๔๐.๖๓ บาท คิดเป็น ๓๖.๒๗%

(๒.๑) งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จ.เชียงราย งบประมาณตาม พรบ. ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๙๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๐,๙๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ผลการดำเนินงาน ๖๗.๐๑๓%

(๒.๒) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑.๒๑๒๕ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน งบประมาณตาม พรบ. ๙๔,๕๕๖,๗๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖,๐๖๔,๒๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๒,๗๕๘,๔๕๑.๐๖ บาท คิดเป็น ๙๓.๘๐% ผลการดำเนินงาน ๙๘.๗๕%

(๒.๓) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ความยาว ๔๙.๔๕ กม. ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง งบประมาณตาม พรบ. ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๗,๗๘๖,๕๘๑.๖๒ บาท คิดเป็น ๘๘.๗๖% ผลการดำเนินงาน ๔๗.๓๙%

(๒.๔) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา งบประมาณตาม พรบ. ๑๕,๘๐๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๘๐๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๖๐๖,๖๓๓.๘๑ บาท คิดเป็น ๘๘.๔๓% ผลการดำเนินงาน ๒๐.๐๘%

(๒.๕) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านดอยอิสาน ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา งบประมาณตาม พรบ. ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๙๕๖,๓๓๙.๙๖ บาท คิดเป็น ๗๕.๖๓% ผลการดำเนินงาน ๒๑.๑๗%

(๒.๖) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย งบประมาณตาม พรบ. ๑๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๑๐๘,๗๔๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๑๑๑,๑๓๑.๗๔ บาท คิดเป็น ๖๐.๔๙% ผลการดำเนินงาน ๑๑.๓๘%

(๒.๗) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ขนาด ๑๐.๐๐x๘.๐๐ม. จำนวน ๖ ช่อง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณตาม พรบ. ๘๕,๐๑๓,๕๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒,๙๔๘,๘๑๖ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๗,๒๗๘,๒๘๒.๓๒ บาท คิดเป็น ๕๐.๘๙% ผลการดำเนินงาน ๕๗.๘๖%

(๒.๘) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๐.๐๗๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา งบประมาณตาม พรบ. ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๐,๑๐๒,๑๔๓.๒๕ บาท คิดเป็น ๒๘.๕๖% ผลการดำเนินงาน ๒.๗๔%

(๒.๙) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๓.๑๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณตาม พรบ. ๑๐๕,๖๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๔,๔๘๕,๑๙๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๖,๓๑๒,๖๔๕.๖๒ บาท คิดเป็น ๒๗.๕๐% ผลการดำเนินงาน ๕๗.๖๗%

(๒.๑๐) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด ๘.๐๐x๖.๐๐ ม. จำนวน ๖ ช่อง โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ บ้านดอยอิสาน ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา งบประมาณตาม พรบ. ๙๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๑,๘๗๑,๙๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๑,๐๔๗,๘๖๐.๗๕ บาท คิดเป็น ๒๕.๗๔% ผลการดำเนินงาน ๑.๒๓%

(๒.๑๑) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑๓.๑๐ กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง งบประมาณตาม พรบ. ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘,๓๗๑,๖๔๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๗๔๐,๒๒๓.๒๗ บาท คิดเป็น ๑๐.๑๔% ผลการดำเนินงาน ๕.๐๕%

(๒.๑๒) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว ๗.๕๐ กม. ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน งบประมาณตาม พรบ. ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙,๒๐๙,๑๙๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๐๘๓,๐๙๐.๖๐ บาท คิดเป็น ๙.๑๒% ผลการดำเนินงาน ๖.๘๖%

(๒.๑๓) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณตาม พรบ. ๒๙,๓๔๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙,๓๔๓,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๐๕๙,๒๖๔.๕๕ บาท คิดเป็น ๘.๐๘% ผลการดำเนินงาน ๓๗.๑๘%

(๒.๑๔) อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณตาม พรบ. ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๖๑๒,๗๐๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๕๗๕,๐๒๙.๑๖ บาท คิดเป็น ๑๑.๔๘% ผลการดำเนินงาน ๐%

(๒.๑๕) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๑๐.๗๗๗ กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณตาม พรบ. ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๖๓๓,๕๖๒.๙๒ บาท คิดเป็น ๗.๖๓% ผลการดำเนินงาน ๓๕.๔๙%

๓.๓.๑๐ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

วศ.๕ พญ. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบตาม พรบ. ๓๗๗,๐๖๒,๘๐๐ บาท งบจัดสรร ๒๕๙,๒๒๒,๗๗๙.๘๓ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๙,๑๙๖,๐๓๖.๗๒ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๑๕.๐๗% คิดเป็น (จัดสรร) ๒๒.๘๔%

(๑.๑) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน งบตาม พรบ. ๘๓,๕๒๑,๒๐๐ บาท งบจัดสรร ๕๐,๕๕๕,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๙,๐๘๑,๓๙๗ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๒๒.๘๕% คิดเป็น (จัดสรร) ๓๗.๗๔%

(๑.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบตาม พรบ. ๑๐๓,๕๘๖,๖๐๐ บาท งบจัดสรร ๕๓,๓๙๒,๓๖๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๒,๔๗๙,๔๖๖.๙๓ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๒๑.๗๐% คิดเป็น (จัดสรร) ๔๒.๑๐%

(๑.๓) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จ.แพร่ งบตาม พรบ. ๑๘๙,๙๕๕,๐๐๐ บาท งบจัดสรร ๑๕๑,๔๕๗,๓๘๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๖,๓๐๔,๓๓๘.๔๐ บาท คิดเป็น (พรบ.) ๘.๕๘% คิดเป็น (จัดสรร) ๑๐.๗๖%

(๒) โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จ.น่าน

<u>ความก้าวหน้าทั้งโครงการ</u>

แผนงานก่อสร้างถึงปัจจุบัน	๘๑.๗๐%
ผลงานก่อสร้างปัจจุบัน	๗๕.๓๒%
ช้ากว่าแผนงาน	๖.๓๘%

<u>ความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</u>

แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๖๑.๒๗%
ผลงานก่อสร้างเฉพาะปี	๕๒.๔๙%
ช้ากว่าแผนงาน	๘.๗๘%

(๓) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา

<u>งานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น</u>

แผนงานก่อสร้างสะสม	๑๐๐.๐๐๐%
ผลงานก่อสร้างสะสม	๒๐.๖๕๙%
ช้ากว่าแผนงาน	๗๙.๓๔๑%

<u>ความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</u> (งานดำเนินการเอง)

แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๗๙.๑๓๐%
ผลงานก่อสร้างเฉพาะปี	๖๘.๐๓๕%
ช้ากว่าแผนงาน	๑๐.๙๙๕%

๓.๓.๑๑ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒

วศ.๒ จด. : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

(๑) ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ งาน งบประมาณ ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๕,๕๓๓,๓๖๙.๖๐ บาท คิดเป็น ๖๕% ผลการดำเนินงาน ๘๓%

(๑.๑) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้ว (ระยะที่ ๔) อ.พาน จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๔๓๘,๓๔๒.๔๓ บาท คิดเป็น ๗๐% ผลการดำเนินงาน ๘๖%

(๑.๒) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำจุน (ฝั่งขวา) อ.จุน จ.พะเยา งบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๗๑๖,๔๘๙.๖๓ บาท คิดเป็น ๖๕% ผลการดำเนินงาน ๘๐%

(๑.๓) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) (ระยะที่ ๒) อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๓๗๘,๕๓๗.๕๔บาท คิดเป็น ๖๐% ผลการดำเนินงาน ๘๓%

(๒) แผนการเตรียมความพร้อมงานจัดระบบน้ำ (เพิ่มเติม ๖๓)

(๒.๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (แม่ปุง) ต.น้ำโจ้-ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง พื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงแม่วัง

(๒.๒) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง พื้นที่ โครงการชลประทานลำปาง และ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

(๒.๓) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง พื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงแม่วัง

(๒.๔) งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (ฝายแม่ปุง) ต.วังพร้าว อ.อเกาะคา จ.ลำปาง พื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงแม่วัง

(๒.๕) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ใจ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา พื้นที่ โครงการชลประทานพะเยา

(๒.๖) งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กำลัง ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา พื้นที่ โครงการชลประทานพะเยา

ผส.ชป.๒ : ฝากสำนักงานจัดรูปที่ดิน ให้ทำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหรือโครงการพระราชดำริก่อน เพื่อจะได้มีน้ำต้นทุนและทำให้ระบบกระจายน้ำในพื้นที่ชลประทานมีประสิทธิภาพการส่งน้ำเพิ่มสูงขึ้น

๓.๓.๑๒ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓

ผจจ.๓ : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(๑) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายวังเคียน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย พื้นที่ ๒,๑๙๐ ไร่ ความยาว ๑๑.๘๒๐ กม. งบประมาณ ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มีเรื่องเสนอพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ปน.ชป.๒ : (๑) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก

ขอให้โครงการส่งข้อมูลภายในช่วงเวลา ๐๗.๓๐ น.ของทุกวัน ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนถึงเข้าสู่ภาวะปกติและหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขอให้รายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์

๑. สาเหตุการเกิดอุทกภัย

๒. สถานการณ์ปัจจุบัน

๓. แนวโน้มและการคาดการณ์

๔. การให้ความช่วยเหลือ

๕. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

๖. รูปถ่ายสถานการณ์ที่เกิดอุทกภัย แผนที่บริเวณที่เกิดเหตุ

<u>แนบหลักฐาน</u>

๑. ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ

๒. ภาพถ่ายการช่วยเหลือ แผนที่จุดเกิดเหตุแสดงขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม ทิศทางการไหลของน้ำจนถึงลำน้ำสายหลัก พร้อมจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

๓. สรุปรายงานเป็นบันทึกข้อความ ส่งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน สำเนา ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๒

<u>ส่งข้อมูลทาง</u>

E-mail = wmsc.๑๔๖๐@gmail.com

กลุ่ม Line = SWOC F&D

กลุ่ม Line = ติดตามอุทกภัย Rio.๒

<u>หลังเหตุการณ์อุทกภัย</u>

๑. สำรวจความเสียหายของอาคารชลประทาน

๒. รายงานความเสียหายของอาคารชลประทานให้ สชป.๒ เพื่อตั้งกรรมการสอบสวนความเสียหายของอาคารชลประทาน

<u>เวลาทำการของศูนย์น้ำอัฉริยะ SWOC ๒</u>

๑. สถานการณ์ปกติ สีเขียว

๒. สถานการณ์วิกฤติระดับ ๑ สีเหลือง ร่องความอากาศต่ำพัดผ่านประเทศไทยมีฝนตกชุก มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆเนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก

๓. สถานการณ์วิกฤติระดับ ๒ สีม่วง ๑. ร่องหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศไทย
๒. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่างๆมีแนวโน้มเกิดปัญหาน้ำท่วมมาก
๓. เกิดพายุจรในทะเลจีนใต้หรือทะเลอันดามันและมีผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนัก

๔. สถานการณ์วิกฤติระดับ ๓ สีแดง ๑. มีพายุจรหรือหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเกิดปัญหาน้ำท่วม
๒. มีฝนตกหนักมากเกิดสภาวะน้ำท่วมหนักเป็นบริเวณบริเวณกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมมาก

ปข.ชป.๒ : (๒) การจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติงานกรณีน้ำล้นสันเขื่อน

คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๒ ที่ ข๑๑/๕๐๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาก่อสร้าง Emergency Spillway ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี ดร.สมภพ สุจริต และรศ.ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน

การจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติงานกรณีน้ำล้นสันเขื่อน มีแนวทาง ๖ แนวทาง

๑. การติดตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ

๑.๑ อ่างเก็บน้ำที่ได้ติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนและเครื่องมือวัดระดับน้ำในอ่างแล้วสามารถติดตามอ่านค่าระดับน้ำได้เป็นรายชั่วโมง

๑.๒ อ่างเก็บน้ำที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้ำในอ่าง

๒. การทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานพยากรณ์อากาศ คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้น้ำล้น Spillway (แต่ละอ่างฯ ประเมินเอง ๗๐%, ๘๐%, ๖๐%) หนังสือแจ้งเตือนระดับ ๑

๒.๒ เมื่อระดับน้ำ ≥๑๐๐% (เริ่มมีน้ำล้น Spillway) และคาดว่าจะมีฝนตกหนัก หนังสือแจ้งเตือนระดับ ๒

๒.๓ เมื่อระดับน้ำ ≥ ระดับเก็บกักสูงสุดอาจจะล้นข้ามทำนบดิน หนังสือแจ้งเตือนระดับ ๓

๒.๔ เมื่อน้ำล้นข้ามทำนบดินแล้ว หนังสือแจ้งเตือนระดับ ๔

หน่วยงานที่จะต้องทำหนังสือด้วย

- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ปภ.จังหวัด
- นายอำเภอ
- นายกอบต., อบจ.
- กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
- สื่อมวลชน

๓. การเตรียมและขนย้ายเครื่องสูบน้ำหรือท่อกาลักน้ำเข้าไปติดตั้งเพื่อช่วยระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ

๔. การกำหนดจุดที่จะตัดทำนบดิน

๕. การจัดเตรียมและขนย้ายเครื่องจักรเพื่อตัดทำนบดิน

๖. การดำเนินการตัดทำนบดินเพื่อระบายน้ำ

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๔๕ น.

.....ผู้จดรายงานการประชุม
(นางกัลยกร ยลสุริยันวงศ์)
ธก.ชป.๒

.....ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางวาสนา การสมดี)
ฝบท.ชป.๒

.....เห็นชอบ
(นายสถิต โพธิ์ดี)
รอง ผส.ชป.๒ รักษาราชการแทน
ผส.ชป.๒